BRACOL

NIT.900.455.279-5

ACTA DE REUNION

Objetivo de la reunión: Comité de Obra contrato 568-2021 - Sector a pintar en la sede Juan Francisco Lara.	**Fecha: 23/09/2021**	
	Lugar: Sede Juan Francisco Lara	
	Hora Inicio: 8:00 am	**Hora finalización: 9:00 a.m**
Expositor: Ivan Lizarazo	Organizador: Bracol Group SAS	

Asistentes

Nombre	Cargo	Firma
Ivan Lizarazo	Residente de Obra	
Alexi Bravo	Contratista	
David Machado	Coordinador	
Jorge Contreras	Rector	
Oscar Salguero	Supervisor	

Tema tratado:

Se da inicio a la reunión a las 8:00 a.m, donde inicia el Coordinador, DAVID MACHADO y el Rector JORGE CONTRERAS, de la institución educativa JUAN FRANCISCO LARA, y expresan no pintar las ventanas, ya que existe un proyecto por parte de la Entidad Contratante, en la que se van a intervenir dichas ventanas, por este motivo y con el fin de que los recursos sean invertidos de manera sostenible y transparente, solicitamos se pinte la tarima de la escuela y sus gradas existentes, teniendo en cuenta que existe la necesidad de mejorar espacios de ambiente escolar, el cual ayuda al desarrollo de actividades que garantizan y mejoran la calidad de vida escolar de la comunidad estudiantil.

El ing Alexi Bravo Ataya en calidad de contratista: manifiesta que técnicamente se puede realizar considerando que el ítem 4.1.1 denominado PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS) y el ítem No. 4.1.2 denominado PINTURA EN ESMALTE SINTETICO no especifica área a intervenir y su desarrollo impacta de manera favorable a la institución. Por lo cual ve viable la solicitud de la institución.

el supervisor del contrato 568 de 2021 manifiesta que de acuerdo a lo dicho por la parte del contratista da Vo, Bo. A la solicitud planteada en esta reunión y se acuerda pintar 373 M2 aproximadamente en pintura vinilo y 207 M2 aproximadamente en pintura en esmalte sintético, comprendidos entre la tarima sus gradas. De igual forma el contratista deberá presentar para la liquidación del contrato las memorias de cálculo y registro fotográfico de esta actividad.

Compromisos y/u Observaciones:	Responsable	Fecha de cumplimiento
Pintar la tarima con sus gradas en lugar de las ventanas (Respetando los metros cuadrados plasmados en el contrato).	Contratista.	Durante la ejecución del contrato.