	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA	28	10	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 703 **DE** 2020

INTERVENTOR: CGR S.A.S
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS EN LA VÍA 55ST02 MÁLAGA – LOS CUROS, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

CONTRATO DE OBRA No.

696	de	2020
880	de	2020
881	de	2020

CONTRATISTA: LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES - LATINCO S.A
CONSORCIO ANCLAJES
UNIÓN TEMPORAL MCM

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 8 (MESES)
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2020 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
PRÓRROGA No 1	01/01/2021	15/05/2021
PRÓRROGA No 2	15/05/2021	30/08/2021
PRÓRROGA No 3	30/08/2021	07/09/2021
PRÓRROGA No 4	07/09/2021	15/10/2021
PRÓRROGA No 5	15/10/2021	31/10/2021
PRÓRROGA No 6	31/10/2021	15/11/2021

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/11/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2,715,965,099.00 **50% EN SMMLV:** $ 1,547.02
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
ADICIÓN No 1	01/12/2020	$ 606,520,624.0	691.0
ADICIÓN No 2	07/05/2021	$ 490,000,000.0	539.3
ADICIÓN No 3	07/09/2021	$ 170,000,000	187.1

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3,982,485,723.00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. C-A-123-014-2021 de fecha 28 de octubre de 2021 el Interventor solicita lo siguiente:
Adición del Contrato de Interventoría por valor de $117.763.000 (ciento diecisiete millones setecientos sesenta y tres mil pesos M/Cte) y así mismo se solicita la prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre del 2021.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Realizar **LA INTERVENTORÍA** para cumplir con el objeto del **CONTRATO DE OBRA 696 de 2020 "URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS EN LA VÍA 55ST02 MÁLAGA– LOS CUROS, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, Los recursos actuales no alcanzan para el control y seguimiento de las actividades a desarrollar para la atención de los sitios críticos identificados como potencialmente peligrosos, fundamentándose en la necesidad de garantizar la estabilidad y durabilidad de las obras ya ejecutadas con la realización de ampliaciones y/o complementaciones de las intervenciones de Estabilización de Taludes de algunos Puntos Críticos debido a que se presentaron escarpes laterales o superiores producidos por la ola invernal y las intensas lluvias que ocurrieron durante los últimos meses; afectaciones que fueron evidenciadas en el recorrido de obra realizado el pasado 20 de septiembre del 2021 conjuntamente entre la Interventoría y el Contratista, y que se requieren priorizar según consideraciones expuestas por los especialistas del contratista, teniendo en cuenta que se de garantizar la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas, salvaguardando las inversiones realizadas por el INVIAS y garantizando la transitabilidad del corredor vial en estos sectores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ 456,464,723.00 (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ 456,464,723.00 (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Septiembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) $ 3,900,116,449.00
Último mes facturado: sep-21 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 82,369,274.00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NINGUNA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se acepta la presente solicitud de adición por valor de $117.763.000 y la prorroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2021, para ejecutar completamente el objeto del CONTRATO 696 de 2020 y realizar el acompañamiento a las obras contempladas en la elaboración y aprobación de los Estudios y Diseños, por lo tanto la INTERVENTORÍA requiere la adición al CONTRATO 703 de 2020, para cumplir a cabalidad las situaciones de emergencia presentadas en el sector.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: Comunicado UMCM-TEC-2021 - Solicitud de Prórroga No. 6 y Adición No. 3 del contratista de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA	28	10	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CGR S.A.S
Matrícula No. 25202-27254 CND

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Firma
Nombre: **EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 68202 - 090549 STD

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Vo.Bo.Firma
Nombre: **EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ**
Director Territorial
Matrícula No. 68202 - 090549 STD

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ BOYANA**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. 01194 - 0284 BYC

Vo.Bo.Firma
Nombre: **HELLEN MARIA RICARDO IBARRA**
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Firma
Nombre: **CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 25202 - 38619 CND

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.