ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02 — **Versión 1.0**	

TEMA	**Comité de Consultoría No 04.**	
FECHA Marzo 17 de 2021	**HORA 9:40 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Carlos Humberto Becerra Reina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Marcela Neira Molina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Mario Gabriel Carbonell	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Juan Camilo Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Alejandro Pérez Silva	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Javier Bastidas Campaña	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jesús Zolaque Bermúdez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Juan Jacobo Pinilla	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Leidy Natalia Saavedra Moreno	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
German Darío Tapia Muñoz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
John Jairo Arbeláez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Katherine Arciniegas Espinel	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jenniffer Catheryne Fuentes Díaz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

2. ORDEN DEL DÍA

Siendo las 9:40 a.m. se da inicio al comité N° 04.

1. Avance del contrato.
2. Revisión del cronograma:
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Avance del contrato:
   El equipo Consultor, da a conocer el avance del contrato.
   - Se inició el recorrido sobre los 34 puntos identificados en conjunto en reunión del 11 de marzo con la SDM, en dicho avance se alcanzó a realizar la inspección de 14 puntos posibles de ubicación sobre la Avenida Caracas, 4 puntos que se habían propuesto sobre la Avenida Primero de Mayo y 5 puntos ubicados sobre la Avenida Agoberto Mejía, en total se inspeccionaron 23 puntos.
   - Se indica por parte de la firma consultora que se dará continuidad a las inspecciones iniciales y se dará prioridad a los puntos ubicados sobre la Autopista Sur, Avenida Quito, Autopista Norte y de ser posible la zona de Suba.
   - El equipo consultor se permite informar que llevará a cabo las inspecciones necesarias con el fin de evaluar los puntos de señalización previamente seleccionados y posteriormente llevará a cabo a través de la presentación de fichas de visita de campo el resultado por cada uno de ellos de acuerdo con el avance que se tenga semanalmente.
   - Con base en lo indicado anteriormente, se llevará a cabo la elaboración de fichas para cada una de las inspecciones iniciales realizadas con el fin de allegarlas a la SDM y recibir de su parte la retroalimentación o aprobación correspondiente.
   - La supervisión informa que con base en la visita a terreno se irá formalizando el listado de sitios posibles de ubicación de las nuevas señales elevadas.

TEMA	**Comité de Consultoría No 04.**	
FECHA Marzo 17 de 2021	**HORA 9:40 am**	**LUGAR Virtual**

2. Revisión del cronograma:
   - La firma consultora llevará a cabo el ajuste del cronograma de acuerdo con las reuniones de definición de sitios que se presenten en conjunto con la SDM.

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM:
   - La Supervisión solicita a la firma consultora remitir la programación del PAC (Plan Anual de Caja) de las actividades que se van a cancelar en el mes de abril y mayo del presente año.

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
Entrega de cronograma actualizado	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S.	17/03/2021
Listado maestro para presentación de cuentas	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM	17/03/2021

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S**