HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	

TEMA: Comite técnico contrato 270-2021		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Infraestructura	FECHA: 9/11/2021	Virtual ____ Presen. X
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Oficina UAL	HORA INICIO: 10:45	HORA FINAL: 11:20 am

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Se inicia reunión de comite técnico, contrato 270-2021 a la fecha y hora señalados.

La Entidad manifiesta la preocupación por la falta de personal y materiales para dar complimiento al contrato.

El contratista manifiesta que el dia de hoy estaran iniciando la instalación de Policarbonato en la entrada del Edificio fe en la causa.

La entidad manifiesta que durante todo el proyecto se les ha pedido un encerramiento adecuado, y que a la fecha esto no se ha dado.

Se aborda el tema de la Solicitud de Prórroga, y la Entidad manifiesta que no se aceptara la Solicitud, ya que el Sustento no es valido para el tramite de la Solicitud.

- El contratista manifiesta que se han perdido 6,5 dias por lluvias, y que no se habia autorizado la demolición de los

- Escudos, de la plazoleta principal.
- El contratista manifiesta que el ing. Saulo Hernandez definio lo de la pergola hasta la semana pasada.
- Se concluye que el contratista deberá pasar una justificación de la instalación de la marquesina de la entrada principal del Edificio principal, ya que esta actividad, no se alcanzara a terminar dentro del tiempo de ejecución del contrato.
- En cuanto a la instalación del policarbonato, se definió que se pondran elementos de refuerzos en la punta de las serchas.

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-13
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISION: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2
	TEMA DE REUNIÓN: Cte Técnico Cto. 270-21	GRUPO O ÁREA: Infraestructura
	FECHA: 9/11/2021 HORA: 10:45am	LUGAR: Oficina UAL
	CONFERENCISTA:	
	CAPACITACION:____ INTENSIDAD HORARIA:_____	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		

No.	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1					
2	SS STIVEN MORA	1106395065	SUPERVISOR CO	UAL	
3	Yamid Cocunubo	79648538	Arquitecto	UAL	
4	Marlon Gutierrez	1016021867	Ingeniero	Intec	
5	Juan Manuel Mora G	1032493382	R.L	Intec	
6	Sergio Alejandro Ceballos	1074474119	Ing. Residente	Intec	Sergio Ceballos
7	My (ea) Nelson Mosso	3242-936		U.A.P.L	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					