GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

ADICION DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud	30/11/2021	**Contrato Nro.**	CO1.PCCNTR.2895187 y 04102021-1335
Tipo de Contrato	Obra	**Nombre del contratista**	IMPORLED SA.S
Objeto contractual	Contratar las obras requeridas para realizar las adecuaciones de la cancha de futbol, mediante iluminación LED en el estadio municipal del municipio de Filadelfia del Departamento de Caldas		
Valor inicial	$348.108.351,51		
ADICIÓN No. (favor incluir más casillas en caso se realizarse nuevas adicciones, indicar el valor)	$89.534.465		
Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la adición.	3500019744 de 30.11.2021		
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	20%		
Causa o causas que originan el mayor valor no atribuibles a ninguna de las partes, causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Se encontró que en la actualidad existe en el área perimetral de la cancha seis (6) postes de concreto, los cuales deben ser removidos para la correcta ejecución del contrato, puesto que obstaculizan las excavaciones a realizarse (canalización para tubería, cámara y cimentación de mástiles), así como la ubicación de los nuevos mástiles. Adicionalmente, con el retiro de estos apoyos se hace necesario realizar un reforzamiento en la malla de seguridad posterior, puesto que esta se encuentra sostenida por dichos postes como se evidencia en la figura 1 del documento anexo. El terreno sobre el cual se encuentra construida la cancha, cuenta con un trabajo de estabilización previo hacia el costado sur, lo cual conllevó a la reubicación de los mástiles 2 y 4, generando que se modifiquen los diseños originales de la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** debido a estas condiciones. La reubicación en terreno del punto de instalación de estos dos mástiles generó un cambio en la distribución del haz de luz emitido por cada proyector en comparación con el diseño original, generando a su vez menores niveles de iluminación en el centro del campo como se observa en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del documento anexo. Este replanteo y lo anteriormente descrito, conlleva a que sea necesario modificar la cantidad de mástiles y proyectores del diseño eléctrico y fotométrico original, incluyendo un mástil adicional con sus 10 proyectores para el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente. La reubicación de los dos mástiles ocasiono que uno de estos quede en un deprimido, el cual se encuentra rodeado por un terreno inestable, haciendo necesaria la construcción de un muro de contención en pantalla distribuido en L, de perpendiculares de 1.5 metros y a una altura de 1 metro. Es por todo lo anterior y con el objetivo de realizar las actividades		




COPIA CONTROLADA

	adicionales necesarias que permitan la culminación del proyecto, cumpliendo con todos los parámetros exigidos en la normatividad y reglamentación vigente, que se requiere de adición al contrato, el cual se desagrega en Actividades que son detalladas y cuantificadas en los ítems del presupuesto anexo con sus respectivos APU's, el mismo fue revisado conjuntamente entre el apoyo a la supervisión técnica del contrato y el contratista.
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	• Aprobación técnica de la adición • Presupuesto de obra que sustenta el valor de la adición • Solicitud de IMPORLED • Acta de Inicio
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto al valor.	

PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud		**Contrato Nro.**	
		Nombre del contratista	
Objeto contractual			
Plazo			
Fecha de Acta de Inicio			
PRÓRROGA No. (favor incluir más casillas en caso de realizarse nuevas prórrogas) indicar las fechas exactas			
Indicar las suspensiones (de ser varias agregar las filas necesarias)			
Reinicio. (indicar las fechas exactas)			
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.			
Causa o causas que originen la prórroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.			
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017			
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto a la ampliación del plazo.			

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

OTRAS MODIFICACIONES (CESION, ACLARACION, OTRO SI, U OTROS)			
Fecha de solicitud			
Tipo de Contrato			
Objeto contractual			
Plazo			
Valor			
Indicar la modificación que se solicita, de manera clara y detallada, diferentes a la adición o la prórroga.			
Causa o causas que originan la modificación.			
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prorrogas y modificaciones. Consultar en el SIG.			
Nota: Si hay modificaciones al alcance del objeto contractual requiere modificar la garantía en la parte que se afecte.			

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	
Hago constar que verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la adición, prórroga del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como interventor y/o supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017	
Nombre del interventor y/o supervisor	WILLIAM ANDRES CARDENAS ORREGO
Firma	
Nombre del apoyo a la supervisión técnica	JULIAN ANDRES CARMONA PIEDRAHITA
Firma	
Nombre del Secretario de Despacho (e)	ANDRES FELIPE MARÍN VILLADA
Firma	
Fecha	

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

OBSERVACIONES Proyectó: Eliana Andrea Castrillón	