DATT	ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO	
	CÓDIGO: ACT-001-2021	Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural

COMITE No. 1 FECHA 16 | 11 | 2021
(Fecha de realización del comité: dd-mm-aa)

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO TRANSPORTES
SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA

CONTRATO No: SA-MC-DATT-002-2021 (Número de Contrato) de 2021 (Año de suscripción)

CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Contratista)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ALEXANDER BARACALDO (Escriba el nombre del Supervisor del contrato)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Escriba el nombre del Supervisor del contrato)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ALEXANDER BARACALDO	Técnico Operativo	DATT	
HOLMES CUCANCHON VARGAS	Asesor externo	DATT	
GERMAN AUGUSTO BARON BUSTO	representante legal	FREESTONE	

II. OBJETO

SUMINISTRO, TRANSPORTE, APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO REQUERIDOS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA MALLA VIAL, JURISDICCIÓN DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripcion del compromiso	Cumplido	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Realizar solicitud de modificatorio			Alexander Baracaldo	si	
Ajustar diseño sector Centro Historico			Holmes Cucanchon	si	
Ajustar diseño sector Zaragocilla			Julio Padilla	si	Presento propuesta de señales a utilizar
Ajustar diseño sector Olaya Herrera			Julio Padilla	si	Presento propuesta de señales a utilizar
Ajustar diseño sector Villa Barraza			Julio Padilla	no	ya estaba contemplado las señales que se usarian
Ajustar diseño sector Tonices			Julio Padilla	si	Presento propuesta de señales a utilizar
Revisar cantidades y diseños de cruces escolares			Alexander Baracaldo / Holmes Cucanchon	si	
Revisar cantidades, localizacion y diseños de pasos peatonales			Alexander Baracaldo / Holmes Cucanchon	si	

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

1. COMPONENTE TECNICO

a. Seguimiento al cumplimiento del Cronograma

El contratista inicia obras de demarcacion en metros cuadrados de acuerdo a los pasos peatonales programados

b. Seguimiento a PMT

No aplica

c. Varios

• Se evaluaron las condiciones de diseño previstos en el proceso precontractual (ANEXO TECNICO) en cuanto al diseño y medidas de las señales
Teniendo en cuenta el ancho efectivo del andén, y brindar más seguridad a los peatones, el contratista hizo recomendaciones de utilizar las señales del Ítem No1 para el sector del centro histórico ajustando el espesor a 2mm y longitud del brazo variable 60cm hasta 120 cm y que se utilice señal preventiva, reglamentaria e informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 y Papel reflectivo Tipo IV o superior, poste de tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2. mm para los demás sectores.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Presentar APU	GERMAN AUGUSTO BARON BUSTO	23/11/2021
2	Presentar alcance a la solicitud de modificatorio 1	ALEXANDER BARACALDO	23/11/2021
3	Presentar diseños de las señal a modificar y de nueva señal a utilizar	HOLMES CUCANCHON VARGAS	22/11/2021
4			
5			
6			
7			
8			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: DIA | MES | AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los

diecisiete (Día en letras) 16 (día en numeros) dias del mes de Noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ALEXANDER BARACALDO: Supervisor

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.