ACTA No. 1 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS DE ITEMS NO PREVISTOS

CONTRATO No.	**Contrato de obra DT-RIS-SAM-04-002-2021**
VIGENCIA (días ó meses)	50 DIAS
ADICION PLAZO:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	**"Contratar la realización de mantenimientos eléctricos de la sede de Dosquebradas Risaralda, ubicada en la Cra 7 No 9-64 sector la Badea, a cargo de la Dirección Territorial Quindío Risaralda, para la correcta prestación del servicio".**
LOCALIZACION DEL PROYECTO	**Cra 7 No 9-64 SECTOR LA BADEA - MUNICIPIO DE DOSC**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (días ó meses)	50 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	**22 de octubre de 2021**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**11 de diciembre de 2021**
VALOR	$ 91,599,287.00
ADICION 1	$ 12,644,944.59
CONTRATISTA	**CIVITEL INGENIEROS S.A.S NIT 900.055.878-0,**
SUPERVISOR	**SANDRA MILENA OCAMPO**

En PEREIRA; a los 16 dias del mes de Noviembre del 2021, en las instalciones de Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP, Dosquebradas el SUPERVISOR SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO Edison Mayorquin Valencia Cc. 75.070.859 DIRECTOR DE OBRA de Civetel ingenieros ejecutor del contrato con el fin revisar y aprobar los precios unitarios complementarios del contrato anteriormente mencionado.
A continuación se relacionan dichos precios unitarios complementarios al origen del Contrato de obra DT-RIS-SAM-04-002-2021 indicando los items

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD APROX	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1	El gabinete de comunicaciones 1,42 alto x 58 de ancho x 61 de profundo, multitoma de 12 salidas toma naranja , ventilador doble	**UND**	**1**	**$ 1,874,000**	$ 1,874,000.00
2.2	Patchpanel de 48 posiciones cat 6A	**UND**	**1**	**$ 2,468,920**	$ 2,468,920.00
2.3	Patchpanel de 24 posiciones cat 6A	**UND**	**1**	**$ 1,808,176**	$ 1,808,176.00
2.4	Traslado de red de datos en rack existente a Gabinete nuevo comunicaciones y pruebas del cableado existente e identificación de puntos.	**UND**	**1**	**$ 1,400,000**	$ 1,400,000.00
2.5	Conexionado y montaje de UPS existente	**UND**	**1**	**$ 901,546**	$ 901,546.00
2.6	Tablero eléctrico de 18 ctos con espacio para totalizador. Red regulada , red normal, Incluye accesorios	**UND**	**2**	**$ 945,000**	$ 1,890,000.00
2.7	Acometida eléctrica en cable 3#6+1 6T , en tubería emt de 1"	**ML**	**12**	**$ 105,400**	$ 1,264,800.00
2.8	Acometida eléctrica en cable 3#6+1 6T , en tubería emt de 1" , alimentación UPS	**ML**	**8**	**$ 105,400**	$ 843,200.00
2.9	Suministro e instalación Breaker totalizador industria	**UND**	**2**	**$ 237,600**	$ 475,200.00
2.1	Retiro de cableado existente sin servicio y condenación de puntos eléctricos que afectan la seguridad física y humana en los puntos a intervenir	**UND**	**1**	**$ 1,147,500**	$ 1,147,500.00
2.11	Bandeja portacable acero 20 cms x 8 cms	**ML**	**7**	**$ 98,700**	$ 690,900.00
2.1	Caja de paso 30 x 30 adosada en pared en techo falso	**und**	**3**	**$ 97,848**	$ 293,544.00
2.13	Bandeja Porta cable 20 X 10 X 2 40Mts Cl 14 Pre galvanizado REF: PESADA 16-18 PELDA?OS	**ML**	**18**	**$ 58,538**	$ 1,053,675.00

2.14	luminaria hermética ip 55 iluminación cuarto técnico	**UND**	**2**	**$ 175,800**	$ 351,600.00
2.15	Ventana de inspección en cielo falso, con marco en aluminio	**UND**	**6**	**$ 45,000**	$ 270,000.00

CONCLUSION

Una vez revisado los precios ofertados por la compañia de CIVITEL INGENIEROS S.A.S NIT 900.055.878-0, y su real utilidad dentro de la presente ejecucion del Contrato de obra DT-RIS-SAM-04-002-2021 es procedente su aprobación y posterior adición presupuestal. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 16 dias del mes de Noviembre del año 2021.

LUIS ALBERTO SIERRA PAJOY
DIRECTOR TERRITORIAL

SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
COORD ADMINISTRATIVA