<table>
<tr><th colspan="4">PONENCIA ANTE EL COMITE DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR MODIFICAR CONTRATO</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>077-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>Contrato Principal $ 90.000.000,00

TOTAL $ 90.000.000,00</td><td>FECHA
HORA
LUGAR</td><td>9 DICIEMBRE DE 2021
11:00 Horas
SEGUNDO COMANDO</td></tr>
<tr><td>CLASE DE CONTRATO</td><td colspan="3">OBRA</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION DEL POLIGONO AEREO DEL CACOM-6.</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><th colspan="4">RESUMEN DEL CONTRATO PRINCIPAL</th></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL</td><td colspan="3">08 de octubre de 2021.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td colspan="3">$ 90.000.000,00</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="3">YAM INGENIERIA SAS</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td colspan="3">El Ministerio pagará el valor del contrato de acuerdo con el acta final de obra de los servicios expedido por el supervisor del contrato previo cumplimiento a los trámites administrativos q haya lugar así:
<table>
<tr><th>No. DE PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2021</td><td>SEGÚN FACTURACION</td><td>PAC DICIEMBRE DE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022</td></tr>
</table>
Los pagos se realizarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE EJECUCIÓN</td><td colspan="3">COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6, TRES ESQUINAS-CAQUETA.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DEL CONTRATO INICIAL</td><td colspan="3">Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 10 de diciembre de 2021.</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIO 01</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
<tr><th colspan="4">ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>Valor del contrato</td><td colspan="3">$ 90.000.000,00</td></tr>
<tr><td>Pagos</td><td colspan="3">Porcentaje de pagos efectuados: 0%</td></tr>
<tr><th colspan="4">ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO</th></tr>
</table>

El día 8 de octubre de 2021 se suscribió por medio de la plataforma SECOP II el contrato electrónico de obra No. 077-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021 cuyo objeto consiste en la *"*ADECUACION DEL POLIGONO AEREO DEL CACOM-6*".*

El día 22 de octubre de 2021 se apruebas las pólizas de cumplimiento No CSC-100015541 del 11/10/2021 y la Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CSC-100003730 del 20/10/2021 expedidas por SEGUROS MUNDIAL, tal como consta en la plataforma de contratación pública SECOP II, y se da inicio a la ejecución material del contrato el día 23 de octubre.

Mediante comunicado enviado por medio de la plataforma SECOP II el día 9 de diciembre de 2021 la empresa YAM INGENIERIA SAS, CONTRATISTA solicita al COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 6 que se amplíe el plazo de ejecución del contrato del 10 de diciembre al 30 de diciembre, debido a que han "venido presentando una serie de inconvenientes los cuales han tenido un impacto negativo en el desarrollo normal de la obra" como por ejemplo el bajo nivel del cauce del rio, lo que ha generado dificultad en el traslado de los materiales para la obra, y de paso ha causado la renuncia de algunos de sus empleados.

Por medio del oficio No FAC-S-2021-233350-CI del 9 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN, el Señor Subteniente JHON EDISSON MUNEVAR TORRES supervisor del Contrato, solicita al Señor Teniente Coronel LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-6, que autorice la modificación del contrato No. 077-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021, debido a los atrasos presentados por las lluvia, el transporte de material y el mal estado de la vía de acceso a dicho polígono.

Por lo anterior, el supervisor solicita que se realice modificación del contrato en los siguientes términos:

Valor del actual del Contrato: $ 90.000.000,00

Plazo de ejecución inicial: 10 de diciembre de 2021

Plazo de ejecución final: 30 de diciembre de 2021

Forma de Pago:

No. DE PAGOS	VIGENCIA	VALOR	PAC
1	2021	SEGÚN FACTURACION	PAC DICIEMBRE DE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022

El Comité Económico, Técnico y Jurídico estructurador, mediante oficio No FAC-S-2021-233455-CI del 9 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN, da concepto de viabilidad de la modificación del contrato, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por la supervisora del contrato.

Justificación:

La presente solicitud de modificación se realiza debido a que el CONTRATISTA manifiesta que ha tenido una serie de inconvenientes los cuales han generado un impacto negativo en la oportuna ejecución del contrato debido a condiciones climáticas, adicionalmente el supervisor menciona que por lo que la supervisora del contrato eleva solicitud de modificación por reducción del contrato No. 077-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021 poniendo en consideración los documentos anteriormente mencionados, a fin de que en caso de considerarlo viable, se reduzca el valor del contrato.

MODIFICACION DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>Plazo de Ejecución</td><td>30 de diciembre de 2021</td></tr>
<tr><td>Valor reducción</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Valor final del contrato</td><td>$ 90.000.000,00</td></tr>
<tr><td>Forma de pago modificada</td><td>El Ministerio pagará el valor del contrato de acuerdo con el acta final de obra de los servicios expedido por el supervisor del contrato previo cumplimiento a los trámites administrativos q haya lugar así:

<table>
<tr><th>No. DE PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2021</td><td>SEGÚN FACTURACION</td><td>PAC DICIEMBRE DE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022</td></tr>
</table>

Los pagos se realizarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>Otros</td><td>Se hace necesario que se realice anexo de modificación de las pólizas del contrato por parte del contratista.</td></tr>
</table>

VIABILIDAD JURIDICA

- Resolución de Delegación Ministerial No. 1897 del 29 de junio de 2021
- Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. Modificación al contrato – *"Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución delcontrato y ameriten revisar las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contratogarantizando el cumplimiento de su fin"*.

PRESENTACIÓN

EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, para que de encontrarlo procedente recomiende al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del CACOM-6 (Ordenador del Gasto), el concepto favorable para modificar el contrato No. 077-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021.

MY. IBETH PAOLA TORRES BOHORQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Proyecto: CO Diego Tovar Gaitán

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2021-082346-AG	Lugar y Fecha	SECOM,9 de diciembre de 2021

Asunto	DEFINICIÓN MODIFICACIÓN I CONTRATO N° 077-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021.		
Oficina Productora	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS		
Hora Inicio	14:00 Horas	**Hora Finalización**	14:40 Horas
Ausentes	N/A		

Orden del día:

DEFINICION DE MODIFICACION 01 DEL CONTRATO No. 077-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021.

Desarrollo:

DEFINICIÓN MODIFICACIÓN 01 CONTRATO N° 077-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021.

OBJETO: ADECUACION DEL POLIGONO AEREO DEL CACOM-6.

VALOR CONTRATO: $ 90.000.000,00

PLAZO: Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 10 de Diciembre de 2021.

INTERVENCIONES:

JEFE DECON: Hace lectura de la ponencia de modificatorio.

SUPERVISOR: Hace lectura de la solicitud de modificación del contrato N° 077-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021 realizada por el contratista mediante mensaje de datos en al plataforma SECOP II el día 9 de diciembre de 2021 a través de la plataforma SECOP II, así mismo del oficio de solicitud de modificación No FAC-S-2021-233350-CI del 9 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN, suscrita por el supervisor, anexo a la presente acta, junto con el concepto de viabilidad y el respectivo informe de supervisión.

Indica que a la fecha se ha ejecutado un porcentaje de 61%, y se presenta un 14% de atraso respecto del cronograma inicialmente establecido debido a las condiciones climáticas, de la zona de ejecución de la obra por lo que se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución, de igual manera aclara que a la fecha no se han realizado pagos.

GERENTE DE PROYECTO: Está de acuerdo con la modificación del contrato.

DEPARTAMENTO FINANCIERO: Está de acuerdo con la modificación del contrato.

ESPECIALISTA JURIDICO CONTRACTUAL: Está de acuerdo con la modificación del contrato. De igual manera aclara que se deben realizar los respectivos anexos de modificación a las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual ajustando las vigencias de cobertura y el cronograma.

FAC-S-2021-082346-AG

SECOM - ORDENADOR DEL GASTO: Está de acuerdo con la modificación de contrato y solicitud del supervisor con los documentos que soportan la misma. Asimismo, que si bien se otorgará la prórroga hasta el 30/12/2021, la idea es que si las condiciones climáticas lo permiten terminar antes de, y efectuar el tramite de pago.

CONCEPTO: El Ordenador del gasto autoriza la modificación del contrato No. N° 077-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021 de la siguiente manera:

Valor del actual del Contrato: $ 90.000.000,00

Plazo de ejecución inicial: 10 de diciembre de 2021

Plazo de ejecución final: 30 de diciembre de 2021

Forma de pago:

El Ministerio pagará el valor del contrato de acuerdo con el acta final de obra de los servicios expedido por el supervisor del contrato previo cumplimiento a los trámites administrativos q haya lugar así:

No. DE PAGOS	VIGENCIA	VALOR	PAC
1	2021	SEGÚN FACTURACION	PAC DICIEMBRE DE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022

Los pagos se realizarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Otros: se hace necesario por parte del contratista, constituir anexo de modificación de las pólizas.

Sin otro particular se da por terminada la reunión, y en constancia firman sus asistentes en el anexo.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
MODIFICACION EN SECOP II	DECON	10/12/2021

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	

FAC-S-2021-082346-AG

Fecha - Hora	-	Lugar	



Teniente MAYERLYN STEFANY MONSALVE RANGEL
Especialista Jurídico

Elaboró ASE. TOVAR / DECON Revisó: Aprobó TE. MONSALVE / DECON


ANEXO ACTA No. FAC-S-2021-082346-AG del 2021
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. 077-00-I-CACOM-6-GRUAL-2021

OBJETO: ADECUACION DEL POLIGONO AEREO DEL CACOM-6.

REGISTRO ASISTENTES COMITÉ DE ADQUISICIONES

CIUDAD: SOLANO, CAQUETA. FECHA: 9/12/2021 HORA: 14:00 HORAS

FUNCIONARIOS FAC

GRADO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	CON VOZ	
					CON VOTO	SIN VOTO
TC	LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ	ORDENADOR DEL GASTO	ESMAY			X
TC	JUAN MANUEL LONDOÑO GORDON	GERENTE DE PROYECTO	GRUAL			X
MY	IBETH PAOLA TORRES BOHORQUEZ	JEFE DECON	ESMAY			X
MY	YULDY ADELA SOLER MACIAS	JEFE DEFIN	DEFIN		X	
TE	MAYERLYN MONSALVE RANGEL	ESPECIALISTA JURIDICO	DECON		X	
ST	MUNEVAR TORRES JHON EDISON	SUPERVISOR	GRUAL		X	