Entre los suscritos, a saber: De una parte, **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No.71.610.292** de Medellín, en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del primero (1) de abril de2020, quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y de la otra parte, **PEDRO MAURICIO BELTRÁN DULCEY**, identificado con Cédula de Ciudadanía **No.91.158.371**, expedida en Bucaramanga, en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **CONSTRUMARCA S.A.S.**, identificada con **NIT.830.509.427-9**, quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

a) Que el día **03 de agosto de 2021**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Interventoría No. 111 de 2021** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**: *"**Contratar la interventoría técnica, jurídica, administrativa financiera y ambiental del contrato de obra pública que se suscriba para la construcción del centro de atención prioritaria en salud – CAPS Verbenal de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.""*** y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS M/CTE (COP$847.249.060).**

b) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **TRECE (13) MESES,** contados a partir del día **24 de agosto de 2021,** fecha de suscripción del Acta de Inicio posterior a la aprobación de las pólizas a través de la Plataforma **SECOP II**, hasta el día **24 de septiembre de 2022**.

c) Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* del día **01 de diciembre de 2021,** el supervisor requiere **modificar** el **Contrato de Interventoría No. 111 de 2021.** ***(Ver: ORDINAL II: "JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en los documentos adjuntos: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 1 DE MODIFICACIÒN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 111 DE 2021")****.*

Conforme lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO:**

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el **Contrato de Interventoría No. 111 de 2021** realizando el cambio de razón social de **CONSTRUMARCA S.A.S.** a: ***"SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN INGENIERÍA S.A.S. – Sigla: SYC INGENIERÍA S.A.S."***. El **NIT** y la demás información de la

empresa, no sufre cambios.

CLÁUSULA SEGUNDA: **EL CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza y subirla a la Plataforma **SECOP II** (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación.

CLÁUSULA TERCERA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Interventoría No. 111 de 2021**, se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Interventoría No. 111 de 2021**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

	Nombre	**Cargo**
Elaborado por:	María Angelica Herrera Salcedo	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Janneth Caicedo Casanova	Directora de Contratación
*Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma **SECOP II**.*		