CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	21000872 H2 2021
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	BACKBONE COMUNICACIONES LTDA – NIT 900.207.077-1
OBJETO	REALIZAR LA ADQUISICION, MANTENIMIENTO DE MODULOS RECTIFICADORES Y CONVERTIDORES DE -48 VCC, +24VCC PARA LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION INTEGRADOS DE CC EN LAS ESTACIONES ADSCRITAS A LA REGIONALCUNDINAMARCA
VALOR	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($128.439.991.54) IVA INCLUIDO
PLAZO	CUATRO MESES SIN EXCEDER EL15 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA LEGALIZACIÓN	10 SEPTIEMBRE 2021
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILFREDO LEÓN MONTERO

En la ciudad de Bogotá D.C, el día 10 de diciembre del 2021 se reunieron con el fin de suscribir el acta de suspensión temporal del contrato No 21000872 H2 2021, el señor **JAVIER ERNESTO GUZMAN BOHORQUEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 80.053.248 obrando en calidad de representante legal del contratista BACKBONE COMUNICACIONES LTDA y **WILFREDO LEÓN MONTERO** identificado con cédula de ciudadanía N° 79.946.369 designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

De manera previa a esta decisión, hubo comité el día 10 de diciembre de 2021, como consta en el acta, obrando previa solicitud del contratista de fecha 09 diciembre de 2021 con el fin de estudiar la conveniencia de aprobar la solicitud elevada por el contratista y el supervisor de suspender el contrato, teniendo en cuenta que trata de equipos que son fabricados en Estados Unidos por la marca VERTIV, y que por la contingencia en materia logística, que tuvo origen en la reactivación paulatina del servicio de transporte áreas derivado de la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19 y la consecuente escases de contenedores, lo cual imposibilito tener los equipos en los tiempos establecidos para el cumplimiento del plazo contractual. Se concluye que los factores son de fuerza mayor o caso fortuito y que son causales exógenas NO endilgables ni al contratista, ni al contratante por cual se estima procedente SUSPENDER el contrato.

CONSIDERACIONES

- Se considero en la decisión la orden de compra realizada de manera oportuna por el contratista a la empresa EKLIMA, de acuerdo con la orden de compra S-0435, fecha de 1 de septiembre de 2021, la cual fue procesada por MPS en calidad de distribuidor de la marca Vertiv.
- Se considero de igual forma el soporte de pago de la orden de compra, realizada a través del banco Scotiabank Colpatria, el día 6 de septiembre de 2021
  Certificaciones y oficios emitidos por la sociedad EKLIMA, la empresa MPS como distribuidor y la marca VERTIV como fabricante.

ACUERDOS

• Suspender el plazo de ejecución del presente contrato a partir del día 10 de diciembre de 2021, sujeto a la solicitud del contratista para reiniciar el restante plazo de ejecución, una vez lleguen a su poder los módulos; lo que se analizara oportunamente por la DRC y el equipo interdisciplinario de apoyo y la supervisión.
• El contratista al reinicio de la ejecución presentara nuevamente cronograma de ejecución.
• El contratista BACKBONE COMUNICACIONES LTDA se compromete a ampliar el término de vigencia de las garantías que amparan el presente contrato, obligación que debe cumplirse una vez se levante la suspensión o a más tardar al tercer día siguiente del levantamiento.
• La presente suspensión no aumenta en forma alguna el valor del contrato, por lo tanto, no habrá lugar a reclamación posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspensión por los que en ella intervinieron, a los DIEZ (10) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

R.L JAVIER ERNESTO GUZMAN BOHORQUEZ
C.C 80.053.248 de Bogotá
BACKBONE COMUNICACIONES LTDA

WILFREDO LEON MONTERO
U.A.E. de AERONAUTICA CIVIL
SUPERVISOR

Vo Bo JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: Leidy Dallam López - contratista DRC
Revisó: Tatiana Paola Collante – contratista DRC

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE COMITÉ			
Principio de procedencia: 1100.092	**Clave:** GDIR-3.0-12-011	**Versión:** 03	**Fecha:** 12/02/2019	**Página:** 1 de 3

NUMERO DE ACTA: 001

ÁREA:	*DIRECCION REGIONAL CUNDINAMARCA*		**PROCESO:**	*21000872 H2 2021*	
TEMA DE LA AUDIENCIA:	*ACTA DE COMITÉ APROBACION SUSPENSION*				
LUGAR:	*MICROSOFT TEAMS*				
FECHA:	*10/12/21*	**HORA INICIO:**	*4:30 PM*	**HORA FINAL:**	*5:00 PM*
ASISTENTES:	**JAIRO EDUARDO GUARNIZO ORDENADOR DEL GASTO** **WILFREDO LEON MONTERO – SUPERVISOR DEL CONTRATO** **LEIDY DALLAM LOPEZ TUNJO – APOYO SUPERVISIONR** **TATIANA PAOLA COLLANTE TRIGOS – APOYO JURIDICO SECOP II**				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de aval por parte del Ordenador del Gasto, a solicitud de suspensión del plazo contractual del proceso 21000872 H2 2021.

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Presentación de los asistentes integrantes.
2. Exposición de la necesidad de suspensión del contrato, documentación soporte de la solicitud y aprobación por parte del supervisor.
3. Aval de la decisión por parte del Ordenador del Gasto.
4. Consideraciones

2. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Desarrollo del orden del día:

1. Presentación de los asistentes

2. Exposición de la necesidad de suspensión del contrato, documentación soporte de la solicitud y aprobación por parte del supervisor.

   El supervisor del contrato, Wilfredo Leon Montero, expone que teniendo en cuenta la necesidad de suspensión planteada por el contratista, procedió a dar una revisión exhaustiva de la justificación recibida, la cual considera pertinente y aprueba, con ocasión a los siguientes argumentos:

- El contratista realizó la orden de compra de manera oportuna, incluso previo a la suscripción del acta de inicio como consta en la OC S0435 de fecha 01 de septiembre de 2021.

- El contratista realizó abono o transferencia para respaldar el pedido realizado en la orden de compra como consta en la transferencia portada del banco scotiabank Colpatria de fecha 06 de septiembre de 2021, en favor de EKLIMA, intermediario del distribuidor de la marca en Colombia.

- Que la referenciada Orden de compra se procesó el día 17 de septiembre del presente año y consecuente con ello, se indicó en los oficios allegados que la promesa de entrega era de entre 11 y 12 semanas, tiempo que no se cumplió por parte del distribuidor

  ACK 10/29/2021 + 2 semanas más para entregar al Forwarders + 2 Semanas de Aéreo y nacionalización.

SystemPO	ItemNumber	OrderedQty	ItemCost	EstimatedVendorDateACKSupplier2
14030123853	1C48241500	9	89.21	10/29/2021
14030123853	1R482000E3	22	80.70	10/29/2021

  Entonces se confirma que entre los últimos días de noviembre y primera semana de Diciembre podemos entregar todos los equipos del proyecto.

  Saludos y quedamos atentos a coemtnarios.

  Cordialmente.

  Javier Mauricio Reyes Diaz

  Especialista De Producto - Vertiv

- Que consecuente con los retrasos o demoras presentadas así:
  - 2 semanas para entregar los equipos en Miami por parte de VERTIV a MPS.
  - 1 semana de transporte de los equipos.
  - 2 semanas de nacionalización y tramites de aduana.
- Por tanto y teniendo en cuenta los soportes allegados oportunamente por el contratista, esta supervisión aprueba y solicita su aval como ordenador del gasto para suspender el plazo contractual, toda vez que hasta tanto no lleguen los equipos adquiridos a la marca VERTIV, no se podrá ejecutar actividad alguna de las previstas en el formato No 7 del proceso.

3. Aval de la solicitud de modificación por parte del Ordenador del Gasto.

   Obrando solicitud clara y expresa por parte del supervisor, quien tiene el control y vigilancia y las obligaciones y responsabilidades que ello conlleva, así como el deber de proteger los intereses de la Entidad y la correcta ejecución del contrato; que manifestó el referido supervisor haber revisado de manera acuciosa y responsable el sustento remitido por parte del contratista, los insumos que dan justificación y encontrarlo debidamente motivado, la ordenación del gasto AVALA la suspensión e indican que pueden proceder a suscribir el acta de suspensión.

4. Consideraciones

Se procederá a realizar la respectiva acta de suspensión por parte del apoyo administrativo del contrato.

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 10 días del mes de Diciembre de 2021, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
JAIRO EDUARDO GUARNIZO	Director Regional Cundinamarca	
WILFREDO LEON MONTERO	Supervisor del contrato	
LEIDY DALLAM LOPEZ TUNJO	Apoyo a la supervisión	
TATIANA COLLANTE TRIGOS	Apoyo jurídico	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Bogotá D.C, 10 de diciembre de 2021

Ingeniero
JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR
Director Regional Cundinamarca
U.A.E.A.C.

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION PROCESO N° 21000872 H2 DE 2021

Teniendo en cuenta la solicitud allegada por parte del contratista Backbone Comunicaciones Ltda, de fecha 09 de diciembre de 2021, quien es adjudicatario del proceso No 21000872 H2 2021, cuyo objeto es "*REALIZAR LA ADQUISICION, MANTENIMIENTO DE MODULOS RECTIFICADORES Y CONVERTIDORES DE -48 VCC, +24VCC PARA LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION INTEGRADOS DE CC EN LAS ESTACIONES ADSCRITAS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA*", del cual ejerzo el rol de supervisor conforme a la designación dada por su despacho; que en el referenciado documento el adjudicatario solicito la SUSPENSION del plazo contractual, por un termino de cinco (5) días, esto con ocasión al retraso en los tiempos de producción y entrega que viene presentando la fabrica (VERTIV) cuya casa matriz se encuentra en los Estados Unidos de América.

Es importante precisar que factores exógenos han afectado el oportuno cumplimiento de los ítems contractuales previstos, por ser objeto en su totalidad de importación, entre ellos la logística de movilización de carga, escasez de contenedores, la consecución en el mercado intencional de algunos materiales y componentes necesarios para la fabricación de estos equipos.

Que la suspensión cesará una vez terminen las circunstancias que dieron origen a la misma, esto es que lleguen a manos del contratista para su correspondiente logística, instalación y puesta en marcha.

Solicito además su autorización como ordenador del gasto para constituir como reserva presupuestal el valor total adjudicado, para lo cual en su momento remitiré la debida justificación en el formato establecido para tal fin.

Cordialmente,

WILFREDO LEON MONTERO
SUPERVISOR

Anexos: Orden de compra No S0435, soporte de pago de la orden de compra, oficios remitidos por Ekilma, MPS y Backbone comunicaciones ltda.

BACKBONE
COMUNICACIONES LTDA
NIT: 900.207.077-1

Bogotá, 9 de diciembre de 2021

Ingeniero:
WILFREDO LEON
Supervisor Contrato No. 21000872 H2 2021.
UNIDAD ADMINISTRATIVAESPECIAL DE AERONÁUTICA
CIVIL - AEROCIVIL - UAEAC
Ciudad

REF. CONTRATO NO. 21000872 H2 2021- SOLICITUD DE SUSPENSION.

Respetado Ingeniero:

BACKBONE COMUNICACIONES LTDA, ha venido dando estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Servicios, Número. 21000872 H2 2021, cuyo objeto “RCNC1185 REALIZAR LA ADQUISICION, MANTENIMIENTO DE MODULOS RECTIFICADORES Y CONVERTIDORES DE -48 VCC, +24VCC PARA LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION INTEGRADOS DE CC EN LAS ESTACIONES ADSCRITAS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA”, y ha venido realizando las labores correspondientes, así:

Todas las órdenes de compra de los Módulos conversores, 48/24V@1500 Watts y Módulos rectificadores R48-2000e3, han sido generadas al fabricante.

Respecto de la ejecución del contrato 21000872 H2 2021, solicitamos sea considerado una suspensión del contrato, por las siguientes razones, las cuales son ajenas al contratista y están fuera de su alcance, ya que son situaciones externas y de fuerza mayor que no se pueden determinar al momento de la celebración del contrato:

•Los equipos objeto de este suministro, presentan un retrasó de 5 semana, debido a que los tiempos de producción y entrega por parte de la fábrica aumentaron en 5 semanas. El impacto económico del COVID 19 (nuevo coronavirus), está afectando directamente la producción global y en particular la producción de los equipos rectificadores y conversores marca VERTIV, creando trastornos en la cadena de

suministro que tienen un efecto directo en nuestras órdenes de compra S0435 y que están afectando enormemente nuestros tiempos de entrega.
Adjuntamos las cartas que nos envio nuestro proveedor EKLIMA – distribuidor autorizado de VERTIV, MPS distribuidor de VERTIV y la fabrica VERTIV, orden de compra a nuestro proveedor y pago anticipo.

• El problema con la disponibilidad de contenedores ha generado un represamiento de carga, lo que ha implicado el aumento en la demanda de carga aérea y por ende en los tiempos de entrega.

Debido a las situaciones expuesta anteriormente, se han generado variaciones en el cronograma de ejecución del proyecto. Por lo cual solicitamos respetuosamente la suspensión del plazo de ejecución del contrato por cinco (5) días.

Aclaramos que esta situación no generara sobre costos a la Regional Cundinamarca UAEAC.

Agradecemos la atención a la presente.

Atentamente,



JAVIER ERNESTO GUZMAN BOHORQUEZ
C.C. No.: 80.053.248 de: Bogotá
Representante Legal
Teléfonos: 57 (1) 2152198 / 3153422415 Fax: 2152198
Correo Electrónico: ventas@bcom.net.co
Ciudad: Bogotá.

Anexos.

Eklima
Confiabilidad energetica corporativa
Nit 90115598-7

Bogotá DC, 09 de diciembre de 2021

Señores
BACKBONE
COMUNICACIONES LTDA
NIT: 900.207.077-1
Bogotá - Colombia.

Asunto: Equipos Rectificadores y Conversores, orden de OC 501 del 7 de septiembre de 2021.

Dando alcance a sus comunicados BCOM_ OC 501_23.11.21, BCOM_OC 501_30.11.21 y BCOM_OC 501_06.12.21 y de acuerdo con su requerimiento sobre el estado del pedido de los equipos rectificadores y Conversores, les comparto la informacion allegada por el fabricante VERTIV y el Distribuidor Mayorista MPS de Vertiv proveedor de los equipos en mención, en donde manifiestan lo siguiente:

> *"Vertiv Colombia, S.A.S. (en adelante "VERTIV") hace de su conocimiento que la orden de compra CONPC-000183435, ingresada por nuestro "Mayorista Autorizado" MPS Mayorista de Colombia S.A para equipos rectificadores y conversores del proyecto de la Aerocivil y de la cual se estimó un tiempo de entrega de 10 semanas FCA Miami, una vez procesada la orden en Vertiv, es decir desde el 17 de septiembre de 2021 ya se encuentra en Transito con fecha estimada de entrega al forwarder en la semana del 24 de diciembre.*
> *Nuestro equipo logístico VERTIV está trabajando en conjunto para hacer la entrega correspondiente en el menor tiempo posible y cumplir con los tiempos pactados entre MPS y VERTIV."*

Nuestra compañía realizo las órdenes de compra correspondientes, como ya es de su conocimiento, desde el día 7 de septiembre del año en curso, la cual fue reconocida por el fabricante VERTIV y su mayorista MPS el día 17 de septiembre. el tiempo de entrega de la orden era de 11 a 12 semanas, con lo cual los equipos debían ser entregados a

más tardar en la primera semana de diciembre, como se puede verificar en el correo adjunto a continuación, en donde el especialista de VERTIV en MPS, nos confirmó estos tiempos.

De: JAVIER MAURICIO REYES DIAZ <JMREYES@mps.com.co>
Enviado: martes, 2 de noviembre de 2021 1:53 p. m.
Para: Natalia.Flores@vertiv.com <Natalia.Flores@vertiv.com>; proyectos@eklimasas.com <proyectos@eklimasas.com>; MARIA DEL PILAR LEON <MLEON@mps.com.co>
Cc: Hernan.Pizarro@vertiv.com <Hernan.Pizarro@vertiv.com>; fabian.salgado@vertiv.com <fabian.salgado@vertiv.com>
Asunto: RE: [ExternalEmail] RE: Rodrigo Torres Colombia EKlima SAS, solicitud de información respecto a las ordenes de compra CMPV-00199732 901

Buenos días Rodrigo.

Contestando tu inquietud, podemos mejorar los tiempos de entrega y confirmar el siguiente tiempo de entrega.

ACK 10/29/2021 + 2 semanas más para entregar al Forwarders + 2 Semanas de Aéreo y nacionalización.

SystemPO	ItemNumber	OrderedQty	ItemCost	EstimatedVendorDateACKSupplier2
14030123853	1C48241500	9	89.21	10/29/2021
14030123853	1R482000E3	22	80.70	10/29/2021

Entonces se confirma que entre los últimos días de noviembre y primera semana de Diciembre podemos entregar todos los equipos del proyecto.

Saludos y quedamos atentos a coemtnarios.

Cordialmente,

Javier Mauricio Reyes Diaz
Especialista De Producto - Vertiv

E. jmreyes@mps.com.co
M. 316 877 4334

MPS 25 AÑOS

T. (571) 876 6565 Ext. ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.
www.mps.com.co

Por esta razón nuestra compañía se comprometió con BACKBONE COMUNICACIONES LTDA, a entregar el suministro a más tardar el día 10 de diciembre.

Desafortunadamente y debido a la situación expuesta anteriormente, presentamos un retraso en los tiempos de entrega de aproximadamente 5 semanas, las cuales se verán reflejadas así:

- 2 semanas para entregar los equipos en Miami por parte de VERTIV a MPS.
- 1 semana de transporte de los equipos.
- 2 semanas de nacionalización y tramites de aduana.

Por esta razón y esperando que su compañía entienda la situación y no se vea afectada por la misma, estamos proyectando entregar los equipos en su bodega, durante la segunda semana de enero de 2022.

Nuevamente y como ya le he manifestado de forma telefónica, aclaro que esta situación se presentó por condiciones que están por fuera de nuestro alcance y que están directamente relacionadas con la situación que a nivel global está afectando la producción de nuestros equipos, creando trastornos en la cadena de suministro que tienen un efecto directo en nuestras órdenes de compra y que afectan nuestros tiempos de entrega.

Nuestros sistemas, equipos y accesorios dependen de insumos y bienes importados de regiones afectadas fuertemente por la pandemia, que aún no logran alcanzar sus objetivos financieros y que a la fecha experimentan interrupciones en sus cadenas de suministro.

Nuestro equipo de operaciones seguirá tomado todas las medidas posibles para mantener las nuevas fechas de entrega.

Eklima
Confiabilidad energetica corporativa
Nit 90115598-7

Adjuntamos copia de los comunicados de VERTIV y MPS, explicando la situación.

Además, ofrecemos 6 modulos que nuestra compañía tiene y están completamente operativos para que ustedes evalúen si pueden ayudar con una solución temporal.

Cordialmente,

Martin Torres Soler
Representante Legal
Ekima SAS

Dirección: Carrera 37, Nº 24-60, Edificio B3, Bogotá Distrito Especial
Teléfonos: 6850286 – 3165355590 – 3013019861
e-mail: eklimasoluciones@gmail.com

BACKBONE
COMUNICACIONES LTDA
NIT: 900.207.077-1

VERTIV

VERTIV CORPORATION

Bogotá, Colombia a 7 de diciembre de 2021

MPS Mayorista de Colombia S.A

Asunto: *Estado de orden CONPC-000183435 – Proyecto Aerocivil*

Vertiv Colombia, S.A.S. (en adelante "VERTIV") hace de su conocimiento que la orden de compra CONPC-000183435 ingresada por nuestro "Mayorista Autorizado" MPS Mayorista de Colombia S.A para equipos rectificadores y los conversores del proyecto de la Aerocivil y de la cual se estimó un tiempo de entrega de 10 semanas FCA Miami, una vez procesada la orden en Vertiv, es decir desde el 17 de septiembre de 2021 ya se encuentra en Transito con fecha estimada de entrega al forwarder en la semana del 24 de diciembre.

Nuestro equipo logístico VERTIV está trabajando en conjunto para hacer la entrega correspondiente en el menor tiempo posible y cumplir con los tiempos pactados entre MPS y VERTIV.

Se extiende la presente a petición de MPS para los fines que el proyecto en referencia requiere, por lo que la vigencia y validez de esta carta, se limitan únicamente al procedimiento que nos ocupa.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes para atenderle en cualquier duda y agradezco de antemano sus amables consideraciones.

Cordialmente,

DocuSigned by:
Martha Alvarez
[illegible]

Martha Isabel Álvarez
Digital Channel & Sell Out Manager
VERTIV LATAM
Martha.Alvarez@vertiv.com
12-09-2021

BACKBONE
COMUNICACIONES LTDA
NIT: 900.207.077-1

Bogotá, 09 de diciembre 2021

Señores:
EKLIMA SAS

Asunto:
Estado orden CONPC-000183435 – Proyecto Aerocivil

CERTIFICACION

MPS mayorista de Colombia, en calidad de distribuidor de la marca Vertiv, hace de su conocimiento que la orden de compra CONPC-000183435 para equipos rectificadores y los conversores del proyecto de la Aerocivil y de la cual se estimó un tiempo de entrega de 10 semanas FCA Miami, una vez procesada la orden en Vertiv, es decir desde el 17 de septiembre de 2021 ya se encuentra en Transito con fecha estimada de entrega al forwarder en la semana del 24 de diciembre.

Nuestro equipo logístico VERTIV está trabajando en conjunto para hacer la entrega correspondiente en el menor tiempo posible y cumplir con los tiempos pactados entre MPS y VERTIV.

Se extiende la presente a petición de MPS para los fines que el proyecto en referencia requiere, por lo que la vigencia y validez de esta carta, se limitan únicamente al procedimiento que nos ocupa.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes para atenderle en cualquier duda y agradezco de antemano sus amables consideraciones. Cualquier otra información adicional que deseen al respecto estaremos al tanto para brindarles respuesta.

Cordialmente

Javier Mauricio Reyes Diaz
Especialista De Producto - Vertiv

E. jmreyes@mps.com.co
M. 316 877 4334

T. (571) 876 6565 Ext. **6656**
www.mps.com.co

BACKBONE
COMUNICACIONES LTDA
NIT: 900.207.077-1

BACKBONE COMUNICACIONES LTDA

ORDEN DE COMPRA / PURCHARSE ORDER

NIT: 900.207.077-1

Avenida Cra. 15 Nro 124-91 Oficina 502

FECHA	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PEDIDO No P.O NUMBER	S 04 35

PROVEEDOR / SUPLIER

NOMBRE / NAME:	EKLIMA SAS
CONTAC / CONTACTO :	MARTIN RODRIGO TORRES SOLER
DIRECCION / ADDRESS:	CARRERA 37 No. 24-60 EDIF B3 APTO 1106
NIT	901.153.598-7
CIUDAD / CITY:	BOGOTA
PAIS / COUNTRY:	COLOMBIA
TELEFONO / PHONE	6850286
email	proyectos@eklimasas.com eklimasoluciones@gmail.com
Celular	316-5355590 / 301-3019861

ENVIAR A: / SHIP TO:

NOMBRE / NAME:	BACKBONE COMUNICACIONES LTDA
CONTACTO / CONTAC	JAVIER GUZMAN BOHORQUEZ
DIRECCION / ADDRESS:	AVENIDA CRA 15 No. 124-91 OFICINA 502
NIT / IDE	900.207.077-1
CIUDAD / CITY:	BOGOTA
PAIS / COUNTRY:	COLOMBIA
TELEFONO / PHONE	2152198 / 315-3422415
CORREO FE	biblana.gutierrez@bcom.net.co

ITEM	PARTE NUMERO PART NUMBER	DESCRIPCION DESCRIPTION	UNIDAD UNIT TIPE	CANTIDAD QTY	PRECIO UNITARIO UNIT PRICE (USD)	VALOR TOTAL TOTAL VALUE (USD)
1		CONVERTER 48 VDC (Converter 48 VDC to 24 VDC, 1500 W - 1C48241500 - Referencia: G1C48241500 - (No incluye servicio de logistica e instalación).		9	$ 380,56	$ 3.425,04
2		RECTIFIER ESURE (-RECTIFIER ESURE: 48 V 2000, 1RU-PN 1r48-2000e3. - (No incluye servicio de logistica e instalacion).		18	$ 335,13	$ 6.032,34
					SUB-TOTAL USD	$ 9.457,38
					IVA 19%	$ 1.796,90
					TOTAL USD	$ 11.254,28

DETALLE DEL PAGO 50 % ANTICIPO - RESTANTE A LA ENTREGA

PAYMENT TERMS FAVOR ANEXAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA.

ELABORADO POR: ELABORATED BY:	BAGH
AUTORIZADO POR:	Ing. Javier E. Guzmán Bohórquez

OBSERVACIONES
SEGÚN COTIZACION DEL 30 DE AGOSTO 2021
CONDICIONES: DDP BOGOTA
TIEMPO DE ENTREGA: 10 A 12 SEMANAS

Scotiabank COLPATRIA Ayuda BIBIANA GUTIERREZ
(https://www.bancaempresarial.colpatria.com/Default.aspx?IdS=13)

BACKBONE COMUNICACIONES LTDA

Consulta » Detalle Movimientos Regresar

Movimientos

Imprimir

1 MOVIMIENTOS

Mostrar 1 registros Buscar:

Detalle Spool

```
B A N C O - C O L P A T R I A                                   FECHA
R E D   M U L T I B A N C A   C O L P A T R I A   S. A.        HORA
NOTA DEBITO
SEÑORES : BACKBONE COMUNICAC                          CUENTA CTE/AHO :   9781
HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA :  2021/09/06
POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP
DESTINATARIO :  NIT     :  009011535987
                NOMBRE  :  EKLIMA SAS
                BANCO   :  DAVIVIENDA
VALOR :  *******22.000.000,00
                                                  ** COPIA REIMPRESA EL 10/1
```

Primero Anterior 1 Siguiente Último

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros