
GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud	14/12/2021	**Contrato Nro.**	MIC-SV-101-2021/19112021-1497
Tipo de Contrato	OBRA	**Nombre del contratista**	RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
Objeto contractual	Construcción de baños como mejoramiento de vivienda, mediante la iniciativa de la bicibloquera		
Plazo	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2021		
Fecha de Acta de Inicio	25/11/2021		
Fecha de terminación	31/12/2021		
PRÓRROGA No. 1	Prórroga desde 31/12/2021 hasta 1/03/2022		
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	15%		
Causa o causas que originen la prórroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	El contratista mediante el oficio BVBB-001-03-12—21 de la fecha del 3 de diciembre del 2021, solicita la prorroga al contrato en referencia por un plazo de sesenta (60) días, es decir, desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 1 de marzo del 2022; esto por el motivo de que la ejecución de las actividades del contrato se lleva a cabo en área rural alejada del casco urbano del municipio de Manizales Caldas, y sobre todo cuando la intervención comprende seis (6) viviendas ubicadas en veredas diferentes con distancias considerables entre sí, realidad que dificulta el proceso logístico y traslado de materiales y desplazamiento del personal técnico y operativo, lo cual reduce drásticamente los tiempos de ejecución y obstruye la posibilidad de una ejecución simultánea. Adicionalmente en el presente mes (diciembre 2021) se celebran diferentes tipos de festividades lo cual ocasiona cierres temporales y disminución de producción de insumos, dificultando la consecución de elementos y materiales requeridos para la correcta ejecución del contrato. Con el fin de garantizar los pagos correspondientes a la ejecución derivada del presente contrato, y teniendo en cuenta que el CDP 3500014611 del 22/10/2021 solo cubre pagos para la presente vigencia, se hace necesario realizar la respectiva reserva presupuestal para cubrir los pagos del 2022.		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	• Solicitud de la entidad contratante • Necesidad de la prórroga y aceptación del supervisor • Oficio solicitud de reserva presupuestal		
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto a la ampliación del plazo.			

NTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Hago constar que verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la adición, prórroga del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como interventor y/o supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

Nombre del interventor y/o supervisor	**CRISTHIAN FELIPE BOTERO MANRIQUE**
Firma	

Nombre del secretario de Despacho	**NATALIA GUTIERREZ ARCOS**
Firma	
Fecha	14/12/2021