ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

1565-21-INVIASHUI-012A

Guadalupe - Huila, 29 de noviembre de 2021

Ingeniero
JUAN DAVID TORRES SANABRIA
jdtorres@invias.gov.co
Supervisor
Ciudad

Ref.: CONTRATO 1323 DE 2021 - OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA CARRETERA ALTAMIRA – GABINETE – EL CARAÑO".

Asunto: AVAL A SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 1323 DD 2021

Respetado Ingeniero:

En consideración a la solicitud de prórroga solicitada por el Ing. Oscar Ruiz Vidal como contratista del contrato de obra No 1323 de 2021, a través del oficio No OERV-1323-017-2021, enviado el día 25 de noviembre de 2021, y en virtud de la necesidad atentamente me permito avalar dicha solicitud en ese sentido y para lo cual se remitirán los formatos correspondientes al procedimiento establecido en el manual de interventoría. Adjunto a este oficio solicitud del contratista

Atentamente

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
C.C. 52.709.618 de Bogotá
Interventora

C.C Archivo

Carrera 9 No 20-64.
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias, Colombia

Popayán, 25 de noviembre de 2021

OERV-1323-017-2021

Ingeniera

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAS
INTERVENTORA

Contrato de Obra No. 1323 de 2021
Entidad Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) DIRECCION TERRITORIAL HUILA

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA CARRETERA ALTAMIRA–GABINETE –ELCARAÑO

Referencia: Solicitud de adición en tiempo


Cordial Saludo

Por medio del presente, en mi calidad de CONTRATISTA , respetuosamente solicito una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 por las siguientes consideraciones:

1. El régimen de lluvias y bajas temperaturas en la zona han ocasionado parar las actividades de obra, ocasionando bajo rendimiento en suministros, colocación del afirmado, conformación de la via, remoción y transporte de derrumbes entre otros por lo que se ha limitado la ejecución de los trabajos y tomando las recomendaciones del capítulo 311.4.8 el cual dice “No se permitirá la extensión de una capa de material de afirmado en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2° C). Los trabajos de construcción de afirmado se deberán realizar en condiciones de luz solar. operando únicamente durante las horas de luz solar” Adicional las obras de muros de contención, especialmente en el PR 18+400 se hace necesario trabajar en tiempo seco, debido a que el piso esta sobre el nivel del rio , lo que constructivamente se hace imposible por el riesgo que se corre al exponer a los trabajadores tener una creciente tan fuerte de agua actualmente por la época de lluvia, tomando las recomendaciones del especialista de los Estudios y Diseños se hace necesario realizar las actividades cuando el nivel del rio baje considerablemente, por lo tanto se recomienda iniciar labores en epoca de verano o tiempo seco. Por tal motivo y viendo que aún no se ha ejecutado esta actividad se necesita una adicion de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2021 para cumplir con el objeto contractual.

Agradezco su amable atención

Atentamente



OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CONTRATISTA

Dirección: Cra 6C N° 35N 67 C 25 Popayan Cauca -Ing. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL- Cel: 3148486688- correo electrónico: oscar2211@hotmail.com- ingoerv@gmail.com