Popayán, 13 de diciembre de 2021

Ingeniero
Diego Felipe Cuervo González
Supervisor Corporación Nasa Kiwe

Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de tiempo adicional al contrato Nº 106- 2021 cuyo objeto es: Realizar los estudios y diseños para promover la construcción de: 1. Sistema de acueducto de Mesa de Caloto y Chachucue, resguardo Huila; 2. Sistema de alcantarillado y PTAR para la localidad de Mesa de Caloto, resguardo Huila; 3. Sistema de alcantarillado PTAR para la localidad de Itaibe, municipio de Páez, departamento del Cauca

Cordial saludo,

Respetuosamente le solicito adicional de tres (3) meses en tiempo al contrato Nº 106- 2021 cuyo objeto es: Realizar los estudios y diseños para promover la construcción de: 1. Sistema de acueducto de Mesa de Caloto y Chachucue, resguardo Huila; 2. Sistema de alcantarillado y PTAR para la localidad de Mesa de Caloto, resguardo Huila; 3. Sistema de alcantarillado PTAR para la localidad de Itaibe, municipio de Páez, departamento del Cauca", en razón a los siguientes motivos;

- Se requiere de un tiempo adicional al inicialmente estimado, lo anterior debido a la necesidad de adelantar dos nuevos estudios de suelo y sus respectivos diseños hidráulicos que permitan definir los requerimientos técnicos de diseño de los tanques de almacenamiento de agua de las localidades de Chachucue y Huila, así como también el diseño estructural de

Contacto:
Oficina: *Calle 29 AN # 2 A 10 Villa Alicia- Popayán Cauca*
Teléfono: *8350765* ***Celular*** *320 6958895 - 3217608268*
Email: *oficinajeas20@gmail.com*

uno de ellos. Vale la pena recalcar que este requerimiento se hizo necesario teniendo en cuenta que las características topográficas del sitio obligaron a modificar las condiciones de diseño inicialmente planteadas.

- Por otro lado, la realización del levantamiento topográfico y diseño Hidráulico de un tramo adicional en la línea de conducción que se hace necesario para darle optima funcionalidad al sistema de acueducto propuesto y abastecer completamente a las localidades en cuestión.

La anterior solicitud se deriva de la imposibilidad de adelantar estas actividades en el plazo inicialmente previsto, debido a las dificultades que se han presentado de acceso al sitio por alteraciones del orden público, incrementadas por las malas condiciones climáticas del lugar en el mes de diciembre del presente año.

En espera de respuesta positiva

Atentamente,

JHON EMILIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Consultor
Ingeniero Civil
M.P. No. 19202-57195 CAU
Especialista en Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Ambiental

V.B. Supervisor c/o 3 meses

Contacto:
Oficina: *Calle 29 AN # 2 A 10 Villa Alicia- Popayán Cauca*
Teléfono: *8350765* ***Celular*** *320 6958895 - 3217608268*
Email: *oficinajeas20@gmail.com*

COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: Solicitud de adicional en tiempo al contrato de consultoría No. 106 de 2021.	Fecha: 13 de diciembre de 2021. Ciudad: Popayán.

PARA: Dra. Sandra Mónica Gaviria M. - Asesora Jurídica.
DE: Ing. Diego Felipe Cuervo G. – Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico.

Contratista:	JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ.
Contrato No:	106 de 2021.
Objeto:	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MESA DE CALOTO Y CHACHUCUE, RESGUARDO HUILA, PÁEZ; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA LOCALIDAD DE MESA DE CALOTO, RESGUARDO HUILA, PÁEZ; 3. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA LOCALIDAD DE ITAIBE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".
Valor contrato:	$210.000.000.
Valor adicional:	$15.089.876.
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021

Cordial saludo.

Comedidamente solicito a usted elaborar adicional en tiempo al Contrato de Consultoría No.106 de 2021, según solicitud adjunta, de fecha 13 de diciembre de 2021 realizada por parte del contratista, en la cual se argumentan situaciones presentadas en el desarrollo de las actividades de consultoría, constatadas por parte de la supervisión del contrato, las cuales han afectado el normal avance y conclusión de las actividades adicionales planteadas dentro del plazo inicialmente estimado, como lo son la elaboración de dos nuevos estudios de suelos y diseños hidráulicos para dos tanques de almacenamiento, un diseño estructural para uno de ellos, además del levantamiento topográfico y diseño hidráulico de un tramo de conducción faltante, para el óptimo funcionamiento del sistema de acueducto de Mesa de Caloto y Chachucue, resguardo Huila - Páez; actividades que no se han podido desarrollar de manera efectiva debido a las dificultades que se han presentado de acceso al sitio por alteraciones del orden público, incrementadas por las malas condiciones climáticas del lugar en el mes de diciembre del presente año.

Por lo anterior, se considera necesario adicionar en tiempo el mencionado contrato en un tiempo de tres (3) meses, contados a partir de la terminación del plazo contractual inicial, tiempo necesario para que se realicen las actividades del contrato a cargo de la consultoría.

Atentamente,

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.
Supervisor C/o 106 de 2021

Vo.Bo.

Dr. JOHN DIEGO PARRA TOBAR
Director General