QUILLA-21-304053
Barranquilla, 16 de diciembre de 2021

Doctora
**MARIA MONICA HERNANDEZ UCROS**
Secretaria General Del Distrito
Dirección de correo electrónico: jcaicedof@barranquilla.gov.co
Calle 34 No. 43-31 Paseo Bolívar
Alcaldía Distrital de Barranquilla

**Ref.: Contrato de Obra No. LP-006-2021**
**Asunto: Solicitud de Prórroga**

Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente me dirijo a su Despacho, teniendo en cuenta la calidad de supervisor que me asiste del contrato de obra No. LP-006-2021, cuyo objeto es "Demolición y construcción de Comandos de Atención Inmediata -CAI- en el Distrito de Barranquilla", para que por favor apruebe y elabore una **PRÓRROGA** en la que se amplíe el plazo establecido inicialmente en el contrato, hasta el **VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2022**, tal como lo expresa el oficio CD-006-2021 del CONSORCIO DANFEL S.A.S y aprobado por la interventoría, CONSORCIO MEDIA LUNA, en su oficio CM-002-010.

La solicitud de prórroga se fundamenta principalmente en estas circunstancias, que son ajenas a la voluntad de las partes contratantes, las cuales se han avalado por esta supervisión previamente.

"*para el ajuste de los diseños estructurales, debemos esperar los resultados del estudio de suelos, y posteriormente a estas dos actividades, realizar el tramite de las licencia (sic) de construcción y permisos requeridos, lo cual proyectamos hasta el 31 de enero del año 2022. Igualmente, para la ejecución de las actividades de obra de los tres (3) CAI es necesario ampliar el tiempo de ejecución para que los procesos constructivos sean los normalmente requeridos para el fraguado del concreto, enchapes, pinturas y paisajismo, lo cual, una vez programadas en tiempos normales de ejecución, nos arrojó una duración en tiempo de 5 meses a partir del inicio de las obras.*"

Estas situaciones y las demás contenidas en el oficio indicado anteriormente, afectan la ejecución normal del Contrato Interadministrativo, por lo que se hace necesario una vez analizadas estas situaciones se prorrogue por el plazo estipulado.

Como soporte de esta solicitud se anexa:

- Oficio CD-006-2021, fechado diciembre 15 de 2021 de Construcciones DANFEL S.A.S, folios (1)
- Oficio CM-002-010, fechado diciembre 16 de 2021 de la Consorcio Media Luna, folios (1)
- Programación de Obra, folios (4)

Quedamos atentos a cualquier requerimiento para que esta solicitud sea atendida oportunamente.

Atentamente.



**ING. CIRO LARA ORDOÑEZ**
Asesor de Despacho
Supervisor
Secretaría Distrital de Obras Públicas
Proyectó: P. Torres, Asesora de Despacho
Revisó: C. Lara, Asesor de Despacho

Anexos: documentos relacionados, folios (6)