FAC-S-2021-243692-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 5, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-243692-CI del 22 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel
JOHN HENRY LOPEZ MEJIA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud prorroga de contrato de obra pública No.056-00-L-CATAM- GRUAL-2021

Me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM Ordenador del Gasto, tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda, realizar la modificación y prorroga en tiempo de ejecución y forma de pago del contrato 056-00-L-CATAM-GRUAL-2021 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y SUMINISTRO DE EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR", con fecha de ejecución del 23 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones :

- El 22 de diciembre del 2021, el contratista Grupo Empresarial Pinzón Muñoz mediante el oficio OB- CATAM056-018-2021 solicita prorrogar el contrato.

Teniendo en cuenta las obras que se encuentran en ejecución y analizando diferentes aspectos como el tiempo, personal, materias primas, posibles imprevistos, entre otros; se requiere la ampliación del plazo de la ejecución contractual, así como la modificación de la forma de pago de la siguiente manera:

PLAZO MODIFICADO 2	PLAZO MODIFICADO
A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2021; PARA EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO.	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021; PARA EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO.

Modificación de la forma de pago

Forma de pago inicial

RUBRO	VALOR	PAC
02-02-02-005-004 01-2 -10	CORTE DE OBRA AL 31 OCTUBRE 2021 EL VALOR DE $ 15.450.078,67	DICIEMBRE 2021
	CORTE DE OBRA AL 30 NOVIEMBRE 2021 HASTA POR EL VALOR DE $ 116.549.921,33 Y/O CONTRA FACTURACION	DICIEMBRE 2021
	CORTE DE OBRA AL 23 DICIEMBRE HASTA POR EL VALOR DEL SALDO Y/O CONTRA FACTURACION (INCLUYE EL VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL)	DICEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022
02-01-01-004-004 08 -16	HASTA POR EL VALOR DE $138.920.600 (PRESUPUESTO CALDERA)	PAC DICIEMBRE 2021

02-02-02-005-004-01-1-10	CORTE DE OBRA AL 23 DICIEMBRE HASTA POR EL VALOR DE $5.565.277,85 Y/O CONTRA FACTURACION (VALOR CONTRATO ADICIONAL)	DICEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022

Forma de pago final

RUBRO	VALOR	PAC
02-02-02-005-004 01-2 -10	CORTE DE OBRA AL 31 OCTUBRE 2021 EL VALOR DE $ 15.450.078,67	DICIEMBRE 2021
	CORTE DE OBRA AL 30 NOVIEMBRE 2021 HASTA POR EL VALOR DE $ 116.549.921,33 Y/O CONTRA FACTURACION	DICIEMBRE 2021
	CORTE DE OBRA AL 23 DICIEMBRE HASTA POR EL VALOR DE $100.000.000,00 Y/O CONTRA FACTURACION	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022
	CORTE DE OBRA AL 31 DE ENERO DE 2022 HASTA POR EL VALOR DEL SALDO Y/O CONTRA FACTURACION	RESERVA PRESUPUESTAL 2022
02-01-01-004-004 08 -16	HASTA POR EL VALOR DE $138.920.600 (PRESUPUESTO CALDERA)	PAC DICIEMBRE 2021

02-02-02-005-004-01-1-10	CORTE DE OBRA AL 23 DICIEMBRE HASTA POR EL VALOR DE $5.565.277,85 Y/O CONTRA FACTURACION	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022
	CORTE DE OBRA AL 31 DE ENERO DE 2022 HASTA POR EL VALOR DEL SALDO Y/O CONTRA FACTURACION	RESERVA PRESUPUESTAL 2022

En relación a los amparos quedan de la siguiente manera

AMPARO	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	30%	5/10/2021 al 30/07/2022	$ 137.968.466,87
Estabilidad y Calidad de la obra	50%	31/01/2022 al 31/01/2027	$ 229.947.444,78
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	31/01/2021 al 31/01/2023	$ 229.947.444,78
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5%	5/10/2021 al 31/01/2025	$22.994.744,48
Responsabilidad Extracontractual	200 SMMLV	5/10/2021 al 31/01/2022 Predios labores y operaciones Perjuicios extra patrimoniales Daño emergente y lucro cesante Contratistas y subcontratistas	$ 181.705.200,00

		Responsabilidad civil patronal Vehículos propios y no propios	



Subteniente ERICK ANDRES DIAZ AREVALO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo: 1 Folio
Copia: TC ARGUELLO / GRUAL; Copia: TS22 OLAECHEA / DECON; Copia: TS21 FIGUEREDO / DECON; Copia: TE BONILLA / ESINS; Copia: TE TELLEZ / DECON

Elaboró: ST. DIAZ / MANIN Revisó: AA10. MARIN / SEPLA Aprobó:ST. DIAZ / MANIN