GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO**	Código: FO-M7-P6-008 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:	4600010844 de 2020	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	20/08/2020	
OBJETO: "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Legal para el Contrato: Obras de Ampliación y Mejoramiento para la Institución Educativa Rural Buchado, Municipio de Vigia del Fuerte, Antioquia."				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		10761		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	
		NIT	900157444-6	
VALOR [$]:		INICIAL	Novecientos Noventa y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Ciento Diez pesos M/L ($998.873.110), INCLUIDO IVA	
		ACTUAL (CON ADICIONES)	*Mil Quinientos Trece Millones Quinientos Veintitrés Mil Ciento Veinte pesos M/L ($1.599.602.594) INCLUIDO IVA."*	
PLAZO:		INICIAL	Cuatro Meses y Medio (4.5) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Sin superar el 15 de diciembre de 2020.	
			INICIO	02/09/2020
			TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2020
		PRÓRROGA No 1	Seis meses (6), quedando como fecha de terminación el 15 de junio de 2021.	
		PRÓRROGA No 2	cinco meses y medio (5.5), quedando como fecha de terminación el 30 de noviembre de 2021.	
		PRÓRROGA No 3	Un mes (1), quedando como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2021.	
		SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:			31/12/2021	

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 1	21/12/2021

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ÍTEM No. 1					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR		*PLAZO*		*CLÁUSULA*	
SUSPENSIÓN		***X***	*REANUDACIÓN*		
SOLICITUD DE ADICIÓN	*Suspender el plazo del contrato **4600010844 de 2020**, a partir de la fecha 22/12/2021 hasta el día 17/01/2022. La ejecución contractual se reanudará vencido el término establecido en la presente suspensión o antes de este término si cesaren las causas que la originaron.*				
OBSERVACIÓN	*Suspender el plazo del contrato **4600010844 de 2020,** hasta el día 17/01/2022.*				

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Mediante oficio IEB-177 se requiere por parte de la interventoría la suspensión del contrato, lo anterior debido a que se solicita la suspensión del contrato de obra 4600010846 de 2020, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona, donde se presentan dificultades con el personal del proyecto y cuyo aval fue dado por la interventoría mediante comunicado IEB-176, por lo tanto, se hace necesaria la suspensión del contrato de interventoría.

4. ANEXOS

- Formato Lista de chequeo de modificación.
- Informe de seguimiento a la contratación No. 9 del 20/04/2021
- Contraloría General de la República: Boletín de Responsables Fiscales del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
- Procuraduría General de la Nación: Antecedentes disciplinarios vigentes del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
- Policía Nacional de Colombia: Antecedentes judiciales vigentes y Certificado de medidas correctivas del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona jurídica.
- Certificado actualizado del pago de seguridad social y parafiscales del contratista o asociado.

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No.	*65-44-101186912, 65-40-101053818 SEGUROS MUNDIAL.*
TIPO DE AMPARO	**OBSERVACION**
	De acuerdo con la presente el contratista de interventoría deberá modificar las pólizas correspondientes.

Para constancia, se firma la presente justificación el: 21/12/2021

Nombre: Guillermo Gil Ríos
Representante Legal-Interventoría
Interventor contrato de obra N° 4600010846 de 2020.