| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-13-FR-1 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 6 | 12 | 2021 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** **DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **HUILA**

## RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

## ANTECEDENTES

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1591 **DE** 2021

**INTERVENTOR:** 2C CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS - R.L. LUIS GERMAN ARIZA BOHORQUEZ
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 2020

**CONTRATO DE OBRA No.** 1099 de 2021 (Contrato derivado del Convenio Interadministrativo 1604 de 2020)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO OSLO - R.L. ISAÍAS VARGAS GONZALEZ

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 31-dic-21
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 2 (Día) **DE** NOV (Mes) **DE** 2021 (Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| N/A | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N/A | **N/A** | N/A | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | FECHA | 6 | 12 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | (Día) | (Mes) | (Año) |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2021
(Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 210.000.000,00 **50% EN SMMLV:** 115,57
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 210.000.000,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita Radicado INVIAS 116660 del 6 de diciembre de 2021, la interventoría solicita ampliar el plazo del contrato hasta el 1 de abril del 2022

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA 1099 DE 2021 CELEBRADO POR LA GOBERNACIÓN DEL HUILA EN DESARROLLO DEL CONVENIO 1604 DE 2020 EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS PRIORIZADAS EN 10 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ 52.972.620,30 (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ 52.972.620,30 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) $ -
Último mes facturado: (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 210.000.000,00
(mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

A LA FECHA NO HAY EN CURSO PROCESOS SANCIONATORIOS Y/O MULTAS

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

La supervisión del contrato de interventoría considera técnicamente necesario realizar la prórroga del contrato de interventoría, toda vez que el contrato de obra 1099 de 2021 objeto de seguimiento por parte de la interventoría, celebrado por la Gobernación del Huila en desarrollo del Convenio Interadministrativo 1604 de 2020, tiene un plazo de ejecución hasta el 1 de abril de 2022.

Las obras e interventoría iniciaron el pasado 2 de noviembre de 2021 y con el plazo requerido se considera que es un tiempo suficiente para la ejecución del contrato. De igual manera, conforme a la distribución del plan de cargas presentado por el interventor, no se requiere recurso adicional para la presente prórroga.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-13-FR-1 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| FECHA | 6 | 12 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

PLAN DE CARGAS, Y SOLICITUD DEL CONTRATISTA

**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**Nota:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.

3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Interventoría
Matrícula No. 2520237430 CND

Firma
Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 25202 - 19149 CND

Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Vo.Bo.Firma
Nombre: JESÚS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial

N/A

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: UEL ANGEL RIVERA CASTAÑE
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Firma
Nombre: JESÚS EDUARDO RINCON SILVA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 19202 - 65504

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.