Consorcio

team ingeniería consultoría saitec

NIT. 900860167-5
Calle 7 SUR #42-70-Edificio Forum-Oficina:1303/Tel:313 0603
Medellín - Antioquia
www.teamingenieria.com

CINT-CE-C1697-001

Medellín, 10 de diciembre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
ING. NELSON MANUEL ROJAS MORALES
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

REFERENCIA: Contrato No. 1697 de 2021 TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL SUCURSAL COLOMBIA - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA.

ASUNTO: Solicitud de prórroga al contrato de interventoría No 1697 de 2021

Respetado Ingeniero Rojas Moreno,

Para el desarrollo del objeto contractual, ***TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA*** se obliga para con ***EL INSTITUTO*** a realizar la ***"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA"***, con orden de inicio el día 9 de diciembre de 2021.

Que de acuerdo con la instrucción de inicio se realiza la verificación de los corredores a intervenir mediante los convenios establecidos para cada uno de los diez municipios que conforman el G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, encontrando que las licitaciones para los contratos de obra no se han completado en su totalidad y a la fecha se encuentran ocho de los diez convenios listos para iniciar las actividades de revisión y verificación de diseños, a saber:

	MUNICIPIO	CONVENIO	CONTRATO DE OBRA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO
1	ANZA	1969	167-2021	C&M INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA	16/12/2021
2	CAÑAS GORDAS	2004			17/12/2021
3	FRONTINO	1849	05 DE 2021	METALCIENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S	14/12/2021
4	GIRALDO	2308	LP 002 DE 2021	EN-CORALES S.A.S	17/12/2021
5	HELICONIA	2154	LP 01 DE 2021	CONSORCIO VIAL HELICONIA 2021	15/12/2021
6	LIBORINA	1751			
7	SAN JERONIMO	2064			13/12/2021
8	SANTA FE DE ANTIOQUIA	2006			
9	SOPETRAN	1698	SP 01 DE 2021	CONSORCIO VIAS SOPETRAN 2021	10/12/2021
10	URAMITA	1706	LP 002 DE 2021	CONSORCIO BUILING ANTIOQUIA	14/12/2021


Consorcio
team ingeniería consultoría saitec
NIT. 900860167-5
Calle 7 SUR #42-70-Edificio Forum-Oficina:1303/Tel:313 0603
Medellín - Antioquia
www.teamingenieria.com

Posterior a la visita a cada uno de los tramos a intervenir con el contrato, se procederá a formalizar la orden de inicio de cada uno de ellos y de acuerdo con los tiempos establecidos para la ejecución de los objetos contractuales, los plazos establecidos para la ejecución están proyectados para 5 meses de obra, contados a partir de la orden de inicio.

Que para el desarrollo de la interventoría es indispensable que los contratos de obra inicien en lo posible en un mismo lapso de tiempo, con el fin de cumplir a cabalidad con las labores de interventoría tal y como está consagrado en los pliegos de condiciones que derivo en el contrato No 1697 de 2021.

Por lo anteriormente expuesto y ante la imposibilidad de desarrollar nuestro objeto contractual antes del 31 de diciembre de 2021, se solicita formalmente al INSTITUTO realizar la debida ampliación del plazo contractual hasta el 8 de mayo de 2022, con el fin de que plazos establecidos para los convenios del G2 se coincidan con nuestro plazo.

Cordialmente,



IÑIGO SARRIA LEJARZA
Representante legal
TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL
SUCURSAL COLOMBIA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	10 (Día)	12 (Mes)	2021 (Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1697 **DE** 2021

INTERVENTOR: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. LP 002 GIRALDO; SP 01 SOPETRAN; 167 ANZA; 05 FRONTINO; LP 002 URAMITA; LP 01 HELICONIA de 2021

CONTRATISTA DE OBRA: EN-CORALES S.A.S (GIRALDO), CONSORCIO VIAS SOPETRAN 2021 (SOPETRAN), C&M INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA (ANZA), METALCIENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S (FRONTINO); CONSORCIO BUILING ANTIOQUIA (URAMITA); CONSORCIO VIAL HELICONIA 2021 (HELICONIA)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2021 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	10	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 816.436.985,00 **50% EN SMMLV:** 449,3
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 816.436.985,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA de fecha 10 DE DICIEMBRE DE 2021 el Interventor solicita lo siguiente:

Prórroga el contrato de interventoría hasta el 08 de mayo de 2022, Que de acuerdo con la instrucción de inicio se realiza la verificación de los corredores a intervenir mediante los convenios establecidos para cada uno de los diez municipios que conforman el G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, encontrando que las licitaciones para los contratos de obra no se han completado en su totalidad y a la fecha se encuentran ocho de los diez convenios listos para iniciar las actividades de revisión y verificación de diseños. Posterior a la visita a cada uno de los tramos a intervenir con el contrato, se procederá a formalizar la orden de inicio de cada uno de ellos y de acuerdo con los tiempos establecidos para la ejecución de los objetos contractuales, los plazos establecidos para la ejecución están proyectados para 5 meses de obra, contados a partir de la orden de inicio, por lo anterior se requiere que el contrato de interventoría se prorroque hasta el 8 de mayo de 2022, que sería la fecha resultante para la terminación del contrato 1697 de 2021 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTIENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIO G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: _____ (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: _____ (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : _____ (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: DICIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) 00.00
Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 816.436.985,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la presente solicitud donde el interventor solicita la prórroga al contrato de interventoría No 1697 de 2021 por necesidades en la ejecución de los contratos de obra sobre los cuales ejerce la interventoría, el supervisor de contrato de interventoría avala dicha solicitud. TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA en la modalidad de interventor conoce y se hace responsable de las implicaciones financieras de esta actuación garantizando el normal desarrollo y ejecución del contrato de acuerdo con sus obligaciones pactadas contractualmente, además no se requieren recursos adicionales para prorrogar el contrato.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	10	12	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Nombre: IÑIGO SARRIA LEJARZA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA

Firma
Nombre: JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Director Territorial
Antioquia

Nombre: NELSON MANUEL ROJAS MORALES
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. 01113-10679 CPITVC

Nombre: LEYDA MARGARITA AMAYA ARIAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Firma
Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 01106-0831 CPITVC

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 10 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECIÓN VÍAS REGIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1697 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENUMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

FECHA DE INICIO: 09 DE DICIEMBRE DE 2021
(Fecha en la cual se imparte)

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 816.436.985.00

VALOR ACUMULADO: $ 816.436.985.00
(Incluye Adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **ING. JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA**

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	**10%**	**$ 81.643.698.50**	3	11	2021	31	12	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**$ 343.040.750.00**	3	11	2021	31	12	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones	**20%**	**$ 163.287.397.00**	3	11	2021	31	12	2024
Calidad del servicio	**30%**	**$ 244.931.095.50**	31	12	2021	31	12	2026

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. **42-44-101135932**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razon Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	**10%**	**$ 81.643.698.50**	3	11	2021	31	12	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**$ 343.040.750.00**	3	11	2021	31	12	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e	**20%**	**$ 163.287.397.00**	3	11	2021	31	12	2024
Calidad del servicio	**30%**	**$ 244.931.095.50**	31	12	2021	31	12	2026

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. **42-44-101135932**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razon Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS 06/12/21

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
Nombre: IÑIGO SARRIA LEJARZA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA
Matrícula No.

Firma
Nombre: JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No.

Original : Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

SVR 69239

Bogotá D. C., 09 de diciembre de 2021

Ingeniero
IÑIGO SARRIA LEJARZA
Representante Legal
TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L
Calle 7 SUR #42-70-Edificio Forum-Oficina:1303
313 0603
natalia.perez@teamingenieria.com
Medellín - Antioquia

Asunto: Contrato No. 001697 de 2021 TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL SUCURSAL COLOMBIA Orden de Inicio – INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA

Respetado Ingeniero, Iñigo Sarria Lejarza,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato que tiene por objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA.*"* le informo que, a partir del 09 de diciembre de 2021, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 909321 de fecha 5 de noviembre de 2021 y aprobación de garantías contractuales mediante acta de fecha 6 de diciembre de 2021.

Para el control y vigilancia el INVIAS Dirección Territorial Antioquia designo como Supervisor del Contrato al Ingeniero JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA, con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual, Dirección Barrio los Colores, Calle. 51 # 79-51, Medellín-Antioquia, Teléfono fijo/celular: 3144330749 y correo electrónico: jamejia@invias.gov.co.

El INVIAS designó a: NELSON MANUEL ROJAS MORALES como Gestor

SVR 69239

Técnico de Proyecto, mediante oficio DEO 64841 del 18 de noviembre de 2021, Teléfono fijo/celular: 3114430484 y correo electrónico: nmrojasm@invias.gov.co.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Ricardo Antonio Corredor Parra

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Vias Regionales

C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

Proyecto: NELSON MANUEL ROJAS

Reviso: PATRICIA INES MORALES PADRON
CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-44-101135932	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	11	2021	03	11	2021	00:00	31	12	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA	NIT: 900.605.096-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 SUR NRO. 42 - 70 OF 1303	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3130603

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONTENIDAS EN EL CONTRATO NRO.1697 DE 2021 (SECOP CO1.SLCNTR.7543607 DEL 03/11/2021) CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA.

NOTA:
1. EL AMPARO DE ANTICIPO EQUIVALE AL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR.
2. EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
3. EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIAZACIONES EQUIVALE AL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL.
4. EL AMPARO DE CALIDAD OTORGADO EN LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR EL TERMINO DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/11/2021	30/06/2022	$81,643,698.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/11/2021	31/12/2024	$163,287,397.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2021	31/12/2026	$244,931,095.50
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	03/11/2021	30/06/2022	$343,040,750.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,635,395.00	$ ******20,000.00	$ *****694,525.00	$ *********4,349,920.00	$ ******832,902,941.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-44-101135932

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101135932, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MANIZALES a los 04 días del mes de NOVIEMBRE de 2021



42-44-101135932

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-44-101135932	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	11	2021	03	11	2021	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA	NIT: 900.605.096-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 SUR NRO. 42 - 70 OF 1303	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3130603

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONTENIDAS EN EL CONTRATO NRO.1697 DE 2021 (SECOP CO1.SLCNTR.7543607 DEL 03/11/2021) CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA.

NOTA:
1. EL AMPARO DE ANTICIPO EQUIVALE AL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR.
2. EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
3. EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIAZACIONES EQUIVALE AL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL.
4. EL AMPARO DE CALIDAD OTORGADO EN LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA POR EL TERMINO DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/11/2021	30/06/2022	$81,643,698.50	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/11/2021	31/12/2024	$163,287,397.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2021	31/12/2026	$244,931,095.50	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	03/11/2021	30/06/2022	$343,040,750.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA EL SIGUIENTE AJUSTE A LA POLIZA, SEGUN SOLICITUD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DEL ANTICIPO ES COMO LO INDICA LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA EN SU LITERAL B) () SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******832,902,941.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-44-101135932

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

team colombia Nit. 900.605.096-9 www.teamingenieria.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**	CÓDIGO			
	DIRECCIÓN JURIDICA **SUBDIRECCION PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES**	VERSIÓN			
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	**SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES**				

CONTRATO 1697 DE 2021	
CONTRATISTA:	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.605.096-9
OBJETO DEL CONTRATO:	“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA”
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	3/11/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31/12/2021
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 816.436.985,00
VALOR ADICIONAL: NA	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** 909321 DEL 5/11/2021
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	CONTRATO PRINCIPAL 1697 DE 2021

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. Póliza Única de Cumplimiento No: 42-44-101135932	**Anexo o modificatorio N°:** 0 del 04/11/2021 1 del 23/11/2021	**Aseguradora:**	**Seguros del Estado S.A.**

CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	3/11/2021	**Hasta:**	**Nota de Vigencia:** Hasta la liquidación del Contrato.	**Valor:**	$ 81.643.698,50
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	**Desde:**	3/11/2021	**Hasta:**	**Nota de Vigencia:** Hasta la liquidación del Contrato o hasta la amortización total del anticipo	**Valor:**	$ 343.040.750,00
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	3/11/2021	**Hasta:**	31/12/2024	**Valor:**	$ 163.287.397,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo				**Valor:**	$ 244.931.095,50

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.: Paola Rincón. Abogada

Reviso: Yavira Florián Castañeda

Aprobó: Edwin Javier Galvis Acevedo - Subdirector de Procesos de Selección Contractuales

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

42-44-101135932

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

jueves, 4 de noviembre de 2021

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:

TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA

Inicio de vigencia:

miércoles, 3 de noviembre de 2021

Fin vigencia:

jueves, 31 de diciembre de 2026

Valor total asegurado:

$832.902.941,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

42-44-101135932

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

martes, 23 de noviembre de 2021

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:

TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA

Inicio de vigencia:

miércoles, 3 de noviembre de 2021

Fin vigencia:

jueves, 31 de diciembre de 2026

Valor total asegurado:

$832.902.941,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MSE - FR -09		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: **ANTIOQUIA** | FECHA DE ELABORACIÓN: 21 12 21

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1697 - 2021** | INTERVENTOR: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L SUCURSAL COLOMBIA | VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 816.436.985

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (1)	(V. ORIGINAL)(2) V. ACTUALIZADO MILLONES DE PESOS	(3)VALOR EJECUTADO MILLONES DE PESOS	% (4) SOBRE V. CONTRATO	% (5) EJECUTADO	% (6) EJECUTADO SOBRE V. CONTRATO	1 **Dic**	2 **Ene**	3 **Feb**	4 **Mar**	5 **Abr**	6 **May**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	67,28		12,30%			1,80%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,66%
	67,28		12,30%								
INGENIERO RESIDENTE	196,56		35,92%			5,27%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	1,92%
	196,56		35,92%								
INGENIERO AUXILIAR	140,40		25,66%			3,89%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	1,29%
	140,40		25,66%								
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y/O PAVIMENTO	20,85		3,81%					1,69%	2,12%		
	20,85		3,81%								
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	20,85		3,81%					1,69%	2,12%		
	20,85		3,81%								
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20,85		3,81%					1,69%	2,12%		
	20,85		3,81%								
ESPECIALISTA AMBIENTAL	20,85		3,81%					1,69%	2,12%		
	20,85		3,81%								
INSPECTOR	30,89		5,65%				1,04%	1,41%	1,41%	1,41%	0,38%
	30,89		5,65%								
INSECTOR SISO	16,75		3,06%				0,56%	0,77%	0,77%	0,77%	0,20%
	16,75		3,06%								
SECRETARIA	11,88		2,17%			0,32%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,12%
	11,88		2,17%								
VALOR BASICO DEL CONTRATO	**547,15**		**100,00%**								
VALOR BASICO DEL CONTRATO	**547,15**		**100,00%**								
OBRAS COMPLEMENTARAS Y AJUSTES	**138,93**										
VALOR IVA	**130,36**										
VALOR TOTAL	**816,44**										

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

INVERSIÓN MENSUAL BÁSICA	MILLONES DE PESOS	%	%	11,28%	0,00%	16,79%	0,00%	24,15%	0,00%	25,84%	0,00%	17,38%	0,00%	4,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	61,72	0,00	91,89	0,00	132,13	0,00	141,40	0,00	95,07	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		547,15	
INVERSIÓN ACUMULADA BÁSICA	MILLONES DE PESOS	%	%	11,28%	0,00%	28,08%	0,00%	52,22%	0,00%	78,07%	0,00%	95,44%	0,00%	100,00%	51,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%	
		PROGRAMADA	EJECUTADA	61,72	0,00	153,61	0,00	285,74	0,00	427,14	0,00	522,21	0,00	547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		547,15	

CONVENCIONES

PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

(1) Deben anotarse los códigos de los items agrup

( ) Valor basico original

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No SVR 86933

Fecha
23/11/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1640092

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERMAN PEÑA MATEUS
De	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Copia a	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN;SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;
Asignacion de la Copia:	SHIRLEY YINETH RAMIREZ PEDRAZA;JUAN ESTEBAN ROMERO TORO ;JOSEPH MIGUEL CASTILLO TORO ;
Asignado a:	LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE

Información del Documento

■ **Referencia**	Alcance al memorando SRV86647 del 22/11/2021 - solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de $210.308´000.000 de pesos, del proyecto "Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional" – prorroga convenios y contratos 2021.

Anexos

■ **Anexo**	**LISTADO CONV Y CONTRATOS.pdf**

■Contenido

Cordial saludo,

Atentamente doy alcance al memorando SRV86647 del 22/11/2021, remito solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de $210.308´000.000 millones de pesos, del proyecto *"Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional"* identificado con código BPIN 2019011000005.

Link de documentos:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmarias_invias_gov_co/EonFsIVzeoZOm9ysFNzxYPMByUvYA9OssYsoa3A4pQV3wQ?e=DQPrqt

El trámite de la presente vigencia se da con la finalidad de prorrogar los convenios y contratos suscritos con los CDP 132121, CDP 203221, CDP 118021, CDP 175121, CDP 127521, CDP 117321, CDP 116921, CDP 117621, CDP 183821, CDP 117921, CDP 200821, CDP 34321 y CDP 117721; y/o convenios y contratos relacionados en el archivo adjunto.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de Vias Regionales.

JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
Vo. Bo. Director de operación y ejecución.

Elaboro. Ing. Lida Arias.
VoBo. Dr. Cristian Beltrán



Historia del documento

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Convenio: 1697 de 2021

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA"

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 13 días del mes de diciembre año 2021.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Nombre: Ricardo Antonio Corredor Parra
Ordenador del Pago
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Patricia Ines Morales Padron
Coordinador del Proyecto
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Nelson Manuel Rojas Morales
Gestor del Proyecto
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste 860

UTC -5 19:47:14
INSTITUTO NACIONA...

Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a

Escritorio → Menú → Administración de cont

Ayuda

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

ÁREA DE APROBACIÓN

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisor	Aprobado	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	3 horas de tiempo transcurrido *(6/12/2021 4:11:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Aprobación Subdirector de Procesos de Selección Contractuales	Aprobado	Edwin Javier Galvis Acevedo	Edwin Javier Galvis Acevedo	3 horas de tiempo transcurrido *(6/12/2021 4:17:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía CO1.WRT.7977946

Referencia de la garantía 42-44-101135932

Estado Aprobada

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 6

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co...
9 Incumplimientos

Volver

Iniciar ejecución < >

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

◉ Sí ○ No

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 6

MOSTRAR DETALLES

1 **Información general**
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co…
9 Incumplimientos

Volver

Iniciar ejecución >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2921491
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(8/10/2021 11:26:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1697-2021
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	59 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días

Liquidación	Sí No
Obligaciones Ambientales	Sí No
Obligaciones pos consumo	Sí No
Reversión	Sí No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900605096

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Iñigo Sarria Lejarza* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2021 1:24:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2021 6:43:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2921491_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto (descontinuado)
Unidad de contratación	Subdirección Red Terciaria y Ferrea
Proceso de Contratación	CMA-DO-SRT-085-2021
Título de la oferta	Team - 085
Cuantía del contrato	816.436.985 COP

Volver Iniciar ejecución >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: **1697** **Fecha:** **09 de diciembre de 2021**

Contratista: TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL SUCURSAL COLOMBIA

Objeto: ¿INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA¿

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	SOPORTE ACEPTACION CONTRATO EN SECOP 2
2	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANEXO TECNICO
3	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ESTUDIOS PREVIOS
4	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 34321
5	RESOLUCION DE ADJUDICACION	RES: 3028
6	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CEDULA RL
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CAMARA DE COMERCIO
8	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PASAPORTE RL
9	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	RUT DEL CONTRATISTA
10	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	RUT DEL RL
11	PROPUESTA	PROPUESTA ECONOMICA
12	CERTIFICACION BANCARIA	CUENTA CORRIENTE No. 436003438 DEL BANCO BBVA
13	REGISTRO PRESUPUESTAL	No: 909321
14	ORDEN DE INICIACION	SVR 69239
15	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	POLIZA No. 42-44-101135932 DE SEGUROS DEL ESTADO
16	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	APROBACION POLIZA No. 42-44-101135932 DE SEGUROS DEL ESTADO
17	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	SOPORTE APROBACION POLIZA ANEXO 0 Y 1 EN SECOP 2
18	OFICIO	DEO 64841 DESIGNACION GESTOR DE PROYECTO

19	RESOLUCION	RES: 3914 DESIGNACION SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TOTAL ANEXOS **19**