	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 3	

FECHA: 7 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CALDAS**

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1513 **DE** 2021

INTERVENTOR: CINTE S.A.S INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

CONTRATO DE OBRA No. Los contratos de obra se encuentran en proceso de adjudicación y legalización. **DE** 2021

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA 31/12/2021
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2021 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
NA	NA	NA
NA	NA	NA

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
NA	NA				
NA	NA				

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 593.380.581,00 **50% EN SMMLV:** 326,56
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
NA	NA	NA	NA

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 593.380.581,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. of-051-2021 de fecha 7 de diciembre de 2021, el Interventor solicita la prórroga del contrato de interventoría 1513 de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022, para garantizar el seguimiento y control a las actividades que se ejecutarán por los Contratistas de Obra derivados de los convenios 2112, 2040, 2143, 2113, 1700 y 1952 de 2020, suscritos con los Municipios de Belalcazar, Palestina, Riosucio, Risaralda, Supia, Viterbo respectivamente, hasta su recibo definitivo y liquidación.

Es importante tener en cuenta que los convenios fueron prorrogados, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo contractual vigente es insuficiente para la ejecución y recibo definitivo de las obras derivadas.
2. Que antes de suscribir el acta de inicio de los contratos de obra se requería que el Contratista seleccionado por el Municipio y la Interventoría contratada por INVIAS adelantaran las acciones previas establecidas en el Manual de Interventoría, como la visita técnica conjunta para materializar el proyecto en sitio y la aprobación por parte de la Interventoría de la documentación del contrato.
3. Que, previo al inicio formal de la ejecución de los trabajos, se requiere un período de tiempo destinado a la revisión y/o ajuste de los diseños base de la Cartilla del programa Colombia Rural, durante el cual se realizarán los balances definitivos al contrato de obra que le permitirán al Contratista y al Interventor constatar los puntos de intervención para programar el recurso físico y humano requerido.
4. Que, una vez definidos los ajustes y aprobados por la interventoría, está programada la ejecución formal de las obras por un término de cinco (5) meses.

Los costos de interventoría en el nuevo plazo solicitado se cubrirán con la redistribución del recurso disponible en el contrato 1513 de 2021.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se realizará seguimiento y control a la ejecución de actividades programadas por el Instituto, consignadas en los presupuestos oficiales adoptados por los Municipios para sus procesos de selección, tales como: alcantarillas, construcción de placa huella, obras de contención y mantenimiento periodico.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: diciembre 2021 (mes anterior a la presente solicitud) (año) $ -
Último mes facturado: (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 593.380.581,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO aplica

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se considera viable la prórroga del contrato de interventoría 1513 de 2021, para garantizar el seguimiento y control a la ejecución de los obras derivadas de los convenios 2020 suscritos con Seis (6) municipios del Departamento de Caldas como son Belalcazar, Supia, Risaralda Vitervo, Palestina y Riosucio en desarrollo de los proyectos para la atención de vías terciarias en Territorio de Caldas, hasta su recibo definitivo y liquidación.

Los costos de interventoría en el nuevo plazo solicitado se cubrirán con la redistribución del recurso dispoible en el contrato 1513 de 2021.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio OF-051-2021 DE 7 de diciembre de 2021, con el cual el Interventor solicita la prórroga del contrato

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA**
Representante Legal
Interventoría CINTE S.A.S INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S
C. C. No. 10.223.490

Firma
Nombre: **HUMBERTO VELASQUEZ CONTRERAS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 2520245135CND

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

Vo. Bo. Firma
Nombre: **JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO.**
Director Territorial CALDAS-INVIAS
Matricula No. 17202-21600 CLD

Vo. Bo. Firma
Nombre: **LUZ ANGELA LOZANO PARRA**.
Gestora Técnica de Proyecto
Matrícula No. 17202- 82395 CLD

Vo. Bo. Firma
Nombre: **MÓNICA MANUELA BARROS** V.
Abogada Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Firma
Nombre: **RICARDO ANTONIO CORREDOR P.**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula: 01106-0831

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

CINTE SAS
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

Manizales, diciembre 07 de 2021 OF-051-2021

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DR.
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR RED TERCIARIA
BOGOTÁ D.C.

REF. contrato 1513-2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2

SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En atención a que el contrato de la referencia tiene actualmente fecha de terminación el 31 de diciembre de 2021, y que los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los municipios BELALCÁZAR, RIOSUCIO, RISARALDA, PALESTINA, SUPIA Y VITERBO, se encuentran en proceso de adjudicación y legalización, se evidencia que el tiempo de ejecución para las obras objeto de cada contrato es insuficiente al 31 de diciembre de 2021. Por lo anterior se solicita la prórroga del Contrato de Interventoría 1513 de 2021 por cinco (5) meses desde el 01 de enero del 2022 hasta el 31 de mayo del 2022 con el objetivo de garantizar el seguimiento y control de la correcta ejecución de los contratos de obra derivados de los convenios:

CINTE SAS
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

CONVENIO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	GRUPO	CONTRATO INTERVENTORÍA
2112-2020	CALDAS	BELALCÁZAR	2	1513-2021
2040-2020	CALDAS	PALESTINA	2	1513-2021
2143-2020	CALDAS	RIOSUCIO	2	1513-2021
2113-2020	CALDAS	RISARALDA	2	1513-2021
1952-2020	CALDAS	VITERBO	2	1513-2021
1700-2020	CALDAS	SUPIA	2	1513-2021

Cordial saludo

JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CINTE SAS

Carrera 24 No. 22 – 36 Oficina 602 Teléfono: 8707878 Manizales
E-mail: cinte1@hotmail.com

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato: 1513 de 2021

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 6 días del mes de Diciembre del año 2021.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Nombre**: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Ordenador del Pago
Subdirección: Vias Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: MARIA DE LOS ANGELE CEBALLOS ALZATE
Coordinadora del Proyecto.
Subdirección: Vias Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: LUZ ANGELA LOZANO PARRA
Gestor del Proyecto
Subdirección: Vias Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: **1513** **Fecha:**

Contratista: INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA LIMITADA - CINTE LIMITADA.-

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA ¿COLOMBIA RURAL¿ EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	DOCUMENTOS DEL INTERVENTOR: CEDULA REPRESENTANTE LEGAL, CAMARA DE COMERCIO, CERTIFICADO BANCARIO, RUT , PROPUESTA ECONOMICA, CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA, CERTIFICADO ANTECEDENTES, CONCURSO MERITOS,
2	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CONCURSO DE MERITOS, PROPUESTA ECONOMICA, ANEXO TECNICO, DOCUMENTO TIPO.
3	RESOLUCION	RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 2497
4	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE REUNION PARA ESTABLECER LA APERTURA DE LA PROPUESTA ECONOMICA
5	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	POLIZA DEL CONTRATO No. 3056998-7
6	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE APROBACION DE POLIZA QUE AMPARA EL CONTRATO INICIAL, MEMORANDO No DC 76968
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CDP No. 34321
8	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 806121
9	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE APROBACION DE LA POLIZA No. 430-47-994000053564 ANEXO No 1 QUE AMPARA EL CONTRATO PRINCIPAL, MEMORANDO No DC 76968

TOTAL ANEXOS **9**

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor



18018

Seleccion de Objetos

Objeto
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAM
ATENCION A SITIOS CRITICOS DE LA VIA LA TELARAÑA - POTOSÍ CODIGO INVIAS 466741 EN EL MUNICIPIO DE VIL
RURAL_ AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJO MUNICIPIO VILLAMARIA 2021- NO PDET
RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJOR MUNICIPIO DE ARANZAZU 2021-NO PDET
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVAY AMBIENTAL CALDAS GRUPO 2
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL GRUPO 3 CALDAS
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL GRUPO 1 CALDAS
RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJOR MUNICIPIO DE MARMATO 2021-NO PDET
RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJOR MUNICIPIO MARQUETALIA 2021-NO PDET
RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJOR MUNICIPIO RIOSUCIO 2021-NO PDET
RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJOR MUNICIPIO SAMANÁ 2021-NO PDET
RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJOR DEPARTAMENTO DE CALDAS 2021

Seleccion...

Supervisor	LUZ ANGELA LOZANO PARRA
Codigo BPIN	2019011000005
Imputacion	2402-0600-12
Departamento	CALDAS
Sector	.
Contrato	No hay Contrato
Total Programado	539.380.581,00
Comentarios	Ver/Agregar Comentario

Alerta

seleccion vigencia... 6 /12/2021

Programado 6 /12/2021

Ejecutado

Programado | ejecutado | Alertas | Control Reserva

Recursos	Actividad	Respons	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Antic Amortiz	INFORMES	INFORMES	INFORMES	INFORMES	INFORMES
2021			6/12/2021	31/05/2022	539.380.581,00						

Anticipo Programado 0,00

Anticipo Amortizado 0,00

Agregar | Eliminar | Editar

Plan de Inversiones: 0

Programado en Cronograma 539.380.581



ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 **Información general**
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co…
9 Incumplimientos

Volver

Iniciar ejecución >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2800691
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	27/08/2021 4:01:04 PM *((UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1513-2021
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	○ Si ◉ No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	◉ Si ○ No
Fecha de inicio de liquidación	25 días para terminar *(1/01/2022 12:00:00 PM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	○ Si ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Si ◉ No
Reversión	○ Si ◉ No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

cinte sas

Número de documento 800018654

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Numero de cuenta
CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS	BBVA	Corriente	0537020794

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado por: *Orlando Ossa* ***Fecha de aprobación:*** *09/08/2021 9:04:10 AM ((UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado por: *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *09/08/2021 11:10:03 AM ((UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2800691_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto (descontinuado)
Unidad de contratación	Sudbirección Red Terciaria y Ferrea
Proceso de Contratación	CMA-DO-SRT-042-2021
Título de la oferta	CINTE SAS CALDAS G2 042
Cuantía del contrato	593.380.581 COP

Volver

Iniciar ejecución >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 19:00

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No SVR 86933

Fecha
23/11/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1640092

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERMAN PEÑA MATEUS
De	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Copia a	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN;SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;
Asignacion de la Copia:	SHIRLEY YINETH RAMIREZ PEDRAZA;JUAN ESTEBAN ROMERO TORO ;JOSEPH MIGUEL CASTILLO TORO ;
Asignado a:	LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE

Información del Documento

■ **Referencia**	Alcance al memorando SRV86647 del 22/11/2021 - solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de $210.308´000.000 de pesos, del proyecto "Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional" – prorroga convenios y contratos 2021.

Anexos

■ **Anexo**	**LISTADO CONV Y CONTRATOS.pdf**

■Contenido

Cordial saludo,

Atentamente doy alcance al memorando SRV86647 del 22/11/2021, remito solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de $210.308´000.000 millones de pesos, del proyecto *"Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional"* identificado con código BPIN 2019011000005.

Link de documentos:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmarias_invias_gov_co/EonFsIVzeoZOm9ysFNzxYPMByUvYA9OssYsoa3A4pQV3wQ?e=DQPrqt

El trámite de la presente vigencia se da con la finalidad de prorrogar los convenios y contratos suscritos con los CDP 132121, CDP 203221, CDP 118021, CDP 175121, CDP 127521, CDP 117321, CDP 116921, CDP 117621, CDP 183821, CDP 117921, CDP 200821, CDP 34321 y CDP 117721; y/o convenios y contratos relacionados en el archivo adjunto.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de Vias Regionales.

JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
Vo. Bo. Director de operación y ejecución.

Elaboro. Ing. Lida Arias.
VoBo. Dr. Cristian Beltrán



Historia del documento

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SVR 86647

Fecha
22/11/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1639740

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERMAN PEÑA MATEUS
De	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Copia a	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN;
Asignacion de la Copia:	JUAN ESTEBAN ROMERO TORO ;
Asignado a:	GERMAN PEÑA MATEUS

Información del Documento

■ **Referencia**	Solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de $204.865´000.000 de pesos, del proyecto "Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional" – prorroga convenios y contratos 2021.

Anexos

■ **Anexo**	**LISTADO CONV Y CONTRATOS.xlsx**

■Contenido

Cordial saludo,

Atentamente me permito remitir la solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de $204.865´000.000 millones de pesos, del proyecto *"Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional"* identificado con código BPIN 2019011000005.

Link de documentos:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmarias_invias_gov_co/EonFsIVzeoZOm9ysFNzxYPMByUvYA9OssYsoa3A4pQV3wQ?e=OUXh6E

El trámite de la presente vigencia se da con la finalidad de prorrogar los convenios y contratos suscritos con los CDP 132121, CDP 118021, CDP 175121, CDP 127521, CDP 117321, CDP 116921, CDP 117621, CDP 183821, CDP 117921, CDP 200821, CDP 34321 y CDP 117721; y/o convenios y contratos relacionados en el archivo adjunto.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de vías regionales

JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
Vo. Bo. Director de ejecución y operación

Elaboro. Ing. Lida Arias.
VoBo. Dr. Cristhian Beltran



Historia del documento

	TOTAL SOLICITUD	$	210.308
CONTRATO	**CDP 132121**		
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN CMA-DO-SRT-180-2021	INTERV. CONVENIO 1266-2021 Vías Paro Caldas	$	394,0
	INTERV. CONVENIO 2468-2019 ANSERMA CALDAS	$	2,0
	INTERV. CONVENIO 1473-2021 SAMANA CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 1471-2021 MARQUETALIA CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 1474-2021 VILLAMARIA CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 1470-2021 MARMATO CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 1472-2021 RIO SUCIO - SAN JOSE CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 1469-2021 ARANZAZU CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 841-2021 Canton de San Pablo Chocó	$	250,0
	INTERV. CONVENIO 1142-2021 Acandí Chocó	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1141-2021 Riosucio Chocó	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1411-2021 NUQUI Chocó	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1337-2021 RIO IRO Chocó	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1124-2021 Leiva NARIÑO	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1126-2021 Policarpa NARIÑO	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1218-2021 Taminango NARIÑO	$	30,0
	INTERV. CONVENIO 1131-2021 Alpujarra Tolima	$	100,0
	INTERV. CONVENIO 1133-2021 Fresno Tolima	$	100,0
	INTERV. CONVENIO 1136-2021 FLANDES TOLIMA	$	162,00
	INTERV. CONVENIO 1132-2021 Melgar Tolima	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1134-2021 Valle de San Juan Tolima	$	100,0
	INTERV. CONVENIO 2638-2019 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	$	30,0
	INTERV. CONVENIO 2526-2019 GINEBRA VALLE DEL CAUCA	$	30,0
	INTERV. CONVENIO 1244-2021 TRUJILLO VALLE DEL CAUCA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1242-2021 BUGALAGRANDE Valle del Cauca	$	40,0
	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321		
1660-2021	INTERV. CONVENIO 2165-2020 ARAZANZU CALDAS	$	587,42
	INTERV. CONVENIO 1987-2020 FILADELFIA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2020-2020 MANIZALES CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2195-2020 NEIRA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2039-2020 PACORA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2155-2020 SALAMINA CALDAS		
1595-2021	INTERV. CONVENIO 2264-2020 CARMEN DE APICALA TOLIMA	$	966,09
	INTERV. CONVENIO 2257-2020 CHAPARRAL TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2258-2020 COYAIMA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2322-2020 NATAGAIMA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2259-2020 RIOBLANCO TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2263-2020 SALDAÑA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2261-2020 SAN ANTONIO TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1748-2020 ALPUJARRA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1736-2020 PURIFICACION TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1741-2020 VILLARRICA TOLIMA		
1664-2021	INTERV. CONVENIO 2299-2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA	$	714,53
	INTERV. CONVENIO 2268-2020 CALIMA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1834-2020 GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1880-2020 OBANDO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1734 -2020 LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1739 -2020 SEVILLA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 898 -2021 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA		
	CDP 183821 del 07 de julio de 2021		
1315-2020	INTERV. MUNICIPIOS RISARALDA	$	103,27

	CDP 200821 del 31 de agosto de 2021		
1502-2020	INTERV. MUNICIPIOS NARIÑO	$	150,00
	CDP 117321		
1433-2021	INTERV. CONVENIO 2270-2020 CANDELARIA VALLE DEL CAUCA	$	757,82
	INTERV. CONVENIO 2273-2020 EL CERRITO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1994-2020 GUACARI VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2277-2020 LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2278-2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2271-2020 RESTREPO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1949-2020 VIJES VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1747-2020 YUMBO VALLE DEL CAUCA		
1486-2021	INTERV. CONVENIO 2274-2020 ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA	$	713,26
	INTERV. CONVENIO 2266-2020 ARGELIA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2005-2020 LA UNION VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1737-2020 EL CAIRO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1733-2020 EL DOVIO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1738-2020 ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1740-2020 VERSALLES VALLE DEL CAUCA		
1465-2021	INTERV. CONVENIO 2298-2020 ALVARADO TOLIMA	$	899,82
	INTERV. CONVENIO 2256-2020 AMBALEMA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2321-2020 CAJAMARCA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2262-2020 CASABIANCA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2265-2020 ESPINAL TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1885-2020 PALOCABILDO TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1888-2020 PIEDRAS TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2260-2020 VENADILLO TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1735-2020 SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA		
1513-2021	INTERV. CONVENIO 2112-2020 BELALCAZAR CALDAS	$	593,38
	INTERV. CONVENIO 2040-2020 PALESTINA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2143-2020 RIOSUCIO CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2113-2020 RISARALDA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 1952-2020 VITERBO CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 1700-2020 SUPIA CALDAS		
1613-2021	INTERV. CONVENIO 2194-2020 LA CRUZ NARIÑO	$	806,91
	INTERV. CONVENIO 2007-2020 LA UNION NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2012-2020 LINARES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1916-2020 SAN BERNANRDO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2201-2020 ARBOLEDA NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1972-2020 BELEN NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2091-2020 ALBAN NARIÑO		
1508-2021	INTERV. CONVENIO 1864-2020 LA CELIA RIASRALDA	$	475,32
	INTERV. CONVENIO 2010-2020 LA VIRGINIA RISARALDA		
	INTERV. CONVENIO 2315-2020 PEREIRA RISARALDA		
1494-2021	INTERV. CONVENIO 2204-2020 ALDANA NARIÑO	$	904,35
	INTERV. CONVENIO 2198-2020 CUMBAL NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1847-2020 EL ROSARIO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1896-2020 POTOSI NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2203-2020 SAN LORENZO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1652-2020 CUMBITARA NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1655-2020 EL PEÑOL NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1658-2020 FUNES NARIÑO		

	CDP 117321	
1610-2021	INTERV. CONVENIO 2122-2020 BOLIVAR CAUCA	$ 649,65
	INTERV. CONVENIO 1868-2020 LA SIERRA CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2041-2020 PATIA CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2129-2020 ROSAS CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2300-2020 SANTA ROSA CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2313-2020 TIMBIO CAUCA	
1602-2021	INTERV. CONVENIO 2023-2020 MANZANARES CALDAS	$ 542,74
	INTERV. CONVENIO 2111-2020 MARULANDA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 2061-2020 SAMANA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 1666-2020 LA DORADA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 1708-2020 VICTORIA CALDAS	
1498-2021	INTERV. CONVENIO 1833-2020 BOJAYA CHOCO	$ 556,61
	INTERV. CONVENIO 1838-2020 CARMEN DEL DARIEN CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 2137-2020 CERTEGUI CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 2032-2020 MEDIO ATRATO CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 1907-2020 RIO QUITO CHOCO	
1530-2021	INTERV. CONVENIO 1845-2020 EL CANTON DEL SAN PABLO CHOCO	$ 553,43
	INTERV. CONVENIO 1855-2020 ITSMINA CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 2138-2020 NOVITA CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 2297-2020 TADO CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 1694-2020 SAN JOSE DEL PALMAR CHOCO	
1652-2021	INTERV. CONVENIO 2296-2020 LOPEZ DE MICAY CAUCA	$ 687,21
	INTERV. CONVENIO 1889-2020 PIENDAMO CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2312-2020 PURACE CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2070-2020 SILVIA CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2128-2020 TOTORO CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1730-2020 EL TAMBO CAUCA	
1643-2021	INTERV. CONVENIO 1974-2020 CALOTO CAUCA	$ 645,95
	INTERV. CONVENIO 2123-2020 CORINTO CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2124-2020 GUACHENE CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2125-2020 MIRANDA CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2127-2020 SUAREZ CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1714-2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA	
1623-2021	INTERV. CONVENIO 2193-2020 GUAITARILLA NARIÑO	$ 817,20
	INTERV. CONVENIO 1886-2020 PASTO NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 1636-2020 BARBACOAS NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 1671-2020 MAGÜI NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 1687-2020 RICAURTE NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 1704-2020 TANGUA NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 1711-2020 YACUNQUER NARIÑO	
1549-2021	INTERV. CONVENIO 2279-2020 CONTADERO NARIÑO	$ 1.391,54
	INTERV. CONVENIO 2269-2020 MALLAMA NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2281-2020 CÓRDOBA NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2282-2020 PUERRES NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2288-2020 SAMANIEGO NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2283-2020 PASTO NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2272-2020 SANTACRUZ DE GUACHAVES NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2267-2020 TÚQUERRES NARIÑO	
1572-2021	INTERV. CONVENIO 2287-2020 ALDANA NARIÑO	$ 1.450,77
	INTERV. CONVENIO 1984-2020 CUASPUD NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2284-2020 FUNES NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2285-2020 ILES NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2276-2020 POTOSÍ NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2286-2020 PUPIALES NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2289-2020 CUMBAL NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2255-2020 GUACHUCAL NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2253-2020 IPIALES NARIÑO	
1569-2020	INTERV. VÍAS RURALES VALLE DEL CAUCA	$ 192,00
1269-2020	INTERV. VIAS RURALES CHOCO	$ 103,16
1537-2020	INTERV. VIAS RURALES TOLIMA	$ 210,00
	CDP 34321	
1465 DE 2021	2298-2020 Tolima Alvarado	$ 690
	2256-2020 Tolima Ambalema	$ 720
	2321-2020 Tolima Cajamarca	$ 100
	2262-2020 Tolima Casabianca	$ 760
	2265-2020 Tolima Espinal	$ 470
	1735-2020 Tolima Mariquita	$ 610
	1885-2020 Tolima Palocabildo	$ 760
	1888-2020 Tolima Piedras	$ 590
	2260-2020 TolimaVenadillo	$ 710

1400-2021	INTERV. CONVENIO 837-2021 BARANOA ATLÁNTICO	$	614,12
	INTERV. CONVENIO 832-2021 CAMPO DE LA CRUZ ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 836-2021 GALAPA ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 833-2021 POLONUEVO ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1315-2021 LURUACO ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1279-2021 SABANAGRANDE ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1278-2021 MANATI ATLÁNTICO		
	CDP 175121		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 839-2021 SAN MARCOS SUCRE	$	500,00
	INTERV. CONVENIO 1267-2021 COLOSO SUCRE		
	CDP 117621		
1820-2021	INTERV. CONVENIO 1113-2021 APARTADÓ ANTIOQUIA	$	2.183,59
	INTERV. CONVENIO 859-2021 BARBOSA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1148-2021 EL RETIRO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 844-2021 GOMEZ PLATA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1121-2021 RIONEGRO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1264-2021 SAN PEDRO URABÁ ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1202-2021 URRAO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 838-2021 YUMARAL ANTIOQUIA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 862-2021 GOBERNACIÓN BOLIVAR (Anchi, maria la baja, el guamo, san pablo, santa rosa, zambrano)	$	568,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1135-2021 MOMIL CORDOBA	$	487,32
	INTERV. CONVENIO 840-2021 MOÑITOS CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1049-2021 SAN ANTERO CORDOBA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1336-2021 MAICAO GUAJIRA	$	264,15
	INTERV. CONVENIO 1334-2021 SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA		
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 981-2021 Buriticá Antioquia	$	564,0
	INTERV. CONVENIO 994-2021 Cañas gordas Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1048-2021 Carepa Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 970-2021 Entrerríos Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 961-2021 Guadalupe Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1023-2021 La Ceja Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1164-2021 Peñol Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1156-2021 Santuario Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1214-2021 Yarumal Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 934-2021 Baranoa Atlántico	$	58
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1091-2021 MAGANGUE BOLIVAR	$	70,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 929-2021 Cereté Cordoba	$	242,4
	INTERV. CONVENIO 924-2021 Cereté Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1114-2021 Cereté Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 926-2021 Cotorra Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 912-2021 GOBERNACION Cordoba	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 920-2021 Montería Cordoba	$	290,0
	INTERV. CONVENIO 1359-2021 Ayapel Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 925-2021 Planeta Rica Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1143-2021 Planeta Rica Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 992-2021 Pueblo Nuevo Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 917-2021 Sahagun Cordoba	$	232,0
	INTERV. CONVENIO 919-2021 San Carlos Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1180-2021 San Pelayo Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 937-2021 San Pelayo Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1016-2021 Uribia Guajira	$	77,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 935-2021 Chibolo Magdalena	$	232,0
	INTERV. CONVENIO 1017-2021 Cienaga Magdalena		
	INTERV. CONVENIO 1314-2021 Fundación Magdalena		
	INTERV. CONVENIO 1327-2021 Reten Magdalena		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 915-2021 GOBERNACION Sucre	$	181,6
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 918-2021 Sincé Sucre	$	350,1
	INTERV. CONVENIO 916-2021 Buenavista Sucre		
	INTERV. CONVENIO 928-2021 Caimito Sucre		
	INTERV. CONVENIO 1115-2021 Sincelejo Sucre		

	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321	
1694-2021	INTERV. CONVENIO 2100-2020 ABEJORRAL ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1829-2020 ARGELIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2237-2020 CONCEPCION ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2175-2020 GUARNE ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1878-2020 NARIÑO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1918-2020 SAN CARLOS ANTIOQUIA	$ 856,55
	INTERV. CONVENIO 2019-2020 SAN RAFAEL ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1930-2020 SAN VICENTE ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1997-2020 SONSON ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1661-2020 GUATAPE ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1713-2020 LA CEJA ANTIOQUIA	
1686-2021	INTERV. CONVENIO 2013-2020 AMALFI ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1975-2020 CISNEROS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1899-2020 PUERTO BERRIO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2000-2020 PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	$ 657,35
	INTERV. CONVENIO 2157-2020 YALI ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1669-2020 MACEO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1695-2020 SAN ROQUE ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1712-2020 YONDO ANTIOQUIA	
	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321	
1699-2021	INTERV. CONVENIO 2103-2020 ANDES ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2184-2020 ANGELOPOLIS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1995-2020 BETANIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2011-2020 BETULIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2025-2020 CARAMANTA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2180-2020 CONCORDIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2018-2020 FREDONIA ANTIOQUIA	$ 790,30
	INTERV. CONVENIO 2301-2020 JERICO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2035-2020 MONTEBELLO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1898-2020 PUEBLO RICO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1941-2020 TAMESIS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1941-2020 VALPARAISO ANTIOQUIA	
1697-2021	INTERV. CONVENIO 1969-2020 ANZA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2004-2020 CAÑASGORDAS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1849-2020 FRONTINO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2308-2020 GIRALDO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2154-2020 HELICONIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2064-2020 SAN JERONIMO ANTIOQUIA	$ 816,48
	INTERV. CONVENIO 2006-2020 SANTA FE DE ANTIOQUIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1751-2020 LIBORINA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1698-2020 SOPETRAN ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1706-2020 URAMITA ANTIOQUIA	
1400-2021	INTERV. CONVENIO 1895-2020 POLONUEVO ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1938-2020 SUAN ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 2031-2020 USUACURI ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1678-2020 PALMAR DE VARELA ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1683-2020 PONEDERA ATLANTICO	$ 614,12
	INTERV. CONVENIO 1718-2020 PUERTO COLOMBIA ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1717-2020 SANTA LUCIA ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1716-2020 BARANOA ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1715-2020 CAMPO DE LA CRUZ ATLANTICO	
1396-2021	INTERV. CONVENIO 1879-2020 NUEVA GRANADA MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1890-2020 PIJIÑO DEL CARMEN MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1894-2020 PLATO MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1931-2020 SANTA ANA MAGDALENA	$ 522,80
	INTERV. CONVENIO 1935-2020 ARACATACA MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1696-2020 SANTA BARBARA DE PINTO MAGDALENA	
1378-2021	INTERV. CONVENIO 1887-2020 PEDRAZA MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1893-2020 PIVIJAY MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1906-2020 REMOLINO MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1937-2020 SITIONUEVO MAGDALENA	$ 525,90
	INTERV. CONVENIO 2248-2020 ZAPAYAN MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1749-2020 CONCORDIA MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1689-2020 SALAMINA MAGDALENA	

	ADICIONES 2020	
1564-2020	ADICIÓN INTERV. 1564-2020 CONSORCIO INTERVIAS SUCRE	$ 93,37
	INTERVENTORIAS	
1552-2020	INTERV. MUNICIPIOS ANTIOQUIA GRUPO 3	$ 148,25
1578-2020	INTER VÍAS TERCIARIAS ANTIOQUIA GRUPO 1.	$ 234,70
	CDP 117321	
1414-2021	INTERV. CONVENIO 1901-2020 PUERTO LIBERTADOR CORDOBA	$ 913,12
	INTERV. CONVENIO 1917-2020 SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 2093-2020 SAN JOSE DE URE CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1929-2020 SAN PELAYO CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1943-2020 TIERRALTA CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1650-2020 CHIMA CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1673-2020 MOMIL CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1686-2020 PUERTO ESCONDIDO CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1688-2020 SAHAGUN CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1691-2020 SAN ANDRES SOTAVENTO CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1705-2020 TUCHIN CORDOBA	
	CDP 34321	
1412-2021	INTERV. CONVENIO 2172-2020 APARTADO ANTIOQUIA	$ 947,12
	INTERV. CONVENIO 2016-2020 ARBOLETES ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2166-2020 CACERES ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1999-2020 CAREPA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2015-2020 CAUCASIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2145-2020 EL BAGRE ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2009-2020 MUTATA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2038-2020 NECHI ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2306-2020 NECOCLI ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2021-2020 TARAZA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2014-2020 ZARGOZA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1753-2020 TURBO ANTIOQUIA	
	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES CDP 34321	
1443-2021	INTERV. CONVENIO 1854-2020 HATONUEVO LA GUAJIRA	$ 481,64
	INTERV. CONVENIO 1876-2020 MANAURE LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 2173-2020 RIOHACHA LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 2089-2020 URIBIA LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 1639-2020 BARRANCAS LA GUAJIRA	
1448-2021	INTERV. CONVENIO 2090-2020 VILLANUEVAA LA GUAJIRA	$ 501,56
	INTERV. CONVENIO 1654-2020 EL MOLINO LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 1707-2020 URUMITA LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 1843-2020 DISTARCCION LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 1848-2020 FONSECA LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 2171-2020 LA JAGUA DEL PILAR LA GUAJIRA	
1497-2021	INTERV. CONVENIO 2047-2020 ARJONA BOLIVAR	$ 928,82
	INTERV. CONVENIO 1830-2020 ARROYOHONDO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1841-2020 CORDOBA BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1985-2020 EL CARMEN DE BOLIVAR BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1875-2020 MAHATES BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1919-2020 SAN ESTANISLAO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2048-2020 SAN JACINTO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1924-2020 SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2098-2020 TURBANA BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1644-2020 CALAMAR BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1721-2020 SOPLAVIENTO BOLIVAR	
1543-2021	INTERV. CONVENIO 1905-2020 REGIDOR BOLIVAR	$ 1.033,66
	INTERV. CONVENIO 2063-2020 SAN FERNANDO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2034-2020 SAN JACINTO DEL CAUCA BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1935-2020 SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2079-2020 SIMITI BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2082-2020 TALAIGUA NUEVO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1750-2020 HATILLO DE LOBA BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1836-2020 CANTA GALLO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1980-2020 CICUCO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2092-2020 EL PEÑON BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2043-2020 MOMPOS BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2037-2020 ALTOS DEL ROSARIO BOLIVAR	
1649-2021	INTERV. CONVENIO 1827-2020 ANGOSTURA ANTIOQUIA	$ 798,51
	INTERV. CONVENIO 2169-2020 BELLO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2140-2020 BRICEÑO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2181-2020 DONMATIAS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2008-2020 ITUANGO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2024-2020 MEDELLIN ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1928-2020 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2307-2020 SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2022-2020 VALDIVIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1732-2020 TOLEDO ANTIOQUIA	
1640-2021	INTERV. CONVENIO 1869-2020 LA UNION SUCRE	$ 599,21
	INTERV. CONVENIO 1882-2020 OVEJAS SUCRE	
	INTERV. CONVENIO 1884-2020 PALMITO SUCRE	
	INTERV. CONVENIO 2080-2020 SAN LUIS DE SINCE SUCRE	
	INTERV. CONVENIO 1853-2020 GUARANDA SUCRE	
	INTERV. CONVENIO 1939-2020 SUCRE SUCRE	

	CONVENIOS ADICIONES		
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS CORDOBA	$	69,47
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS BOLIVAR	$	59,78
DT ANT	INTERV. CONVENIO XXXX SANTUARIO EBEJICO YARUMAL ANTIOQUIA	$	216,98
	CDP 117621		
CTO DE INTERVENTORÍA PENDIENTE POR ADJUDICAR PROCESO CMA-DO-SRT-142-2021	INTERV. CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1127-2021 SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE	$	60,00
Contrato adjudicado a fecha 08 de noviembre de 2021	INTERV. CONVENIO 1032-2021 YAGUARA HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA	$	55,00
	INTERV. CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1219-2021 CAMPO ALEGRE HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA	$	60,00
Contrato de interventoría 1545-2020	INTERV. CONVENIO XXXX-2021 ADICION RIVERA HUILA	$	150,00
CTO INTERVENTORIA GRUPO 5 SIN ADJUDICAR PROCESO LICITATORIO CMA-DO-SRT-170-2021	INTERV. CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META	$	61,00
	INTERV. CONVENIO 863-2021 MESETAS META	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META	$	90,00
CMA-DO-SRT-148-2021 - PROCESO SIN ADJUDICAR	INTERV. CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GAMUEZ PUTUMAYO	$	60,00
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO	**$**	**276,42**
CMA-DO-SRT-183-2021	INTERV. CONVENIO 1352-2021 Leticia Amazonas	$	58,0
Pendiente por adjudicar - Ya cuenta con autorización de vigencias futuras	INTERV. CONVENIO 1106-2021 Arauca Arauca	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1105-2021 Cravo Norte Arauca	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1093-2021 PUERTO RONDON Arauca	$	58,0
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-128-2021 BOYACÁ	INTERV. CONVENIO 1206-2021 Buenavista BOYACA	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1203-2021 Coper BOYACA	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1178-2021 Muzo BOYACA	$	100,0
PROCESO No CMA-DO-SRT-168-2021 (MIRAR FILA 84-86)	INTERV. CONVENIO 1325-2021 Acacias Meta	$	58,0
PROCESO LICITATORIO CMA-DO-SRT-170-2021	INTERV. CONVENIO 1516-2021 CUMARAL META	$	21,0
ADJUDICADO - RES 3078 12/10/2021, NO SE HA SUSCRITO CONTRATO	INTERV. CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA	$	616,51
	INTERV. CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2101-2020 TUMERQUE BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1681-2020 PAUNA BOYACA		
CMA-DO-SRT-125-2021	INTERV. CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA	$	505,67
	INTERV. CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2105-2020 VARICHARA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-126-2021. EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO ADJUDICADO	INTERV. CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2088-2020 TOPAGA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2097-2020 TOTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1657-2020 FLORESTA BOYACA	$	593,02
	INTERV. CONVENIO 1674-2020 MONGUI BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA		
CONTRATO 1692DE 2021	INTERV. CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1992-2020 JERICO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA	$	510,90
	INTERV. CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-123-2021. EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO ADJUDICADO	INTERV. CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA	$	492,23
	INTERV. CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1634 -2020 ALMEIDA BOYACA		
DIEGO FERNANDO CAICEDO GRUPO 9 BOYACÁ CMA-DO-SRT-043-2021	INTERV. CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA	$	409,42
	INTERV. CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACÁ BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1946-2020 TUTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-119-2021	INTERV. CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1942-2020 TIBASOSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1641-2020 TIBASOSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA	$	762,28
	INTERV. CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA		

	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021	
PROCESO CMA-DO-SRT-150-2021	INTERV. CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA	$ 679,67
	INTERV. CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1675-2020 MUZO BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA	
Cto de Interventoría No. 1695-2021. Valor contrato: $491.806.126	INTERV. CONVENIO 2116-2020 ALABANIA CAQUETA	$ 491,81
	INTERV. CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA	
	INTERV. CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA	
	INTERV. CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA	
	INTERV. CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA	
Cto de Interventoría No. 1696-2021. Valor contrato: $415.272.466	INTERV. CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA	$ 415,28
	INTERV. CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA	
	INTERV. CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA	
	INTERV. CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA	
Cto de Interventoría No. 1687-2021. Valor contrato: $391.033.450	INTERV. CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE	$ 391,03
	INTERV. CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE	
	INTERV. CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE	
	INTERV. CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE	
CONTRATO No.1688-2021	INTERV. CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE	$ 403,26
	INTERV. CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DE L GUAVIARE GUAVIARE	
Contrato adjudicado a fecha 29 de septiembre de 2021, por valor de $406.428.242. Aún no se ha suscrito el contrato.	INTERV. CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA	$ 406,51
	INTERV. CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1665-2020 NATAGA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1703-2020 TESALIA HUILA	
Contrato de interventoría No. 1621-2021	INTERV. CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA	$ 432,22
	INTERV. CONVENIO 2178-2020 PALESTINA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1892-2020 PITALITO HUILA	
	INTERV. CONVENIO 2182-2020 TARQUI HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1731-2020 TIMANA HUILA	
CONTRATO No 1681-2021	INTERV. CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META	$ 233,56
	INTERV. CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META	
	INTERV. CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META	
CONTRATO No 1632-2021	INTERV. CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META	$ 378,61
	INTERV. CONVENIO 1852-2020 GRANADA META	
	INTERV. CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META	
	INTERV. CONVENIO 1951-2020 VISTA HERMOSA META	
1690-2021	INTERV. CONVENIO 1978 -2020 CARURU VAUPES	$ 326,20
	INTERV. CONVENIO 2083 -2020 TARIRA VAUPES	
	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES	
	CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA	$ 600,00
	CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA	$ 550,00
	CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA	$ 450,00
	CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA	$ 1.500,00
	CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA	$ 510,00
	CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA	$ 540,00
	CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA	$ 810,00
	CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1492-2020 TIBASOSA BOYACA	$ 320,00
	CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 2088-2020 TOPAGA BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 2097-2020 TOTA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 2101-2020 TURMEQUE BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1946-2020 TUTA BOYACA	$ 490,00
	CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA	$ 490,00
	CONVENIO 2105-2020 VIRACACHA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA	$ 970,00
	CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 1992-2020 JERICO BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA	$ 450,00
	CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA	$ 1.000,00
	CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA	$ 900,00
	CONVENIO 2116-2020 ALBANIA CAQUETA	$ 960,00
	CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA	$ 900,00
	CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA	$ 950,00
	CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA	$ 960,00
	CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA	$ 1.000,00
	CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA	$ 760,00
	CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA	$ 950,00
	CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE	$ 550,00
	CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE	$ 550,00
	CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE	$ 610,00
	CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE	$ 510,00
	CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE	$ 690,00
	CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE	$ 940,00

	CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE	$	900,00
	CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS HUILA	$	900,00
	CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA HUILA	$	750,00
	CONVENIO 2176-2020 IQUIRA HUILA	$	610,00
	CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA	$	760,00
	CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA	$	610,00
	CONVENIO 2178-2020 PALESTINA HUILA	$	760,00
	CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA	$	710,00
	CONVENIO 1892-2020 PITALITO HUILA	$	580,00
	CONVENIO 2182-2020 TARQUI HUILA	$	640,00
	CONVENIO 2084-2020 TERUEL HUILA	$	750,00
	CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA HUILA	$	610,00
	CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA	$	740,00
	CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META	$	410,00
	CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META	$	510,00
	CONVENIO 1852-2020 GRANADA META	$	650,00
	CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META	$	840,00
	CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META	$	710,00
	CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META	$	840,00
	CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META	$	710,00
	CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META	$	510,00
	CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META	$	650,00
	CONVENIO 1951-2020 VISTAHERMOSA META	$	860,00
	CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META	$	670,00
	CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META	$	910,00
	CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META	$	650,00
	CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO	$	740,00
	CONVENIO 2083-2020 TARAIRA VAUPES	$	670,00
	CONVENIO 1978-2020 CARURU VAUPES	$	710,00
	CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA	$	750,00
	CONVENIOS 2020 ESPECIALES		
	CONVENIO 2294-2020 ALGECIRAS HUILA	$	1.976,00
	CONVENIO 2291-2020 GRANADA META	$	1.384,00
	CONVENIO 2189-2020 RESTREPO META	$	550,00
	CDP 117921		
	CONVENIO 1032-2021 YAGUARÁ HUILA	$	440,00
	CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA	$	650,00
	CONVENIO 904-2021 - ALTAMIRA HUILA	$	1.192,50
	CDP 116921		
	CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ	$	590,00
	CDP 117721		
	CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA	$	800,00
	CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA	$	840,00
	CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ	$	690,00
	CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ	$	690,00
	CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ	$	690,00
	CONCVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ	$	810,00
	CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ	$	570,00
	CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ	$	670,00
	CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE	$	650,00
	CONVENIO 863-2021 MESETAS META	$	800,00
	CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META	$	930,00
	CDP 118021		
	CONVENIO 842-2021 RIVERA HUILA	$	1.800,00
	CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA	$	546,09
	CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA	$	686,09
	CONVENIO 1219-2021 CAMPOALEGRE HUILA	$	586,09
	CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA	$	650,00
	CDP 127521		
	CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ	$	713,92
	CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ	$	490,00
	CONVENIO 1052-2021 JENESANO BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ	$	760,00
	CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ	$	610,00
	CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ	$	610,00
	CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE	$	570,00
	CONVENIO 1127-2021 SA LUIS DE PALENQUE CASANARE	$	650,00
	CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA	$	710,00
	CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META	$	610,00
	CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO	$	570,00
	CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO	$	910,00
	CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO	$	690,00
	CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO	$	570,00
	CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO	$	860,00
	CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO	$	640,00
	CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO	$	890,00

	CDP 117321	
	CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRÁ BOYACÁ	$ 1.133,00
CONTRATO No. 1607-2021	INTERV. CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO	$ 207,63
	INTERV. CONVENIO 1682-2020 PIAMONTE CAUCA	
CONTRATO No. 1590-2021.	INTERV. CONVENIO 1720-2020 CRAVO NORTE ARAUCA	$ 311,76
	INTERV. CONVENIO 1702-2020 TAME ARAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA	
CONTRATO No 1548-2021	INTERV. CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META	$ 242,85
	INTERV. CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META	
	INTERV. CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META	
CONTRATO No 1555-2021	INTERV. CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META	$ 307,89
	INTERV. CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META	
	INTERV. CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META	
DIEGO FERNANDO CAICEDO GRUPO 7 BOYACÁ CMA-DO-SRT-104-2021	INTERV. CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA	$ 586,96
	INTERV. CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA	
Cto de Interventoría No. 1593-2021. Valor contrato: $314.610.517	INTERV. CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE	$ 314,61
	INTERV. CONVENIO 1677-2020 OROCUE CASANARE	
	INTERV. CONVENIO 1701-2020 TAMRA CASANARE	
	CDP 34321 de fecha 2021-02-16	
Contrato de interventoría No. 1650-2021	INTERV. CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS HUILA	$ 464,26
	INTERV. CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 2176-2020 IQUIRA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 2084-2020 TERUEL HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1663-2020 HOBO HUILA	
	CONVENIOS ADICIONES	
	CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA	$ 430,00
	INTERVENTORIAS	
	INTERV. CONVENIO 1464-2020 LABRANZAGRANDE BOYACA	$ 60,22
	INTERV. CONVENIO 1525-2020 SAN EDUARDO BOYACA	$ 48,20
	INTERV. CONVENIO 1469-2020 RONDON BOYACA	$ 69,06
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS HUILA	$ 150,00
	CDP 175121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021	
DIEGO FERNANDO CAICEDO FASE 3 BOYACÁ CMA-DO-SRT-130-2021	INTERV. CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ	$ 1.158,00
	INTERV. CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1052-2021 JENESANNO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1258-2021 TENZA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1330-2021 MIRAFLORES BOYACÁ	
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-127-2021 BOYACA	INTERV. CONVENIO 1190-2021 MUZO	$ 600,00
	INTERV. CONVENIO 1191-2021 SAN PABLO DE BORBUR	
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-109-2021 BOYACA	INTERV. CONVENIO 1215-2021 NOBSA	$ 327,10
	CONVENIO 1641-2020 BELEN BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 1675-2020 CERINZA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA	$ 540,00
	CONVENIO 1595-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA	$ 850,00
	CONVENIO 1634-2020 ALMEIDA	$ 710,00
	CONVENIO 1657-2020 FLORESTA	$ 590,00
	CONVENIO 1674-2020 MONGUI	$ 570,00
	CONVENIO 1681-2020 PAUNA	$ 750,00
	CONVENIO 1258-2021 TENZA	$ 660,00
	CONVENIO 1215-2021 NOBSA BOYACA	$ 431,00
	CDP 203221	
1582 DE 2020	Convenios No. 2756 - 2019 San vicente del caguán	$ 33,70
	CDP 116921	
	CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR	$ 2.970,00

	CDP 117621		
	INTERV. CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR	$	296,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1292-2021 LA PALMA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1304-2021 UTICA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1305-2021 SESQUILE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1306-2021 MEDINA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1307-2021 VIANI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1380-2021 PASCA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1308-2021 TIBACUY CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1381-2021 VENECIA CUNDINAMARCA	$	60,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 959-2021 CARMEN DE CURUPA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 960-2021 CHOCONTA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1025-2021 GACHETA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1020-2021 LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1253-2021 SIMIJACA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1257-2021 UBATE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1238-2021 SUSA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1282-2021 CHOACHI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1290-2021 TOCANCIPA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1302-2021 PANDI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1310-2021 TAUSA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1301-2021 GUATAQUI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1299-2021 FOMEQUE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1296-2021 GRANADA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1293-2021 FACATATIVA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1291-2021 GACHETA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1294-2021 TENJO CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1295-2021 COGUA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1298-2021 FUQUENE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1300-2021 ZIPACON CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1303-2021 GUATAVITA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1379-2021 SILVANIA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 893-2021 HATO SANTANDER	$	250,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 864-2021 SANTA BARBARA SANTANDER	$	60,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1125-2021 MOLAGAVITA SANTANDER	$	60,00
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO	**$**	**276,42**
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1196-2021 Paime Cundinamarca	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1197-2021 CAPARRAPI Cundinamarca	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1517-2021 ZIPAQUIRA Cundinamarca	$	27,0

	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321	
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR	
	INTERV. CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR	
	INTERV. CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR	$ 609,70
	INTERV. CONVENIO 1640-2020 BECERRIL CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1643-2020 BOSCONIA CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1653-2020 EL COPEY CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1668-2020 LA PAZ CESAR	
1659-2021	INTERV. CONVENIO 1964-2020 AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1971-2020 ARBELAEZ CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2077-2020 SIBATE CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2071-2020 SILVANIA CUNDINAMARCA	$ 546,51
	INTERV. CONVENIO 2085-2020 TOCAIMA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1667-2020 LA MESA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1719-2020 SAN BERNARDO CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1709-2020 VIOTA CUNDINAMARCA	
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1837-2020 CAQUEZA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2168-2020 CHIPAQUE CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1990-2020 FOSCA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2150-2020 GACHALA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1850-2020 GAMA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2160-2020 CUNDINAMARCA	$ 762,50
	INTERV. CONVENIO 2151-2020 JUNIN CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2152-2020 QUETAME CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1947-2020 UBAQUE CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2153-2020 UNE CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1662-2020 GUTIERREZ CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1680-2020 PARATEBUENO CUNDINAMARCA	
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1686-2020 EL PEÑON CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1867-2020 LA PEÑA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2164-2020 PAIME CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2057-2020 QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1940-2020 SUTATAUSA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2163-2020 VILLAPINZON CUNDINAMARCA	$ 741,60
	INTERV. CONVENIO 2158-2020 YACOPI CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1645-2020 CAPARRAPI CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1659-2020 GACHANCIPA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1670-2020 MACHETA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1693-2020 SAN CAYETANO CUNDINAMARCA	
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2162-2020 GUAYABAL DE SIQUIMIA CNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1872-2020 LA VEGA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2161-2020 NOCAIMA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2170-2020 QUIPILE CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1936-2020 SASAIMA CUNDINAMARCA	$ 651,50
	INTERV. CONVENIO 1660-2020 GUADUAS CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1965-2020 ALBAN CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2159-2020 BOJACA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2147-2020 CACHIPAY CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1699-2020 SUBACHOQUE CUNDINAMARCA	
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2214-2020 ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1973-2020 BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2208-2020 CHINACOTA NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1979-2020 CHITAGA NORTE DE SANTANDER	$ 536,38
	INTERV. CONVENIO 2222-2020 CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2210-2020 LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2086-2020 TOLEDO NORTE DE SANTANDER	
1651-2021	INTERV. CONVENIO 2235-2020 AGUADA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2239-2020 BARBOSA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2254-2020 CIMITARRA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1989-2020 FLORIAN SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2242-2020 GUAVATA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1991-2020 JESUS MARIA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1873-2020 LANDAZURI SANTANDER	$ 767,26
	INTERV. CONVENIO 2320-2020 SANTA HELENA DEL OPON SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1948-2020 VELEZ SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1710-2020 LA BELLEZA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1685-2020 PUENTE NACIONAL SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1692-2020 SAN BENITO SANTANDER	
1703-2021	INTERV. CONVENIO 2240-2020 CARCASI SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2017-2020 MALAGA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2065-2020 SAN JOSE DE MIRANDA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1646-2020 CAPITANEJO SANTANDER	$ 614,46
	INTERV. CONVENIO 1648-2020 CERRITO SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1651-2020 CONCEPCION SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1656-2020 ENCISO SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1690-2020 SAN ANDRES SANTANDER	
1689-2021	INTERV. CONVENIO 1982-2020 COROMORO SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1998-2020 GUADALUPE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2316-2020 GUAPOTA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2249-2020 ONZAGA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2246-2020 PALMAR SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2244-2020 PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER	$ 767,26
	INTERV. CONVENIO 2318-2020 SAN GIL SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2252-2020 VALLE DE SAN JOSE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2250-2020 VILLANUEVA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1638-2020 BARICHARA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1664-2020 JORDAN SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1679-2020 PARAMO SANTANDER	
1691-2021	INTERV. CONVENIO 2319-2020 EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2245-2020 LOS SANTOS SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1976-2020 CALIFORNIA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2026-2020 MATANZA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1908-2020 RIONEGRO SANTANDER	$ 614,32
	INTERV. CONVENIO 2317-2020 SABANA DE TORRES SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2087-2020 TONA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2087-2020 BETULIA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1642-2020 CHARTA SANTANDER	

	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES	
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR	$ 590,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR	$ 650,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR	$ 620,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR	$ 500,00
	CONVENIOS 2020 ESPECIALES	
	CONVENIO 2293-2020 EL PASO CESAR	$ 10.336,00
	CONVENIO 2292-2020 VELEZ SANTANDER	$ 5.880,00
	CONVENIO 2228-2020 GALAN SANTANDER	$ 3.417,50
	CONVENIO 2231-2020 CHARALA SANTANDER	$ 2.957,50
	CONVENIO 2234-2020 PIEDECUESTA SANTANDER	$ 2.002,00
	CDP 117921	
	CONVENIO 1379-2021 - SILVANIA CUNDINAMARCA	$ 500,00
	CDP 127521	
	CONVENIO 1302-2021 PANDÍ CUNDINAMARCA	$ 610,00
	CDP 117321	
1578-2021	INTERV. CONVENIO 2309-2020 MORALES BOLIVAR	$ 614,44
	INTERV. CONVENIO 2044-2020 NOROSI BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2135-2020 AGUACHICA CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1851-2020 GONZALEZ CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1865-2020 LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2209-2020 LA PLAYA DE BELEN NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1881-2020 OCAÑA NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1953-2020 ABREGO NORTE DE SANTANDER	

	TOTAL SOLICITUD	$ 205.141
CONTRATO	**CDP 132121**	
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN CMA-DO-SRT-180-2021	INTERV. CONVENIO 1266-2021 Vías Paro Caldas	$ 394,0
	INTERV. CONVENIO 2468-2019 ANSERMA CALDAS	$ 2,0
	INTERV. CONVENIO 1473-2021 SAMANA CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 1471-2021 MARQUETALIA CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 1474-2021 VILLAMARIA CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 1470-2021 MARMATO CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 1472-2021 RIO SUCIO - SAN JOSE CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 1469-2021 ARANZAZU CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 841-2021 Canton de San Pablo Chocó	$ 250,0
	INTERV. CONVENIO 1142-2021 Acandí Chocó	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1141-2021 Riosucio Chocó	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1411-2021 NUQUI Chocó	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1337-2021 RIO IRO Chocó	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1124-2021 Leiva NARIÑO	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1126-2021 Policarpa NARIÑO	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1218-2021 Taminango NARIÑO	$ 30,0
	INTERV. CONVENIO 1131-2021 Alpujarra Tolima	$ 100,0
	INTERV. CONVENIO 1133-2021 Fresno Tolima	$ 100,0
	INTERV. CONVENIO 1136-2021 FLANDES TOLIMA	$ 162,00
	INTERV. CONVENIO 1132-2021 Melgar Tolima	$ 58,0
	INTERV. CONVENIO 1134-2021 Valle de San Juan Tolima	$ 100,0
	INTERV. CONVENIO 2638-2019 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	$ 30,0
	INTERV. CONVENIO 2526-2019 GINEBRA VALLE DEL CAUCA	$ 30,0
	INTERV. CONVENIO 1244-2021 TRUJILLO VALLE DEL CAUCA	$ 60,00
	INTERV. CONVENIO 1242-2021 BUGALAGRANDE Valle del Cauca	$ 40,0
	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321	
1660-2021	INTERV. CONVENIO 2165-2020 ARAZANZU CALDAS	$ 587,42
	INTERV. CONVENIO 1987-2020 FILADELFIA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 2020-2020 MANIZALES CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 2195-2020 NEIRA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 2039-2020 PACORA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 2155-2020 SALAMINA CALDAS	
1595-2021	INTERV. CONVENIO 2264-2020 CARMEN DE APICALA TOLIMA	$ 966,09
	INTERV. CONVENIO 2257-2020 CHAPARRAL TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 2258-2020 COYAIMA TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 2322-2020 NATAGAIMA TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 2259-2020 RIOBLANCO TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 2263-2020 SALDAÑA TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 2261-2020 SAN ANTONIO TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 1748-2020 ALPUJARRA TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 1736-2020 PURIFICACION TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 1741-2020 VILLARRICA TOLIMA	
1664-2021	INTERV. CONVENIO 2299-2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA	$ 714,53
	INTERV. CONVENIO 2268-2020 CALIMA VALLE DEL CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1834-2020 GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1880-2020 OBANDO VALLE DEL CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1734 -2020 LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1739 -2020 SEVILLA VALLE DEL CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 898 -2021 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	
	CDP 183821 del 07 de julio de 2021	
1315-2020	INTERV. MUNICIPIOS RISARALDA	$ 103,27

	CDP 200821 del 31 de agosto de 2021		
1502-2020	INTERV. MUNICIPIOS NARIÑO	$	150,00
	CDP 117321		
1433-2021	INTERV. CONVENIO 2270-2020 CANDELARIA VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2273-2020 EL CERRITO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1994-2020 GUACARI VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2277-2020 LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2278-2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2271-2020 RESTREPO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1949-2020 VIJES VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1747-2020 YUMBO VALLE DEL CAUCA	$	757,82
1486-2021	INTERV. CONVENIO 2274-2020 ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2266-2020 ARGELIA VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2005-2020 LA UNION VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1737-2020 EL CAIRO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1733-2020 EL DOVIO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1738-2020 ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1740-2020 VERSALLES VALLE DEL CAUCA	$	713,26
1465-2021	INTERV. CONVENIO 2298-2020 ALVARADO TOLIMA INTERV. CONVENIO 2256-2020 AMBALEMA TOLIMA INTERV. CONVENIO 2321-2020 CAJAMARCA TOLIMA INTERV. CONVENIO 2262-2020 CASABIANCA TOLIMA INTERV. CONVENIO 2265-2020 ESPINAL TOLIMA INTERV. CONVENIO 1885-2020 PALOCABILDO TOLIMA INTERV. CONVENIO 1888-2020 PIEDRAS TOLIMA INTERV. CONVENIO 2260-2020 VENADILLO TOLIMA INTERV. CONVENIO 1735-2020 SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA	$	899,82
1513-2021	INTERV. CONVENIO 2112-2020 BELALCAZAR CALDAS INTERV. CONVENIO 2040-2020 PALESTINA CALDAS INTERV. CONVENIO 2143-2020 RIOSUCIO CALDAS INTERV. CONVENIO 2113-2020 RISARALDA CALDAS INTERV. CONVENIO 1952-2020 VITERBO CALDAS INTERV. CONVENIO 1700-2020 SUPIA CALDAS	$	593,38
1613-2021	INTERV. CONVENIO 2194-2020 LA CRUZ NARIÑO INTERV. CONVENIO 2007-2020 LA UNION NARIÑO INTERV. CONVENIO 2012-2020 LINARES NARIÑO INTERV. CONVENIO 1916-2020 SAN BERNANRDO NARIÑO INTERV. CONVENIO 2201-2020 ARBOLEDA NARIÑO INTERV. CONVENIO 1972-2020 BELEN NARIÑO INTERV. CONVENIO 2091-2020 ALBAN NARIÑO	$	806,91
1508-2021	INTERV. CONVENIO 1864-2020 LA CELIA RIASRALDA INTERV. CONVENIO 2010-2020 LA VIRGINIA RISARALDA INTERV. CONVENIO 2315-2020 PEREIRA RISARALDA	$	475,32
1494-2021	INTERV. CONVENIO 2204-2020 ALDANA NARIÑO INTERV. CONVENIO 2198-2020 CUMBAL NARIÑO INTERV. CONVENIO 1847-2020 EL ROSARIO NARIÑO INTERV. CONVENIO 1896-2020 POTOSI NARIÑO INTERV. CONVENIO 2203-2020 SAN LORENZO NARIÑO INTERV. CONVENIO 1652-2020 CUMBITARA NARIÑO INTERV. CONVENIO 1655-2020 EL PEÑOL NARIÑO INTERV. CONVENIO 1658-2020 FUNES NARIÑO	$	904,35

	CDP 117321		
1610-2021	INTERV. CONVENIO 2122-2020 BOLIVAR CAUCA	$	649,65
	INTERV. CONVENIO 1868-2020 LA SIERRA CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2041-2020 PATIA CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2129-2020 ROSAS CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2300-2020 SANTA ROSA CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2313-2020 TIMBIO CAUCA		
1602-2021	INTERV. CONVENIO 2023-2020 MANZANARES CALDAS	$	542,74
	INTERV. CONVENIO 2111-2020 MARULANDA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2061-2020 SAMANA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 1666-2020 LA DORADA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 1708-2020 VICTORIA CALDAS		
1498-2021	INTERV. CONVENIO 1833-2020 BOJAYA CHOCO	$	556,61
	INTERV. CONVENIO 1838-2020 CARMEN DEL DARIEN CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 2137-2020 CERTEGUI CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 2032-2020 MEDIO ATRATO CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 1907-2020 RIO QUITO CHOCO		
1530-2021	INTERV. CONVENIO 1845-2020 EL CANTON DEL SAN PABLO CHOCO	$	553,43
	INTERV. CONVENIO 1855-2020 ITSMINA CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 2138-2020 NOVITA CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 2297-2020 TADO CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 1694-2020 SAN JOSE DEL PALMAR CHOCO		
1652-2021	INTERV. CONVENIO 2296-2020 LOPEZ DE MICAY CAUCA	$	687,21
	INTERV. CONVENIO 1889-2020 PIENDAMO CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2312-2020 PURACE CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2070-2020 SILVIA CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2128-2020 TOTORO CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1730-2020 EL TAMBO CAUCA		
1643-2021	INTERV. CONVENIO 1974-2020 CALOTO CAUCA	$	645,95
	INTERV. CONVENIO 2123-2020 CORINTO CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2124-2020 GUACHENE CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2125-2020 MIRANDA CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2127-2020 SUAREZ CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1714-2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA		
1623-2021	INTERV. CONVENIO 2193-2020 GUAITARILLA NARIÑO	$	817,20
	INTERV. CONVENIO 1886-2020 PASTO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1636-2020 BARBACOAS NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1671-2020 MAGÜI NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1687-2020 RICAURTE NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1704-2020 TANGUA NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1711-2020 YACUNQUER NARIÑO		
1549-2021	INTERV. CONVENIO 2279-2020 CONTADERO NARIÑO	$	1.391,54
	INTERV. CONVENIO 2269-2020 MALLAMA NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2281-2020 CÓRDOBA NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2282-2020 PUERRES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2288-2020 SAMANIEGO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2283-2020 PASTO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2272-2020 SANTACRUZ DE GUACHAVES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2267-2020 TÚQUERRES NARIÑO		
1572-2021	INTERV. CONVENIO 2287-2020 ALDANA NARIÑO	$	1.450,77
	INTERV. CONVENIO 1984-2020 CUASPUD NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2284-2020 FUNES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2285-2020 ILES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2276-2020 POTOSÍ NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2286-2020 PUPIALES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2289-2020 CUMBAL NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2255-2020 GUACHUCAL NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2253-2020 IPIALES NARIÑO		
1569-2020	INTERV. VÍAS RURALES VALLE DEL CAUCA	$	192,00
1269-2020	INTERV. VIAS RURALES CHOCO	$	103,16
1537-2020	INTERV. VIAS RURALES TOLIMA	$	210,00

	CDP 175121		
1400-2021	INTERV. CONVENIO 837-2021 BARANOA ATLÁNTICO	$	614,12
	INTERV. CONVENIO 832-2021 CAMPO DE LA CRUZ ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 836-2021 GALAPA ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 833-2021 POLONUEVO ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1315-2021 LURUACO ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1279-2021 SABANAGRANDE ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1278-2021 MANATI ATLÁNTICO		
	CDP 175121		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 839-2021 SAN MARCOS SUCRE	$	500,00
	INTERV. CONVENIO 1267-2021 COLOSO SUCRE		
	CDP 117621		
1820-2021	INTERV. CONVENIO 1113-2021 APARTADÓ ANTIOQUIA	$	2.183,59
	INTERV. CONVENIO 859-2021 BARBOSA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1148-2021 EL RETIRO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 844-2021 GOMEZ PLATA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1121-2021 RIONEGRO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1264-2021 SAN PEDRO URABÁ ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1202-2021 URRAO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 838-2021 YUMARAL ANTIOQUIA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 862-2021 GOBERNACIÓN BOLIVAR (Anchi, maria la baja, el guamo, san pablo, santa rosa, zambrano)	$	568,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1135-2021 MOMIL CORDOBA	$	487,32
	INTERV. CONVENIO 840-2021 MOÑITOS CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1049-2021 SAN ANTERO CORDOBA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1336-2021 MAICAO GUAJIRA	$	264,15
	INTERV. CONVENIO 1334-2021 SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA		
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 981-2021 Buriticá Antioquia	$	564,0
	INTERV. CONVENIO 994-2021 Cañas gordas Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1048-2021 Carepa Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 970-2021 Entrerríos Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 961-2021 Guadalupe Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1023-2021 La Ceja Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1164-2021 Peñol Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1156-2021 Santuario Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1214-2021 Yarumal Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 934-2021 Baranoa Atlántico	$	58
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1091-2021 MAGANGUE BOLIVAR	$	70,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 929-2021 Cereté Cordoba	$	242,4
	INTERV. CONVENIO 924-2021 Cereté Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1114-2021 Cereté Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 926-2021 Cotorra Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 912-2021 GOBERNACION Cordoba	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 920-2021 Montería Cordoba	$	290,0
	INTERV. CONVENIO 1359-2021 Ayapel Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 925-2021 Planeta Rica Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1143-2021 Planeta Rica Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 992-2021 Pueblo Nuevo Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 917-2021 Sahagun Cordoba	$	232,0
	INTERV. CONVENIO 919-2021 San Carlos Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1180-2021 San Pelayo Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 937-2021 San Pelayo Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1016-2021 Uribia Guajira	$	77,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 935-2021 Chibolo Magdalena	$	232,0
	INTERV. CONVENIO 1017-2021 Cienaga Magdalena		
	INTERV. CONVENIO 1314-2021 Fundación Magdalena		
	INTERV. CONVENIO 1327-2021 Reten Magdalena		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 915-2021 GOBERNACION Sucre	$	181,6
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 918-2021 Sincé Sucre	$	350,1
	INTERV. CONVENIO 916-2021 Buenavista Sucre		
	INTERV. CONVENIO 928-2021 Caimito Sucre		
	INTERV. CONVENIO 1115-2021 Sincelejo Sucre		

	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321		
1694-2021	INTERV. CONVENIO 2100-2020 ABEJORRAL ANTIOQUIA	$	856,55
	INTERV. CONVENIO 1829-2020 ARGELIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2237-2020 CONCEPCION ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2175-2020 GUARNE ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1878-2020 NARIÑO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1918-2020 SAN CARLOS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2019-2020 SAN RAFAEL ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1930-2020 SAN VICENTE ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1997-2020 SONSON ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1661-2020 GUATAPE ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1713-2020 LA CEJA ANTIOQUIA		
1686-2021	INTERV. CONVENIO 2013-2020 AMALFI ANTIOQUIA	$	657,35
	INTERV. CONVENIO 1975-2020 CISNEROS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1899-2020 PUERTO BERRIO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2000-2020 PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2157-2020 YALI ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1669-2020 MACEO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1695-2020 SAN ROQUE ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1712-2020 YONDO ANTIOQUIA		
	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321		
1699-2021	INTERV. CONVENIO 2103-2020 ANDES ANTIOQUIA	$	790,30
	INTERV. CONVENIO 2184-2020 ANGELOPOLIS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1995-2020 BETANIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2011-2020 BETULIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2025-2020 CARAMANTA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2180-2020 CONCORDIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2018-2020 FREDONIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2301-2020 JERICO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2035-2020 MONTEBELLO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1898-2020 PUEBLO RICO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1941-2020 TAMESIS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1941-2020 VALPARAISO ANTIOQUIA		
1697-2021	INTERV. CONVENIO 1969-2020 ANZA ANTIOQUIA	$	816,48
	INTERV. CONVENIO 2004-2020 CAÑASGORDAS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1849-2020 FRONTINO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2308-2020 GIRALDO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2154-2020 HELICONIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2064-2020 SAN JERONIMO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2006-2020 SANTA FE DE ANTIOQUIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1751-2020 LIBORINA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1698-2020 SOPETRAN ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1706-2020 URAMITA ANTIOQUIA		
1400-2021	INTERV. CONVENIO 1895-2020 POLONUEVO ATLANTICO	$	614,12
	INTERV. CONVENIO 1938-2020 SUAN ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 2031-2020 USUACURI ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1678-2020 PALMAR DE VARELA ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1683-2020 PONEDERA ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1718-2020 PUERTO COLOMBIA ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1717-2020 SANTA LUCIA ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1716-2020 BARANOA ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1715-2020 CAMPO DE LA CRUZ ATLANTICO		
1396-2021	INTERV. CONVENIO 1879-2020 NUEVA GRANADA MAGDALENA	$	522,80
	INTERV. CONVENIO 1890-2020 PIJIÑO DEL CARMEN MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1894-2020 PLATO MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1931-2020 SANTA ANA MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1935-2020 ARACATACA MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1696-2020 SANTA BARBARA DE PINTO MAGDALENA		
1378-2021	INTERV. CONVENIO 1887-2020 PEDRAZA MAGDALENA	$	525,90
	INTERV. CONVENIO 1893-2020 PIVIJAY MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1906-2020 REMOLINO MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1937-2020 SITIONUEVO MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 2248-2020 ZAPAYAN MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1749-2020 CONCORDIA MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1689-2020 SALAMINA MAGDALENA		

	ADICIONES 2020		
1564-2020	ADICIÓN INTERV. 1564-2020 CONSORCIO INTERVIAS SUCRE	$	93,37
	INTERVENTORIAS		
1552-2020	INTERV. MUNICIPIOS ANTIOQUIA GRUPO 3	$	148,25
1578-2020	INTER VÍAS TERCIARIAS ANTIOQUIA GRUPO 1.	$	234,70
	CDP 117321		
1414-2021	INTERV. CONVENIO 1901-2020 PUERTO LIBERTADOR CORDOBA	$	913,12
	INTERV. CONVENIO 1917-2020 SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 2093-2020 SAN JOSE DE URE CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1929-2020 SAN PELAYO CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1943-2020 TIERRALTA CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1650-2020 CHIMA CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1673-2020 MOMIL CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1686-2020 PUERTO ESCONDIDO CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1688-2020 SAHAGUN CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1691-2020 SAN ANDRES SOTAVENTO CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1705-2020 TUCHIN CORDOBA		
	CDP 34321		
1412-2021	INTERV. CONVENIO 2172-2020 APARTADO ANTIOQUIA	$	947,12
	INTERV. CONVENIO 2016-2020 ARBOLETES ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2166-2020 CACERES ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1999-2020 CAREPA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2015-2020 CAUCASIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2145-2020 EL BAGRE ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2009-2020 MUTATA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2038-2020 NECHI ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2306-2020 NECOCLI ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2021-2020 TARAZA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2014-2020 ZARGOZA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1753-2020 TURBO ANTIOQUIA		
	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES CDP 34321		
1443-2021	INTERV. CONVENIO 1854-2020 HATONUEVO LA GUAJIRA	$	481,64
	INTERV. CONVENIO 1876-2020 MANAURE LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 2173-2020 RIOHACHA LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 2089-2020 URIBIA LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 1639-2020 BARRANCAS LA GUAJIRA		
1448-2021	INTERV. CONVENIO 2090-2020 VILLANUEVAA LA GUAJIRA	$	501,56
	INTERV. CONVENIO 1654-2020 EL MOLINO LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 1707-2020 URUMITA LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 1843-2020 DISTARCCION LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 1848-2020 FONSECA LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 2171-2020 LA JAGUA DEL PILAR LA GUAJIRA		
1497-2021	INTERV. CONVENIO 2047-2020 ARJONA BOLIVAR	$	928,82
	INTERV. CONVENIO 1830-2020 ARROYOHONDO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1841-2020 CORDOBA BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1985-2020 EL CARMEN DE BOLIVAR BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1875-2020 MAHATES BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1919-2020 SAN ESTANISLAO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2048-2020 SAN JACINTO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1924-2020 SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2098-2020 TURBANA BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1644-2020 CALAMAR BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1721-2020 SOPLAVIENTO BOLIVAR		
1543-2021	INTERV. CONVENIO 1905-2020 REGIDOR BOLIVAR	$	1.033,66
	INTERV. CONVENIO 2063-2020 SAN FERNANDO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2034-2020 SAN JACINTO DEL CAUCA BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1935-2020 SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2079-2020 SIMITI BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2082-2020 TALAIGUA NUEVO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1750-2020 HATILLO DE LOBA BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1836-2020 CANTA GALLO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1980-2020 CICUCO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2092-2020 EL PEÑON BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2043-2020 MOMPOS BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2037-2020 ALTOS DEL ROSARIO BOLIVAR		
1649-2021	INTERV. CONVENIO 1827-2020 ANGOSTURA ANTIOQUIA	$	798,51
	INTERV. CONVENIO 2169-2020 BELLO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2140-2020 BRICEÑO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2181-2020 DONMATIAS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2008-2020 ITUANGO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2024-2020 MEDELLIN ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1928-2020 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2307-2020 SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2022-2020 VALDIVIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1732-2020 TOLEDO ANTIOQUIA		
1640-2021	INTERV. CONVENIO 1869-2020 LA UNION SUCRE	$	599,21
	INTERV. CONVENIO 1882-2020 OVEJAS SUCRE		
	INTERV. CONVENIO 1884-2020 PALMITO SUCRE		
	INTERV. CONVENIO 2080-2020 SAN LUIS DE SINCE SUCRE		
	INTERV. CONVENIO 1853-2020 GUARANDA SUCRE		
	INTERV. CONVENIO 1939-2020 SUCRE SUCRE		

	CONVENIOS ADICIONES		
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS CORDOBA	$	69,47
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS BOLIVAR	$	59,78
DT ANT	INTERV. CONVENIO XXXX SANTUARIO EBEJICO YARUMAL ANTIOQUIA	$	216,98
	CDP 117621		
CTO DE INTERVENTORÍA PENDIENTE POR ADJUDICAR PROCESO CMA-DO-SRT-142-2021	INTERV. CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1127-2021 SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE	$	60,00
Contrato adjudicado a fecha 08 de noviembre de 2021	INTERV. CONVENIO 1032-2021 YAGUARA HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA	$	55,00
	INTERV. CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1219-2021 CAMPO ALEGRE HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA	$	60,00
Contrato de interventoría 1545-2020	INTERV. CONVENIO XXXX-2021 ADICION RIVERA HUILA	$	150,00
CTO INTERVENTORIA GRUPO 5 SIN ADJUDICAR PROCESO LICITATORIO CMA-DO-SRT-170-2021	INTERV. CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META	$	61,00
	INTERV. CONVENIO 863-2021 MESETAS META	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META	$	90,00
CMA-DO-SRT-148-2021 - PROCESO SIN ADJUDICAR	INTERV. CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GAMUEZ PUTUMAYO	$	60,00
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO	**$**	**276,42**
CMA-DO-SRT-183-2021	INTERV. CONVENIO 1352-2021 Leticia Amazonas	$	58,0
Pendiente por adjudicar - Ya cuenta con autorización de vigencias futuras	INTERV. CONVENIO 1106-2021 Arauca Arauca	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1105-2021 Cravo Norte Arauca	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1093-2021 PUERTO RONDON Arauca	$	58,0
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-128-2021 BOYACÁ	INTERV. CONVENIO 1206-2021 Buenavista BOYACA	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1203-2021 Coper BOYACA	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1178-2021 Muzo BOYACA	$	100,0
PROCESO No CMA-DO-SRT-168-2021 (MIRAR FILA 84-86)	INTERV. CONVENIO 1325-2021 Acacias Meta	$	58,0
PROCESO LICITATORIO CMA-DO-SRT-170-2021	INTERV. CONVENIO 1516-2021 CUMARAL META	$	21,0
ADJUDICADO - RES 3078 12/10/2021, NO SE HA SUSCRITO CONTRATO	INTERV. CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA	$	616,51
	INTERV. CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2101-2020 TUMERQUE BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1681-2020 PAUNA BOYACA		
CMA-DO-SRT-125-2021	INTERV. CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA	$	505,67
	INTERV. CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2105-2020 VARICHARA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-126-2021. EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO ADJUDICADO	INTERV. CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA	$	593,02
	INTERV. CONVENIO 2088-2020 TOPAGA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2097-2020 TOTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1657-2020 FLORESTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1674-2020 MONGUI BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA		
CONTRATO 1692DE 2021	INTERV. CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA	$	510,90
	INTERV. CONVENIO 1992-2020 JERICO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-123-2021. EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO ADJUDICADO	INTERV. CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA	$	492,23
	INTERV. CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1634 -2020 ALMEIDA BOYACA		
DIEGO FERNANDO CAICEDO GRUPO 9 BOYACÁ CMA-DO-SRT-043-2021	INTERV. CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA	$	409,42
	INTERV. CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACÁ BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1946-2020 TUTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-119-2021	INTERV. CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA	$	762,28
	INTERV. CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1942-2020 TIBASOSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1641-2020 TIBASOSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA		

	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO	$ 276,42
PROCESO CMA-DO-SRT-150-2021	INTERV. CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA INTERV. CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA INTERV. CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA INTERV. CONVENIO 1675-2020 MUZO BOYACA INTERV. CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA INTERV. CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA INTERV. CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA	$ 679,67
Cto de Interventoría No. 1695-2021. Valor contrato: $491.806.126	INTERV. CONVENIO 2116-2020 ALABANIA CAQUETA INTERV. CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INTERV. CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA INTERV. CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA INTERV. CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA	$ 491,81
Cto de Interventoría No. 1696-2021. Valor contrato: $415.272.466	INTERV. CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA INTERV. CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA INTERV. CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA INTERV. CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA	$ 415,28
Cto de Interventoría No. 1687-2021. Valor contrato: $391.033.450	INTERV. CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE INTERV. CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE INTERV. CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE INTERV. CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE	$ 391,03
CONTRATO No.1688-2021	INTERV. CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE INTERV. CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DE L GUAVIARE GUAVIARE	$ 403,26
Contrato adjudicado a fecha 29 de septiembre de 2021, por valor de $406.428.242. Aún no se ha suscrito el contrato.	INTERV. CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA INTERV. CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA INTERV. CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA INTERV. CONVENIO 1665-2020 NATAGA HUILA INTERV. CONVENIO 1703-2020 TESALIA HUILA	$ 406,51
Contrato de interventoría No. 1621-2021	INTERV. CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA INTERV. CONVENIO 2178-2020 PALESTINA HUILA INTERV. CONVENIO 1892-2020 PITALITO HUILA INTERV. CONVENIO 2182-2020 TARQUI HUILA INTERV. CONVENIO 1731-2020 TIMANA HUILA	$ 432,22
CONTRATO No 1681-2021	INTERV. CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META INTERV. CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META INTERV. CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META	$ 233,56
CONTRATO No 1632-2021	INTERV. CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META INTERV. CONVENIO 1852-2020 GRANADA META INTERV. CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META INTERV. CONVENIO 1951-2020 VISTA HERMOSA META	$ 378,61
1690-2021	INTERV. CONVENIO 1978 -2020 CARURU VAUPES INTERV. CONVENIO 2083 -2020 TARIRA VAUPES	$ 326,20
	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES	
	CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA	$ 600,00
	CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA	$ 550,00
	CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA	$ 450,00
	CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA	$ 1.500,00
	CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA	$ 510,00
	CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA	$ 540,00
	CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA	$ 810,00
	CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1492-2020 TIBASOSA BOYACA	$ 320,00
	CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 2088-2020 TOPAGA BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 2097-2020 TOTA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 2101-2020 TURMEQUE BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1946-2020 TUTA BOYACA	$ 490,00
	CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA	$ 490,00
	CONVENIO 2105-2020 VIRACACHA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA	$ 970,00
	CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 1992-2020 JERICO BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA	$ 450,00
	CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA	$ 1.000,00
	CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA	$ 900,00
	CONVENIO 2116-2020 ALBANIA CAQUETA	$ 960,00
	CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA	$ 900,00
	CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA	$ 950,00
	CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA	$ 960,00
	CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA	$ 1.000,00
	CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA	$ 760,00
	CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA	$ 950,00
	CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE	$ 550,00
	CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE	$ 550,00
	CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE	$ 610,00
	CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE	$ 510,00

	CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE	$	690,00
	CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE	$	940,00
	CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE	$	900,00
	CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS HUILA	$	900,00
	CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA HUILA	$	750,00
	CONVENIO 2176-2020 IQUIRA HUILA	$	610,00
	CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA	$	760,00
	CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA	$	610,00
	CONVENIO 2178-2020 PALESTINA HUILA	$	760,00
	CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA	$	710,00
	CONVENIO 1892-2020 PITALITO HUILA	$	580,00
	CONVENIO 2182-2020 TARQUI HUILA	$	640,00
	CONVENIO 2084-2020 TERUEL HUILA	$	750,00
	CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA HUILA	$	610,00
	CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA	$	740,00
	CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META	$	410,00
	CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META	$	510,00
	CONVENIO 1852-2020 GRANADA META	$	650,00
	CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META	$	840,00
	CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META	$	710,00
	CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META	$	840,00
	CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META	$	710,00
	CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META	$	510,00
	CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META	$	650,00
	CONVENIO 1951-2020 VISTAHERMOSA META	$	860,00
	CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META	$	670,00
	CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META	$	910,00
	CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META	$	650,00
	CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO	$	740,00
	CONVENIO 2083-2020 TARAIRA VAUPES	$	670,00
	CONVENIO 1978-2020 CARURU VAUPES	$	710,00
	CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA	$	750,00
	CONVENIOS 2020 ESPECIALES		
	CONVENIO 2294-2020 ALGECIRAS HUILA	$	1.976,00
	CONVENIO 2291-2020 GRANADA META	$	1.384,00
	CONVENIO 2189-2020 RESTREPO META	$	550,00
	CDP 117921		
	CONVENIO 1032-2021 YAGUARÁ HUILA	$	440,00
	CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA	$	650,00
	CONVENIO 904-2021 - ALTAMIRA HUILA	$	1.192,50
	CDP 116921		
	CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ	$	590,00
	CDP 117721		
	CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA	$	800,00
	CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA	$	840,00
	CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ	$	690,00
	CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ	$	690,00
	CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ	$	690,00
	CONCVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ	$	810,00
	CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ	$	570,00
	CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ	$	670,00
	CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE	$	650,00
	CONVENIO 863-2021 MESETAS META	$	800,00
	CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META	$	930,00
	CDP 118021		
	CONVENIO 842-2021 RIVERA HUILA	$	1.800,00
	CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA	$	546,09
	CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA	$	686,09
	CONVENIO 1219-2021 CAMPOALEGRE HUILA	$	586,09
	CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA	$	650,00
	CDP 127521		
	CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ	$	713,92
	CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ	$	490,00
	CONVENIO 1052-2021 JENESANO BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ	$	760,00
	CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ	$	610,00
	CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ	$	610,00
	CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE	$	570,00
	CONVENIO 1127-2021 SA LUIS DE PALENQUE CASANARE	$	650,00
	CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA	$	710,00
	CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META	$	610,00
	CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO	$	570,00
	CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO	$	910,00
	CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO	$	690,00
	CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO	$	570,00
	CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO	$	860,00
	CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO	$	640,00
	CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO	$	890,00

	CDP 117321	
	CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRÁ BOYACÁ	$ 1.133,00
CONTRATO No. 1607-2021	INTERV. CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO	$ 207,63
	INTERV. CONVENIO 1682-2020 PIAMONTE CAUCA	
CONTRATO No. 1590-2021.	INTERV. CONVENIO 1720-2020 CRAVO NORTE ARAUCA	$ 311,76
	INTERV. CONVENIO 1702-2020 TAME ARAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA	
CONTRATO No 1548-2021	INTERV. CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META	$ 242,85
	INTERV. CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META	
	INTERV. CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META	
CONTRATO No 1555-2021	INTERV. CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META	$ 307,89
	INTERV. CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META	
	INTERV. CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META	
DIEGO FERNANDO CAICEDO GRUPO 7 BOYACÁ CMA-DO-SRT-104-2021	INTERV. CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA	$ 586,96
	INTERV. CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA	
Cto de Interventoría No. 1593-2021. Valor contrato: $314.610.517	INTERV. CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE	$ 314,61
	INTERV. CONVENIO 1677-2020 OROCUE CASANARE	
	INTERV. CONVENIO 1701-2020 TAMRA CASANARE	
	CDP 34321 de fecha 2021-02-16	
Contrato de interventoría No. 1650-2021	INTERV. CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS HUILA	$ 464,26
	INTERV. CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 2176-2020 IQUIRA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 2084-2020 TERUEL HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1663-2020 HOBO HUILA	
	CONVENIOS ADICIONES	
	CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA	$ 430,00
	INTERVENTORIAS	
	INTERV. CONVENIO 1464-2020 LABRANZAGRANDE BOYACA	$ 60,22
	INTERV. CONVENIO 1525-2020 SAN EDUARDO BOYACA	$ 48,20
	INTERV. CONVENIO 1469-2020 RONDON BOYACA	$ 69,06
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS HUILA	$ 150,00
	CDP 175121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (106 CONVENIOS)	
DIEGO FERNANDO CAICEDO FASE 3 BOYACÁ CMA-DO-SRT-130-2021	INTERV. CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ	$ 1.158,00
	INTERV. CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1052-2021 JENESANNO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1258-2021 TENZA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1330-2021 MIRAFLORES BOYACÁ	
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-127-2021 BOYACA	INTERV. CONVENIO 1190-2021 MUZO	$ 600,00
	INTERV. CONVENIO 1191-2021 SAN PABLO DE BORBUR	
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-109-2021 BOYACA	INTERV. CONVENIO 1215-2021 NOBSA	$ 327,10
	CONVENIO 1641-2020 BELEN BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 1675-2020 CERINZA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA	$ 540,00
	CONVENIO 1595-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA	$ 850,00
	CONVENIO 1634-2020 ALMEIDA	$ 710,00
	CONVENIO 1657-2020 FLORESTA	$ 590,00
	CONVENIO 1674-2020 MONGUI	$ 570,00
	CONVENIO 1681-2020 PAUNA	$ 750,00
	CONVENIO 1258-2021 TENZA	$ 660,00
	CONVENIO 1215-2021 NOBSA BOYACA	$ 431,00
	CDP 116921	
	CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR	$ 2.970,00

	CDP 117621		
	INTERV. CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR	$	296,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1292-2021 LA PALMA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1304-2021 UTICA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1305-2021 SESQUILE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1306-2021 MEDINA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1307-2021 VIANI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1380-2021 PASCA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1308-2021 TIBACUY CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1381-2021 VENECIA CUNDINAMARCA	$	60,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 959-2021 CARMEN DE CURUPA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 960-2021 CHOCONTA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1025-2021 GACHETA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1020-2021 LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1253-2021 SIMIJACA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1257-2021 UBATE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1238-2021 SUSA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1282-2021 CHOACHI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1290-2021 TOCANCIPA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1302-2021 PANDI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1310-2021 TAUSA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1301-2021 GUATAQUI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1299-2021 FOMEQUE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1296-2021 GRANADA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1293-2021 FACATATIVA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1291-2021 GACHETA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1294-2021 TENJO CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1295-2021 COGUA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1298-2021 FUQUENE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1300-2021 ZIPACON CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1303-2021 GUATAVITA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1379-2021 SILVANIA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 893-2021 HATO SANTANDER	$	250,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 864-2021 SANTA BARBARA SANTANDER	$	60,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1125-2021 MOLAGAVITA SANTANDER	$	60,00
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO	**$**	**276,42**
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1196-2021 Paime Cundinamarca	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1197-2021 CAPARRAPI Cundinamarca	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1517-2021 ZIPAQUIRA Cundinamarca	$	27,0

	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR		
	INTERV. CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR		
	INTERV. CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR	$	609,70
	INTERV. CONVENIO 1640-2020 BECERRIL CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1643-2020 BOSCONIA CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1653-2020 EL COPEY CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1668-2020 LA PAZ CESAR		
1659-2021	INTERV. CONVENIO 1964-2020 AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1971-2020 ARBELAEZ CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2077-2020 SIBATE CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2071-2020 SILVANIA CUNDINAMARCA	$	546,51
	INTERV. CONVENIO 2085-2020 TOCAIMA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1667-2020 LA MESA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1719-2020 SAN BERNARDO CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1709-2020 VIOTA CUNDINAMARCA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1837-2020 CAQUEZA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2168-2020 CHIPAQUE CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1990-2020 FOSCA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2150-2020 GACHALA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1850-2020 GAMA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2160-2020 CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2151-2020 JUNIN CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2152-2020 QUETAME CUNDINAMARCA	$	762,50
	INTERV. CONVENIO 1947-2020 UBAQUE CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2153-2020 UNE CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1662-2020 GUTIERREZ CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1680-2020 PARATEBUENO CUNDINAMARCA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1686-2020 EL PEÑON CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1867-2020 LA PEÑA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2164-2020 PAIME CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2057-2020 QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1940-2020 SUTATAUSA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2163-2020 VILLAPINZON CUNDINAMARCA	$	741,60
	INTERV. CONVENIO 2158-2020 YACOPI CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1645-2020 CAPARRAPI CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1659-2020 GACHANCIPA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1670-2020 MACHETA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1693-2020 SAN CAYETANO CUNDINAMARCA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2162-2020 GUAYABAL DE SIQUIMIA CNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1872-2020 LA VEGA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2161-2020 NOCAIMA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2170-2020 QUIPILE CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1936-2020 SASAIMA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1660-2020 GUADUAS CUNDINAMARCA	$	651,50
	INTERV. CONVENIO 1965-2020 ALBAN CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2159-2020 BOJACA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2147-2020 CACHIPAY CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1699-2020 SUBACHOQUE CUNDINAMARCA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2214-2020 ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1973-2020 BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2208-2020 CHINACOTA NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1979-2020 CHITAGA NORTE DE SANTANDER	$	536,38
	INTERV. CONVENIO 2222-2020 CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2210-2020 LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2086-2020 TOLEDO NORTE DE SANTANDER		
1651-2021	INTERV. CONVENIO 2235-2020 AGUADA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2239-2020 BARBOSA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2254-2020 CIMITARRA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1989-2020 FLORIAN SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2242-2020 GUAVATA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1991-2020 JESUS MARIA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1873-2020 LANDAZURI SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2320-2020 SANTA HELENA DEL OPON SANTANDER	$	767,26
	INTERV. CONVENIO 1948-2020 VELEZ SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1710-2020 LA BELLEZA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1685-2020 PUENTE NACIONAL SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1692-2020 SAN BENITO SANTANDER		
1703-2021	INTERV. CONVENIO 2240-2020 CARCASI SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2017-2020 MALAGA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2065-2020 SAN JOSE DE MIRANDA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1646-2020 CAPITANEJO SANTANDER	$	614,46
	INTERV. CONVENIO 1648-2020 CERRITO SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1651-2020 CONCEPCION SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1656-2020 ENCISO SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1690-2020 SAN ANDRES SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1982-2020 COROMORO SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1998-2020 GUADALUPE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2316-2020 GUAPOTA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2249-2020 ONZAGA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2246-2020 PALMAR SANTANDER		

1689-2021	INTERV. CONVENIO 2244-2020 PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER	$	767,26
	INTERV. CONVENIO 2318-2020 SAN GIL SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2252-2020 VALLE DE SAN JOSE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2250-2020 VILLANUEVA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1638-2020 BARICHARA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1664-2020 JORDAN SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1679-2020 PARAMO SANTANDER		
1691-2021	INTERV. CONVENIO 2319-2020 EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER	$	614,32
	INTERV. CONVENIO 2245-2020 LOS SANTOS SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1976-2020 CALIFORNIA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2026-2020 MATANZA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1908-2020 RIONEGRO SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2317-2020 SABANA DE TORRES SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2087-2020 TONA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2087-2020 BETULIA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1642-2020 CHARTA SANTANDER		

	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES		
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR	$	590,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR	$	650,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR	$	620,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR	$	500,00
	CONVENIOS 2020 ESPECIALES		
	CONVENIO 2293-2020 EL PASO CESAR	$	10.336,00
	CONVENIO 2292-2020 VELEZ SANTANDER	$	5.880,00
	CONVENIO 2228-2020 GALAN SANTANDER	$	3.417,50
	CONVENIO 2231-2020 CHARALA SANTANDER	$	2.957,50
	CONVENIO 2234-2020 PIEDECUESTA SANTANDER	$	2.002,00
	CDP 117921		
	CONVENIO 1379-2021 - SILVANIA CUNDINAMARCA	$	500,00
	CDP 127521		
	CONVENIO 1302-2021 PANDÍ CUNDINAMARCA	$	610,00
	CDP 117321		
1578-2021	INTERV. CONVENIO 2309-2020 MORALES BOLIVAR	$	614,44
	INTERV. CONVENIO 2044-2020 NOROSI BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2135-2020 AGUACHICA CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1851-2020 GONZALEZ CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1865-2020 LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2209-2020 LA PLAYA DE BELEN NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1881-2020 OCAÑA NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1953-2020 ABREGO NORTE DE SANTANDER		

Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No DC 76968

Fecha
14/10/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1629412

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De	CATALINA TELLEZ POSADA
De Dependencia	DIRECCIÓN JURÍDICA
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	LUZ ANGELA LOZANO PARRA

Información del Documento

■ **Referencia**	Respuesta del Memorando Individual No. SRT 74261 06/10/2021

Anexos

■ **Anexo**	**ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO 1513 DE 2021.pdf** **Reporte de aprobacion de poliza del contrato 1513 de 2021 de fecha 08 de octubre del 2021 .pdf** **Reporte de mensajes de fecha 14 de ooctubre del 2021 poliza cto 1513 de 2021.pdf** **3.Poliza.pdf** **Consulta poliza anexo 1.pdf**

■Contenido

Ingeniero Corredor Cordial saludo,

En atención al memorando de la referencia me permito informar que a través de la **PLATAFORMA DEL SECOP II** del 08/10/2021 se aprobó la Póliza Única de Cumplimiento No. **430-47-994000053564** Anexo No. 1 de fecha 01/10/2021 QUE AMPARA EL CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO 1513 DE 2021.

Del mismo modo, se solicita se inicie ejecución en la **PLATAFORMA DEL SECOP II** el mismo día que se realice el oficio de orden de inicio de ejecución por parte de la unidad ejecutora, para que así de buena manera la Dirección de Contratación – Asuntos Contractuales logre cargar el acta de aprobación de la garantía que ampara el contrato principal en la **PLATAFORMA DEL SECOP II** en el numeral 7 ejecución del contrato.

Finalmente, se informa que para mayor claridad de lo aprobado en la **PLATAFORMA DEL SECOP II EN LA PARTE DE MENSAJES** se cargó y se encuentra el formato de acta de aprobación, el cual es un complemento con fines puramente informativos.

Cordialmente;

CATALINA TELLEZ POSADA
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

Elaboró: Sofia Gómez Quintero
Revisó: Yavira Esperanza Florian Castañeda

La movilidad es de todos | Mintransporte

Documento Origen

Documento Origen No. SRT 74261

Historia del documento

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA					

CONTRATO No. 1513 DE 2021

INTERVENTOR: CINTE S.A.S INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA S.A.S con NIT. 800.018.654-8.

OBJETO DEL CONTRATO: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2".*

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 08 de septiembre del 2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre del 2021

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $593.380.581.

VALOR ADICIONAL: N/A	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:806121 del 28 de septiembre del 2021 por valor de $593.380.581.

DOCUMENTO QUE AMPARA:

- Contrato principal número 1513 de fecha 08 de septiembre del 2021

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

1. Póliza Única de Cumplimiento No: 430-47-994000053564		**Anexo No: 1**		**FECHA: 01/10/2021**	**Aseguradora:**	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	DESDE:	08/09/2021	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$59'338.058.10
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	DESDE:	08/09/2021	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$249.319.572.00
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	DESDE:	08/09/2021	HASTA:	31/12/2024	VALOR:	$118.676.116.20
d). Calidad del Servicio	DESDE:	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la Interventoría			VALOR:	$178.014.174.30

OBSERVACIONES:

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Primera Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2020
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302463031

PÓLIZA No: 430 - 47 - 994000053564 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI SUR** COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	01	10	2021

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	01	10	2021

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.018.654-8**

DIRECCIÓN: CARRERA 24 22 36 OF 602 CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 6028846646

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	08/09/2021	30/06/2022	59,338,058.10
	ANTICIPO	08/09/2021	30/06/2022	249,319,572.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	08/09/2021	31/12/2024	118,676,116.20
	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2021	31/12/2026	178,014,174.30

BENEFICIARIOS
NIT 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE ANTICIPO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NÚMERO 1513 DE 2021, DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 2.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA INTERVENTORIA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **(47,370,719.00)	$ **********0	$********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSUL	7631	100.00			

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página ***www.solidaria.com.co*** servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

(415)7701861000019(8020)000000000007000430246303

FIRMA ASEGURADOR **FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CADB207A0B08FC7E5A

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI SUR COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000053564** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.018.654-8**


ASEGURADO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**


BENEFICIARIO: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.215.807-2**

TEXTO ITEM 1

- LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
- LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ANTICIPO SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
- EL AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES TIENE VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL MISMO Y 3 AÑOS MAS.

CLIENTE


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-04-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta&PPI=CO1.PPI.13572795&DocUniqueName=ContratoDeComp...
DETALLE DE LA GARANTÍA
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar garantía
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Coordinador
Aprobado
YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA
YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA
6 días de tiempo transcurrido
.2
Aprobación Ordenador de Gasto
Aprobado
Catalina Téllez Posada
Catalina Téllez Posada
6 días de tiempo transcurrido
Estado
Advertencia
Aprobada
Detalle
Pendiente
Detalle
Vencida
Detalle
Configuración financiera
Condiciones de facturación y pago
Forma de pago Abono en cuenta
Escribe aquí para buscar
ESP
12:59 p.m.
14/10/2021


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-04-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta&PPI=CO1.PPI.13572795&DocUniqueName=ContratoDeComp...
DETALLE DE LA GARANTÍA
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria
Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA
Número de póliza 430-47-994000053564 ANEXO 1
Tomador CINTE SAS
Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Justificación
Valor del amparo
Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
249.319.572,00 COP
30/06/2022 12:00:00 AM
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
59.338.058,10 COP
30/06/2022 12:00:00 AM
Cumplimiento - Pago de salarios
118.676.116,20 COP
31/12/2024 12:00:00 AM
Cumplimiento - Calidad del servicio
178.014.174,30 COP
31/12/2026 12:00:00 AM
Descripción
Nombre del documento
POLIZA CONTRATO 1513-2021 CINTE SAS ANEXO 1 V2.pdf
POLIZA CONTRATO 1513-2021 CINTE SAS ANEXO 1 V2.pdf
Descargar
Detalle
Creado por: CINTE SAS 4/10/2021 4:38 PM (UTC -5 horas)
Cancelar
Estado
Advertencia
Aprobada
Detalle
Pendiente
Detalle
Vencida
Detalle
Configuración financiera
Condiciones de facturación y pago
Forma de pago Abono en cuenta
Escribe aquí para buscar
ESP
1:00 p.m.
14/10/2021

Detalles de mensaje

Referencia interna: CMA-DO-SRT-042-2021 (Presentación de oferta)

Descripción del proceso INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRA

De: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Usuario: SOFIA GOMEZ QUINTERO

Fecha: 14/10/2021 1:13:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Para: consorcio caldas 046; INTERCAFE B&B; CONSORCIO CALDAS EQ 2021; CONSORCIO CALDAS 045; VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS SAS; ARA INGENIERIA S.A.S; CONSORCIO ETSA-SIGA; CONSORCIO CALDAS 042; CONSORCIO SVP-IDF; CONSORCIO COLOMBIA RURAL – CALDAS 2-2021; 4 VÍAS; CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. ; CONSORCIO NARIÑO 040; INGENIERIA MASTER S.A.S.; CONSORCIO VÍAS CALDAS D.G. 2021; CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS; INVIAS 042; CONSORCIO IB INTERVENTORES 2021; CONSORCIO INTERVIAL SRT 042; CONSORCIO DINGE; CONSORCIO CARMONA CALDAS GRUPO 2; CONSORCIO INTER-AJ21; CONSORCIO AR 042 2021; CONSORCIO VIAL M&M; CONSORCIO INTERVIAS PCC2; ING INGENIERIA SAS; CONSORCIO SAN MARTIN; CONSORCIO C y C 2021; CONSORCIO CG2 JAZDICMUT; CONSORCIO RURAL 21; CONSORCIO INTERVIAS CALDAS; CONSORCIO VIAL 2C; CONSORCIO INCOL- ALEPH; CONSORCIO HGR - INCON; CONSORCIO INUPI COLOMBIA; ut red terciaria caldas 2; CONSORCIO INTER CR; CONSORCIO RIOS 20-21; CONSORCIO SAN JUAN 042; CONSORCIO VIAS ET; VIAL CALDAS II; ORGANIZACION VICAN SAS; CONSORCIO CORREDOR VIAL A2; CONSORCIO INTERVENTORES TI 042; CONSORCIO GRUPO GB CALDAS 2; INTERVIAL CAFE ; Consorcio ARF Caldas; INTERVIAS 2021; GERENCIA E INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS- GEINPRO SAS; CIVILTEC INGENIEROS LIMITADA; CONSORCIO INTERVIAL MAS 42; Consorcio RVT-042; CONSORCIO INTERVENTORES & CONSULTORES DEL TOLIMA; CONSORCIO COLOMBIA RURAL; CONSORCIO CG 2021; OSWALDO GUTIERREZ CHARRY; CONSORCIO IH INTERVENTORES 2021; C. PALESTINA; CTV GRUPO 2C; UT INTER VIAS COLOMBIA; CONSORCIO JMC VIAL; CONSORCIO RURAL CALDAS G2 042; CONSORCIO RID 2021; CONSORCIO CALDAS G2; CONSORCIO COLOMBIA RURAL EP; CONSORCIO CALDAS GRUPO II CP 2021 ; INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S; CONSORCIO INTER - HUILA 2021; CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ; CONSORCIO VIAL CALDAS 042; Gustavo Roso; CONSORCIO CALDAS CTE 2; CONSORCIO INTERVIAS; CONSORCIO INTER CALDAS I 2021; COMPAÑIA DE VIAS, TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS S.A.S; 2C CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS; CONSORCIO VIAL 2021; RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA; Jhon Fredy Osuna Mora; CONSORCIO AIH - CAP 2021; CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL C.G.2; CONSORCIO ALFA SI; WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ; CONSORCIO CALDAS G2; GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS; TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S.; GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS; CONSORCIO MDI BENDICION COLOMBIA ; CONSORCIO INGESCOR RURAL; CONSORCIO INTER CALDAS 2; CONSORCIO COLOMBIA RURAL SP; INTERVIAS 042; CONSORCIO HR-ARM 042; CONSORCIO VIAL CALDAS; INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS; INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS ; CONSORCIO DIN ISUTECH; QUALITY CONTROL CONSULTORES S.A.S.; INGEOCILCON S.A.S.; CONSORCIO VYO 2021; Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A. Incoplan S.A.; SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA; MAAF SAS; INCIS SAS; NATALIA MILENA MENDEZ RODRIGUEZ; ZAFRA INGENIERIA SAS; HDL CONSTRUCCIONES S.A.S.; PEDELTA COLOMBIA SAS; CONSTRUCTORA KPB SAS; CONSORCIO VIAS P&T; CONSORCIO REDES VIALES; CONSORCIO CL; CONSORCIO VIAS CALDAS-042-2021; CONSORCIO INTERVIAL CALDAS-G2-042-2021; CONSORCIO INTER VPC; INP SERVICIOS S.A.S.; CONSORCIO IMG EL AGUILA; CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA; CONSORCIO CAUCA 039; CONSORCIO CONSULTORIAL; CONSORCIO ESAS CALDAS GRUPO 2; CONSORCIO INTERVENTORIA AB; CONSORCIO INTERSA-INVELER; CONSORCIO NISA 2021; TERRA INGENIEROS CIVILES SAS; CONSORCIO MT 2021 CALDAS; CONSORCIO RUTA JC; MDI-MENDOZA DAZA INGENIERIA S.A.S; GERARDO DÍAZ MANJARRES; CONSORCIO G&R; Consorcio NPC; CONSORCIO MESETAS 036; CONSORCIO ANTIOQUIA 037; GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.; CONSORCIO CORDOBA 038; CONSORCIO INTERVIAS SRT ; CONSORCIO G&C 042/2021; CONSORCIO RUTA CALDAS 42; CONSORCIO VIAL JE; CONSORCIO INTERVIAS TER 2021; CCONSORCIO GUAJIRA 032; Ana Isabel Hende Carreño; CONSORCIO GUAJIRA 033-; INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL LIMITADA; DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS; ROBERTO HERNANDO GUALDRON BULLA; CONSORCIO ANTIOQTUIA 029; CONSORCIO RISARALDA 031; JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ; HELIOS TECHNOLOGY & INNOVATION S.A.S; GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.; INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS; ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.; GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.; consorcio vial srt; CONSORCIO ODESSA; RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA; ECG INGENIERIA SAS; CONSORCIO CAMINOS Y SOLUCIONES ; CONSORCIO INCOL-ALEPH; T&C; OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.; INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL INALTER SAS; CONSORCIO INTERCALDAS; CONSORCIO INTERCALDAS; DPC INGENIEROS SAS; CONSORCIO AMV CESAR-2021; Joyco S.A.S; HERNANDEZ PANTOJA SAS; Carlos Alberto Palta Muñoz; JPS INGENIERIA S.A.S.; GINPROCOL SAS; INGENIERIA Y ARQUITECTURA P&R S.A.S.; GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S; GERMAN BALLESTAS BERDEJO; MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.; CONSULTORES DONOVAN SAS; C G INGENIERIA S A S -; UNIÓN TEMPORAL INTER INVIAS ; CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS; CONSTRUMAYF S.A.S ;

Consultores Técnicos y Económicos S.A.S.; Consorcio NP Manizales; JMA INGENIEROS S.A.S; Taller Tecniservicios Cañas; SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S; CONSORCIO INTER - JJD; Andina Soluciones Empresariales S.A.S; COPEBA S.A.S.; CELQO S.A.S.; Enrique Davila Lozano S.A.S; Proyectos Prisma S.A.S; INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS; SEGO INGENIERIA SAS; GNG INGENIERIA S.A.S; JET INGENIERIA SAS; PEDRO GERMAN CONTRERAS RUBIANO; INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S.; CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUCURSAL EN COLOMBIA; PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS; LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO; GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.; MIRS LATINOAMERICA S.A.S; MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.; GRUPO POSSO S.A.S.; COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.; D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S.; ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S; HACE INGENIEROS SAS; ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S); INTERDISEÑOS CONSULTORES S.A.S.; PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS; NICOLAS REDONDO MOLINA; DF CONSULTORIA SAS; PROES INGENIERIA SAS; NORBERTO BAYONA ESPITIA; GLOBAL JPC ASESORIAS CONSULTORIAS Y SERVICIOS; TOTALL S.A.S.; Estructurador Colombia SAS; CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS; Proyectistas Asociados SAS; OMICRON DEL LLANO S.A.S; OCCAS INGENIERIA S.A.S.; ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA; Maria Clara Potes Mazuera; CIC CONSULTORES DE INGENIERÍA Y CIMENTACIONES SAS; CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL; UT VIAS RURALES; INTERSA S.A.; INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LIMITADA; CONSULTORIA VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA; HARCOL INGENIERIA S.A.S; MONTAJES, SERVICIOS, SUMINISTROS, ELECTROMECÁNICOS Y CIVILES LTDA.; GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S; ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS; VELNEC S.A.; PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES; ARDIZ-SOLUCIONES DE PROYECTOS S.A.S.; BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP - SUCURSAL COLOMBIA; ELSA TORRES ARENALES ; INTERPRO S.A.S.; COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS; CB INGENIEROS SAS; INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA SAS; ESAO LTDA; CONSORCIO CAZ CONSTRUCCIONES; MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS; JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ;

Referencia del mensaje CO1.MSG.3075561

Tipo de mensaje: General

Asunto: ACTA DE APROBACION DE POLIZA DEL CONTRATO 1513 DE 2021

Anexos

Documento	Nombre del documento	
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO 1513 DE 2021.pdf	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO 1513 DE 2021.pdf	Detalle
Consulta poliza anexo 1.pdf	Consulta poliza anexo 1.pdf	Detalle
Reporte de aprobacion de poliza del contrato 1513 de 2021 de fecha 08 de octubre del 2021 .pdf	Reporte de aprobacion de poliza del contrato 1513 de 2021 de fecha 08 de octubre del 2021 .pdf	Detalle
3.Poliza.pdf	3.Poliza.pdf	Detalle

Texto de mensaje

se solicita se inicie ejecución en la **PLATAFORMA DEL SECOP II** el mismo día que se realice el oficio de orden de inicio de ejecución por parte de la unida d ejecutora, para que así de buena manera la Dirección de Contratación – Asuntos Contractuales logre cargar el acta de aprobación de la garantía que amp ara el contrato principal en la **PLATAFORMA DEL SECOP II** en el numeral 7 ejecución del contrato.

018000 512021 (031)291 6868 #789

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: 994000053564 **Número de anexo:** 1

Agencia: CALI SUR **Ramo:** CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES

Asegurado / Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador / Garantizado: CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	miércoles, 8 de septiembre de 2021	jueves, 30 de junio de 2022	$59,338,058.10
ANTICIPO	miércoles, 8 de septiembre de 2021	jueves, 30 de junio de 2022	$249,319,572.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	miércoles, 8 de septiembre de 2021	martes, 31 de diciembre de 2024	$118,676,116.20
CALIDAD DEL SERVICIO	viernes, 31 de diciembre de 2021	jueves, 31 de diciembre de 2026	$178,014,174.30

Nueva Consulta

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA