Sanjosé de Cúcuta 30 de diciembre del 2021

INGENIEROS

Ing. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
Secretaría de Infraestructura –
Ing. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
Supervisor
Municipio de Cúcuta

ASUNTO: Concepto de interventoría

REFERENCIA: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA."

Cordial saludo,

Por medio de la presente, esta Interventoría rinde concepto técnico favorable para la modificación No. 1 y prórroga No. 01, del contrato de obra No. 3397 de 2020, atendiendo la solicitud del contratista de obra en oficio del día 27 de diciembre de 2021. Para soportar el presente concepto se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Por las festividades de la época del año, las plantas de suministro de material pétreo suspenden actividades de producción, hasta la segunda semana del mes de enero de 2021 y demás proveedores como lo son la disponibilidad de las maquinas.

2. Teniendo en cuenta las visitas que se han realizado a las zonas donde será ejecutado el contrato, se ha evidenciado características morfológicas y topográficas de las vías a intervenir, motivo por el cual no se puede ejecutar el proyecto en el tiempo previsto inicialmente.

3. Es importante mencionar que el tiempo para el desarrollo del proyecto considerado en la etapa de Estudios y Diseños, fue de 10 días contados a partir de la suscripción de acta de inicio, tiempo que no alcanza para dar cumplimiento con el objeto contractual, Entonces, consideramos consistente la solicitud de adición de dos meses de plazo.

Atentamente

ING NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/L SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
INTERVENTORIA EXTERNA

- Anexo cronograma de obra actualizado
- Anexo oficio allegado por el contratista