CONSORCIO GEYKA

Bogotá, D.C., 8 de diciembre del 2021

C-T-127-112-2021

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
Atn: Jaime González
Supervisor contrato de interventoría
Bogotá D.C.

Referencia: CTO No. 1521 de 2020. *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"*

Referencia 2: CTO LP-OP-02-2021. *"MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VIAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA"*

Asunto: **Solicitud Prorroga y Adición Contrato de Interventoría.**

Respetados señores:

En reunión realizada el pasado 27 de octubre de 2021, el municipio de Paratebueno informó que contaba con una disponibilidad de recursos por un monto de $106.787.175 y así mismo manifestó su intención de adicionar el contrato de obra No LP-OP-02-2021 por el mismo valor.

El contratista, **CONSORCIO OBRAS DO,** en acuerdo con lo anterior solicita a esta interventoría mediante el comunicado OBR-02-102-2021 del 29 de octubre del 2021, tramitar una adición por $106.787.175 y a la vez prorrogar el contrato de obra en tres meses basados en los siguientes argumentos:

- ***Dificultades técnicas:***

  Hidráulica e hidrología: *El proyecto se encuentra en el pie de monte llanero, sitio donde fácilmente se presentan precipitaciones fuertes y constantes durante 9 de los 12 meses del año, destacando un tiempo seco entre los meses de diciembre y marzo. Desde el punto de vista hidráulico es preciso resaltar que:*

  La vía tiene obras hidráulicas transversales tipo alcantarillas de 36" de diámetro, en su gran mayoría se encuentran colmatadas y en un grado de deterioro notable, adicionalmente no existen obras que permitan canalizar en gran medida las aguas que se presentan a causa de las lluvias en la zona, razón por la cual se generan deterioros notables en ciertos puntos de la vía lo que dificulta el acceso de las volquetas para el suministro de los materiales a la obra.

  Geología y geotecnia**: *L****a topografía presenta sitios planos y pendientes que superan hasta el***

20% de inclinación de acuerdo se evidencia que los radios de curvatura tan cerrados dificultan la maniobrabilidad de volquetas tipo doble troque limitando el transporte a volquetas sencillas con capacidad de carga máxima de 7 m3, a causa de la elevada pendiente transversal las volquetas sencillas y del deterioro tan notable que presenta la vía no permiten subir con el 100% de su capacidad de carga, razón por la cual los vehículos han estado movilizando el material aprovechando solamente el 70% de capacidad (5 m3).

Las constantes lluvias presentadas en el sector y sumado la topografía compleja de la zona llevan en muchas ocasiones a esperar hasta dos días para que la zona de ingreso a obra seque y que de esta manera se pueda generar suministro de los materiales a obra.

Es preciso mencionar que el contratista de obra ha venido adelantando los arreglos de la vía en cada uno de los corredores para garantizar una adecuada continuidad en el suministro de los materiales.

- ***Dificultades sociales:***

  El 11 de junio del año en curso fue realizada la socialización del proyecto con la comunidad , no obstante, la comisión segunda del municipio de Paratebueno para el día 7 de septiembre de 2021 citó nuevamente a la comunidad, quien expresó su desconocimiento con las actividades de obra, razón por la cual se programó una visita de obra involucrando a la comunidad, con el fin de brindar una mayor proyección y alcance a las personas que habitan en el sector, con la posibilidad de conocer cada una de las actividades a desarrollarse dentro del corredor.

  Es allí donde la comunidad propone realizar cambios en la localización de las placas huellas, solicitando reubicar la placa huella número uno por otra localizada en el tramo número ocho, además de generar una mejor distribución de construcción de las mismas en el tramo número 5. Petición que fue resuelta por parte del contratista y la interventoría con la elaboración de un documento que enuncia estos cambios y brinda al municipio el conocimiento de un presupuesto y meta física del mismo, documentos que hasta la fecha se encuentran en trámite por parte del municipio.

- *Dentro de los problemas sociales es importante mencionar que se presentó un paro el día 8 de octubre que involucraba a los conductores de volquetas. Este paro se presentó con conductores de la zona (locales) los cuales cerraron la vía e impidieron que se siguiera suministrando el material a los sitios de obra, el motivo del paro fue debido a que el contratista de obra se vio en la necesidad de ubicar volquetas de otros sitios para garantizar el transporte y suministro de materiales, ya que las volquetas locales muchas veces incumplían con sus labores de transporte ya que después de un mes de suscrito el contrato entre los conductores locales y el contratista; estos solamente habían suministrado 5 viajes al punto de obra y muchos de estos ni siquiera llegaron a los sitios de obra especificados por el contratista.*

  El paro mencionado anteriormente llevo a que se desplazaran las autoridades policiales correspondientes, además de la parte administrativa del contratista los cuales lograron llegar a un acuerdo el día 9 de octubre de 2021 para levantar el paro y continuar con las actividades que se venían desarrollando con normalidad.

  Con relación a los argumentos expuestos por el contratista la interventoría tiene los siguientes comentarios**:**

  Los recursos adicionales permiten acometer una mayor meta física a la proyectada con los Estudios y diseños representada en una mayor longitud de placa huella.

  Si bien es cierto que el corredor vial presenta condiciones topográficas difíciles que dificultan el tránsito de volquetas, también es cierto que el contratista previo al proceso licitatorio tenía pleno

conocimiento del estado del corredor vial, por lo que no es de recibo que este argumento justifique una prórroga al contrato de obra.

Actualmente, el principal problema corresponde al suministro de los materiales a cada uno de los sitios de las obras, debido al mal estado y deterioro constante que presenta la única vía de acceso a la obra, como consecuencia de las constantes lluvias por las que atraviesa la zona.

Indudablemente, los problemas sociales que se han presentado a lo largo de la ejecución del contrato, como es el paro de los transportadores afectó el avance normal de las actividades.

Las restricciones impuestas por el gobierno nacional para mitigar la propagación del COVID, como es la cantidad de trabajadores en la obra, así como el distanciamiento entre ellos han afecto el normal avance de los trabajos.

La prórroga solicitada además de permitir ejecutar la mayor obra programada por el valor adicionado, restablecería el tiempo que hasta la fecha se ha perdido por razones no imputables al contratista.

Con base en lo anterior y evidenciando las circunstancias por las cuales atraviesa el contrato y exponiendo que es viable la adición y prorroga al contrato de obra, esta interventoría se permite solicitar la adición de recursos al contrato No 1521 de 2020 por un valor de **SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. ($64.000.000.oo) Y UNA PRÓRROGA POR TRES MESES DESDE EL 11 DE ENERO DE 2022 AL 11 DE ABRIL DE 2022**, con el fin de seguir brindando el acompañamiento técnico, administrativo y financiero al contrato de obra y así llevar a feliz término cada una de las actividades programadas.

Para el fin anterior, se anexan los siguientes documentos:

- Comunicado OBR-02-102-2021 de fecha 29 de octubre del 2021: Solicitud de adición y prorroga al contrato de obra
- Comunicado C-T-127-111-2021 de fecha 29 de octubre del 2021: Respuesta de adición y prorroga contrato de obra.
- MINFRA-MN-IN-13-FR-1: Solicitud de Prorroga y adición Contrato de Interventoría
- MINFRA-MN-IN-15-FR-16: Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
- Plan de cargas
- Acta de modificación de costos No. 2 de Interventoría
- Presupuesto Adición Contrato de Interventoría

Quedamos atentos a sus comentarios y visto bueno ante la solicitud aquí presentada.

Cordialmente

OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Representante Legal
CONSORCIO GEIKA

c.c.	Archivo Oficina			
Anexos:	Folios ( )	CD ( )	Tomos ( )	Planos ( )

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 9 (Día) 12 (Mes) 21 (Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1521 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DEPARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-02-2021 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 8 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 (Día) **DE** ABRIL (Mes) **DE** 2021 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		19/07/2021	19/07/2021	2/08/2021	3/08/2021
1	1	3/08/2021	3/08/2021	17/08/2021	18/08/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/01/2022
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 228.755.719,00 **50% EN SMMLV:** 130,30
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ $ 228.755.719,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. C-T-127-112-2021 de fecha 8 de diciembre de 2021 el Interventor solicita lo siguiente:

Prorroga en el contrato de interventoría, debido a los retrasos que se han presentado en la ejecución del contrato de obra, por las siguientes razones:

- Demora en el inicio del proyecto debido a la pandemia a nivel mundial por el COVID-19.
- Ajustes en las cantidades de obra de acuerdo a la Revisión de Estudios y Diseños.
- Demora en el suministro de materiales y combustible para la maquinaria debido al paro nacional, el cual tuvo inicio el pasado 28 de abril de 2021 y se extendió por casi 2 meses, donde se presentaron diferentes cierres de vías nacionales afectando la cadena de suministro de materiales.
- Dificultades en la topografía con tramos que superan hasta el 20% de inclinación con radios de curvatura que dificultan la maniobrabilidad de volquetas tipo doble troque limitando el transporte a volquetas sencillas con capacidad de carga máxima de 7 m3 y el deterioro de la vía de acceso razón por la cual los vehículos han estado movilizando el material solo con un 70% de su capacidad (5 m3).

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado esta interventoría se permite solicitar la adición de recursos por un total $ 64.000.000 y prorroga en el mismo de 3 meses.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Realizar **LA INTERVENTORÍA** para cumplir con el objeto del **CONTRATO DE OBRA LP-OP-02-2021 "MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA"**,ya que el municipio plantea adicionar recursos al contrato de obra por un valor de $106.787.175 de esta manera se solicita gestionar los respectivos recursos para continuar con el acompañamiento tecnico, administrativo y financiero del contrato de obra mencionado anteriormente, ya que aun esta pendiente realizar la construccion de: * 2.000 ml de placa huella
* 2 box culvert * 4 alcantarillas
* 2 muros en gavión.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) $ 161.931.194,00 Último mes facturado: nov-21 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 66.824.525,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NINGUNA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta que las obras ha presentado retrasos en su ejecución debido a las siguientes circunstancias: demora en el inicio del proyecto debido a la pandemia a nivel mundial por el COVID-19, ajustes en las cantidades de obra de acuerdo a la Revisión de Estudios y Diseños, demora en el suministro de materiales y combustible para la maquinaria debido al paro nacional, el cual tuvo inicio el pasado 28 de abril de 2021 y se extendió por casi 2 meses, donde se presentaron diferentes cierres de vías nacionales afectando la cadena de suministro de materiales; la topografía presenta en diferente tramos pendientes que superan hasta el 20% de inclinación con radios de curvatura que dificultan la maniobrabilidad de volquetas tipo doble troque limitando el transporte a volquetas sencillas con capacidad de carga máxima de 7 m3 y el deterioro de la vía de acceso razón por la cual los vehículos han estado movilizando el material solo con un 70% de su capacidad (5 m3).

Por lo anterior, es necesario prorrogar el contrato de interventoría 1521 de 2020 por tres (3) meses y la adición de recursos por $64.000.00,00 para cumplir con el tiempo estipulado para garantizar la ejecución de la Interventoría durante el plazo solicitado mediante actividades de supervisión, control técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental, cumpliendo con el seguimiento de las obras como lo establece la Ley durante el tiempo de ejecución del contrato de obra: LP-OP-02-2021, suscrito entre el Municipio de Paratebueno (Cundinamarca) y el Consorcio Obras DO.

Se encuentra en trámite la elaboración del CDP por parte de la oficina de presupuesto de INVIAS, con lo cual se garantiza los recursos solicitados.

Es un proyecto OCAD PAZ según Acuerdo Número No. 15 de fecha 05 de septiembre de 2019.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA	9	12	21
	(Día)	(Mes)	(Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: Comunicado OBR-02-102-2021 de fecha 26 de octubre del 2021 - Solicitud Adición y Prórroga al Contrato de Obra.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO GEYKA
Matrícula No. 25202-27254 CND

Firma
Nombre: **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 01110-1037 CPITVC

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Director Territorial
Matrícula No. 25202-099324 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JAVIER MONTOYA MARTINEZ**
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. 01101-0603 CPITVC

Vo.Bo.Firma
Nombre: **HECTOR HUGO BERMUDEZ ALVARADO**
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Firma
Nombre: **RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 01106-0831 CPITVC

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

Paratebueno Cundinamarca, diciembre 08 de 2021 **OF-SP-429-2021**

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
Atn: Jaime González
Supervisor contrato de interventoría
Bogotá D.C.

Referencia: CTO No. 1521 de 2020. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Referencia 2: CTO LP-OP-02-2021. "MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA"

Asunto: Solicitud Prórroga y Adición Contrato de Interventoría.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento en el municipio de Paratebueno se adelantan obras de mejora en una de sus vías terciarias o vía San Isidro - Piñalito mediante contrato de Obra LP-OP-02-2021. "MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA" contrato que como fue previsto presenta dificultades en su ejecución debido a factores expuestos tanto por el contratista de Obra (CONSORCIO OBRAS DO), como por la interventoría (CONSORCIO GEYKA) quienes por medio de constantes reportes han informado a esta supervisión de los diferentes aspectos que justifican su demora así como la necesidad de prórroga de los contratos para su feliz término, de esta manera el contratista reporta las siguientes circunstancias de complejidad:

"Dificultades técnicas:

- *Hidráulica e hidrología: El proyecto se encuentra en el piedemonte llanero, sitio donde fácilmente se presentan precipitaciones fuertes y constantes durante 9 de los*

12 meses del año, destacando un tiempo seco entre los meses de diciembre y marzo. Desde el punto de vista hidráulico es preciso resaltar que:
La vía tiene obras hidráulicas transversales tipo alcantarillas de 36" de diámetro, en su gran mayoría se encuentran colmatadas y en un grado de deterioro notable, adicionalmente no existen obras que permitan canalizar en gran medida las aguas que se presentan a causa de las lluvias en la zona, razón por la cual se generan deterioros notables en ciertos puntos de la vía lo que dificulta el acceso de las volquetas para el suministro de los materiales a la obra.

- *Geología y geotecnia: La topografía presenta sitios planos y pendientes que superan hasta el 20% de inclinación de acuerdo se evidencia que los radios de curvatura tan cerrados dificultan la maniobrabilidad de volquetas tipo doble troque limitando el transporte a volquetas sencillas con capacidad de carga máxima de 7 m3, a causa de la elevada pendiente transversal las volquetas sencillas y del deterioro tan notable que presenta la vía no permiten subir con el 100% de su capacidad de carga, razón por la cual los vehículos han estado movilizando el material aprovechando solamente el 70% de capacidad (5 m3).*
  Las constantes lluvias presentadas en el sector y sumado la topografía compleja de la zona llevan en muchas ocasiones a esperar hasta dos días para que la zona de ingreso a obra seque y que de esta manera se pueda generar suministro de los materiales a obra.
  Es preciso mencionar que el contratista de obra ha venido adelantando los arreglos de la vía en cada uno de los corredores para garantizar una adecuada continuidad en el suministro de los materiales.

Dificultades sociales:

El 11 de junio del año en curso fue realizada la socialización del proyecto con la comunidad , no obstante, la comisión segunda del municipio de Paratebueno para el día 7 de septiembre de 2021 citó nuevamente a la comunidad, quien expresó su desconocimiento con las actividades de obra, razón por la cual se programó una visita de obra involucrando a la comunidad, con el fin de brindar una mayor proyección y alcance a las personas que habitan en el sector, con la posibilidad de conocer cada una de las actividades a desarrollarse dentro del corredor. Es allí donde la comunidad propone realizar cambios en la localización de las placas huellas, solicitando reubicar la placa huella número uno por otra localizada en el tramo número ocho, además de generar una mejor distribución de construcción de las mismas en el tramo número 5. Petición que fue resuelta por parte del contratista y la

interventoría con la elaboración de un documento que enuncia estos cambios y brinda al municipio el conocimiento de un presupuesto y meta física del mismo, documentos que hasta la fecha se encuentran en trámite por parte del municipio.

Dentro de los problemas sociales es importante mencionar que se presentó un paro el día 8 de octubre que involucraba a los conductores de volquetas. Este paro se presentó con conductores de la zona (locales) los cuales cerraron la vía e impidieron que se siguiera suministrando el material a los sitios de obra, el motivo del paro fue debido a que el contratista de obra se vio en la necesidad de ubicar volquetas de otros sitios para garantizarel transporte y suministro de materiales, ya que las volquetas locales muchas veces incumplían con sus labores de transporte ya que después de un mes de suscrito el contrato entre los conductores locales y el contratista; estos solamente habían suministrado 5 viajesal punto de obra y muchos de estos ni siquiera llegaron a los sitios de obra especificados porel contratista.

El paro mencionado anteriormente llevo a que se desplazaran las autoridades policiales correspondientes, además de la parte administrativa del contratista los cuales lograron llegar a un acuerdo el día 9 de octubre de 2021 para levantar el paro y continuar con las actividades que se venían desarrollando con normalidad. erioro notable, adicionalmente no existen obras que permitan canalizar en gran medida las aguas que se presentan a causa de las lluvias en la zona, razón por la cual se generan deterioros notables en ciertos puntos de la vía lo que dificulta el acceso de las volquetas para el suministro de los materiales a la obra."

De igual manera la interventoría informa que:

"Actualmente, el principal problema corresponde al suministro de los materiales a cada uno de los sitios de las obras, debido al mal estado y deterioro constante que presenta la única vía de acceso a la obra, como consecuencia de las constantes lluvias por las que atraviesa la zona. Indudablemente, los problemas sociales que se han presentado a lo largo de la ejecución del contrato, como es el paro de los transportadores afectó el avance normal de las actividades.
Las restricciones impuestas por el gobierno nacional para mitigar la propagación del COVID, como es la cantidad de trabajadores en la obra, así como el distanciamiento entre ellos han afecto el normal avance de los trabajos.

La prórroga solicitada además de permitir ejecutar la mayor obra programada por el valor adicionado, restablecería el tiempo que hasta la fecha se ha perdido por razones no imputables al contratista."

Es por todo lo anteriormente expuesto que se requiere y el municipio considera, viable y pertinente la adición y prorroga al contrato de obra, para que de igual manera la interventoría se permita solicitar la adición de recursos al contrato No 1521 de 2020 por un valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. ($64.000.000.oo) Y UNA PRÓRROGA POR TRES MESES DESDE EL 11 DE ENERO DE 2022 AL 11 DE ABRIL DE 2022, con el fin de seguir brindando el acompañamiento técnico, administrativo yfinanciero al contrato de obra y velando así por la completa y adecuada ejecución del contrato de Obra o LP-OP-02-2021. "MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA".

Agradecemos su comprensión.

Sin otro particular,

Cordialmente,

ING. DAVID HERLEY PIÑEROS ANDRADE
Secretario de Planeación, Infraestructura y Vivienda

Proyecto:	Revisó:	Aprobó:
Laura Daniela Sánchez Romero *Jefe de Oficina de Infraestructura y Obras Publicas*	*Ing. David Herley Piñeros Andrade* *Secretario de Despacho*	*Ing. David Herley Piñeros Andrade* *Secretario de Despacho*

CONSORCIO GEYKA

Bogotá, D.C., 29 de noviembre del 2021

C-T-127-051-2021

Señores
CONSORCIO OBRAS DO
Atn: Daniel Barrantes Rodríguez
Director de obra
Bogotá D.C.

Referencia: CTO No. 1521 de 2020. *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"*

Referencia 2: CTO LP-OP-02-2021. *"MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VIAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA"*

Asunto: **Respuesta comunicado OBR-02-102-2021 Solicitud Adición y Prorroga Contrato de Obra.**

Respetados señores:

El CONSORCIO GEYKA dentro de sus funciones de control y seguimiento del contrato de obra, y según oficio **OBR-02-102-2021** donde el contratista de obra realiza la solicitud de adición y prorroga, y una vez analizados y expresados cada uno de los motivos descritos por el contratista esta interventoría se permite mencionar los siguiente:

Dificultades técnicas:

- **Geometría:** *(…)" La vía que comunica el casco urbano de la inspección de Maya con la vereda de Piñalito presenta pendientes superiores al 20% y radios de curvatura menores a los 20 m" (…)*

  Respuesta: Como es bien conocido por cada una de las partes el sitio de obra presenta una dificultad topográfica bastante fuerte la cual se ha evidenciado aún más con el suministro de materiales que ha venido surtiendo el contratista de obra a lo largo de los meses de intervención del contrato de obra; como se menciona, las altas y prologadas pendientes han supeditado el correcto cargue de las volquetas y suministro de los materiales.

- **Hidráulica e hidrología:** *(…) "El proyecto se encuentra en el pie de monte llanero, sitio donde confluyen corrientes de aire cálido provenientes de las llanuras orientales con las corrientes de aire frio provenientes de la cordillera oriental que fácilmente se condensan y provocan precipitaciones fuertes y constantes durante 9 de los 12 meses del año, destacando un tiempo seco entre los meses de diciembre y marzo. Desde el punto de vista hidráulico es de resaltar*

que la vía tiene obras hidráulicas transversales tipo alcantarillas de 36" de diámetro, en su gran mayoría se encuentran colmatadas y en deficiente estado (ver comunicado OBR-02-041-2021), adicionalmente no existen cunetas que canalicen el agua de escorrentía hasta las alcantarillas, y, aprovechando las altas pendientes, generan surcos y empozamientos en la rasante" (…).

Respuesta: Durante los meses de ejecución se han venido adelantando labores en la vía por parte del Contratista que han permitido mejorar ciertos pasos que al inicio de las primeras actividades fueron puntos críticos para el transporte y suministro de materiales; además, también se han adelantado labores de limpieza de alcantarillas para que de este modo se pueda brindar un mejor manejo a las aguas de escorrentía que se presentan en la zona de obra.

- **Geología y geotecnia:** *(…) "Geológicamente la vía de acceso al proyecto consta de dos morfologías plenamente identificadas, llanura y pie de monte, la llanura se encuentra tomando como k0+000 en la salida de la inspección de Maya hasta el k 7+750 ubicado en el inicio de la subida a la llamada "Serranía De Las Palomas". El pie de monte se encuentra desde el k7+750 hasta el k16+800 donde finaliza el tramo a atender con este proyecto, desde el punto de vista geotécnico, se debe resaltar que es un deposito aluvial conformado por arcillolitas con alta plasticidad, gravas con cantos rodados y arena de gruesa a fina; en cuanto a zona de pie de monte está conformada por arenas muy finas provenientes de areniscas friables intercaladas con arcillolitas altamente meteorizadas que generan suelos arcillosos de alta plasticidad" (…)*

  Respuesta: La composición geológica y geotécnica que el contratista describe con claridad, evidencia las condiciones que se presentan en la zona de obra, condiciones que como se mencionó anteriormente confluyen con los factores climáticos que generan los problemas que se han mencionan reiteradamente a lo largo del presente oficio.

- **Condiciones viales:** Según lo enunciado por el contratista debido a las condiciones topográficas, climatológicas que se presentan en la zona han dificultado en gran medida el transporte de los materiales, ya que cuando se presentan las condiciones invernales, las volquetas no pueden ingresar a los puntos de obra debido a que el terreno se torna imposible y la conducción de las volquetas es un riesgo muy alto para los trabajadores y los vehículos.

  En cuanto a las lluvias que se presentan en la zona y según lo mencionado por el contratista estos deben esperar hasta dos días para reanudar las labores de suministro de materiales a los diferentes frentes de obra, esta demora también ha supeditado y generado los atrasos que hoy en día vive el contrato.

Dificultades sociales:

Durante el desarrollo del contrato se han generado diferentes dificultades a nivel social como enuncia el contratista de obra en su oficio **OBR-02-102-2021** la cuales se han desarrollado y solucionado en las diferentes reuniones cumpliendo así con los requerimientos que ha solicitado la comunidad.

Además, dentro de las dificultades que se han presentado se videncia que la mayoría de los trabajadores tuvieron que ser capacitados por el contratista de obra para desarrollar cada una de las actividades necesarias y así dar cumplimiento a lo contratado, razón que también retraso en cierta medida el buen desarrollo de las actividades.

Cabe mencionar que desde un inicio el contratista ha buscado generar contratación de mano de obra local; esto mediante la bolsa de empleo de ConfaCundi, solicitud realizada

por el municipio.

La interventoría da fe además de que el contratista ha tenido que solucionar problemas de huelgas generada por los volqueteros impase que se llegó a feliz término brindando las soluciones pertinentes para dar continuidad al contrato y así continuar con el suministró de los materiales.

Dificultades ambientales:

Dentro de las dificultades ambientales principales que se tienen son las dificultades climáticas las cuales hoy por hoy son las que han brindado la mayoría de los atrasos que presenta el contrato, cada una de las dificultades han sido expresadas a lo largo de este oficio donde se describen cada una de las dificultades que se le han presentado al contratista desde el inicio.

Una vez mencionada toda la problemática y según reunión sostenida por esta Interventoria con el municipio y el contratista de obra el día 27 de octubre de 2021; donde se enuncio la posibilidad de adicionar unos recursos al presente contrato y por ende una solicitud de prórroga del mismo esta interventoría se permite mencionar que brinda su visto bueno para generar la prorroga solicitada y la adición de los recursos, ya que de esta manera se podrá dar una culminación a cada una de las actividades contratadas y por en lograr el 100% de la ejecución del contrato de obra.

Cabe agregar que de darse la adición y prorroga al contrato de obra el contratista deberá ejecutar cada una de las actividades contractualmente establecidas y será el único responsable en la terminación de las mismas.

Cordialmente

NESTOR NIETO CESPEDES
Ing. Director Interventoría
CONSORCIO GEYKA

c.c.	Archivo Oficina			
Anexos:	Folios ( )	CD ( )	Tomos ( )	Planos ( )

Paratebueno, octubre 26 de 2021

OBR-02-102-2021

Señores:
CONSORCIO GEYKA
Attn: Ing. Oscar Javier Garzón Díaz
Representante Legal
Calle 150 N. 16-56 Ofc 401
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA LP-OP-02-2021 MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LAS VIAS RURALES, VIAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO CUNDINAMARCA

Asunto: Solicitud Adición y Prórroga del Contrato de Obra

Respetado Ingeniero:

Como ha quedado registrado en cada uno de los comités de obra semanales sostenidos a lo largo de la ejecución del proyecto, se tienen en el proyecto diferentes dificultades de carácter técnico, social y ambientales externos a este contratista que han dificultado la correcta ejecución del proyecto. Para tener claridad en cada uno de los puntos acá mencionado a continuación me permito profundizar en cada uno de ellos:

- Dificultades técnicas:

    - Es importante antes de profundizar en el tema conocer el desafío técnico que constituye la ejecución del proyecto, por lo cual se hace una breve descripción desde las especialidades de Geometría, hidráulica e hidrología y desde la Geología y la geotecnia; i) **Geometría**: la vía que comunica el casco urbano de la inspección de Maya con la vereda de Piñalito presenta pendientes superiores al 20% y radios de curvatura menores a los 20 m. ii) **Hidráulica e hidrología**: el proyecto se encuentra en el pie de monte llanero, sitio donde confluyen corrientes de aire cálido provenientes de las llanuras orientales con las corrientes de aire frio provenientes de la cordillera oriental que fácilmente se condensan y provocan precipitaciones fuertes y constantes durante 9 de los 12 meses del año, destacando un tiempo seco entre los meses de diciembre y marzo. Desde el punto de vista hidráulico es de resaltar que la vía tiene obras hidráulicas transversales tipo alcantarillas de 36" de diámetro, en su gran mayoría se encuentran colmatadas y en deficiente estado (ver comunicado OBR-02-041-2021), adicionalmente no existen cunetas que canalicen el agua de escorrentía hasta las alcantarillas, y, aprovechando las altas pendientes, generan surcos y empozamientos en la rasante. iii) **Geología y geotecnia**: geológicamente la vía de acceso al proyecto consta de dos morfologías plenamente identificadas, llanura y pie de monte, la llanura se encuentra tomando como k0+000 en la salida de la inspección de Maya hasta el k 7+750 ubicado en el inicio de la subida a la llamada "Serranía De Las Palomas". El pie de monte se encuentra desde el k7+750 hasta el k16+800 donde finaliza el tramo a atender con este proyecto, desde el punto de vista geotécnico, se debe resaltar que es un deposito aluvial conformado por arcillolitas con alta plasticidad, gravas con cantos rodados y arena de gruesa a fina; en cuanto a zona de pie de monte está conformada por arenas muy finas

provenientes de areniscas friables intercaladas con arcillolitas altamente meteorizadas que generan suelos arcillosos de alta plasticidad.

- Las características de la vía de acceso al proyecto previamente descritas generan dificultades que se indican a continuación: los radios de curvatura tan cerrados dificultan la maniobrabilidad de volquetas tipo doble troque limitando el transporte a volquetas sencillas con capacidad de carga máxima de 7 m3, a causa de la elevada pendiente transversal las volquetas sencillas no pueden subir con el 100% de su capacidad de carga, razón por la cual los vehículos han estado movilizando el material aprovechando solamente el 70% de capacidad (5 m3). Las recurrentes lluvias que se presentan en el sector sumadas al mal estado de las alcantarillas existentes y por la inexistencia de cunetas que direccionen la escorrentía superficial, generan que la lámina de agua se desplace libremente sobre la rasante humedeciendo la arcilla que se encuentra en diferentes sectores a lo largo del corredor, que con el paso de vehículos genera ahuellamientos y finalmente fallos importantes que limitan el tránsito, por lo anterior, hasta tanto la lluvia no termine, el agua no se escurra de la montaña y se seque la rasante no se puede subir material al sitio de obra.

- Lo anterior nos lleva a tener en cuenta que se requiere como mínimo dos días soleados continuos para poder subir material a la obra, caso contrario el deterioro de la vía es considerable y lo más grave se pone en riesgo la integridad del conductor de la volqueta al exponerlo a transitar con una carga de 8 toneladas en un terreno inclinado (pendientes del 20%) y sitios inestables con baja adherencia a causa de las arcillas ubicadas en varias zonas.

- Este contratista desde el mes de junio ha realizado a su costa, el mejoramiento de sitios críticos que limitaban el tránsito por el corredor, situación que quedo documentada en el comunicado OBR-02-060-2021. Adicionalmente hemos participado junto a la comunidad del sector en “MANDOS” tendientes a mejorar la vía y arreglar los puntos críticos que se tienen en el corredor.

- Las medidas descritas anteriormente han tenido resultados ya que se ha llegado a subir hasta 130 m3 de material por día, es de resaltar que en el mes de septiembre y octubre de los corrientes se ha movilizado por el corredor más de 1250 m3 de material. Pero pese a los esfuerzos aquí expuestos, la limitante para la cual este contratista no tiene estrategia alguna es el clima.

- Dificultades sociales:

  - El día 11 de junio de 2021 en instalaciones de la escuela de la vereda Piñalito se realizó la socialización del proyecto, evento que contó con la presencia del señor Alcalde Municipal doctor Armando Cárdenas, concejales, líderes comunales y población en general. En la socialización se expuso el alcance de la obra a construir y se indicó el mecanismo por el cual se realizaría la vinculación de personal no calificado al proyecto, lo anterior quedo consignado en el acta que se levantó ese día y que fue suscrita por todos los asistentes. Pese a lo anterior, este contratista recibió invitación del concejo municipal a participar de una sesión del mismo el día 7 de septiembre de 2021 en la cual inicialmente se tratarían temas relacionados con la obra y su alcance, sin embargo, una vez en la misma, la comunidad denuncio que desconocía el

alcance del proyecto y que no habían sido consultados sobre las obras a construir en el corredor. Así mismo, indicaron que se encontraban en desacuerdo con los sitios en donde el proyecto tenia establecido construir las placa huellas. Por tal motivo se acordó realizar un recorrido de obra al día siguiente, en donde se tratarían estos temas. El 8 de septiembre de 2021 se realizó el recorrido y como resultado la comunidad envío una solicitud a la alcaldía municipal en donde requirió la construcción de un tramo adicional de placa huella en el sitio critico ubicado en el k 16+520 hasta el k16+846, así mismo solicito que se incluyeran los tramos k15+850 y el k15+980, k13+877 a k14+227, k14+271 a k14+310 y k14+317 a k14+478. Este contratista, al ser consultado sobre la viabilidad técnica de realizar estos cambios, expreso a la alcaldía municipal mediante comunicados OBR-02-092-2021, OBR-02-094-2021 y OBR-02-100-2021 su concepto de viabilidad técnica, pero a la fecha, el municipio no ha indicado de manera formal su decisión de realizar o no los cambios solicitados por la comunidad.

- En la misma sesión del concejo, la comunidad expreso públicamente, que tenía que ser la junta de las veredas Villa Pacelly, Piñalito y San Isidro quienes "manejarían" la contratación del personal requerido en el proyecto. Acto seguido, la administración municipal y el señor personero expusieron ampliamente por qué no era legal la exigencia de la comunidad, finalmente se pactó que el personal a vincular en el proyecto sería de la zona, pero la bolsa de empleo de la caja de compensación centraría el proceso de vinculación.

- Los habitantes de la zona son personas muy trabajadoras, acostumbradas a trabajar por jornales en las diferentes fincas de la zona, en donde la exigencia física es muy alta, pero carecen de practica en actividades de construcción, no son buenos manejando una pala, tiene serias dificultades para operar los equipos (canguro, mezcladora, pulidora, vibro de concreto, etc), amarrar el hierro, entre otras.

- La vinculación de personal por intermedio de la bolsa de empleo de la caja de compensación fue un gran acierto de la administración municipal que centro el proceso de convocatoria fue un dinamizador del proceso de selección en su momento, hoy en día se presentan dificultades de consecución de personal, las convocatorias no están siendo atendidas por los habitantes de la zona del proyecto. Situación que ha llevado a este contratista a vincular personal de Maya y asumir el costo de transporte hasta el proyecto.

- Desde que iniciamos el proyecto este contratista ha velado por trabajar con gente de la zona, generando empleo y dejando un beneficio económico en los habitantes de la región. En este sentido desde el mes de mayo se contactó a los propietarios de las volquetas de la zona y se suscribieron contratos en los cuales ellos se comprometían a llevar el material requerido para el proyecto desde la cantera hasta la obra. Este contrato fue fallido, el motivo consiste en el incumplimiento de los "volqueteros" ya que un mes después de suscrito el acuerdo solo habían subido 5 viajes de volqueta sencilla (para el proyecto se requieren aproximadamente 1500 viajes). En el mes de julio se volvió a hablar con ellos y se renegociaron las condiciones, ante esta situación el gremio de "volqueteros" recogió el material pagado por el consorcio en la cantera y realizo un acopio de aproximadamente 300m3 en la inspección de Maya, pero al sitio del proyecto solo subió 40 m3 en dos meses. Este contratista urgido por cumplir sus obligaciones contractuales busco más alternativas de transporte en la zona, ampliando el abanico de búsqueda hasta que finalmente en la ciudad de Bogotá se contactaron 7 volquetas con disponibilidad para trabajar. El día 8 de octubre de 2021 las volquetas de la región (3volquetas), que habían incumplido reiteradamente los acuerdos firmados, decidió tomar las vías de hecho y bloqueo el corredor que va al sitio de la obra, situación delicada que motivo el desplazamiento de un coronel de la policía (tercero al mando de la policía de Cundinamarca) hasta Maya a verificar la gravedad de la situación. Este contratista al conocer lo

acontecido inmediatamente se desplazó al proyecto y Johanna López (representante legal) y Daniel Barrantes (director de obra) asumieron personalmente la negociación que culminó con la firma de unos acuerdos y el levantamiento del bloqueo a las 7:30 am del 9 de octubre de los corrientes.

- Con lo anterior se tiene que el tema social adquiere un papel importante en el correcto desarrollo del proyecto, afectando el rendimiento bien sea por idoneidad de los habitantes del sector, como por incumplimiento de las labores contratadas. Sin lugar a dudas lo anterior afecta el rendimiento del proyecto además de generar graves impactos económicos en este contratista.

- Dificultades ambientales:

  - Como se indicó previamente la ubicación de la zona del proyecto y su régimen de lluvias limita el avance de obra, esta situación no va a cambiar hasta mediados del mes de diciembre según lo informado por los lugareños.

  - La necesidad de material es continua en la obra y a sabiendas de esta situación este contratista ha implementado varias estrategias a fin de mitigar el impacto que el invierno genera en el proyecto, es tan así, que a la fecha este contratista cuenta en el proyecto con una flota permanente y exclusiva para el proyecto de diez volquetas de 7 m3 más otras 3 de 7 m3 que la comunidad solicitó se incluyeran en el proyecto. Adicionalmente se adecuo un stock permanente de material en la inspección de Maya con capacidad de acopiar hasta 500 m3, el material depositado en este acopio está siendo transportado en doble troque desde la cantera, lo anterior en busca que las volquetas sencillas hagan el menor recorrido posible a fin de aumentar la cantidad de viajes diarios que cada una puede realizar.

Actualmente el mayor impacto que se tiene a la fecha es el mal estado de la vía de acceso al proyecto para lo cual se requiere de manera urgente el mejoramiento con adición de materiales tipo rajón de los sectores críticos que ya se tienen plenamente identificados. Es importante tener en cuenta que el alcance del proyecto está claramente definido y consiste en la construcción de alcantarillas, gaviones, box culvert y placa huella. Si bien es cierto que el contratista conocía las condiciones de la zona antes de empezar los trabajos, también es cierto y ha quedado demostrado que se han realizado las acciones técnicas, administrativas y financieras a fin de cumplir con las metas contractuales. En este sentido este contratista ya no puede seguir asumiendo reparaciones que no hacen parte de sus obligaciones por más que las mismas sean requeridas para llegar al proyecto. Así mismo, se requiere la definición de las peticiones realizadas por la comunidad y que tanto esa interventoría como la Entidad contratante definan la construcción o no de las actividades solicitadas. Por lo anterior atentamente le solicito la adición de recursos por ciento seis millones setecientos ochenta y siete mil ciento setenta y cinco pesos m/cte ($106,787,175.00). como soporte de la solicitud se adjunta acta de modificación de cantidades, pero la modificación al presupuesto se resume en el siguiente cuadro.

Actividad	Cantidad	Costo directo	AIU	TOTAL
Mejoramiento de la vía	1213.18	$82,143,981.00	$24,643,194.00	$106,787,175.00

Ante las dificultades anteriormente expuestas que se han presentado durante la ejecución del proyecto, este contratista ha buscado la forma de superarlas y a la fecha se tiene un avance de 200 ml aproximadamente de placa huella para los cuales

el rendimiento ha crecido de manera exponencial en cada una de las semanas del mes de octubre. Rendimiento que se espera aumentar hasta llegar a un promedio semanal de 150 ml. Para lograrlo es necesario el mencionado mejoramiento de la vía y la terminación del periodo de lluvias. Razón por la cual se solicita junto con la adición una prórroga de 3 meses para la terminación del proyecto.

Adjunto al presente documento enviamos registro fotográfico de las condiciones de la vía; reporte mensual de lluvias de los meses de agosto, septiembre y octubre; citación al concejo, acta de visita con la comunidad y petición de la comunidad; registro fotográfico del bloqueo y acta de concertación con los volqueteros. Demás documentos anunciados.

Agradezco su atención y pronta diligencia ante la petición acá expuesta.



DANIEL MAURICIO BARRANTES RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DO

Anexos: (Folio(s)) (Formatos) (Carpetas) (CD)
Elaboró: DMBR

Registro fotográfico

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotografía 1. Flota de vehículos esperando que deje de llover</td><td>Fotografía 2. Perdida de banca y reparaciones recurrentes que se han hecho en el corredor</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotografía 3. Volqueta que se deslizo hasta la cuneta</td><td>Fotografía 4. Difícil acceso al proyecto pese a estar en dia soleado</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotografía 5. Destinación de recursos para la realización de mejoramiento vial</td><td>Fotografía 6. Destinación de recursos para la realización de mejoramiento vial</td></tr>
</table>



Fotografía 7. Material destinado para el mejoramiento vial



Fotografía 8. Volquetas participando en las actividades organizadas por la comunidad



Fotografía 9. Zona saturada con empozamiento



Fotografía 10. Vehículos de carga enterrado



Fotografía 11. Vehículo de carga enterrado



Fotografía 12. Vehículo de carga enterrado



Fotografía 13. Maquinaria actividades de mantenimiento



Fotografía 14. Conformación de piedra



Fotografía 15. Conformación de piedra



Fotografía 16. Conformación de piedra



Fotografía 17. Mesa de negociación con los "volqueteros" de la zona



Fotografía 18. Vehículos de carga enterrado

A continuación, se relacionan los periodos de lluvia desde el periodo de suspensión hasta la fecha. Extraído de los informes mensuales de interventoría

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
Lluvias moderadas (Hr)	23	27	21
Lluvias intensas (Hr)	40	33	14
Total	**63**	**60**	**35**

Clase de tiempo	AGOSTO															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VIA SAN ISIDRO PIÑALITO (INSPECCIÓN DE MAYA) PARATEBUENO CUNDINAMARCA																
Seco	23	21	21	24	24	20	22	21	24	21	24	19	24	20	24	21
Lluvias moderadas		2	1			1		1		2		2		2		1
Lluvias intensas	1	1	2			3	2	2		1		3		2		2
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**

Clase de tiempo	AGOSTO															
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
VIA SAN ISIDRO PIÑALITO (INSPECCIÓN DE MAYA) PARATEBUENO CUNDINAMARCA																
Seco	22	21	24	24	19	24	20	23	21	22	24	21	20	19	24	**681**
Lluvias moderadas		2			2		2		1			2	1	1		**23**
Lluvias intensas	2	1			3		2	1	2	2		1	3	4		**40**
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

Clase de tiempo	SEPTIEMBRE															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VIA SAN ISIDRO PIÑALITO (INSPECCIÓN DE MAYA) PARATEBUENO CUNDINAMARCA																
Seco	20	24	20	24	22	19	22		21	20	22	24	21		21	
Lluvias	1		2		2	2			1	1	2		1		1	
Lluvias intensas	3		2			3	2		2	3			2		2	
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**

Clase de tiempo	SEPTIEMBRE														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
VIA SAN ISIDRO PIÑALITO (INSPECCIÓN DE MAYA) PARATEBUENO CUNDINAMARCA															

Seco	22			2	2	1		1			2	2	2			**660**
Lluvias moderadas				2	1	6		2			1		2			**27**
Lluvias intensas	2				2	2		3				2	1	2		**33**
Total	**24**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**		

Clase de tiempo	**OCTUBRE**															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
VIA SAN ISIDRO PIÑALITO (INSPECCIÓN DE MAYA) PARATEBUENO CUNDINAMARCA																
Seco	22	22	24	23	21	23	24	24	24	23	19	23	24	24	24	24
Lluvias moderadas	2	1			1	1				1	3	1				
Lluvias intensas		1		1	2						2					
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**

Clase de tiempo	**OCTUBRE**															
	17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
VIA SAN ISIDRO PIÑALITO (INSPECCIÓN DE MAYA) PARATEBUENO CUNDINAMARCA																
Seco	24	24	20	19	19	24	23	23	21	16						**581**
Lluvias moderadas			2	3	2		1	1	2	6						**27**
Lluvias intensas			2	2	3				1	2						**16**
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**						

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE
FECHA	8 (Día)	12 (Mes) / 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No:** 2,00

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: X
POR PRÓRROGA: X
POR NECESIDADES DEL CONTRATO
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1521 DEL 2020

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO GEYKA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: LP-OP-02-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DO

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES (n meses según contrato princi)

PLAZO ACUMULADO: OCHO (08) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **12 DE ABRIL DEL 2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 11 DE ENERO DEL 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19 DE JULIO DEL 2021 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 18 DE AGOSTO DEL 2021 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 228.755.719,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 64.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 292.755.719,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha 30 de septiembre del 2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Director de interventoría	$ 5.300.000,00		2,00	$ 10.600.000,00			2,00	$ 10.600.000,00	+	0,85	$ 4.505.000,00	1,26	$ 6.678.000,00	2,85	$ 15.105.000,00
	1	Ingeniero residente de interventoría	$ 3.500.000,00		8,00	$ 28.000.000,00			8,00	$ 28.000.000,00	+	1,99	$ 6.965.000,00	3,62	$ 12.670.000,00	9,99	$ 34.965.000,00
	1	Especialista en geotecnia y/o pavimentos	$ 4.494.000,00		1,00	$ 4.494.000,00			1,10	$ 4.943.400,00		0,00	$ -	0,97	$ 4.359.180,00	1,10	$ 4.943.400,00
	1	Especialista ambiental	$ 4.494.000,00		1,00	$ 4.494.000,00			0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	1	Abogado	$ 4.494.000,00		1,00	$ 4.494.000,00			0,00	$ -		0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
	1	**PERSONAL TÉCNICO**				$ -											
	1	Inspector SISO	$ 1.850.000,00		8,00	$ 14.800.000,00			7,00	$ 12.950.000,00	+	2,00	$ 3.700.000,00	2,63	$ 4.865.500,00	9,00	$ 16.650.000,00
		PERSONAL PROFESIONAL ADICIONAL - ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -											
	1	Especialista Hidraulico e Hidrologico				$ -	$ 4.494.000,00		0,25	$ 1.123.500,00		0,00	$ -	0,19	$ 853.860,00	0,25	$ 1.123.500,00
	1	Especialista en Diseño Geometrico				$ -	$ 4.494.000,00		0,25	$ 1.123.500,00		0,00	$ -	0,12	$ 539.280,00	0,25	$ 1.123.500,00
	1	Especialista en Estructuras				$ -	$ 4.494.000,00		0,15	$ 674.100,00		0,00	$ -	0,07	$ 314.580,00	0,15	$ 674.100,00
	1	Profesional SIG				$ -	$ 3.500.000,00		0,15	$ 525.000,00		0,00	$ -	0	$ -	0,15	$ 525.000,00
	1	Residente Ambiental				$ -	$ 3.500.000,00		2,80	$ 9.800.000,00	+	1,68	$ 5.880.000,00	1,49	$ 5.215.000,00	4,48	$ 15.680.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 66.882.000,00				$ 69.739.500,00			$ 21.050.000,00		$ 35.495.400,00		$ 90.789.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34				2,34			2,34		2,34		2,34
		DESCUENTOS FACTOR MULTIPLICADOR											-$ 2.185.060		-$ 2.185.060		-$ 2.185.060
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 156.503.880,00				$ 163.190.430			$ 47.071.940,00		$ 80.874.176,00		$ 210.262.370,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
	1	Especialistas, Director y Residentes	Día	$ 151.000,00	15,00	$ 2.265.000,00			15,00	$ 2.265.000	+	7,00	$ 1.057.000,00	9,00	$ 1.359.000,00	22,00	$ 3.322.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				$ -											
	1	Trabajo de Topografía (Incluye Personal, Equipo y Trasnporte)	Según comprobante por mes	$ 5.400.000,00	1,00	$ 5.400.000,00			1,00	$ 5.400.000	+	0,22	$ 1.188.000,00	0,39	$ 2.106.000,00	1,22	$ 6.588.000,00
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	4,00	$ 1.200.000,00			4,00	$ 1.200.000		0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.200.000,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 770.000,00	8,00	$ 6.160.000,00			7,00	$ 5.390.000	+	1,49	$ 1.147.300,00	2,41	$ 1.855.700,00	8,49	$ 6.537.300,00
		OTROS COSTOS				$ -				$ -							
	1	Transportes aereos/terrestres (incluye peajes)	Según comprobante por mes	$ 609.000,00	3,00	$ 1.827.000,00			3,00	$ 1.827.000	+	2,36	$ 1.437.240,00	3,00	$ 1.827.000,00	5,36	$ 3.264.240,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	Según comprobante por mes	$ 296.000,00	8,00	$ 2.368.000,00			8,00	$ 2.368.000	+	1,51	$ 446.960,00	3,84	$ 1.136.640,00	9,51	$ 2.814.960,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 291.000,00	8,00	$ 2.328.000,00			8,00	$ 2.328.000	+	0,91	$ 264.810,00	2,97	$ 864.270,00	8,91	$ 2.592.810,00
	1	Elementos e Insumos Protocolo de Bioseguridad	Según comprobante por mes	$ 760.000,00	8,00	$ 6.080.000,00			3,76	$ 2.857.600	-	-0,04	-$ 30.400,00	0,00	$ -	3,72	$ 2.827.200,00
	1	Veeduría Comunitaria	GLOBAL	$ 150.000,00	8,00	$ 1.200.000,00			8,00	$ 1.200.000	-	-0,09	-$ 13.500,00	0,00	$ -	7,91	$ 1.186.500,00
		OTROS COSTOS ADICIONALES															
	1	Vehiculo Tipo Motocicleta 125CC (Incluye combustible)					$ 600.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 4.200.000	+	2,03	$ 1.218.000,00	2,66	$ 1.596.000,00	9,03	$ 5.418.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 5.667			-$ 5.837,00				$ (170)
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 28.828.000,00				$ 29.041.267			$ 6.709.573,00		$ 10.744.610,00		$ 35.750.840,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			TOTAL	$ 185.331.880,00			TOTAL	$ 192.231.697		TOTAL	$ 53.781.513,00	TOTAL	$ 91.618.786,00	TOTAL	$ 246.013.210,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 6.899.817,00							$ -		$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 192.231.697,00				$ 192.231.697			$ 53.781.513,00		$ 91.618.786,00		$ 246.013.210,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 36.524.022,00				$ 36.524.022			$ 10.218.487,00		$ 17.407.569,00		$ 46.742.510,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 228.755.719,00				**$ 228.755.719**			$ 64.000.000,00		$ 109.026.355,00		$ 292.755.720,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (Meses)
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 192.231.697,00	$ 36.524.022,00	$ 228.755.719,00	8 MESES
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)	$ 91.618.786,00	$ 17.407.569,00	$ 109.026.355,00	4,66 MESES
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN:	$ 53.781.513,00	$ 10.218.487,00	$ 64.000.000,00	
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 100.612.911,00	$ 19.116.453,00	$ 119.729.364,00	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: CON EL PRÓPOSITO DE HACER SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA Y AL TIEMPO ADICIONAL SOLICITADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO OBRAS DO, SE REQUIERE AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y ADICIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER HACER SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **OSCAR JAVIER GARZON DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matricula No. : 25202-27254 CND

Firma:
Nombre : **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 01110-1037 CPITVC
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Firma:
Nombre : **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**
Director Territorial
Matrícula No. : 25202-099324 CND
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma
Nombre: **RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. : 01106-0831 CPITVC

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma
Nombre **JAVIER MONTOYA MARTINEZ**
Gestor técnico de Proyecto
Matricula No. : 01101-0603 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

PLAN DE CARGAS INTERVENTORIA
CONTRATO 1521 DEL 2021
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de 07-05-2021		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE COSTOS No. 6 SEPTIEMBRE 2021		MES OCTUBRE 2021		MES NOVIEMBRE 2021		MES DICIEMBRE 2021		MES ENERO 2022		MES FEBRERO 2022		MES MARZO 2022		MES 1 al 11 ABRIL 2022		VALOR TOTAL MESES OCTUBRE 2021 AL 11 ABRIL 2022		VALOR ACUMULADO TOTAL	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Total Dedicación Recurso	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN UTILIZADA	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION TOTAL	VALOR TOTAL
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																							
		PERSONAL PROFESIONAL																							
	1	Director de Interventoría	$ 5.300.000	2,00	$ 10.600.000	1,26	$ 6.678.000	0,25	$ 1.325.000	0,25	$ 1.325.000	0,25	$ 1.325.000	0,25	$ 1.325.000	0,25	$ 1.325.000	0,25	1.325.000	0,09	477.000	1,59	8.427.000	2,85	15.105.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 3.500.000	8,00	$ 28.000.000	3,62	$ 12.670.000	1,00	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000	1,00	3.500.000	0,37	1.295.000	6,37	22.295.000	9,99	34.965.000
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 4.494.000	1,10	$ 4.943.400	0,97	$ 4.359.180		$ -	0,13	$ 584.220		$ -		$ -		$ -		-		-	0,13	584.220	1,10	4.943.400
	1	Especialista Ambiental	$ 4.494.000	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		-		-	-	-	-	-
	1	Abogado	$ 4.494.000	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		-		-	-	-	-	-
		PERSONAL TECNICO																							
	1	Inspector SISO 1	$ 1.850.000	7,00	$ 12.950.000	2,63	$ 4.865.500	1,00	$ 1.850.000	1,00	$ 1.850.000	1,00	$ 1.850.000	1,00	$ 1.850.000	1,00	$ 1.850.000	1,00	1.850.000	0,37	684.500	6,37	11.784.500	9,00	16.650.000
		PERSONAL PROFESIONAL ADICONAL																							
	1	Especialista Hidraulico e Hidrologico	$ 4.494.000	0,25	$ 1.123.500	0,19	$ 853.860			0,06	$ 269.640		$ -		$ -		$ -		-		-	0,06	269.640	0,25	1.123.500
	1	Especialista en Diseño Geometrico	$ 4.494.000	0,25	$ 1.123.500	0,12	$ 539.280				$ -		$ -		$ -		$ -	0,13	584.220		-	0,13	584.220	0,25	1.123.500
	1	Especialista en Estructuras	$ 4.494.000	0,15	$ 674.100	0,07	$ 314.580				$ -		$ -		$ -		$ -	0,08	359.520		-	0,08	359.520	0,15	674.100
	1	Profesional SIG	$ 3.500.000	0,15	$ 525.000	0,00	$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		-	0,15	525.000	0,15	525.000	0,15	525.000
	1	Residente Ambiental	$ 3.500.000	2,80	$ 9.800.000	1,49	$ 5.215.000	0,47	$ 1.645.000	0,47	$ 1.645.000	0,47	1.645.000	0,47	1.645.000	0,47	1.645.000	0,47	1.645.000	0,17	595.000	2,99	10.465.000	4,48	15.680.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL			$ 69.739.500		$ 35.495.400		$ 8.320.000		$ 9.173.860		$ 8.320.000		$ 8.320.000		$ 8.320.000		$ 9.263.740		$ 3.576.500		$ 55.294.100		$ 90.789.500
		FACTOR MULTIPLICADOR			2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34
							(2.185.060,00)																		(2.185.060,00)
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)			$ 163.190.430		$ 80.874.176		$ 19.468.800		$ 21.466.832		$ 19.468.800		$ 19.468.800		$ 19.468.800		$ 21.677.152		$ 8.369.010		$ 129.388.194		$ 210.262.370
		OTROS COSTOS DIRECTOS (B)																							

	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Total Dedicación Recurso	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN UTILIZADA	VALOR	MES OCTUBRE 2021		MES NOVIEMBRE 2021		MES DICIEMBRE 2021		MES ENERO 2022		MES FEBRERO 2022		MES MARZO 2022		MES 1 al 11 ABRIL 2022		DEDICACION TOTAL	VALOR TOTAL	DEDICACION TOTAL	VALOR TOTAL
								DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR				
		VIATICOS																							
	1	Especialistas, Director y Residentes	Dia	15,00	2.265.000,000	9,00	$ 1.359.000	2,00	$ 302.000	2,00	$ 302.000	2,00	$ 302.000	2,00	$ 302.000	2,00	$ 302.000	2,00	302.000	1,00	$ 151.000	13,0	1.963.000	22,00	3.322.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																	-						
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	1,00	5.400.000,000	0,39	$ 2.106.000	0,13	$ 702.000	0,13	$ 702.000	0,13	$ 702.000	0,13	$ 702.000	0,13	$ 702.000	0,13	702.000	0,05	$ 270.000	0,83	4.482.000	1,22	6.588.000
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	Según comprobante por mes	4,00	1.200.000,000	0,00	$ -	0,50	$ 150.000	0,50	$ 150.000	0,50	$ 150.000	0,50	$ 150.000	0,75	$ 225.000	0,75	225.000	0,50	$ 150.000	4,00	1.200.000	4,00	1.200.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Según comprobante por mes	7,00	5.390.000,000	2,41	$ 1.855.700	0,71	$ 546.700	1,00	$ 770.000	1,00	$ 770.000	1,00	$ 770.000	1,00	$ 770.000	1,00	770.000	0,37	$ 284.900	6,08	4.681.600	8,49	6.537.300
		OTROS COSTOS																					-		
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	Según comprobante por mes	3,00	1.827.000,000	3,00	$ 1.827.000	0,37	$ 225.330	0,37	$ 225.330	0,37	$ 225.330	0,37	$ 225.330	0,37	$ 225.330	0,37	$ 225.330	0,14	$ 85.260	2,36	1.437.240	5,36	3.264.240
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	Según comprobante por mes	8,00	2.368.000,000	3,84	$ 1.136.640	0,30	$ 88.800	1,00	$ 296.000	1,00	$ 296.000	1,00	$ 296.000	1,00	$ 296.000	1,00	$ 296.000	0,37	$ 109.520	5,67	1.678.320	9,51	2.814.960
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	8,00	2.328.000,000	2,97	$ 864.270	0,57	$ 165.870	1,00	$ 291.000	1,00	$ 291.000	1,00	$ 291.000	1,00	$ 291.000	1,00	$ 291.000	0,37	$ 107.670	5,94	1.728.540	8,91	2.592.810
	1	Elementos e Insumos Protocolo de Bioseguridad	Según comprobante por mes	3,76	2.857.600,000	0,00	$ -	0,62	$ 471.200	0,62	$ 471.200	0,62	$ 471.200	0,62	$ 471.200	0,62	$ 471.200	0,62	$ 471.200		$ -	3,72	2.827.200	3,72	2.827.200
	1	Veeduría Comunitaria	GLOBAL	8,00	1.200.000,000	0,00	$ -	1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000	1,00	$ 150.000	1,63	$ 244.500	1,50	$ 225.000	1,50	$ 225.000	0,28	$ 41.829	7,91	1.186.329	7,91	1.186.329
		OTROS COSTOS ADICIONALES																							
	1	Vehiculo Tipo Motocicleta 125CC (incluye combustible)	Según comprobante por mes	7,00	4.200.000,000	2,66	$ 1.596.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	0,37	$ 222.000	6,37	3.822.000	9,03	5.418.000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)			$ 29.035.600,00		$ 10.744.610,00		$ 3.401.900,00		$ 3.957.530,00		$ 3.957.530,00		$ 4.052.030,00		$ 4.107.530,00		$ 4.107.530,00		$ 1.422.179,00		$ 25.006.229,00		$ 35.750.839,00
		AJUSTE POR ACTA DEMODIFICACION			$ 5.667,00																				
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**$ 192.231.697,00**		**$ 91.618.786,00**		**22.870.700**		**25.424.362**		**23.426.330**		**23.520.830**		**23.576.330**		**25.784.682**		**9.791.189**		**154.394.423**		**246.013.209**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)					$ -																		
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)			$ 192.231.697,00		$ 91.618.786,00		22.870.700		25.424.362		23.426.330		23.520.830		23.576.330		25.784.682		9.791.189		154.394.423		246.013.209
		IVA (F) = (E) * (% IVA)			$ 36.524.022,00		$ 17.407.569,00		$ 4.345.433		$ 4.830.629		$ 4.451.003		$ 4.468.958		$ 4.479.503		$ 4.899.090		$ 1.860.326		$ 29.334.940		$ 46.742.510
		Costo Total = (E) + (F)			**$ 228.755.719,00**		**$ 109.026.355,00**		**27.216.133**		**30.254.991**		**27.877.333**		**27.989.788**		**28.055.833**		**30.683.772**		**11.651.515**		**183.729.363**		**292.755.719**
																									$ 64.000.000

Firma
Nombre: **OSCAR JAVIER GAMZON DIAZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: **25202-27254 CND**

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1521-2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA


PLAZO: HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2022

PRESUPUESTO ADICIÓN No. 1

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Director de Interventoría	$ 5.300.000,00		2,85	$ 15.105.000,00
1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.500.000,00		9,99	$ 34.965.000,00
1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 4.494.000,00		1,10	$ 4.943.400,00
	PERSONAL TÉCNICO				
1	Inspector SISO 1	$ 1.850.000,00		9,00	$ 16.650.000,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				
1	Especialista Hidraulico e Hidrologico	$ 4.494.000,00		0,25	$ 1.123.500,00
1	Especialista en Diseño Geometrico	$ 4.494.000,00		0,25	$ 1.123.500,00
1	Especialista en Estructuras	$ 4.494.000,00		0,15	$ 674.100,00
1	Profesional SIG	$ 3.500.000,00		0,15	$ 525.000,00
1	Residente Ambiental	$ 3.500.000,00		4,48	$ 15.680.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 90.789.500,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,34**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 210.262.370,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
1	Especialistas, Director y Residentes	Dia	$ 151.000,00	22,00	$ 3.322.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 5.400.000,00	1,22	$ 6.588.000,00
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completos	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	4,00	$ 1.200.000,00
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 770.000,00	8,49	$ 6.537.300,00
	OTROS COSTOS				
1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	Según comprobante por mes	$ 609.000,00	5,36	$ 3.264.240,00
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	Según comprobante por mes	$ 296.000,00	9,51	$ 2.814.960,00
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 291.000,00	8,91	$ 2.592.810,00
1	Elementos e insumos de proteccion protocolo Bioseguridad	Según comprobante por mes	$ 760.000,00	3,72	$ 2.827.200,00
1	Veeduría Comunitaria	GLOBAL	$ 150.000,00	7,91	$ 1.186.500,00
	OTROS COSTOS ADICIONALES				
1	Vehiculo Tipo Motocicleta 125CC (Incluye combustible)	Según comprobante por mes	$ 600.000,00	9,03	$ 5.418.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 35.750.840,00**
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 246.013.210,00**
	PRESUPUESTO INICIAL CONTRATO= (D)				**$ 192.231.697,00**
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) - (D) = (E)				**$ 53.781.513,00**
	IVA = 19% * (E) = (F)				**$ 10.218.487,00**
	COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 64.000.000,00**

FIRMAS:



ÓSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ

Nombre y firma del Representante Legal del Proponente

CONSORCIO GEYKA

Nombre del proponente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 8 de diciembre de 2021 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1521-2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GEYKA

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DEPARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

FECHA DE INICIO: 12 de abril de 2021

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11 de enero de 2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 228.755.719,00

VALOR ACUMULADO: $ 228.755.719,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Dia	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento	10%	$ 22.875.571,90	24	11	2020	24	1	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 45.751.143,80	24	11	2020	24	7	2024
Calidad del servicio	30%	$ 68.626.715,70	24	7	2021	24	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB–100145295**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Dia	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento	10%	$ 22.875.571,9	3	8	2021	11	7	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 45.751.143,8	3	8	2021	11	1	2025
Calidad del servicio	30%	$ 68.626.715,7	3	8	2021	11	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **NB–100145295**

Certificado de modificación o anexo No.: **8**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:
Se aprobó mediante Memorando No. SGCP 81550 de fecha 03/11/2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: Las garantías del Contrato de Interventoría No. 1521-2020 a la fecha se encuentran aprobadas por parte de la Subdirección Gestión Contractual del INVIAS.

Firma
NESTOR NIETO CESPEDES
Director de Interventoría
25202-19606

Firma
JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor Contrato de Interventoría
01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				

CONTRATO No. 1521 DE 2020

CONTRATISTA:	CONSORCIO GEYKA
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	24/11/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PLAZO ACUMULADO DEL CONTRATO:	11/01/2022
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 228.755.719,00
VALOR ADICIONAL: NA	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** NA
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	SUSPENSIÓN No.1 DEL 19 DE JULIO DE 2021 AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No.1 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. Póliza Única de Cumplimiento No: NB-100145295	**Anexo o modificatorio N°:**	**Anexo No. 5** del 30 de julio de 2021 A**nexo No. 6** del 12 de agosto de 2021 **Anexo No. 8** del 01 de octubre de 2021	**Aseguradora:** **Compañía Mundial de Seguros S.A.**

CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	24/11/2020	**Hasta:**	**Nota de Vigencia:** Hasta la liquidación del Contrato.	**Valor:**	$ 22.875.571,90
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	24/11/2020	**Hasta:**	11/01/2025	**Valor:**	$ 45.751.143,80
CALIDAD DEL SERVICIO.	Nota de Vigencia: Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría.				**Valor:**	$ 68.626.715,70

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.: karen Sofia Santafe Agudelo. Abogada SPS
Reviso: Yavira Florian Castañeda - Revisora
Aprobó: Catalina Tellez Posada - SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E)

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 20–10–2016–1317–P–05–PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	NB–100145295	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71059281	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/07/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	24/11/2020	24:00 Horas del	26/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO GEYKA	No. DOC. IDENTIDAD	901.266.175–0
DIRECCIÓN	CALLE 150 NO.16–56 OFI.401	TELÉFONO	4776033
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807–2
DIRECCIÓN	SALIDA A VALLEDUPAR	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807–2
DIRECCIÓN	SALIDA A VALLEDUPAR	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 19/07/2021 SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES FECHAS: –FECHA DE SUSPENSIÓN 19/07/2021 –FECHA DE REANUDACIÓN 03/08/2021 –NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO 26/12/2021

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1521 DE 2020 , CUYO OBJETO ES

: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZDO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO GEYKA CON NIT. 901.266.175–0 (INTEGRADO POR CGR S.A.S. CON NIT. 830.076.603–9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 80% Y CGR INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S. CON NIT. 900.804.544–0 CON B10UNA PARTICIPACIÓN DEL 20%).
– LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
– LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERÁ DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 12/04/2021	24:00 Horas del 26/06/2022	22,875,571.90	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 12/04/2021	24:00 Horas del 26/12/2024	45,751,143.80	10,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 12/12/2021	24:00 Horas del 26/12/2026	68,626,715.70	0.00
		TOTAL ASEGURADO	137,253,431.40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AAS SEGUROS LTDA – AGENCIA ASESORA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	10,000.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	10,000.00
GASTOS EXP.	$	0.00
IVA	$	1,900.00
TOTAL A PAGAR	$	11,900.00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 30/07/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 20–10–2016–1317–P–05–PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	NB–100145295	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71067221	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/08/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	24/11/2020	24:00 Horas del	10/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO GEYKA	No. DOC. IDENTIDAD	901.266.175–0
DIRECCIÓN	CALLE 150 NO.16–56 OFI.401	TELÉFONO	4776033
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807–2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B–90. COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL P	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807–2
DIRECCIÓN	CALLE 25G # 73B–90. COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL P	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No 1 A ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2021 , SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTE VIGENCIAS: FECHA DE SUSPENSIÓN: 03/08/2021; FECHA DE REANUDACIÓN 18/08/2021; NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 10/01/2022, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS TAL COMO FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1521 DE 2020 , CUYO OBJETO ES

: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZDO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO GEYKA CON NIT. 901.266.175–0 (INTEGRADO POR CGR S.A.S. CON NIT. 830.076.603–9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 80% Y CGR INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S. CON NIT. 900.804.544–0 CON B10UNA PARTICIPACIÓN DEL 20%).
– LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
– LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERÁ DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 03/08/2021	24:00 Horas del 10/07/2022	22,875,571.90	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 03/08/2021	24:00 Horas del 10/01/2025	45,751,143.80	10,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 03/08/2021	24:00 Horas del 10/01/2027	68,626,715.70	0.00
		TOTAL ASEGURADO	137,253,431.40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AAS SEGUROS LTDA – AGENCIA ASESORA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	10,000.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	10,000.00
GASTOS EXP.	$	0.00
IVA	$	1,900.00
TOTAL A PAGAR	$	11,900.00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 12/08/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COM´UN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2021.10.01 10:42:25 -05:00

Código de Seguridad: eJFsdSZyISSpJkORja12zw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	NB-100145295	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	71098426	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/10/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/11/2020	24:00 Horas Del	11/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO GEYKA	No. DOC. IDENTIDAD	9012661750
DIRECCIÓN	CALLE 150 NO.16-56 OFI.401	TELÉFONO	4776033
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	8002158072
DIRECCIÓN	CALLE 25G 73B 90	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	8002158072
DIRECCIÓN	CALLE 25G 73B 90	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN NO 1 A ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2021 , SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTE VIGENCIAS: FECHA DE SUSPENSIÓN: 03/08/2021; FECHA DE REANUDACIÓN 18/08/2021; NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 11/01/2022, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS TAL COMO FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No1521 DE 2020 , CUYO OBJETO ES
: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZDO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/08/2021	24:00 Horas Del 11/07/2022	22.875.571,90	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/08/2021	24:00 Horas Del 11/01/2025	45.751.143,80	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 03/08/2021	24:00 Horas Del 11/01/2027	68.626.715,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 137.253.431,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AAS SEGUROS LTDA - AGENCIA ASESORA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/10/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	NB-100145295	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	71098426	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/10/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/11/2020	24:00 Horas Del	11/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO GEYKA CON NIT. 901.266.175-0 (INTEGRADO POR CGR S.A.S. CON NIT. 830.076.603-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 80% Y CGR INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S. CON NIT. 900.804.544-0 CON B10UNA PARTICIPACIÓN DEL 20%).
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERÁ DE5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO EN EL CONTRATO OBJETC DE INTERVENTORÍA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisor	Aprobado	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	19 horas de tiempo transcurrido *(2/11/2021 4:27:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Subdirectora de Gestión Contractual y procesos Administrativos (E).	Aprobado	Catalina Téllez Posada	Catalina Téllez Posada	17 horas de tiempo transcurrido *(2/11/2021 6:43:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.7850731

Referencia de la garantía POLIZA INTERVENTORIA AMP 1 SUSP 1 ANEXO 6

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Número de póliza NB-100145295 ANEXO No. 6

Tomador CONSORCIO GEYKA

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	22.875.571,90 COP	10/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	45.751.143,80 COP	10/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	68.626.715,70 COP	10/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION 1 SUSPENSION 1 VF.pdf	POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION 1 SUSPENSION 1 VF.pdf	Descargar	Detalle

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Pago de salarios	45.751.143,80 COP	10/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	68.626.715,70 COP	10/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION 1 SUSPENSION 1 VF.pdf	POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION 1 SUSPENSION 1 VF.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *CGR SAS* 2/11/2021 12:01 PM *(UTC -5 horas)*

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisor	Aprobado	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	19 horas de tiempo transcurrido *(2/11/2021 4:29:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Subdirectora de Gestión Contractual y procesos Administrativos (E).	Aprobado	Catalina Téllez Posada	Catalina Téllez Posada	17 horas de tiempo transcurrido *(2/11/2021 6:43:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.7660428

Referencia de la garantía POLIZA AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1 CTO INTERVENTORIA

Estado Aprobada

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Número de póliza POLIZA No. NB-100145295 ANEXO 8

Tomador CONSORCIO GEYKA

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	22.875.571,90 COP	11/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	45.751.143,80 COP	11/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	68.626.715,70 COP	11/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION 1 SUSPENSION 1 VF 2.pdf	POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION 1 SUSPENSION 1 VF 2.pdf	Descargar	Detalle

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION 1 SUSPENSION 1 VF 2.pdf	POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION 1 SUSPENSION 1 VF 2.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *CGR SAS* 1/10/2021 12:13 PM *(UTC -5 horas)*

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Revisor	Aprobado	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	19 horas de tiempo transcurrido *(2/11/2021 4:29:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Subdirectora de Gestión Contractual y procesos Administrativos (E).	Aprobado	Catalina Téllez Posada	Catalina Téllez Posada	17 horas de tiempo transcurrido *(2/11/2021 6:43:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.7641887

Referencia de la garantía POLIZA No. NB-100145295 SUSPENSION No. 1

Estado Aprobada

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Número de póliza NB-100145295 ANEXO No. 5

Tomador CONSORCIO GEYKA

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	22.875.571,90 COP	26/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	45.751.143,80 COP	26/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	68.626.715,70 COP	26/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA SUSPENSION No.1 CTO INTERVENTORIA.pdf	POLIZA SUSPENSION No.1 CTO INTERVENTORIA.pdf	Descargar	Detalle

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	22.875.571,90 COP	26/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	45.751.143,80 COP	26/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	68.626.715,70 COP	26/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA SUSPENSION No.1 CTO INTERVENTORIA.pdf	POLIZA SUSPENSION No.1 CTO INTERVENTORIA.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *CGR SAS* 29/09/2021 10:37 AM *(UTC -5 horas)*

Cerrar | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SGCP 81550

Fecha
03/11/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1634379

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De	CATALINA TELLEZ POSADA (E)
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMTVOS
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	

Información del Documento

■ **Referencia**	Respuesta del Memorando Individual No. SRT 77955 20/10/2021

Anexos

■ **Anexo**	**AL. 2021-1026.1. Acta suspensión No.1 y Ampliación No. 1 C. 1521 de 2020 (3) (1) (1).pdf** **REGISTRO SECOP II 02 11 2021.pdf**

■Contenido

Cordial saludo Ingeniero Corredor,

En atención al memorando de la referencia me permito informar que a través de la Plataforma SECOP II, el día 02/11/2021 se aprobó la Garantía Única de Cumplimiento No. NB-100145295, Anexo No. 5 del 30 de julio de 2021, Anexo No. 6 del 12 de agosto de 2021 y Anexo No. 8 del 01 de octubre de 2021 que amparan la Suspensión No.1 del 19 de Julio de 2021 y Ampliación No. 1 de la Suspensión No.1 del 03 de agosto de 2021 al contrato N° 1521 de 2020.

Del mismo modo, se informa que para mayor claridad de lo aprobado en el numeral 7 de la plataforma transaccional SECOP II, ejecución del contrato, se encuentra cargado y publicado el formato de acta de aprobación con fines puramente informativos.

Atentamente,

CATALINA TÉLLEZ POSADA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E)

Anexo: Lo anunciado
Proyectó: Karen Sofía Santafé Agudelo
Aprobó: Yavira Esperanza Florián Castañeda.



Documento Origen

Documento Origen No. SRT 77955

Historia del documento

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. de Contrato: 1521 de 2020

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:	X	
GESPROY:	X	

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 09 días del mes de diciembre año 2021.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Ordenador del Pago
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

FLORANGELA PARRA CHANCHI
Coordinadora del Proyecto
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

JAVIER MONTOYA MARTÍNEZ
Gestor del Proyecto
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1962701
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/11/2020 6:18:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1521-2020
Objeto del contrato	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	8/04/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/07/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO GEYKA

Número de documento 901266175

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO GEYKA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR JAVIER GARZON DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2020 10:30:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catalina Téllez Posada* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2020 10:38:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_1962701_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_1962701_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto (descontinuado)
Unidad de contratación	Subdirección Red Terciaria y Ferrea
Proceso de Contratación	CMA-DO-SRT-130-2020
Título de la oferta	CMA-DO-SRT-130-2020
Cuantía del contrato	228.755.719 COP

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.6528104	Reactivar el contrato	18/08/2021 7:52 AM *(UTC -5 horas)*	18/08/2021 9:38 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1	
CO1.CTRMOD.6493401	Suspender el contrato	10/08/2021 7:32 AM *(UTC -5 horas)*	10/08/2021 8:33 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1	
CO1.CTRMOD.6486331	Reactivar el contrato	9/08/2021 9:01 AM *(UTC -5 horas)*	10/08/2021 7:32 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1	
CO1.CTRMOD.6384308	Suspender el contrato	22/07/2021 10:02 PM *(UTC -5 horas)*	9/08/2021 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1	

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	228.755.719,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor pagado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	228.755.719,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	228.755.719,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	02 ORDEN DE INICIO OFICIO No. 16757 12-04-2021-anexo17[43477].pdf	02 ORDEN DE INICIO OFICIO No. 16757 12-04-2021-anexo17[43477].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10. Factura Acta No.1 Cto. 1521-2020[73118].pdf	10. Factura Acta No.1 Cto. 1521-2020[73118].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10. Factura de Acta de Costos No. 2[73131].pdf	10. Factura de Acta de Costos No. 2[73131].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	12. Soportes de acta[73120].pdf	12. Soportes de acta[73120].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	15. INFORME MENSUAL PARATEBUENO N°4.1 (1) (1).pdf	15. INFORME MENSUAL PARATEBUENO N°4.1 (1) (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	17 CONSULTA WEB POLIZA SUSPENSION No. 1 ANEXO 5.pdf	17 CONSULTA WEB POLIZA SUSPENSION No. 1 ANEXO 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	18 CONSULTA WEB POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1 ANEXO 6.pdf	18 CONSULTA WEB POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1 ANEXO 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	19.1 CONSULTA WEB POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1 ANEXO 8.pdf	19.1 CONSULTA WEB POLIZA INTERVENTORIA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1 ANEXO 8.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. Acta de Costos Mayo.pdf	2. Acta de Costos Mayo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. Acta de Costos Mayo[73123].pdf	2. Acta de Costos Mayo[73123].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. Acta de Costos No 1 - abril-21.pdf	2. Acta de Costos No 1 - abril-21.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4. Informe Financiero y presupuestal[73125].pdf	4. Informe Financiero y presupuestal[73125].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE APROBACION Y POLIZA A LA ORDEN DE INICIO CTO No. 1521 de 2020[63145].pdf	ACTA DE APROBACION Y POLIZA A LA ORDEN DE INICIO CTO No. 1521 de 2020[63145].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	acta modificatoria n 1.pdf	acta modificatoria n 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AL. 2021-1026.1. Acta suspensión No.1 y Ampliación No. 1 C. 1521 de 2020 (3) (1) (1).pdf	AL. 2021-1026.1. Acta suspensión No.1 y Ampliación No. 1 C. 1521 de 2020 (3) (1) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	C-1521-2020 - Acta de Costos 4 - Julio-2021 P1.pdf	C-1521-2020 - Acta de Costos 4 - Julio-2021 P1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	C-1521-2020 - Acta de Costos 4 - Julio-2021 P2.pdf	C-1521-2020 - Acta de Costos 4 - Julio-2021 P2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	C-1521-2020 - Acta de Costos 4 - Julio-2021 P3.pdf	C-1521-2020 - Acta de Costos 4 - Julio-2021 P3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	C-1521-2020 - Acta de Costos 5 - Agosto-2021 P1 (1).pdf	C-1521-2020 - Acta de Costos 5 - Agosto-2021 P1 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	C-1521-2020 - Acta de Costos 5 - Agosto-2021 P2.pdf	C-1521-2020 - Acta de Costos 5 - Agosto-2021 P2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	C-1521-2020 - Acta de Costos 6 - Septiembre-2021 P1.pdf	C-1521-2020 - Acta de Costos 6 - Septiembre-2021 P1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	C-1521-2020 - Acta de Costos 6 - Septiembre-2021 P2.pdf	C-1521-2020 - Acta de Costos 6 - Septiembre-2021 P2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°1.pdf	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°2.pdf	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL PARATE BUENO N°6-1.pdf	INFORME MENSUAL PARATE BUENO N°6-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL PARATEBUENO N°3 (FIRMADO).pdf	INFORME MENSUAL PARATEBUENO N°3 (FIRMADO).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL PARATEBUENO N°5 (2).pdf	INFORME MENSUAL PARATEBUENO N°5 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. Acta de Costos Mayo[127162].pdf	2. Acta de Costos Mayo[127162].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. Acta de Costos No 3 - Junio 2021[127165].pdf	2. Acta de Costos No 3 - Junio 2021[127165].pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.


Javier Montoya Martinez

De: Edison Francisco Ramirez Garcia
Enviado el: jueves, 9 de diciembre de 2021 1:39 p. m.
Para: Javier Montoya Martinez
Asunto: RE: REGISTRO SICO - INTERVENTORÍA 1521-2020 - OCAD PAZ PARATEBUENO, CUNDINAMARCA

Buen día Ingeniero:

Dando respuesta a su solicitud le informo que una vez revisado el contrato

1521 de 2020 se encuentra el aplicativo al día, por tal motivo tiene mi Vo.Bo.



EDISON RAMIREZ GARCIA
CONTRATISTA
Subdirección de Vías Regionales
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Calle 25g # 73b 90
Bogotá D.C.

From: Javier Montoya Martinez <jmontoya@invias.gov.co>
Sent: Tuesday, December 7, 2021 6:31:02 PM
To: Edison Francisco Ramirez Garcia <eframirez@invias.gov.co>
Subject: REGISTRO SICO - INTERVENTORÍA 1521-2020 - OCAD PAZ PARATEBUENO, CUNDINAMARCA

Estimado Edison buenas tardes:


Con el objetivo de tramitar la Certificación de Aplicativos para la Adición y Prórroga del **Contrato de Interventoría 1521 de 2020** (Paratebueno, Cundinamarca), se requiere evidencia del registro del proceso en SICO para adjuntar a la Certificación.

Le pido el apoyo para realizarla a la brevedad, la documentación se debe enviar el día de mañana.


Cordialmente,

ING. JAVIER MONTOYA MARTÍNEZ
Subdirección de Vías Regionales
Gestor Técnico de Proyectos
jmontoya@invias.gov.co
(1) 377 0600 Ext. 1636
Calle 25G No. 73B – 90, Piso 6
www.invias.gov.co

PLATAFORMA SEPRO




CIFRA



PLATAFORMA GESPROY

20181301010498 - MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA.





REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

RESOLUCIÓN No. 42 de 08 de Enero de 2021

Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías.

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

En el ejercicio de sus funciones y en virtud de lo expuesto en el Artículo 2.2.4.1.2.6.3. del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020 "*Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías*", en el artículo 37 establece que los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías-SGR serán ejecutados por quien designe las entidades u órganos de que tratan los artículos 35 y 36 de dicha ley.

Que el Decreto Ley 1534 del 15 septiembre de 2017 "*Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD PAZ y la Asignación para la Paz a los que se refiere el Acto Legislativo No. 04 del 8 de septiembre de 2017*", Artículo 2. *"… El OCAD PAZ es el responsable de definir los proyectos de inversión que tengan entre sus fuentes de financiación recursos de la Asignación para la Paz, …Este OCAD viabilizará, priorizará y aprobará los proyectos de inversión y designará la entidad pública ejecutora, en los términos señalados en la Ley 1530 de 2012*" (La ley 1530 de 2012 fue derogada por la Ley 2056 de 2020, excepto algunos artículos)

Que de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación", numeral 13 y el Acuerdo 45 de 2017 numeral 34 del artículo 3.1.2.1 de la Comisión Rectora del SGR, el OCAD PAZ notificó al Instituto Nacional de Vías los Acuerdos No. 2 del 28 de diciembre de 2017, No. 3 del 25 de enero, No. 4 del 12 de febrero, No. 5 del 2 de abril, No. 7 del 5 de junio, No. 8 del 24 de julio, No. 9 del 3 de agosto y No. 10 del 5 de octubre de 2018, por medio de los cuales se designa la entidad ejecutora y la instancia para la contratación de la interventoría de los proyectos de inversión, y se autorizan vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios en el bienio 2019-2020.

Que el Instituto Nacional de Vías, en cumplimiento del artículo 2.2.4.1.2.2.13 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, una vez aceptó la designación como entidad ejecutora y/o instancia para la contratación de la interventoría de los proyectos de inversión, incorporó en un capítulo presupuestal independiente al presupuesto de la entidad para el bienio 2017-2018, los recursos provenientes del SGR, mediante Resoluciones Nos. 266 del 22 de enero, 330 del 25 de enero, 696 del 12 de febrero, 984 del 22 de febrero, 2929 del 11 de mayo, 4042 del 22 de junio, 4119 del 28 de junio, 4917 del 2 de agosto, 5094 del 10 de agosto, 7222 del 20 de noviembre, 7323 del 27 de noviembre y 7827 del 14 de diciembre de 2018.

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

Que el Instituto Nacional de Vías, en cumplimiento del artículo 2.2.4.1.2.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, expidió la Resolución No. 015 del 03 de enero de 2019, por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2017-2018 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en la vigencia 2019 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías.

Que de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 "*Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación*", numeral 13 y el Acuerdo 45 de 2017 numeral 34 del artículo 3.1.2.1 de la Comisión Rectora del SGR, el OCAD PAZ notificó al Instituto Nacional de Vías los Acuerdos 11 del 28 de diciembre de 2018, 14 del 06 de junio de 2019, 15 del 27 de agosto de 2019 modificado por el acuerdo No. 20 del 04 de diciembre de 2019, 16 del 18 de septiembre de 2019, 18 del 12 de noviembre de 2019, 23 del 22 de enero de 2020, 28 del 20 de abril de 2020, por medio de los cuales se designa la entidad ejecutora y la instancia para la contratación de la interventoría de los proyectos de inversión.

Que el Instituto Nacional de Vías, en cumplimiento del artículo 2.2.4.1.2.2.13 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, una vez aceptó la designación como entidad ejecutora y/o instancia para la contratación de la interventoría de los proyectos de inversión, incorporó en un capítulo presupuestal independiente al presupuesto de la entidad para el bienio 2019-2020, los recursos provenientes del SGR, mediante Resoluciones números 302 del 29 de enero de 2019, aclarada por la Resolución 671 del 15 de febrero de 2019, 3633 del 19 de julio de 2019, 6178 del 15 de noviembre de 2019, , 5857 del 29 de octubre de 2019, 5858 del 29 de octubre de 2019, 6482 del 29 de noviembre de 2019, 7152 del 30 de diciembre de 2019, 464 del 18 de febrero de 2020 y 1112 del 12 de mayo de 2020.

Que el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 en el artículo 2.2.4.1.2.6.3 establece que cada ejecutor adelantará el cierre de su capítulo presupuestal del Sistema General de Regalías y mediante acto administrativo del jefe de la entidad, incorporará dentro de los diez (10) primeros días de la vigencia inmediatamente siguiente los saldos no ejecutados que corresponderán a la disponibilidad inicial de dicho presupuesto, los cuales continuará ejecutando en la nueva vigencia, así como los compromisos pendientes de pago.

Que, con correo del 07 de enero de 2021, el Grupo de Presupuesto informa los saldos de apropiación no ejecutados en el bienio 2019-2020 de los proyectos financiados con recursos del SGR, que de acuerdo con el reporte de ejecución presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con corte a 31 de diciembre 2020, ascienden a **Ciento tres mil nueve millones catorce mil veinticinco pesos con doce centavos Mcte. ($103.009.014.025,12)** y solicita un acto administrativo de incorporación de estos saldos como disponibilidad inicial de la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Cerrar el capítulo presupuestal independiente del Sistema General de Regalías-SGR correspondiente al bienio 2019-2020, e incorporar en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías como disponibilidad inicial de las vigencias 2021-2022 los saldos no ejecutados de los recursos del SGR en el bienio 2019-2020 equivalentes a **Ciento tres mil nueve millones catorce mil veinticinco pesos con doce centavos Mcte. ($103.009.014.025,12)**, para los proyectos de inversión en infraestructura, así:

Código Dependencia: 01-240200 Instituto Nacional de Vías

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0602-2017-130101-0016	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA PRIMERA ETAPA, EN EL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHÁMEZA AL RIO UPIA (LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ), DEPARTAMENTO DE CASANARE	A85000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CASANARE	No.2 del 28/12/2017	15 de 03-Ene-2019 - cierre 266 del 22/01/2018	**600.416.960,00**	**594.933.918,00**	**5.483.042,00**
005-2402-0603-2017-130101-0009	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE EN LA VIA EL MORRO - LA FUGA EN LA VEREDA TAGUARA - RESGUARDO INDIGENA FANAJIW DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE	A95000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE GUAVIARE	No.2 del 28/12/2017	15 de 03-Ene-2019 - cierre 266 del 22/01/2018	**140.225.248,00**	**140.216.734,00**	**8.514,00**
005-2402-0603-2017-00006-0058	FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN RURAL EN EL MARCO DEL POSTCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN ZONAS VEREDALES CAQUETÁ	A18000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	No.2 del 28/12/2017	15 de 03-Ene-2019 - cierre 266 del 22/01/2018	**598.107.253,00**	**69.911.598,00**	**528.195.655,00**
005-2402-0600-2017-130101-0015	MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LIBERTADOR Y MONTELÍBANO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	A23000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	No.2 del 28/12/2017 modicado por No. 4 del 23/02/2017	15 de 03-Ene-2019 - cierre 266 del 22/01/2018	**29.033.364.671,00**	**28.316.843.726,80**	**716.520.944,20**
005-2402-0603-2017-00002-0090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR AL MUNICIPIO DE RIO VIEJO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	A13000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 932 del 21/02/2018	**1.275.112.575,56**	**1.275.036.752,00**	**75.823,56**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0001	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN LOS DEPARTAMENTOS CAFETEROS DE CAUCA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA	A17000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CALDAS	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 330 del 25/01/2018	**7.794.858.138,30**	**7.793.391.183,00**	**1.466.955,30**
005-2402-0603-2018-130101-0001	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN LOS DEPARTAMENTOS CAFETEROS DE CAUCA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA	A19000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CAUCA	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 330 del 25/01/2018	**14.907.054.562,49**	**13.816.108.832,00**	**1.090.945.730,49**
005-2402-0603-2018-130101-0001	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN LOS DEPARTAMENTOS CAFETEROS DE CAUCA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA	A63000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE QUINDÍO	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 330 del 25/01/2018	**6.269.583.176,00**	**6.092.579.900,00**	**177.003.276,00**
005-2402-0603-2018-130101-0001	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN LOS DEPARTAMENTOS CAFETEROS DE CAUCA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA	A66000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE RISARALDA	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 330 del 25/01/2018	**2.680.066.947,01**	**2.673.581.919,00**	**6.485.028,01**
005-2402-0603-2018-130101-0001	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN LOS DEPARTAMENTOS CAFETEROS DE CAUCA, CALDAS, QUINDIO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA	A76000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 330 del 25/01/2018	**6.167.020.144,13**	**5.777.322.023,00**	**389.698.121,13**
005-2402-0603-2017-130101-0010	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO A PUERTO VENECIA ,CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACHÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	A13000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 696 del 12/02/018	**2.004.546.249,00**	**1.170.953.657,92**	**833.592.591,08**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-1403-2017-130101-0033	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	A13000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 696 del 12/02/018	**584.924.644,00**	**584.509.959,72**	**414.684,28**
005-2402-0603-2017-130101-0055	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL PAJARITO - LIMITES CON EL MUNICIPIO DE RECETOR EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	A15000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 696 del 12/02/018	**222.780.092,67**	**177.747.135,00**	**45.032.957,67**
005-2402-0603-2017-130101-0085	REHABILITACIÓN DE LA VÍA VADO HONDO - LABRANZAGRANDE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	A15000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 696 del 12/02/018	**1.719.039.771,61**	**1.125.126.684,00**	**593.913.087,61**
005-2402-0603-2017-130101-0027	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR	A20000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CESAR	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 696 del 12/02/018	**287.155.891,00**	**208.784.039,00**	**78.371.852,00**
005-2402-0602-2017-130101-0018	MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA- EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	A73000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE TOLIMA	No. 3 del 25/01/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 696 del 12/02/018	**1.534.610.154,00**	**1.526.347.914,00**	**8.262.240,00**
005-2402-0603-2017-130101-0081	MEJORAMIENTO DE RED VIAL TERCIARIA EN LAS VEREDAS CUAZA, UCHUVITA Y OCHICA DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	A15000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	No. 5 del 2/04/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 2909 del 11/05/2008	**220.238.788,54**	**204.700.476,00**	**15.538.312,54**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0022	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PISBA AL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE, MUNICIPIO DE PISBA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	A15000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	No. 5 del 2/04/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 2909 del 11/05/2008	**261.966.667,53**	**261.904.902,54**	**61.764,99**
005-2402-0603-2018-130101-0027	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE PAYA AL MUNICIPIO DE PISBA, MUNICIPIO DE PAYA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	A15000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	No. 5 del 2/04/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 2909 del 11/05/2008	**175.514.321,00**	**175.429.603,00**	**84.718,00**
005-2402-0603-2017-130101-0023	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS QUE CONDUCEN A LAS VEREDAS LA GRANADINA Y EL RUBI, EN EL MUNICIPIO LA BELLEZA SANTANDER	A68000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER	No. 5 del 2/04/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 2909 del 11/05/2008	**77.892.954,30**	**77.806.661,10**	**86.293,20**
005-2402-0602-2017-00270-0058	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA BERRUGAS - SAN ONOFRE Y RAMAL RINCÓN DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	A70000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE SUCRE	No. 5 del 2/04/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 2909 del 11/05/2008	**4.286.226.155,39**	**783.872.693,00**	**3.502.353.462,39**
005-2402-0603-2017-130101-0053	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CODAZZI- VÍA NACIONAL, ETAPA I, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	A20000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CESAR	No. 5 del 2/04/2018, No. 041 del 22/05/2018 OCAD Departamental Cesar y Acta No. 10 OCAD PAZ DEL 05/10/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 4042 del 22/06/2018 y 7323 del 22/06/2018	**956.966.632,00**	**952.000.270,00**	**4.966.362,00**
005-2402-0603-2018-130101-0038	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS QUE CONDUCE DEL PARAJE EL PLACER HASTA LA VEREDA EL PIÑAL Y DE LA VEREDA LA COSTA HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, LA GUAJIRA	A44000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	No. 7 del 5/06/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 4119 del 28/06/2018	**438.184.331,00**	**429.864.301,00**	**8.320.030,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0602-2017-130101-0022	MEJORAMIENTO DE LA VÍA MINCA - EL CAMPANO - LA TAGUA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	A47000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	No. 7 del 05 /06/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 4119 del 28/06/2018	**1.181.845.408,00**	**1.148.483.667,00**	**33.361.741,00**
005-2402-0603-2017-130101-0078	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA BODEGA -PALMOR MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	A47000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	No. 7 del 05 /06/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 4119 del 28/06/2018	**557.265.129,75**	**540.579.749,00**	**16.685.380,75**
005-2402-0603-2018-130101-0008	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	A86000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	No. 7 del 5/06/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 4119 del 28/06/2018	**1.677.164.580,00**	**1.072.760.272,00**	**604.404.308,00**
005-2402-0600-2018-130101-0085	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE ARAUQUITA, ARAUCA	A81000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE ARAUCA	No. 8 del 25/07/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 4917 del 02/08/2018	**504.056.316,00**	**455.317.800,00**	**48.738.516,00**
005-2402-0600-2018-130101-0104	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE CHIVOR, BOYACÁ	A15000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	No. 8 del 25/07/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 4917 del 02/08/2018	**251.702.696,24**	**241.621.652,80**	**10.081.043,44**
005-2402-0603-2017-130101-0067	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	A41000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE HUILA	No. 8 del 25/07/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 4917 del 02/08/2018	**1.325.655.760,00**	**858.739.083,00**	**466.916.677,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2401-0601-2017-130101-0032	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO VIAL ESPRIELLA - RÍO MATAJE ENTRE EL PR 18+000 Y EL PUENTE INTERNACIONAL MATAJE, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	A52000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NARIÑO	No. 8 del 25/07/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 4917 del 02/08/2018	**15.755.565.675,00**	**14.669.447.849,00**	**1.086.117.826,00**
005-2402-0603-2018-130101-0054	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL BALCÓN – LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER	A54000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	No. 8 del 25/07/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 4917 del 02/08/2018	**76.249.250,00**	**65.259.600,00**	**10.989.650,00**
005-2402-0603-2018-130101-0096	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA COROMORO - HATILLOS - CINCELADA DEL MUNICIPIO DE COROMORO	A68000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER	No. 8 del 25/07/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 4917 del 02/08/2018	**75.996.547,93**	**60.829.468,00**	**15.167.079,93**
005-2402-0600-2018-130101-0835	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN PAYA, BOYACÁ	A15000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	No. 9 del 03/08/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 5094 del 10/08/2018	**97.037.694,52**	**91.521.518,00**	**5.516.176,52**
005-2402-0602-2018-130101-0964	MEJORAMIENTO DE LA VÍA GRANADA - SAN CARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	A05000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	No. 9 del 03/08/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 5094 del 10/08/2018	**3.281.083.042,00**	**2.867.593.161,47**	**413.489.880,53**
005-2402-0602-2018-130101-0849	MEJORAMIENTO DE LA VÍA K15 - TIERRALTA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	A23000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	No. 9 del 03/08/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 5094 del 10/08/2018	**6.742.551.029,00**	**5.296.420.975,00**	**1.446.130.054,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0600-2018-130101-0033	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	A94000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE GUAINÍA	No. 9 del 03/08/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 5094 del 10/08/2018	**169.221.333,26**	**169.156.006,00**	**65.327,26**
005-2402-0603-2017-130101-0047	MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL MOLINO - EL PORTÓN, MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	A44000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	No. 9 del 03/08/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 5094 del 10/08/2018	**407.101.252,00**	**404.913.017,00**	**2.188.235,00**
005-2402-0602-2018-130101-0863	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA PARA LA PAZ Y LA INTEGRACIÓN DE LA SUBREGIÓN GUAMBUYACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE EL TAMBO	A52000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NARIÑO	No. 9 del 03/08/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 5094 del 10/08/2018	**1.033.255.044,00**	**829.945.139,00**	**203.309.905,00**
005-2402-0603-2018-130101-0053	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA FLORIDA – SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	A54000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	No. 9 del 03/08/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 5094 del 10/08/2018	**51.780.193,00**	**51.456.433,00**	**323.760,00**
005-2402-0603-2017-130101-0043	MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL CRUCE VEREDA LA LIBERTAD - LA JULIA, HASTA EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META. URIBE	A50000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE META	No. 9 del 03/08/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 5094 del 10/08/2018	**123.284.979,21**	**123.208.025,60**	**76.953,61**
005-2402-0603-2018-130101-0109	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARÍAS ENTRE EL CORREGIMIENTO ESTACIÓN VILLA CON LA VEREDA NUEVA IDEA, EN EL MUNICIPIO ALGARROBO - MAGDALENA	P47030 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ALGARROBO	No. 9 del 03/08/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 5094 del 10/08/2018	**308.338.606,00**	**304.944.904,00**	**3.393.702,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2017-130101-0038	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS, CASA GRANDE Y CANADÁ EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, CESAR	A20000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CESAR	No. 9 del 03/08/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 5094 del 10/08/2018	**554.298.972,00**	**541.662.931,00**	**12.636.041,00**
005-2402-0603-2018-130101-0084	MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL ROMERITOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE CERRITO, SANTANDER	P68162 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CERRITO	No. 9 del 03/08/2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 5094 del 10/08/2018	**252.506.100,00**	**209.596.731,00**	**42.909.369,00**
005-2402-0600-2017-130101-0042	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE VALENCIA Y TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA	A23000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	No. 10 del 05/10//2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 7222 del 20/11/2018	**523.796.350,00**	**508.953.008,00**	**14.843.342,00**
005-2402-0603-2017-00244-0001	MEJORAMIENTO DE LA VÍA URUMITA- LA ESPERANZA - PATA DE GALLINA- ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	A44000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	No. 10 del 05/10//2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 7222 del 20/11/2018	**575.778.720,00**	**575.487.774,00**	**290.946,00**
005-2402-0603-2018-130101-0051	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA CLUB DE LEONES – LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER	A54000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	No. 10 del 05/10//2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 7222 del 20/11/2018	**150.093.510,00**	**150.068.996,00**	**24.514,00**
005-2403-0603-2017-130101-0020	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LANDÁZURI - SANTANDER	A68000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER	No. 10 del 05/10//2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 7222 del 20/11/2018	**60.080.125,00**	**42.733.257,00**	**17.346.868,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0600-2018-130101-0676	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN APÍA, SANTUARIO, LA CELIA, PUEBLO RICO	P66045 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE APÍA	No. 10 del 05/10//2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 7222 del 20/11/2018	**269.425.559,00**	**231.637.507,00**	**37.788.052,00**
005-2402-0600-2018-130101-0676	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN APÍA, SANTUARIO, LA CELIA, PUEBLO RICO	P66383 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LA CELIA	No. 10 del 05/10//2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 7222 del 20/11/2018	**100.905.542,00**	**68.573.136,00**	**32.332.406,00**
005-2402-0600-2018-130101-0676	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN APÍA, SANTUARIO, LA CELIA, PUEBLO RICO	P66572 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	No. 10 del 05/10//2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 7222 del 20/11/2018	**269.425.560,00**	**248.304.362,00**	**21.121.198,00**
005-2402-0600-2018-130101-0676	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN APÍA, SANTUARIO, LA CELIA, PUEBLO RICO	P66687 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SANTUARIO	No. 10 del 05/10//2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 7222 del 20/11/2018	**269.425.559,00**	**191.945.162,00**	**77.480.397,00**
005-2402-0600-2018-130101-0236	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA EN TRAMOS VARIOS PARA LA VIA QUE UNE A LOS CORREGIMIENTOS LOS CORRALES Y SAN PEDRO DE ARROYO HONDO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA, CÓRDOBA	P23586 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PURÍSIMA	No. 10 del 05/10//2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 7222 del 20/11/2018	**393.990.000,00**	**393.912.788,00**	**77.212,00**
005-2402-0603-2018-130101-0041	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA, RISARALDA	P66318 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE GUÁTICA	No. 10 del 05/10//2018	15 de 03-Ene-2019 - cierre 7827 del 14/12/2018	**202.309.514,00**	**178.129.822,00**	**24.179.692,00**
005-2402-0602-2018-00005-0026	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA PROVINCIA DE SUMAPAZ PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	A25000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**815.957.269,00**	**465.644.543,00**	**350.312.726,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0602-2018-130101-0845	MEJORAMIENTO DE LA VIA BAHÍA SOLANO - EL VALLE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	A27000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**5.973.150.882,00**	**5.427.959.299,00**	**545.191.583,00**
005-2402-0602-2017-130101-0059	MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUNÍN - BARBACOAS DEL PR54+000 AL PR55+035, MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	A52000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NARIÑO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**790.612.585,00**	**473.514.625,00**	**317.097.960,00**
005-2402-0602-2018-130101-0010	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	A54000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**325.443.893,00**	**276.394.010,77**	**49.049.882,23**
005-2402-0603-2018-130101-0045	MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA HACARÍ-LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER	A54000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**70.792.222,00**	**42.581.330,21**	**28.210.891,79**
005-2402-0603-2018-130101-0058	MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA - CURASICA - ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER	A54000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**61.177.900,00**	**39.735.246,32**	**21.442.653,68**
005-2402-0603-2018-130101-0823	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL HACIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE EL ZULIA - NORTE DE SANTANDER	A54000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**48.315.235,00**	**41.210.976,62**	**7.104.258,38**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0834	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR GUAMALITO - EL CAJÓN, MEDIANTE USO DE PLACA HUELLA, MUNICIPIO DE EL CARMEN - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	A54000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**86.144.000,00**	**77.529.600,00**	**8.614.400,00**
005-2402-0603-2017-130101-0074	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA MITÚ - URANÍA MITUSEÑO, MUNICIPIO DE MITÚ DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	A97000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**956.769.718,00**	**555.679.070,38**	**401.090.647,62**
005-2402-0603-2018-130101-1393	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	P05154 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CAUCASIA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**262.010.680,00**	**169.885.158,25**	**92.125.521,75**
005-2402-0603-2018-130101-0472	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS EL MOLINO Y LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	P05197 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE COCORNÁ	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**332.041.274,00**	**329.425.690,26**	**2.615.583,74**
005-2402-0603-2018-130101-1042	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS EL VERGEL Y VAHITOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA, MUNICIPIO DE GRANADA	P05313 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE GRANADA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**334.421.274,00**	**256.747.437,16**	**77.673.836,84**
005-2402-0603-2018-130101-1047	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA VALLEJUELITO PEÑAS (PANTALIO CERRO CHAPECO) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	P05400 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LA UNIÓN	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**379.353.816,00**	**288.042.763,94**	**91.311.052,06**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0934	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLAS EN EL CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNA DESDE EL KM 0+00 HASTA KM 4+100, MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA	P05591 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**306.172.706,00**	**135.570.495,42**	**170.602.210,58**
005-2402-0603-2018-130101-1220	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA	P05659 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**357.584.339,00**	**218.065.750,94**	**139.518.588,06**
005-2402-0603-2018-130101-0235	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA	P05665 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**101.685.191,00**	**76.738.262,71**	**24.946.928,29**
005-2402-0603-2018-130101-0245	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LOS CAÑOS- EL BURRO, CASA LOMACERRO BUENAVISTA Y ZAPINDONGA-ARRIBA- PELAYITO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, ANTIOQUIA	P05665 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**223.011.049,00**	**170.804.520,22**	**52.206.528,78**
005-2402-0603-2018-130101-0623	PAVIMENTACIÓN RURAL DE TRAMO DE 1400 METROS DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO LA CAUCANA HACIA EL CASCO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA	P05790 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE TARAZÁ	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**209.345.474,00**	**130.680.859,73**	**78.664.614,27**
005-2402-0600-2018130101041 2	MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL ALMEIDA - CHIVOR (RUTA 56BY04) DE LA ABSCISA K3+701 - K35+701 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Asignación para la Paz	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**306.194.524,10**	**0,00**	**306.194.524,10**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0481	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SOCOTÁ - LOS PINOS MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	P15755 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SOCOTÁ	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**195.403.671,14**	**47.010.252,00**	**148.393.419,14**
005-2402-0603-2018-130101-1392	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO ZOMAC-PDET DE SAN JOSÉ DE FRAGUA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	P18610 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**204.853.469,00**	**16.653.387,33**	**188.200.081,67**
005-2402-0603-2018-130101-0710	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS TRAMOS DE FIGUEROA - EL CHARCO, CLARETE, LOS TENDIDOS Y SAN RAFAEL - LA MESETA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA	P19001 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE POPAYÁN	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**397.904.080,00**	**382.844.389,00**	**15.059.691,00**
005-2402-0603-2018-130101-1155	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE A LA VEREDA JIGUAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DESDE K+240 AL K1+806, MUNICIPIO DE LA SIERRA, CAUCA	P19392 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LA SIERRA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**174.930.000,00**	**172.930.000,00**	**2.000.000,00**
005-2402-0603-2018-130101-0732	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA VEREDA CURACAS EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES, CAUCA	P19450 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MERCADERES	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**386.834.092,00**	**171.979.082,00**	**214.855.010,00**
005-2402-0603-2018-130101-0424	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUATEMALA A MONTEREDONDO MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA	P19455 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MIRANDA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**196.221.480,00**	**194.221.480,00**	**2.000.000,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-1252	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN LA VEREDA EL CHAPIO, MUNICIPIO DE PURACÉ, CAUCA	P19585 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PURACÉ	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**200.769.660,00**	**188.553.218,00**	**12.216.442,00**
005-2402-0603-2018-130101-0785	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUCRE – EL PARAISO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO BELLO, LA GRANJA, EL CARMELO, EL PARAISO, MUNICIPIO SUCRE, CAUCA	P19785 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SUCRE	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**325.676.069,00**	**44.788.353,00**	**280.887.716,00**
005-2402-0600-2018-130101-0176	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS CORREGIMIENTOS AYACUCHO Y LA MATA DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA, CESAR	P20383 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LA GLORIA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**288.527.597,81**	**183.111.050,00**	**105.416.547,81**
005-2402-0603-2018-130101-0127	MEJORAMIENTO DE VÍAS PARA LA PAZ MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PELAYA CESAR	P20550 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PELAYA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**243.348.455,00**	**180.212.422,00**	**63.136.033,00**
005-2402-0603-2018-130101-0249	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN VÍA CHINÚ - SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CHINÚ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	P23182 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CHINÚ	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**279.309.660,00**	**279.309.295,86**	**364,14**
005-2402-0603-2018-130101-0253	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN LA VÍA CIÉNAGA DE ORO - CORREGIMIENTO EL SIGLO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	P23189 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**279.309.660,00**	**239.989.290,87**	**39.320.369,13**
005-2402-0603-2018-130101-0359	REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA ALTERNA EL RODEO – CANDELARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LORICA, CÓRDOBA	P23417 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LORICA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**242.109.750,00**	**242.109.566,23**	**183,77**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0600-2018-23464-0025	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANETA - GUAYMARAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOMÍL, CÓRDOBA	P23464 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MOMIL	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**393.990.000,00**	**339.784.628,83**	**54.205.371,17**
005-2402-0603-2018-130101-0316	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VÍA PUEBLO NUEVO - CORREGIMIENTO EL POBLADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA	P23570 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**271.042.110,00**	**271.042.016,00**	**94,00**
005-2402-0603-2018-130101-1522	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	P23670 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOTAVENTO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**368.734.142,00**	**107.106.374,97**	**261.627.767,03**
005-2402-0603-2018-130101-0251	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLAS EN VÍAS DE LOS CORREGIMIENTOS JOSÉ MANUEL DE ALTAMIRA, PAJONAL Y SAN JOSÉ DE LAS CAÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	P23675 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**227.879.677,00**	**193.008.839,38**	**34.870.837,62**
005-2402-0603-2018-130101-0618	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE PULÍ, CUNDINAMARCA	P25580 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PULÍ	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**333.074.409,00**	**227.198.101,00**	**105.876.308,00**
005-2402-0602-2018-130101-0549	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA VILLETA - ÚTICA, A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA	P25592 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**360.659.317,00**	**264.124.781,00**	**96.534.536,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0367	MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL PARA LA PAZ QUE COMUNICA A LA VEREDA BATEAS DESDE EL SECTOR EL OCOBO DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA	P25805 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE TIBACUY	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**262.572.773,00**	**220.305.171,00**	**42.267.602,00**
005-2402-0603-2018-130101-0276	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRETERA YUTO - RAMAL DOÑA JOSEFA DEL KM 0+000 AL K2+000 EN ATRATO, CHOCÓ	P27050 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ATRATO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**354.394.800,00**	**206.171.230,00**	**148.223.570,00**
005-2402-0603-2018-130101-0174	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA	P41396 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LA PLATA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**227.713.041,00**	**18.261.753,94**	**209.451.287,06**
005-2402-0603-2018-130101-0170	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	P41551 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PITALITO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**253.058.841,00**	**20.292.485,27**	**232.766.355,73**
005-2402-0600-2018-130101-0414	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA RUTA NACIONAL 49 CON LA VEREDA LAS ILUSIONES EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	P44110 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL MOLINO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**382.440.000,00**	**116.720.891,00**	**265.719.109,00**
005-2402-0603-2018-130101-1376	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA JAGUA DEL PILAR A LA VEREDA BERLÍN, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	P44420 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**502.819.294,00**	**282.132.283,00**	**220.687.011,00**
005-2402-0603-2018-130101-0268	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PARA LA INTEGRACIÓN VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCIÓN Y CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA	P47161 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CERRO SAN ANTONIO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**339.028.106,00**	**148.034.673,70**	**190.993.432,30**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0183	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA, EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	P47170 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CHIVOLO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**334.129.083,00**	**140.109.633,66**	**194.019.449,34**
005-2402-0603-2018-130101-0225	MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE COMUNICA A LA VEREDA DE AGUAFRÍA CON LA VEREDA GARZÓN, EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	P47245 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL BANCO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**311.433.076,00**	**228.857.291,18**	**82.575.784,82**
005-2402-0603-2018-130101-0643	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE INTEGRA LOS CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR – TÍO GOLLO – SABANAS EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON, MAGDALENA	P47258 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL PIÑON	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**357.062.381,00**	**152.858.923,30**	**204.203.457,70**
005-2402-0603-2018-130101-0428	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VÍAS QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO - LAS MULAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA, MAGDALENA	P47460 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**275.985.429,00**	**258.818.387,16**	**17.167.041,84**
005-2402-0600-2018-130101-1295	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, META	P50313 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE GRANADA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**183.098.591,55**	**150.559.128,06**	**32.539.463,49**
005-2402-0603-2018-50330-0001	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE DEL RÍO LUCÍA HACIA LA VEREDA EL DIAMANTE-TRAMO 4- MUNICIPIO DE MESETAS, META	P50330 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MESETAS	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**385.979.043,00**	**260.417.229,31**	**125.561.813,69**
005-2402-0603-2018-130101-1030	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 128, VERSALLES - PLANES MUNICIPIO DE URIBE, META	P50370 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE URIBE	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**332.529.129,17**	**189.411.875,09**	**143.117.254,08**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0621	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS ALTO LEJANÍAS Y LAS DELICIAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS, META	P50400 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LEJANÍAS	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**333.547.760,00**	**317.755.117,54**	**15.792.642,46**
005-2402-0603-2018-130101-1492	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN LUIS DE TOLEDO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO, META	P50686 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN JUANITO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**320.238.520,00**	**41.141.300,00**	**279.097.220,00**
005-2402-0603-2018-130101-0169	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA LA LUPA HUECO HONDO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO VILLA NUEVA BUESACO, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN GÉNOVA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	P52203 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE COLÓN	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**147.066.150,00**	**27.213.535,00**	**119.852.615,00**
005-2402-0603-2018-130101-0285	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CARIACO BAJO DEL MUNICIPIO DE CONSACÁ, NARIÑO	P52207 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CONSACA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**266.082.012,00**	**12.396.617,00**	**253.685.395,00**
005-2402-0600-2018-130101-0278	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL SECTOR K0+670 A K2+120 DEL CORREGIMIENTO PEÑOL VIEJO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DEL PEÑOL, NARIÑO	P52254 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL PEÑOL	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**221.559.558,00**	**81.138.897,00**	**140.420.661,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0640	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS LA GRANJA, CHUZA Y CHAGRAURCO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, NARIÑO	P52260 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL TAMBO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**450.447.009,00**	**124.119.356,00**	**326.327.653,00**
005-2402-0603-2018-130101-0144	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA DE EVACUACIÓN ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA GALERAS DESDE EL CASCO URBANO DE LA FLORIDA AL ALBERGE LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	P52381 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LA FLORIDA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**142.134.195,00**	**26.422.619,00**	**115.711.576,00**
005-2402-0602-2018-130101-0280	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DEL PASO VIAL DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL 1702, DE LOS TRAMOS LA LLANADA – SAMANIEGO Y LA LLANADA – LOS ANDES SOTOMAYOR, DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA, NARIÑO	P52385 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LA LLANADA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**454.363.896,00**	**144.350.629,00**	**310.013.267,00**
005-2402-0603-2018-130101-0529	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN PLACA HUELLA DE LAS VEREDAS EL ARENAL Y LA PLANADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	P52418 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LOS ANDES	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**245.300.756,00**	**51.129.012,00**	**194.171.744,00**
005-2402-0603-2018-130101-0288	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CABECERA MUNICIPAL - VÍA SAN PABLO PR K0+540 AL PR 2+540 Y RAMAL SAN PABLO - EL TABLÓN DEL PR K0+00 AL PR K0+650 MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, NARIÑO	P52612 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE RICAURTE	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**257.931.072,00**	**82.195.917,00**	**175.735.155,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-1363	MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SAN ANTONIO - LA CONCEPCIÓN - SAN LUIS BAJO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	P52788 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE TANGUA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**179.445.336,00**	**33.616.915,00**	**145.828.421,00**
005-2402-0603-2018-130101-1291	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES DE CHICAGUA, BOQUERÓN, GUZAMAN, Y POTREROS, EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER	P54051 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ARBOLEDAS	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**424.128.863,00**	**309.707.783,22**	**114.421.079,78**
005-2402-0603-2018-130101-0360	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SARDINATA - LAS MERCEDES K0+000 AL K2+000, MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	P54720 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SARDINATA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**320.000.000,00**	**275.200.000,00**	**44.800.000,00**
005-2402-0603-2018-130101-0450	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TEORAMA DPTO NORTE DE SANTANDER	P54800 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE TEORAMA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**269.981.875,00**	**229.459.781,86**	**40.522.093,14**
005-2402-0603-2018-130101-0767	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDÍO	P63548 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PIJAO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**246.207.302,00**	**231.963.253,30**	**14.244.048,70**
005-2402-0603-2018-130101-0107	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA	P66075 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE BALBOA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**171.614.139,00**	**143.222.246,60**	**28.391.892,40**
005-2402-0603-2018-130101-0156	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA	P66400 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**318.508.586,00**	**253.338.390,80**	**65.170.195,20**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0081	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ, RISARALDA	P66456 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MISTRATÓ	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**198.685.014,00**	**198.685.013,30**	**0,70**
005-2402-0603-2018-130101-0941	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO ARAGUA, PLAN DE ÁLVAREZ, VÍA LA FORTUNA EN LA VEREDA LA GERMANIA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER	P68720 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**363.347.658,00**	**142.998.969,00**	**220.348.689,00**
005-2402-0603-2018-130101-0035	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA EL REPOSO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER	P68745 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SIMACOTA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**198.242.609,00**	**122.407.328,00**	**75.835.281,00**
005-2402-0603-2018-130101-0541	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SINCELEJO - CRUZ DEL BEQUE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE	P70001 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SINCELEJO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**305.520.600,00**	**146.784.468,41**	**158.736.131,59**
005-2402-0600-2018-130101-0327	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO EL BAJO DON JUAN DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE SUCRE	P70204 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE COLOSO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**239.029.275,00**	**232.827.571,20**	**6.201.703,80**
005-2402-0603-2018-130101-0766	MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE LA VÍA EL ROBLE – LA APARTADA, SECTOR QUIZAMAS EN EL MUNICIPIO DE EL ROBLE, SUCRE	P70233 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL ROBLE	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**359.565.885,00**	**359.551.733,00**	**14.152,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0841	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PLAZA PELA - LOS LEONES, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE GALERAS	P70235 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE GALERAS	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**186.081.141,10**	**151.408.637,39**	**34.672.503,71**
005-2402-0600-2018-130101-0166	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE PUNTA DE BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, SUCRE	P70678 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**333.577.352,59**	**333.577.352,00**	**0,59**
005-2402-0600-2018-130101-0533	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DESDE LA VEREDA BALSILLAS QUE CONDUCE A LA NUEVA REFORMA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA	P73067 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ATACO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**333.704.409,00**	**162.751.834,00**	**170.952.575,00**
005-2402-0603-2018-130101-0492	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CHORRERAS A LA VEREDA ALTOBONITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA	P76113 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**320.790.572,00**	**266.259.627,55**	**54.530.944,45**
005-2402-0603-2018-130101-0537	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN PUNTOS CRÍTICOS, EN EL TRAMO QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO GUATEMALA MUNICIPIO EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA	P76250 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL DOVIO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**204.275.400,00**	**138.503.439,03**	**65.771.960,97**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-1211	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO QUE CONDUCE A LA VEREDA LITUANIA MUNICIPIO DE EL DOVIO, VALLE DEL CAUCA	P76250 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL DOVIO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**118.310.539,50**	**28.165.082,49**	**90.145.457,01**
005-2402-0603-2018-130101-1079	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE JIGUALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA	P76890 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE YOTOCO	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**317.201.619,00**	**164.968.779,93**	**152.232.839,07**
005-2402-0602-2018-130101-0642	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO RONDÓN - VEREDA SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA	P81591 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**267.687.482,00**	**83.585.899,00**	**184.101.583,00**
005-2402-0603-2018-130101-0453	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA BOCATOMA, DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	P81736 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SARAVENA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**248.644.245,00**	**160.042.100,00**	**88.602.145,00**
005-2402-0603-2018-130101-0302	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS GURUVITA Y SINAGAZA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, CASANARE	P85015 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CHAMEZA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**345.041.925,00**	**106.159.748,00**	**238.882.177,00**
005-2402-0603-2018-130101-0321	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CANACABARE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VEREDAS BRISAS DE MAREMARE Y VENTUROSA, DEL MUNICIPIO DE OROCUE DEPARTAMENTO DE CASANARE	P85230 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE OROCUÉ	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**340.036.849,00**	**290.170.364,00**	**49.866.485,00**
005-2402-0603-2018-130101-0411	MEJORAMIENTO DE LA VÍA MESÓN - PUERTO LIMÓN PUTUMAYO	P86001 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MOCOA	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**120.635.726,14**	**3.801.279,46**	**116.834.446,68**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0411	MEJORAMIENTO DE LA VÍA MESÓN - PUERTO LIMÓN PUTUMAYO	P86885 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN	No. 11 del 28/12/2018	00302 del 29/01/2019 y 00671 del 15/02/2019 (Aclaración)	**100.511.342,86**	**13.709.020,00**	**86.802.322,86**
005-2402-0603-2018-130101-1767	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN 11 MUNICIPIOS ZOMAC EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	A19000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE CAUCA	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**1.972.693.513,00**	**0,00**	**1.972.693.513,00**
005-2402-0603-2018-130101-0007	MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL DE LA PAZ DEL CATATUMBO, CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PUENTES PRIORIZADAS, MUNICIPIOS DE HACARÍ, SAN CALIXTO Y EL TARRA NORTE DE SANTANDER	A54000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**1.001.639.184,00**	**423.137.647,00**	**578.501.537,00**
005-2402-0603-2018-130101-1740	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA RUTA 38VC03 LA CATORCE - CRUCE 40VC02 (VEREDA SAMURAI) - VIA EL PLACER MUNICIPIO DE CUMARIBO DPTO DE VICHADA	A99000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE VICHADA	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**230.078.035,86**	**0,00**	**230.078.035,86**
005-2402-0603-2018-130101-0552	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LA VEREDA EL ZANCUDO, MUNICIPIO DE ARGELIA, ANTIOQUIA	P05055 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ARGELIA	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**308.881.284,00**	**11.860.004,00**	**297.021.280,00**
005-2402-0603-2018-130101-1074	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO AQUITANIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA	P05652 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**303.822.284,00**	**0,00**	**303.822.284,00**
005-2402-0603-2018-130101-0462	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA	P05854 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE VALDIVIA	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**125.838.535,00**	**0,00**	**125.838.535,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-18460-0023	MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL SAN ANTONIO DE GETUCHA - MATEGUADUA MEDIANTE PAVIMENTACION EN ASFALTITA NATURAL Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO MILÁN, CAQUETÁ	P18460 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MILÁN	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**256.628.465,00**	**181.406.157,00**	**75.222.308,00**
005-2402-0603-2018-130101-1630	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN CATORCE TRAMOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE URIBE, MONTERREDONDO, PANDIGUANDO, LOS ANAYES, FONDAS, CUATRO ESQUINAS Y PIEDRA BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, CAUCA	P19256 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL TAMBO	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**368.247.949,00**	**0,00**	**368.247.949,00**
005-2402-0603-2018-130101-1206	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CASA BOMBA - EL GUAMO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN, CHOCÓ	P27150 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**226.859.115,00**	**0,00**	**226.859.115,00**
005-2402-0600-2018-130101-1283	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, TRAMO BELLAVISTA SACRAMENTO, EN FUNDACIÓN, MAGDALENA	P47288 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE FUNDACIÓN	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**85.480.000,00**	**26.940.063,50**	**58.539.936,50**
005-2402-0603-2018-130101-0790	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA LOMAPEÑA VEREDA LAS PUNTAS - CASCO URBANO DE MAGUÍ PAYÁN, DE LA ABSCISA K3+545,25 AL K4 +545,25, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE MAGUÍ PAYÁN DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	P52427 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MAGÜI	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**296.191.000,00**	**0,00**	**296.191.000,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0754	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA VEREDA SAN ISIDRO - CENTRO POBLADO - VEREDA SAN LUIS, CORREGIMIENTO DE PACELLI, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER	P54810 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE TIBÚ	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**212.515.620,00**	**121.952.770,00**	**90.562.850,00**
005-2402-0603-2018-130101-0479	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN PLACA HUELLA DE LA VIA JONEY-DESBARRANCADO, EN EL MUNICIPIO DE CHALAN, DEPARTAMENTO DE SUCRE	P70230 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CHALÁN	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**237.600.000,00**	**138.471.564,50**	**99.128.435,50**
005-2402-0600-2018-130101-0904	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	P70508 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE OVEJAS	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**92.666.720,00**	**38.888.416,00**	**53.778.304,00**
005-2402-0603-2018-130101-0194	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA YAGUAROS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	P85410 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE TAURAMENA	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**168.848.758,00**	**8.059.941,50**	**160.788.816,50**
005-2402-0603-2018-130101-1538	MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLAS DE LAS VÍAS EN LAS VEREDAS JAGUITO Y CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE	P85410 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE TAURAMENA	No. 14 del 06/06/2019	Resolución No 3633 del 19/07/2019	**122.973.932,00**	**21.688.440,50**	**101.285.491,50**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P05031 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE AMALFI	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.277.756.873,61**	**334.112.278,00**	**943.644.595,61**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P05045 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE APARTADÓ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.248.533.898,91**	**341.165.262,10**	**907.368.636,81**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P05147 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CAREPA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.246.287.880,91**	**333.063.475,50**	**913.224.405,41**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P05154 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CAUCASIA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.272.460.582,91**	**13.275.544,20**	**1.259.185.038,71**
005-2402-0603-2018-130101-0124	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA CHIGORODÓ- LA MAPORITA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE HUELLA, OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA	P05172 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	No. 15 del 27/08/2019//Modificacion con Acuerdo No. 20 del 04/12/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019 // Resolución No. 7152 del 30/12/2019	**210.739.466,00**	**102.292.900,00**	**108.446.566,00**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P05250 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL BAGRE	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.287.353.605,61**	**345.100.597,40**	**942.253.008,21**
005-2402-0603-2018-130101-1036	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS DE LA GRANJA - LA HONDA EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MONTEBELLO	P05467 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MONTEBELLO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**289.571.541,00**	**51.256.966,00**	**238.314.575,00**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P05495 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE NECHÍ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.268.202.983,91**	**348.850.058,90**	**919.352.925,01**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P05736 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SEGOVIA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.284.541.254,61**	**344.130.460,90**	**940.410.793,71**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P05790 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE TARAZÁ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.267.740.365,91**	**345.049.962,15**	**922.690.403,76**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P05854 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE VALDIVIA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.275.479.665,91**	**344.454.972,50**	**931.024.693,41**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P05893 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE YONDÓ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.302.548.139,61**	**343.979.928,00**	**958.568.211,61**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P05895 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ZARAGOZA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.293.699.830,61**	**347.580.304,20**	**946.119.526,41**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P13212 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CÓRDOBA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.230.126.135,91**	**335.227.221,50**	**894.898.914,41**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P13244 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.224.410.112,91**	**2.993.331,30**	**1.221.416.781,61**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P13248 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL GUAMO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.219.602.758,91**	**331.107.934,50**	**888.494.824,41**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P13442 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.235.560.939,91**	**337.342.312,80**	**898.218.627,11**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P13654 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN JACINTO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.227.750.230,91**	**337.939.503,20**	**889.810.727,71**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P13657 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.223.509.471,91**	**332.645.191,30**	**890.864.280,61**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P13670 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN PABLO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.258.940.327,91**	**346.477.347,20**	**912.462.980,71**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P13894 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ZAMBRANO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.219.197.491,31**	**36.275.033,10**	**1.182.922.458,21**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0579	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA EL SILENCIO Y RESGUARDO INDÍGENA UWA DEL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACÁ	P15223 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CUBARÁ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**259.163.607,00**	**228.001.189,00**	**31.162.418,00**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P18001 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE FLORENCIA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.263.063.087,70**	**6.834.040,20**	**1.256.229.047,50**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P18029 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ALBANIA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.281.500.576,20**	**336.063.841,10**	**945.436.735,10**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P18205 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CURILLO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.281.530.812,70**	**336.568.097,10**	**944.962.715,60**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P18460 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MILÁN	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.334.966.663,70**	**20.896.478,40**	**1.314.070.185,30**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P18479 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MORELIA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.292.370.885,70**	**11.975.146,60**	**1.280.395.739,10**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P18592 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUERTO RICO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.299.118.874,70**	**23.708.966,00**	**1.275.409.908,70**
005-2402-0603-2018-130101-0586	MEJORAMIENTO CON ASFALTO NATURAL (ASFALTITA) DE LA CARRETERA KM 14 VÍA PUERTO RICO A SAN VICENTE - CASERÍO LUSITANIA, MUNICIPIO PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	P18592 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUERTO RICO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**282.912.980,00**	**0,00**	**282.912.980,00**
005-2402-0603-2018-130101-0437	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO EN EL MARCO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	P18860 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE VALPARAÍSO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**333.704.409,00**	**0,00**	**333.704.409,00**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P18860 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE VALPARAÍSO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.294.998.488,70**	**6.047.753,40**	**1.288.950.735,30**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P19075 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE BALBOA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.260.896.631,75**	**332.195.158,50**	**928.701.473,25**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P19130 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CAJIBÍO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.210.699.021,81**	**314.457.891,50**	**896.241.130,31**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0358	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS: PEDREGAL – RÍO NEGRO – LA HEROICA – MEDIA NARANJA – LA LAGUNA – QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	P19212 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CORINTO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**253.978.725,00**	**0,00**	**253.978.725,00**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P19450 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MERCADERES	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.288.882.265,75**	**339.649.636,90**	**949.232.628,85**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P19532 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PATÍA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.240.469.701,85**	**325.404.725,50**	**915.064.976,35**
005-2402-0603-2018-130101-0433	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL CORREGIMIENTO DE ASNAZU, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ, CAUCA	P19780 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SUÁREZ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**258.602.264,00**	**0,00**	**258.602.264,00**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P19780 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SUÁREZ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.220.082.673,91**	**315.557.047,20**	**904.525.626,71**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P20001 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.241.481.652,91**	**320.999.915,70**	**920.481.737,21**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P20750 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN DIEGO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.279.379.711,91**	**332.299.094,40**	**947.080.617,51**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P23580 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.280.996.048,41**	**377.335.254,83**	**903.660.793,58**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P23682 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.278.420.764,41**	**376.422.191,73**	**901.998.572,68**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P23855 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE VALENCIA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.285.488.786,41**	**379.084.462,32**	**906.404.324,09**
005-2402-0603-2018-130101-0498	MEJORAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, CUNDINAMARCA	P25530 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PARATEBUENO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**228.784.279,96**	**0,00**	**228.784.279,96**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P27006 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ACANDÍ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.277.600.736,41**	**393.038.140,60**	**884.562.595,81**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P27099 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE BOJAYA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.267.783.422,41**	**388.407.207,80**	**879.376.214,61**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-1118	CONSTRUCCIÓN DE 1.700 METROS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CORREGIMIENTO DE CAJÓN EN EL MUNICIPIO DE NÓVITA	P27491 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE NÓVITA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**249.210.077,00**	**186.943.450,47**	**62.266.626,53**
005-2402-0603-2018-130101-1444	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN DOS TRAMOS DE LA VEREDA LA SELVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PALMAR, CHOCÓ	P27660 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PALMAR	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**343.562.444,00**	**184.518.119,73**	**159.044.324,27**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P27800 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE UNGUÍA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.294.837.139,41**	**398.580.733,70**	**896.256.405,71**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P44090 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE DIBULLA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.336.291.402,91**	**331.310.056,80**	**1.004.981.346,11**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P44650 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.344.053.447,91**	**334.305.941,00**	**1.009.747.506,91**
005-2402-0603-2018-130101-0254	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA ENTRE LA VARIANTE DE VILLANUEVA - SAN JUAN DEL CESAR - VEREDA EL ENNEAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	P44874 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE VILLANUEVA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**330.538.977,00**	**62.802.912,00**	**267.736.065,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P47053 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ARACATACA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.317.479.530,91**	**334.542.770,30**	**982.936.760,61**
005-2402-0603-2018-130101-1405	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO CAFETERO DEL MAGDALENA, MUNICIPIO DE ARACATACA	P47053 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ARACATACA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**448.215.741,00**	**225.497.665,00**	**222.718.076,00**
005-2402-0603-2018-130101-1482	MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL TRAMO QUE ATRAVIESA EL CORREGIMIENTOS DEL CARMEN DE ARIGUANI EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI, MAGDALENA	P47058 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ARIGUANÍ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**237.852.367,81**	**185.784.813,00**	**52.067.554,81**
005-2402-0600-2018-130101-1024	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, TRAMO LA CRISTALINA SANTA CLARA, EN FUNDACIÓN, MAGDALENA	P47288 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE FUNDACIÓN	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**223.987.500,00**	**0,00**	**223.987.500,00**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P47288 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE FUNDACIÓN	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.320.571.928,91**	**335.688.230,10**	**984.883.698,81**
005-2402-0603-2018-130101-1306	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ENTRE EL SECTOR DE LA YEE Y EL CORREGIMIENTO DE BOMBA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	P47541 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PEDRAZA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**327.377.886,00**	**157.895.907,00**	**169.481.979,00**
005-2402-0603-2018-130101-0885	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERCIARIAS, FASE I, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL	P50223 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CUBARRAL	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**351.763.993,00**	**596.764,00**	**351.167.229,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0230	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CHEPERO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL	P50226 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CUMARAL	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**364.462.937,00**	**139.761.682,00**	**224.701.255,00**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P50325 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.284.003.222,41**	**335.489.980,80**	**948.513.241,61**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P50450 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.290.461.364,41**	**337.687.307,80**	**952.774.056,61**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P50577 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.279.067.211,41**	**333.306.787,30**	**945.760.424,11**
005-2402-0603-2018-130101-0613	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA LA ARADA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA MUNICIPIO DE ANCUYA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	P52036 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ANCUYÁ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**99.008.000,00**	**42.105.805,00**	**56.902.195,00**
005-2402-0603-2018-130101-0393	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS EN EL SECTOR DEL CRUCE EN LA VEREDA LAS COCHAS MUNICIPIO DE EL PEÑOL, NARIÑO	P52254 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL PEÑOL	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**236.594.339,00**	**0,00**	**236.594.339,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P52256 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL ROSARIO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.271.373.790,91**	**346.190.274,48**	**925.183.516,43**
005-2402-0603-2018-130101-1145	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL GUANAMA - TUQUERRES PR K8+450 AL PR K9+450 Y RAMAL GUANAMA CHIQUITO - GUANAMA GRANDE PR K0+000 AL PR K0+890,7 MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA DE LA RED VIAL TERCIARIA MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, NARIÑO	P52565 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**197.950.312,00**	**107.376.795,00**	**90.573.517,00**
005-2402-0603-2018-130101-1126	MEJORAMIENTO CON ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA DE LA VÍA CIRCUNVALAR Y EL PARAMO, DEL MUNICIPIO DE PUERRES	P52573 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUERRES	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**244.750.261,00**	**99.910.912,00**	**144.839.349,00**
005-2402-0603-2018-130101-0338	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL TERCIARIO MUNICIPAL GUACHAVEZ - MANCHAG DEL PR K 0+00 AL PR K3+180, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, NARIÑO	P52699 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SANTACRUZ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**275.782.500,00**	**119.299.781,00**	**156.482.719,00**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P54344 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE HACARÍ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.276.986.269,75**	**342.277.687,96**	**934.708.581,79**
005-2402-0603-2018-130101-0737	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	P54498 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE OCAÑA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**334.190.428,00**	**313.893.028,00**	**20.297.400,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P54670 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN CALIXTO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.276.984.150,75**	**342.277.055,97**	**934.707.094,78**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P54720 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SARDINATA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.302.520.912,75**	**352.255.971,87**	**950.264.940,88**
005-2402-0603-2018-130101-1062	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DEL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER	P54820 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE TOLEDO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**405.192.787,00**	**336.723.084,00**	**68.469.703,00**
005-2402-0603-2018-130101-0240	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LAS VEREDAS GUAIMARAL Y LA MANCHA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA	P66075 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE BALBOA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**165.355.708,00**	**133.231.106,00**	**32.124.602,00**
005-2402-0600-2018-130101-0091	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS LA BENDECIDA, LAS LOMAS, ALTURAS Y TAIJARA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO GUÁTICA, RISARALDA	P66318 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE GUÁTICA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**120.434.003,02**	**96.477.694,95**	**23.956.308,07**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0153	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS SECTORES EL PLAYON - QUINALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EL PLAYÓN	P68255 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL PLAYÓN	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**118.828.510,00**	**113.377.023,00**	**5.451.487,00**
005-2402-0603-2018-130101-0587	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS EL PEDRAL Y PUENTE SOGAMOSO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	P68575 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**287.576.845,00**	**287.531.639,00**	**45.206,00**
005-2402-0600-2018-130101-0290	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS CANTARRANAS, EL CENTRO, BARRO AMARILLO, LLANA FRÍA, LA TEMPESTUOSA, PRADERA Y PAMPLONA VÍAS PARA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ	P68689 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**271.705.560,00**	**40.952.844,00**	**230.752.716,00**
005-2402-0603-2018-130101-1076	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LAS CHICHAS - LOS ANONES MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE, BUENAVISTA	P70110 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE BUENAVISTA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**192.347.568,00**	**81.408.928,46**	**110.938.639,54**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P70204 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE COLOSO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.211.137.862,91**	**330.798.085,10**	**880.339.777,81**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P70230 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CHALÁN	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.205.933.062,01**	**329.234.537,60**	**876.698.524,41**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0354	MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL PIÑAL - SANTA ELENA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS	P70418 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LOS PALMITOS	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**323.292.267,00**	**152.622.536,39**	**170.669.730,61**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P70418 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE LOS PALMITOS	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.210.424.775,31**	**330.498.467,10**	**879.926.308,21**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P70473 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MORROA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.210.318.609,91**	**330.601.476,70**	**879.717.133,21**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P70508 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE OVEJAS	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.210.997.025,61**	**722.171,90**	**1.210.274.853,71**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P70523 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PALMITO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.210.811.805,75**	**734.571,10**	**1.210.077.234,65**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P70713 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.214.369.295,91**	**2.116.319,00**	**1.212.252.976,91**
005-2402-0603-2018-130101-0944	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA TOLÚ - EL FRANCES, EN EL MUNICIPIO DE TOLÚ, DEPARTAMENTO DE SUCRE	P70820 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**344.018.700,00**	**129.119.307,07**	**214.899.392,93**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P70823 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE TOLÚ VIEJO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.211.017.775,51**	**330.735.368,30**	**880.282.407,21**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P73067 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ATACO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.268.813.141,85**	**332.118.217,00**	**936.694.924,85**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P73168 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE CHAPARRAL	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.279.373.883,75**	**334.558.061,50**	**944.815.822,25**
005-2402-0603-2018-130101-1000	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS LAS VEGAS, CAFE LAS PAVAS, SAN PEDRO, LLANITOS, SAN PABLO, RIONEGRO, SAN JOSE Y PICACHOS DEL MUNICIPIO DE DOLORES TOLIMA	P73236 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE DOLORES	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**445.405.322,00**	**282.822.033,00**	**162.583.289,00**
005-2402-0603-2018-130101-0808	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS MONTEFRIO Y TAMIRCO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, TOLIMA	P73483 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE NATAGAIMA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**320.971.386,00**	**215.092.913,00**	**105.878.473,00**
005-2402-0603-2018-73547-0011	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE LAS VEREDAS CAMAO Y PARADERO CHIPALO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS	P73547 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PIEDRAS	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**331.153.200,00**	**287.509.442,00**	**43.643.758,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P73616 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE RIOBLANCO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.267.369.441,05**	**331.350.770,60**	**936.018.670,45**
005-2402-0603-2018-130101-0061	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA: QUEBRADASECA – TRES ESQUINAS, MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA	P76041 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**251.576.722,00**	**106.582.294,00**	**144.994.428,00**
005-2402-0603-2017-76100-0001	MEJORAMIENTO DE LA VÍA AL EMBALSE BOLÍVAR-BRUT MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO TRAMOS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, VALLE DEL CAUCA	P76100 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE BOLÍVAR	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**316.364.298,00**	**108.848.895,00**	**207.515.403,00**
005-2402-0603-2018-130101-0562	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE AL CARMEN CORREGIMIENTO BORRERO AYERBE, ENTRADA FOGATAS, DESDE EL K0 +0000 HASTA EL K2 + 346 (2.346 KM) MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA DAGUA	P76233 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE DAGUA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**255.790.500,00**	**115.217.940,00**	**140.572.560,00**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P76275 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE FLORIDA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.298.603.215,91**	**323.738.871,80**	**974.864.344,11**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P76563 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PRADERA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.285.956.942,81**	**320.073.527,50**	**965.883.415,31**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P81300 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE FORTUL	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.283.052.460,75**	**339.878.784,90**	**943.173.675,85**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P81736 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE SARAVENA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.262.515.185,75**	**332.860.687,00**	**929.654.498,75**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P81794 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE TAME	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.290.541.637,75**	**14.001.347,40**	**1.276.540.290,35**
005-2402-0603-2018-130101-0664	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA SECTOR LA INDEPENDENCIA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	P85010 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE AGUAZUL	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**231.039.897,00**	**124.919.454,76**	**106.120.442,24**
005-2402-0603-2018-130101-0296	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA JAGUITO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE	P85250 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5857 del 29/10/2019	**430.192.391,00**	**81.988.819,24**	**348.203.571,76**
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P86001 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE MOCOA	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.308.747.045,91**	**331.510.162,00**	**977.236.883,91**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
005-2402-0603-2018-130101-0478	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	P86571 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN	No. 15 del 27/08/2019	Resolución No. 5858 del 29/10/2019	**1.315.888.065,41**	**897.788.376,30**	**418.099.689,11**
005-2402-0603-2018-130101-0080	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ – SOCAVONES – PENDALES (EMPALME VÍA LA CORDIALIDAD), MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	A08000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO	No. 16 del 18/09/2019	Resolución No 6178 del 15/11/2019	**657.770.080,00**	**0,00**	**657.770.080,00**
005-2402-0603-2018-130101-0089	MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA FARACHE, MUNICIPIO DE TEORAMA	A54000 ASIGNACIÓN PARA LA PAZ PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	No. 16 del 18/09/2019	Resolución No 6178 del 15/11/2019	**70.307.193,00**	**8.913.100,00**	**61.394.093,00**
005-2402-0603-2018-130101-1613	MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CRUCE MANANTIAL - CHARCO INDIO, DE LA VEREDA ISLANDIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META	P50577 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	No. 18 del 12/11/2019	Resolución No. 6482 del 29/11/2019	**351.311.366,00**	**152.786.804,81**	**198.524.561,19**
005-2402-0603-2018-130101-0550	MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO EL BAGRE CON LA VEREDA LOS AGUACATES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE	P05250 ASIGNACION PARA LA PAZ MUNICIPIO DE EL BAGRE	No. 23 del 22/01/2020 y No. 28 del 20/04/2020	Resolución No. 1112 del 12/05/2020	**328.985.826,32**	**8.404.672,50**	**320.581.153,82**
005-2402-0602-2017-130101-0016	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA PRIMERA ETAPA, EN EL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHÁMEZA AL RIO UPIA (LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ), DEPARTAMENTO DE CASANARE	F85000 FDR CASANARE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ PARÁGRAFO 8 TRANSITORIO DEL ART 361 CP	No. 48 del 3/02/2020	Resolución No 0464 del 18/02/2020	**161.247.047,00**	**0,00**	**161.247.047,00**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el capítulo presupuestal independiente del SGR correspondiente al bienio 2019-2020 y se incorporan los saldos no ejecutados como disponibilidad inicial en las vigencias 2021-2022 en un capítulo independiente al presupuesto del Instituto Nacional de Vías."

* * * * * * *

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR	ACUERDO OCAD PAZ	RESOLUCIÓN INVIAS INCORPORACIÓN RECURSOS BIENIO 2019-2020	(1) APROPIACION BIENIO 2019-2020	(2) PAGOS BIENIO 2019-2020	(3) = (1) – (2) SALDOS A 31/12/2020 NO EJECUTADOS AL CIERRE DEL BIENIO 2019 -2020 QUE CORRESPONDEN A LOS SALDOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2021-2022
002-0111-0602-2013-00003-0036	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA JUNÍN-BARBACOAS DEL SECTOR DIVINO NIÑO PR54+000 AL PR49+500 DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPTO. DE NARIÑO, OCCIDENTE	352000 FDR NARIÑO	Acuerdo 83 del 28 de marzo de 2019 modificado por Acuerdo 91 del 09 de octubre de 2019		**365.763.717,00**	**0,00**	**365.763.717,00**
002-0111-0601-2014-00005-0021	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN VIAL AVENIDA LAS AMERICAS-AUTOPISTA ATALAYA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE	354000 FDR NORTE DE SANTANDER			**173.148.779,81**	**0,00**	**173.148.779,81**
TOTALES					**256.456.882.034,01**	**153.447.868.008,89**	**103.009.014.025,12**

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C., a
08 de Enero de 2021

Firmado digitalmente por JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRIA

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA
Director General

Elaboró: Mónica A. Arcos S. – Carlos A. Gómez - OAP
Revisó: Germán Peña Mateus– Jefe OAP

Firmado digitalmente por GERMAN PEÑA MATEUS