	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 3 (Día) / 12 (Mes) / 2021 (Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1486 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS
2274-2020
2266-2020
1737-2020
1733-2020
2005-2020
1738-2020
1740-2020

CONTRATISTA: -
-

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA 31/12/2021
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2021 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	3	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 713.263.916,00 **50% EN SMMLV:** 393
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N.A	N.A	$ -	0
N.A	N.A	$ -	0

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 713.263.916,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. **C-A129-007-2021** de fecha **1/12/2021** el Interventor solicita lo siguiente:
Sea otorgada la prórroga por CINCO (5) meses, a partir de la fecha actual de terminación del contrato de Interventoría, con nueva fecha de terminación del contrato de Interventoría el día 31/05/2022

Mediante comunicación escrita No. **C-A129-008-2021** de fecha **2/12/2021** el Interventor solicita lo siguiente:
modificacion del contrato en la **CLAUSULA DECIMA PRIMERA - ANTICIPO,** teniendo en cuenta que no consideran tener la necesidad de hacer uso del mismo

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se realizará seguimiento y control a la ejecución de actividades programadas por el Instituto, consignadas en los presupuestos oficiales adoptados por los Municipios para sus procesos de selección, tales como: obras de drenaje (alcantarillas, box coulverts), construcción de placa huella, obras de contención y mantenimiento rutinario (rocería, limpieza de obras de drenaje, etc.)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor actas presentadas (Incluido IVA) a: $ 0 (mes anterior a la presente solicitud) Último mes facturado: N.A (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 713.263.916,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha no se presenta, no se ha impuesto ni se encuentra en trámite ningún proceso de multas o procesos sancionatorios.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El Supervisor del contrato considera viable y justificada la solicitud de prórroga realizada por el interventor, con el fin garantizar el cumplimiento de la ejecución y la meta física de los proyectos, ejerciendo las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los siete (7) municipios (Anserma Nuevo, Argelia, El Cairo, El Dovio, La Unión, Roldanillo y Versalles) del Departamento de Valle del Cauca en desarrollo del Programa Colombia Rural, para la atención de las vías terciarias, hasta su recibo definitivo y liquidación.

Es importante tener en cuenta que los convenios fueron prorrogados, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo contractual vigente es insuficiente para la ejecución y recibo definitivo de las obras derivadas.
2. Que antes de suscribir el acta de inicio de los contratos de obra se requería que el Contratista seleccionado por el Municipio y la Interventoría contratada por INVIAS adelantaran las acciones previas establecidas en el Manual de Interventoría, como la visita técnica conjunta para materializar el proyecto en sitio y la aprobación por parte de la Interventoría de la documentación del contrato.
3. Que, previo al inicio formal de la ejecución de los trabajos, se requiere un período de tiempo destinado a la revisión y/o ajuste de los diseños base de la Cartilla del programa Colombia Rural, durante el cual se realizarán los balances definitivos al contrato de obra que le permitirán al Contratista y al Interventor constatar los puntos de intervención para programar el recurso físico y humano requerido.
4. Que, una vez definidos los ajustes y aprobados por la interventoría, está programada la ejecución formal de las obras por un término de cinco (5) meses.

Adicionalmente, el Supervisor del contrato considera viable y justificada la solicitud la modificación del contrato en la **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ANTICIPO** en el sentido de suprimir dicha cláusula y en la **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO** en el sentido de suprimir el literal b) de dicha cláusula, referente al buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato 1486 de 2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

	FECHA	3	12	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio C-A129-007-2021 del 01/12/2021, con el cual el Interventor solicita la prórroga del contrato

Oficio C-A129-008-2021 del 02/12/2021, con el cual el Interventor solicita la prórroga del contrato

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16: Seguimiento garantías contractuales contrato de interventoría.

Memorando No. SVR 86647 del 22/11/2021.

Memorando No. SVR 86933 del 23/11/2021.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

CONCEPTO DEL GESTOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Por lo expuesto anteriormente, la Unidad Ejecutora considera viable aprobar la ampliación en plazo hasta el 31/05/2021 y la modificacion del contrato de interventoría No. 1486 de 2021 a fin de garantizar el seguimiento y control de los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los Municipios mencionados en lineas anteriores en el marco del programa "Colombia Rural"

En resumen se conceptua favorable la solicitud de prorroga por un plazo de cinco (5) meses desde el 31/12/2021 hasta el 31/05/2022, con el fin de garantizar el acompañamiento tecnico, administrativo, financiero y ambiental a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos como tambien la modificación del Contrato de Interventoria No. 1486 de 2021 suscrito con el CONSORCIO ODESSA.

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: Oscar Javier Garzon Diaz
Representante Legal Consorcio SP-073
Interventoría
Matrícula No. 25202-27254 CND

Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO GARCIA ARIZABALETA

Firm

Nombre: Luis Fernando García Arizabaleta
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 7670034871

Vo.Bo.

Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO GARCIA ARIZABALETA

Nombre: Luis Fernando García Arizabaleta
Director Territorial
Matrícula No. 7670034871

Vo.Bo.Firma

Nombre: Rubén Dario Guisa Velandia
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. 01112-10603

Vo.Bo.Firma

Nombre: Monica Manuela Barros Valdivieso
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Firma

Nombre: Ricardo Antonio Corredor Parra
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 01106-0831 CPITVC

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

CONSORCIO ODESSA

Calle 150 No. 16-56, of. 4001 C.C. CEDRITOS
Tel.: 4 77 60 33 – 6 14 75 90
Fax: 2 74 10 86 – Bogotá – Colombia. E-mail: contrato129inv@gmail.com

Bogotá D.C., 01 de diciembre del 2021

C-A-129-007-2021

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Subdirección de Vías Regionales
Atn: Ricardo Antonio Corredor Parra
Ciudad

Referencia: **CTO No. 1486 de 2021. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II"**

Asunto: **SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Respetados señores:

En atención a que el contrato de la referencia tiene actualmente fecha de terminación el 31 de diciembre de 2021, y que los contratos de obra derivados se encuentran en proceso de adjudicación y legalización, se evidencia que el tiempo para que los municipios del Departamento del Valle ejecuten las obras objeto de cada contrato será insuficiente. Por lo anterior se solicita la prórroga del Contrato de Interventoría 1486 de 2021 por cinco (5) meses desde el 01 de enero del 2021 hasta el 31 de mayo del 2021 con el objetivo de garantizar el seguimiento y control de la correcta ejecución de los contratos de obra derivados de los convenios de los siguientes municipios: EL DOVIO, VERSALLES, ROLDANILLO, EL CAIRO, ANSERMA NUEVO, ARGELIA, LA UNIÓN.

Atentamente

ÓSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ
Representante Legal
CONSORCIO ODESSA

c.c.	Archivo Oficina			
Anexos:	Folios ( )	CD ( )	Tomos ( )	Planos ( )

CONSORCIO ODESSA

Calle 150 No. 16-56, of. 4001 C.C. CEDRITOS
Tel.: 4 77 60 33 – 6 14 75 90
Fax: 2 74 10 86 – Bogotá – Colombia. E-mail: contrato129inv@gmail.com

Bogotá D.C., 02 de diciembre del 2021

C-A-129-008-2021

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Subdirección de Vías Regionales
Atn: Ricardo Antonio Corredor Parra
Ciudad

Referencia: **CTO No. 1486 de 2021. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II"**

Asunto: **RENUNCIA AL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Respetados señores:

Le solicitamos modificar el contrato de la referencia en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – ANTICIPO, toda vez, que consideramos no tener la necesidad de hacer uso del mismo y facturar el contrato únicamente por actas de costos de interventoría mensuales, de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA – FORMA DE PAGO.

Atentamente

ÓSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ
Representante Legal
CONSORCIO ODESSA

c.c.	Archivo Oficina			
Anexos:	Folios ( )	CD ( )	Tomos ( )	Planos ( )

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1486-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ODESSA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II

FECHA DE INICIO: 2/12/2021

PLAZO INICIAL: 5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 713.263.916,00

VALOR ACUMULADO: $ 713.263.916,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS FERNANDO GARCIA ARIZABALETA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Dia	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento	10%	$ 71.326.391,60	30	8	2021	1	7	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 299.690.721,00	30	8	2021	1	7	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 142.652.783,20	30	8	2021	31	12	2024
Calidad del servicio	30%	$ 213.979.174,80	19	1	2022	31	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **33-44-101216855**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Dia	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento	10%	$ 71.326.391,60	30	8	2021	1	7	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 299.690.721,00	30	8	2021	1	7	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 142.652.783,20	30	8	2021	31	12	2024
Calidad del servicio	30%	$ 213.979.174,80	19	1	2022	31	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **33-44-101216855**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:
Interventoría realizó la entrega de las pólizas actualizadas a la legalización del contrato mediante oficio C-A-129-005-2021 con radicado INVIAS No. 85351 del 16/09/2021. El anexo está cargado en el SECOP II aprobado por la Entidad.

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
Nombre: Oscar Javier Garzón Díaz
Representante Legal de Interventoría
Matricula No.: 25202-27254 CND

Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO GARCIA ARIZABALETA

Firma
Nombre: Luis Fernando García Arizabaleta
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 7670034871 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
	DIRECCION DE CONTRATACION	VERSIÓN			
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS				

CONTRATO 1486 DE 2021	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ODESSA NIT. 901.513.605-6
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30/08/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31/12/2021
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 713.263.916,00
VALOR ADICIONAL: NA	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** 784221 del 22/9/2021
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	CONTRATO PRINCIPAL 1486 DE 2021

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS						
1. Póliza Única de Cumplimiento No: 33-44-101216855	**Anexo o modificatorio N°:** 5 del 16/9/2021			**Aseguradora:**	**Seguros del Estado S.A.**	
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	30/08/2021	**Hasta:**	**Nota de Vigencia:** Hasta la liquidación del Contrato.	**Valor:**	$ 71.326.391,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	**Desde:**	30/08/2021	**Hasta:**	**Nota de Vigencia:** Hasta la liquidación del Contrato.	**Valor:**	$ 299.690.721,00
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	30/08/2021	**Hasta:**	31/12/2024	**Valor:**	$ 142.652.783,20
CALIDAD DEL SERVICIO.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.				**Valor:**	$ 213.979.174,80

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.: Paola Rincón. Abogada DC

Reviso: Yavira Florián Coordinadora DC

Aprobó: Catalina Téllez Posada - Directora de Contratación.

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

33-44-101216855

Número de anexo:

5

Fecha de expedición:

jueves, 16 de septiembre de 2021

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Tomador:

CONSORCIO ODESSA

Inicio de vigencia:

martes, 14 de septiembre de 2021

Fin vigencia:

jueves, 31 de diciembre de 2026

Valor total asegurado:

$727.649.070,60

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101216855**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**09**	**2021**	**30**	**08**	**2021**	**00:00**	**31**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ODESSA	**NIT: 901.513.605-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 150 NRO. 16 - 56 OFICINA 4001	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6147590

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN CONTRATO NUMERO 1486 DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II
NOTA
-LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS
-EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
-LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA FINAL DE ENTREGA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	**19/01/2022**	**31/12/2026**	**$213,979,174.80**	**$213,979,174.80**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**30/08/2021**	**01/07/2022**	**$71,326,391.60**	**$71,326,391.60**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**30/08/2021**	**01/07/2022**	**$299,690,721.00**	**$356,631,958.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**30/08/2021**	**31/12/2024**	**$142,652,783.20**	**$142,652,783.20**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO, TAL COMO FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR 5 AÑOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****(90,481.00)	$ **********0.00	$ ****(17,191.00)	$ *********(107,673.00)	$ ******727,649,070.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA ASESORA DE SEGUROS LIMITADA	4269	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.
ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.
ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.

33-44-101216855

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101216855**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**09**	**2021**	**30**	**08**	**2021**	**00:00**	**31**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ODESSA		**NIT: 901.513.605-6**
DIRECCIÓN: CL 150 NRO. 16 - 56 OFICINA 4001	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6147590

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 959595/4361 · La 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red. · Bancolombia Corresponsal Bancario · Carulla · éxito · Gana Gana · Su Red · Ca · Coopidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****(90,481.00)	$ **********0.00	$ ****(17,191.00)	$ *********(107,673.00)	$ ******727,649,070.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA ASESORA DE SEGUROS LIMITADA	4269	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101216855	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	09	2021	30	08	2021	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ODESSA		**NIT: 901.513.605-6**
DIRECCIÓN: CL 150 NRO. 16 - 56 OFICINA 4001	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6147590

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
C G R S.A.S.	830076603-9	95.00
CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.	900804544-0	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.
ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.
ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.

33-44-101216855

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co…
9 Incumplimientos

Volver

Iniciar ejecución >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2759785
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(13/08/2021 11:04:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	1486-2021
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	127 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí No
Obligaciones Ambientales	Sí No
Obligaciones pos consumo	Sí No
Reversión	Sí No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ODESSA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

○ Cuentas bancarias distintas por proveedor ◉ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ODESSA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR JAVIER GARZON DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2021 6:10:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catalina Téllez Posada* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2021 10:55:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2759785_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Sudbirección Red Terciaria y Ferrea
Proceso de Contratación	CMA-DO-SRT-035-2021
Título de la oferta	CMA-DO-SRT-035-2021
Cuantía del contrato	713.263.916 COP

Volver

Iniciar ejecución >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

SVR 68094

Bogotá D. C., 02 de diciembre de 2021

Ingeniero
OSCAR JAVIER GARZON DIAZ
Representante Legal
CONSORCIO ODESSA
Calle 150 No. 16-56, of. 4001 C.C. CEDRITOS
4 77 60 33 – 6 14 75 90
contrato129inv@gmail.com
Bogotá

Asunto: Orden de Inicio Contrato No. 1486 de 2021. - CONSORCIO ODESSA. Interventoría convenios Programa Colombia Rural - Grupo 2 Departamento del Valle del Cauca

Respetado Ingeniero Garzón,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II" atentamente le informo que con la presente comunicación se imparte la Orden de Iniciación de la que trata la CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO.

Por otra parte, le informo que, de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA, la vigilancia del contrato será realizada por el profesional que postule la Dirección Territorial Valle – INVIAS como Supervisor del Contrato de Interventoría, a fin de que pueda coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Así mismo, le informo que en esta Subdirección se ha designado como Gestor Técnico de Proyecto, al ingeniero RUBEN DARIO GÜISA VELANDIA, mediante el comunicado DEO 65132 del 19/11/2021, a quien puede contactar con la siguiente información: celular – 3118197930 y correo electrónico –rguisa@invias.gov.co.

Por último, le recuerdo la obligación que tiene la Interventoría, de realizar el seguimiento y control a la ejecución de los ocho (7) convenios suscritos en la vigencia 2020 con los Municipios de

SVR 68094

ANSERMANUEVO, ARGELIA, EL CAIRO, EL DOVIO, LA UNIÓN, ROLDANILLO y VERSALLES, en el Departamento del VALLE DEL CAUCA, en desarrollo del proyecto, así como a los contratos de obra derivados de los mismos, incluidos los trámites administrativos requeridos hasta su liquidación.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Ricardo Antonio Corredor Parra

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Vias Regionales

C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

Proyecto: RUBEN DARIO GUISA

Reviso: MARIA DE LOS ANGELES CEBALLOS ALZATE
CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: Contrato de Interventoría 1486 de 2021

Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II"

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP	**X**	
SICO	**X**	
SEPRO	**X**	
CIFRA		**X**
GESPROY		**X**

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 07 días del mes de Diciembre año 2021.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Ordenador del Pago
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CEBALLOS ALZATE
Coordinador del Proyecto
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: RUBEN DARIO GUISA VELANDIA
Gestor del Proyecto
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2759785
Número del Contrato	1486-2021
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II
Tipo	Interventoría
Fecha de terminación del contrato:	25 días para terminar *(31/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	Firmado
Liquidación	( ) Sí (●) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ODESSA

COLOMBIA, Bogotá

Cuenta bancaria del proveedor

( ) Cuentas bancarias distintas por proveedor (●) Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número
CONSORCIO ODESSA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR JAVIER GARZON DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2021 6:10:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catalina Téllez Posada* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2021 10:55:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2759785_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del objeto

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto (descontinuado)
Número del proceso	CMA-DO-SRT-035-2021 (Presentación de oferta)

Título del proceso	INTERVENTORIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II (Presentación de oferta)
Descripción	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II
Duración del contrato	127 (Días)
Unidad de contratación	Sudbirección Red Terciaria y Ferrea
Título de la oferta	CMA-DO-SRT-035-2021
Tipo	Interventoría
Cuantía del contrato	713.263.916 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo:	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega	A definir
El contrato puede ser prorrogado	○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	○ Sí ◉ No			
Seriedad de la oferta	◉ Sí ○ No			
	◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10		
Cumplimiento	◉ Sí ○ No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	◉ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	11/08/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, L*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Li*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11/08/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, L*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Li*
	☑ Pago de salarios			
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/08/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, L*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, L*
	☑ Calidad del servicio			
	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11/08/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, L*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, L*
Responsabilidad civil extra contractual	○ Sí ◉ No			
Fecha límite para entrega de garantías:	30/08/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin
CO1.WRT.7369509	Seriedad de la oferta		71.327.813 COP	Sin documento	8/10/2021 *((UT Lima, Quito)*
CO1.WRT.7567428	⚠			SEGUROS DEL	

	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	727.649.070,6 COP	ESTADO S.A.	31/12/2026 *((U Lima, Quito)*

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección: Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

Código postal: 118942

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección
1	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCI PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II"

Bienes y Servicios

1	CO1.PCCNTR.2759785
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario
	1	81101500	INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA	1,00	UN	713.278.125,00	713.263.916,00

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
DOCUMENTOS CONSORCIO ODESSA.zip	DOCUMENTOS CONSORCIO ODESSA.zip
CTO 1486 DE 2021 MINUTA CMA-DO-SRT-035-2021 CONTRATACION.pdf	CTO 1486 DE 2021 MINUTA CMA-DO-SRT-035-2021 CONTRATACI

Información presupuestal

Para validar el código BPIN y el año de vigencia pulse aquí.

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Catalina Téllez Posada	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	35195494
Supervisor		**Tipo de documento**		**Número de documento**	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Expenditure Approver	Catalina Téllez Posada	30/08/2021 10:55:32 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	713.263.916
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	713.263.916

Código BPIN 2019011000005 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código
☐	34321	CDP	Con Compromiso	40.568.934.978 COP	713.263.916 COP	24-02

Saldo de CDP 40.568.934.978 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 713.263.916 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 27/08/2021 10:26 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código I
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor

Avance Total | Vigencia | Rango Fechas

18029

Seleccion de Objetos

Objeto
AUNAR ESFUERZOS ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DE VALLE "COLOMBIA RURA
AUNAR ESFUERZOS ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEP DE VALLE COLOMBIA RURAL
AUNAR ESFUERZOS ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE OBANDO, DEP DE VALLE PROGRAMA COLOMBIA RURA
AUNAR ESFUERZOS ENTREINVIAS Y EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEP DE VALLE PROGRAMA COLOMBIA RURAL
RURAL AUNAR ESFUERZOS M Y M MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA_ NO PEDET
RURAL AUNAR ESFUERZOS M Y M MUNICIPIO DE CALIMA VALLE DEL CAUCA_NO PDET
RURAL AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORAM MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA NO_PEDET
INTERVENT M Y M DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN TRUJILLO Y BUGALAGRANDE DPTO V CAUCA
RURAL AUNAR ESFUERZOS MEJO MANT Y REHABI MPIO BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA NO PEDET
RURAL AUNAR ESFUERZOS MEJO MANT Y REHABI MPIO TRUJILLO VALLE DEL CAUCA NO PEDET
INTERVENTORIA M Y M DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DPTO VALLE PCR GRUPO II
INTERVENTORIA M Y M DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DPTO VALLE PCR GRUPO III

Seleccion...

Supervisor	RUBEN DARIO GUISA VELANDIA
Codigo BPIN	2019011000005
Imputacion	2402-0600-12
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Sector	.
Contrato	No hay Contrato
Total Programado	713.263.916,00
Comentarios	Ver/Agregar Comentario

Alerta

seleccion vigencia... | 6 /12/2021

Programado | 6 /12/2021

Ejecutado

Programado | ejecutado | Alertas | Control Reserva

Recursos	Actividad	Respons	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Antic Amortiz	INFORMES	INFORMES	
2021		SRT	6/12/2021	31/05/2022	713.263.916,00				

Anticipo Programado 0,00

Anticipo Amortizado 0,00

Agregar | Eliminar | Editar

Plan de Inversiones: 0

Programado en Cronograma 713.263.916

-713.263.916

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Oficina Asesora Jurídica	FICHA TECNICA

Número de Contrato: **1486** **Fecha:** **27 de agosto de 2021**

Contratista: CONSORCIO ODESSA

Objeto: ¿INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO II¿

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:
Res Adj:
Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FORMATOS REQUISITO PARA CONTRATAR
2	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CERTIFICADO ANTECEDENTES
3	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	OFICIO DE APOYO A LA INDUSTRIA INSTITUCIONAL Y CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO.
4	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADO DE EXPERIENCIA EXPEDIDO POR CAMARA DE COMERCIO
5	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANEXO TECNICO
6	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PACTO DE TRANSPARENCIA
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIO DE DESEMPATE
8	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PLIEGO TIPO DEFINITIVO
9	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CEDULA DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONTRATO
10	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101214013
11	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ADENDA 2
12	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 2252
13	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DOCUMENTOS REVISOR FISCAL Y CONTADOR
14	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	SOPORTE DE APROBACION DE LA INTERVENTORIA EN LA PLATAFORMA SECOP II
15	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	MEMORANDO No DC 71483, SOPORTE DE APROBACION DE POLIZA EN EL SECOP II PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NO. 33-44-101216855 ANEXO 5 DEL 16/9/2021 AMPARA EL CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO 1486 DE 2021.

16	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	MEMORANDO No DC 71483 REMISION DEL ACTA DEL POLIZA DEL CONTRATO, ACTA DE POLIZA ANEXO 5 AMPARDO DEL CONTRATO PRINCIPAL, POLIZA DEL CONTRATO No. 33-44-101216855 ANEXO 5, SOPORTE DE APROBACION EN LA PLATAFORMA SECOP II
17	OFICIO	OFICIO SVR 68094 ORDEN DE INICIO
18	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	REGISTRO PRESUPUESTAL No 784221
19	OFICIO	OFICIO SVR 67202 RESPUESTA A ENTRADA NUMERO 108302
20	OFICIO	OFICIO DEO 67904 DESIGNACION COMO GESTOR DEL PROTECTO AL INGENIERO RUBEN DARIO GUISA VELANDIA

TOTAL ANEXOS **20**

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SVR 86647

Fecha
22/11/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1639740

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERMAN PEÑA MATEUS
De	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Copia a	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN;
Asignacion de la Copia:	JUAN ESTEBAN ROMERO TORO ;
Asignado a:	GERMAN PEÑA MATEUS

Información del Documento

■ **Referencia**	Solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de $204.865´000.000 de pesos, del proyecto "Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional" – prorroga convenios y contratos 2021.

Anexos

■ **Anexo**	**LISTADO CONV Y CONTRATOS.xlsx**

■Contenido

Cordial saludo,

Atentamente me permito remitir la solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de $204.865´000.000 millones de pesos, del proyecto *"Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional"* identificado con código BPIN 2019011000005.

Link de documentos:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmarias_invias_gov_co/EonFsIVzeoZOm9ysFNzxYPMByUvYA9OssYsoa3A4pQV3wQ?e=OUXh6E

El trámite de la presente vigencia se da con la finalidad de prorrogar los convenios y contratos suscritos con los CDP 132121, CDP 118021, CDP 175121, CDP 127521, CDP 117321, CDP 116921, CDP 117621, CDP 183821, CDP 117921, CDP 200821, CDP 34321 y CDP 117721; y/o convenios y contratos relacionados en el archivo adjunto.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de vías regionales

JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
Vo. Bo. Director de ejecución y operación

Elaboro. Ing. Lida Arias.
VoBo. Dr. Cristhian Beltran



Historia del documento

	TOTAL SOLICITUD	$ 205.141
CONTRATO	**CDP 132121**	
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN CMA-DO-SRT-180-2021	INTERV. CONVENIO 1266-2021 Vías Paro Caldas	$ 394,0
	INTERV. CONVENIO 2468-2019 ANSERMA CALDAS	$ 2,0
	INTERV. CONVENIO 1473-2021 SAMANA CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 1471-2021 MARQUETALIA CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 1474-2021 VILLAMARIA CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 1470-2021 MARMATO CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 1472-2021 RIO SUCIO - SAN JOSE CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 1469-2021 ARANZAZU CALDAS	$ 40,0
	INTERV. CONVENIO 841-2021 Canton de San Pablo Chocó	$ 250,0
	INTERV. CONVENIO 1142-2021 Acandí Chocó	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1141-2021 Riosucio Chocó	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1411-2021 NUQUI Chocó	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1337-2021 RIO IRO Chocó	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1124-2021 Leiva NARIÑO	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1126-2021 Policarpa NARIÑO	$ 10,0
	INTERV. CONVENIO 1218-2021 Taminango NARIÑO	$ 30,0
	INTERV. CONVENIO 1131-2021 Alpujarra Tolima	$ 100,0
	INTERV. CONVENIO 1133-2021 Fresno Tolima	$ 100,0
	INTERV. CONVENIO 1136-2021 FLANDES TOLIMA	$ 162,00
	INTERV. CONVENIO 1132-2021 Melgar Tolima	$ 58,0
	INTERV. CONVENIO 1134-2021 Valle de San Juan Tolima	$ 100,0
	INTERV. CONVENIO 2638-2019 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	$ 30,0
	INTERV. CONVENIO 2526-2019 GINEBRA VALLE DEL CAUCA	$ 30,0
	INTERV. CONVENIO 1244-2021 TRUJILLO VALLE DEL CAUCA	$ 60,00
	INTERV. CONVENIO 1242-2021 BUGALAGRANDE Valle del Cauca	$ 40,0
	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321	
1660-2021	INTERV. CONVENIO 2165-2020 ARAZANZU CALDAS	$ 587,42
	INTERV. CONVENIO 1987-2020 FILADELFIA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 2020-2020 MANIZALES CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 2195-2020 NEIRA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 2039-2020 PACORA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 2155-2020 SALAMINA CALDAS	
1595-2021	INTERV. CONVENIO 2264-2020 CARMEN DE APICALA TOLIMA	$ 966,09
	INTERV. CONVENIO 2257-2020 CHAPARRAL TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 2258-2020 COYAIMA TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 2322-2020 NATAGAIMA TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 2259-2020 RIOBLANCO TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 2263-2020 SALDAÑA TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 2261-2020 SAN ANTONIO TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 1748-2020 ALPUJARRA TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 1736-2020 PURIFICACION TOLIMA	
	INTERV. CONVENIO 1741-2020 VILLARRICA TOLIMA	
1664-2021	INTERV. CONVENIO 2299-2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA	$ 714,53
	INTERV. CONVENIO 2268-2020 CALIMA VALLE DEL CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1834-2020 GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1880-2020 OBANDO VALLE DEL CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1734 -2020 LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1739 -2020 SEVILLA VALLE DEL CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 898 -2021 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	
	CDP 183821 del 07 de julio de 2021	
1315-2020	INTERV. MUNICIPIOS RISARALDA	$ 103,27

	CDP 200821 del 31 de agosto de 2021		
1502-2020	INTERV. MUNICIPIOS NARIÑO	$	150,00
	CDP 117321		
1433-2021	INTERV. CONVENIO 2270-2020 CANDELARIA VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2273-2020 EL CERRITO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1994-2020 GUACARI VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2277-2020 LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2278-2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2271-2020 RESTREPO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1949-2020 VIJES VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1747-2020 YUMBO VALLE DEL CAUCA	$	757,82
1486-2021	INTERV. CONVENIO 2274-2020 ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2266-2020 ARGELIA VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 2005-2020 LA UNION VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1737-2020 EL CAIRO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1733-2020 EL DOVIO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1738-2020 ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA INTERV. CONVENIO 1740-2020 VERSALLES VALLE DEL CAUCA	$	713,26
1465-2021	INTERV. CONVENIO 2298-2020 ALVARADO TOLIMA INTERV. CONVENIO 2256-2020 AMBALEMA TOLIMA INTERV. CONVENIO 2321-2020 CAJAMARCA TOLIMA INTERV. CONVENIO 2262-2020 CASABIANCA TOLIMA INTERV. CONVENIO 2265-2020 ESPINAL TOLIMA INTERV. CONVENIO 1885-2020 PALOCABILDO TOLIMA INTERV. CONVENIO 1888-2020 PIEDRAS TOLIMA INTERV. CONVENIO 2260-2020 VENADILLO TOLIMA INTERV. CONVENIO 1735-2020 SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA	$	899,82
1513-2021	INTERV. CONVENIO 2112-2020 BELALCAZAR CALDAS INTERV. CONVENIO 2040-2020 PALESTINA CALDAS INTERV. CONVENIO 2143-2020 RIOSUCIO CALDAS INTERV. CONVENIO 2113-2020 RISARALDA CALDAS INTERV. CONVENIO 1952-2020 VITERBO CALDAS INTERV. CONVENIO 1700-2020 SUPIA CALDAS	$	593,38
1613-2021	INTERV. CONVENIO 2194-2020 LA CRUZ NARIÑO INTERV. CONVENIO 2007-2020 LA UNION NARIÑO INTERV. CONVENIO 2012-2020 LINARES NARIÑO INTERV. CONVENIO 1916-2020 SAN BERNANRDO NARIÑO INTERV. CONVENIO 2201-2020 ARBOLEDA NARIÑO INTERV. CONVENIO 1972-2020 BELEN NARIÑO INTERV. CONVENIO 2091-2020 ALBAN NARIÑO	$	806,91
1508-2021	INTERV. CONVENIO 1864-2020 LA CELIA RIASRALDA INTERV. CONVENIO 2010-2020 LA VIRGINIA RISARALDA INTERV. CONVENIO 2315-2020 PEREIRA RISARALDA	$	475,32
1494-2021	INTERV. CONVENIO 2204-2020 ALDANA NARIÑO INTERV. CONVENIO 2198-2020 CUMBAL NARIÑO INTERV. CONVENIO 1847-2020 EL ROSARIO NARIÑO INTERV. CONVENIO 1896-2020 POTOSI NARIÑO INTERV. CONVENIO 2203-2020 SAN LORENZO NARIÑO INTERV. CONVENIO 1652-2020 CUMBITARA NARIÑO INTERV. CONVENIO 1655-2020 EL PEÑOL NARIÑO INTERV. CONVENIO 1658-2020 FUNES NARIÑO	$	904,35

	CDP 117321		
1610-2021	INTERV. CONVENIO 2122-2020 BOLIVAR CAUCA	$	649,65
	INTERV. CONVENIO 1868-2020 LA SIERRA CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2041-2020 PATIA CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2129-2020 ROSAS CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2300-2020 SANTA ROSA CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2313-2020 TIMBIO CAUCA		
1602-2021	INTERV. CONVENIO 2023-2020 MANZANARES CALDAS	$	542,74
	INTERV. CONVENIO 2111-2020 MARULANDA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2061-2020 SAMANA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 1666-2020 LA DORADA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 1708-2020 VICTORIA CALDAS		
1498-2021	INTERV. CONVENIO 1833-2020 BOJAYA CHOCO	$	556,61
	INTERV. CONVENIO 1838-2020 CARMEN DEL DARIEN CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 2137-2020 CERTEGUI CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 2032-2020 MEDIO ATRATO CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 1907-2020 RIO QUITO CHOCO		
1530-2021	INTERV. CONVENIO 1845-2020 EL CANTON DEL SAN PABLO CHOCO	$	553,43
	INTERV. CONVENIO 1855-2020 ITSMINA CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 2138-2020 NOVITA CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 2297-2020 TADO CHOCO		
	INTERV. CONVENIO 1694-2020 SAN JOSE DEL PALMAR CHOCO		
1652-2021	INTERV. CONVENIO 2296-2020 LOPEZ DE MICAY CAUCA	$	687,21
	INTERV. CONVENIO 1889-2020 PIENDAMO CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2312-2020 PURACE CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2070-2020 SILVIA CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2128-2020 TOTORO CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1730-2020 EL TAMBO CAUCA		
1643-2021	INTERV. CONVENIO 1974-2020 CALOTO CAUCA	$	645,95
	INTERV. CONVENIO 2123-2020 CORINTO CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2124-2020 GUACHENE CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2125-2020 MIRANDA CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2127-2020 SUAREZ CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1714-2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA		
1623-2021	INTERV. CONVENIO 2193-2020 GUAITARILLA NARIÑO	$	817,20
	INTERV. CONVENIO 1886-2020 PASTO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1636-2020 BARBACOAS NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1671-2020 MAGÜI NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1687-2020 RICAURTE NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1704-2020 TANGUA NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1711-2020 YACUNQUER NARIÑO		
1549-2021	INTERV. CONVENIO 2279-2020 CONTADERO NARIÑO	$	1.391,54
	INTERV. CONVENIO 2269-2020 MALLAMA NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2281-2020 CÓRDOBA NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2282-2020 PUERRES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2288-2020 SAMANIEGO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2283-2020 PASTO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2272-2020 SANTACRUZ DE GUACHAVES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2267-2020 TÚQUERRES NARIÑO		
1572-2021	INTERV. CONVENIO 2287-2020 ALDANA NARIÑO	$	1.450,77
	INTERV. CONVENIO 1984-2020 CUASPUD NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2284-2020 FUNES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2285-2020 ILES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2276-2020 POTOSÍ NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2286-2020 PUPIALES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2289-2020 CUMBAL NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2255-2020 GUACHUCAL NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2253-2020 IPIALES NARIÑO		
1569-2020	INTERV. VÍAS RURALES VALLE DEL CAUCA	$	192,00
1269-2020	INTERV. VIAS RURALES CHOCO	$	103,16
1537-2020	INTERV. VIAS RURALES TOLIMA	$	210,00

	CDP 175121		
1400-2021	INTERV. CONVENIO 837-2021 BARANOA ATLÁNTICO	$	614,12
	INTERV. CONVENIO 832-2021 CAMPO DE LA CRUZ ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 836-2021 GALAPA ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 833-2021 POLONUEVO ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1315-2021 LURUACO ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1279-2021 SABANAGRANDE ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1278-2021 MANATI ATLÁNTICO		
	CDP 175121		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 839-2021 SAN MARCOS SUCRE	$	500,00
	INTERV. CONVENIO 1267-2021 COLOSO SUCRE		
	CDP 117621		
1820-2021	INTERV. CONVENIO 1113-2021 APARTADÓ ANTIOQUIA	$	2.183,59
	INTERV. CONVENIO 859-2021 BARBOSA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1148-2021 EL RETIRO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 844-2021 GOMEZ PLATA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1121-2021 RIONEGRO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1264-2021 SAN PEDRO URABÁ ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1202-2021 URRAO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 838-2021 YUMARAL ANTIOQUIA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 862-2021 GOBERNACIÓN BOLIVAR (Anchi, maria la baja, el guamo, san pablo, santa rosa, zambrano)	$	568,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1135-2021 MOMIL CORDOBA	$	487,32
	INTERV. CONVENIO 840-2021 MOÑITOS CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1049-2021 SAN ANTERO CORDOBA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1336-2021 MAICAO GUAJIRA	$	264,15
	INTERV. CONVENIO 1334-2021 SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA		
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 981-2021 Buriticá Antioquia	$	564,0
	INTERV. CONVENIO 994-2021 Cañas gordas Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1048-2021 Carepa Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 970-2021 Entrerríos Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 961-2021 Guadalupe Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1023-2021 La Ceja Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1164-2021 Peñol Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1156-2021 Santuario Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1214-2021 Yarumal Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 934-2021 Baranoa Atlántico	$	58
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1091-2021 MAGANGUE BOLIVAR	$	70,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 929-2021 Cereté Cordoba	$	242,4
	INTERV. CONVENIO 924-2021 Cereté Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1114-2021 Cereté Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 926-2021 Cotorra Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 912-2021 GOBERNACION Cordoba	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 920-2021 Montería Cordoba	$	290,0
	INTERV. CONVENIO 1359-2021 Ayapel Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 925-2021 Planeta Rica Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1143-2021 Planeta Rica Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 992-2021 Pueblo Nuevo Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 917-2021 Sahagun Cordoba	$	232,0
	INTERV. CONVENIO 919-2021 San Carlos Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1180-2021 San Pelayo Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 937-2021 San Pelayo Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1016-2021 Uribia Guajira	$	77,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 935-2021 Chibolo Magdalena	$	232,0
	INTERV. CONVENIO 1017-2021 Cienaga Magdalena		
	INTERV. CONVENIO 1314-2021 Fundación Magdalena		
	INTERV. CONVENIO 1327-2021 Reten Magdalena		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 915-2021 GOBERNACION Sucre	$	181,6
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 918-2021 Sincé Sucre	$	350,1
	INTERV. CONVENIO 916-2021 Buenavista Sucre		
	INTERV. CONVENIO 928-2021 Caimito Sucre		
	INTERV. CONVENIO 1115-2021 Sincelejo Sucre		

	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321		
1694-2021	INTERV. CONVENIO 2100-2020 ABEJORRAL ANTIOQUIA	$	856,55
	INTERV. CONVENIO 1829-2020 ARGELIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2237-2020 CONCEPCION ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2175-2020 GUARNE ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1878-2020 NARIÑO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1918-2020 SAN CARLOS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2019-2020 SAN RAFAEL ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1930-2020 SAN VICENTE ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1997-2020 SONSON ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1661-2020 GUATAPE ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1713-2020 LA CEJA ANTIOQUIA		
1686-2021	INTERV. CONVENIO 2013-2020 AMALFI ANTIOQUIA	$	657,35
	INTERV. CONVENIO 1975-2020 CISNEROS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1899-2020 PUERTO BERRIO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2000-2020 PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2157-2020 YALI ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1669-2020 MACEO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1695-2020 SAN ROQUE ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1712-2020 YONDO ANTIOQUIA		
	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321		
1699-2021	INTERV. CONVENIO 2103-2020 ANDES ANTIOQUIA	$	790,30
	INTERV. CONVENIO 2184-2020 ANGELOPOLIS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1995-2020 BETANIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2011-2020 BETULIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2025-2020 CARAMANTA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2180-2020 CONCORDIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2018-2020 FREDONIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2301-2020 JERICO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2035-2020 MONTEBELLO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1898-2020 PUEBLO RICO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1941-2020 TAMESIS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1941-2020 VALPARAISO ANTIOQUIA		
1697-2021	INTERV. CONVENIO 1969-2020 ANZA ANTIOQUIA	$	816,48
	INTERV. CONVENIO 2004-2020 CAÑASGORDAS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1849-2020 FRONTINO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2308-2020 GIRALDO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2154-2020 HELICONIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2064-2020 SAN JERONIMO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2006-2020 SANTA FE DE ANTIOQUIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1751-2020 LIBORINA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1698-2020 SOPETRAN ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1706-2020 URAMITA ANTIOQUIA		
1400-2021	INTERV. CONVENIO 1895-2020 POLONUEVO ATLANTICO	$	614,12
	INTERV. CONVENIO 1938-2020 SUAN ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 2031-2020 USUACURI ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1678-2020 PALMAR DE VARELA ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1683-2020 PONEDERA ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1718-2020 PUERTO COLOMBIA ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1717-2020 SANTA LUCIA ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1716-2020 BARANOA ATLANTICO		
	INTERV. CONVENIO 1715-2020 CAMPO DE LA CRUZ ATLANTICO		
1396-2021	INTERV. CONVENIO 1879-2020 NUEVA GRANADA MAGDALENA	$	522,80
	INTERV. CONVENIO 1890-2020 PIJIÑO DEL CARMEN MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1894-2020 PLATO MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1931-2020 SANTA ANA MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1935-2020 ARACATACA MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1696-2020 SANTA BARBARA DE PINTO MAGDALENA		
1378-2021	INTERV. CONVENIO 1887-2020 PEDRAZA MAGDALENA	$	525,90
	INTERV. CONVENIO 1893-2020 PIVIJAY MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1906-2020 REMOLINO MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1937-2020 SITIONUEVO MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 2248-2020 ZAPAYAN MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1749-2020 CONCORDIA MAGDALENA		
	INTERV. CONVENIO 1689-2020 SALAMINA MAGDALENA		

	ADICIONES 2020		
1564-2020	ADICIÓN INTERV. 1564-2020 CONSORCIO INTERVIAS SUCRE	$	93,37
	INTERVENTORIAS		
1552-2020	INTERV. MUNICIPIOS ANTIOQUIA GRUPO 3	$	148,25
1578-2020	INTER VÍAS TERCIARIAS ANTIOQUIA GRUPO 1.	$	234,70
	CDP 117321		
1414-2021	INTERV. CONVENIO 1901-2020 PUERTO LIBERTADOR CORDOBA	$	913,12
	INTERV. CONVENIO 1917-2020 SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 2093-2020 SAN JOSE DE URE CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1929-2020 SAN PELAYO CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1943-2020 TIERRALTA CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1650-2020 CHIMA CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1673-2020 MOMIL CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1686-2020 PUERTO ESCONDIDO CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1688-2020 SAHAGUN CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1691-2020 SAN ANDRES SOTAVENTO CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1705-2020 TUCHIN CORDOBA		
	CDP 34321		
1412-2021	INTERV. CONVENIO 2172-2020 APARTADO ANTIOQUIA	$	947,12
	INTERV. CONVENIO 2016-2020 ARBOLETES ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2166-2020 CACERES ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1999-2020 CAREPA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2015-2020 CAUCASIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2145-2020 EL BAGRE ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2009-2020 MUTATA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2038-2020 NECHI ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2306-2020 NECOCLI ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2021-2020 TARAZA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2014-2020 ZARGOZA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1753-2020 TURBO ANTIOQUIA		
	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES CDP 34321		
1443-2021	INTERV. CONVENIO 1854-2020 HATONUEVO LA GUAJIRA	$	481,64
	INTERV. CONVENIO 1876-2020 MANAURE LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 2173-2020 RIOHACHA LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 2089-2020 URIBIA LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 1639-2020 BARRANCAS LA GUAJIRA		
1448-2021	INTERV. CONVENIO 2090-2020 VILLANUEVAA LA GUAJIRA	$	501,56
	INTERV. CONVENIO 1654-2020 EL MOLINO LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 1707-2020 URUMITA LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 1843-2020 DISTARCCION LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 1848-2020 FONSECA LA GUAJIRA		
	INTERV. CONVENIO 2171-2020 LA JAGUA DEL PILAR LA GUAJIRA		
1497-2021	INTERV. CONVENIO 2047-2020 ARJONA BOLIVAR	$	928,82
	INTERV. CONVENIO 1830-2020 ARROYOHONDO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1841-2020 CORDOBA BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1985-2020 EL CARMEN DE BOLIVAR BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1875-2020 MAHATES BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1919-2020 SAN ESTANISLAO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2048-2020 SAN JACINTO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1924-2020 SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2098-2020 TURBANA BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1644-2020 CALAMAR BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1721-2020 SOPLAVIENTO BOLIVAR		
1543-2021	INTERV. CONVENIO 1905-2020 REGIDOR BOLIVAR	$	1.033,66
	INTERV. CONVENIO 2063-2020 SAN FERNANDO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2034-2020 SAN JACINTO DEL CAUCA BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1935-2020 SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2079-2020 SIMITI BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2082-2020 TALAIGUA NUEVO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1750-2020 HATILLO DE LOBA BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1836-2020 CANTA GALLO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 1980-2020 CICUCO BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2092-2020 EL PEÑON BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2043-2020 MOMPOS BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2037-2020 ALTOS DEL ROSARIO BOLIVAR		
1649-2021	INTERV. CONVENIO 1827-2020 ANGOSTURA ANTIOQUIA	$	798,51
	INTERV. CONVENIO 2169-2020 BELLO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2140-2020 BRICEÑO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2181-2020 DONMATIAS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2008-2020 ITUANGO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2024-2020 MEDELLIN ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1928-2020 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2307-2020 SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 2022-2020 VALDIVIA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1732-2020 TOLEDO ANTIOQUIA		
1640-2021	INTERV. CONVENIO 1869-2020 LA UNION SUCRE	$	599,21
	INTERV. CONVENIO 1882-2020 OVEJAS SUCRE		
	INTERV. CONVENIO 1884-2020 PALMITO SUCRE		
	INTERV. CONVENIO 2080-2020 SAN LUIS DE SINCE SUCRE		
	INTERV. CONVENIO 1853-2020 GUARANDA SUCRE		
	INTERV. CONVENIO 1939-2020 SUCRE SUCRE		

	CONVENIOS ADICIONES		
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS CORDOBA	$	69,47
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS BOLIVAR	$	59,78
DT ANT	INTERV. CONVENIO XXXX SANTUARIO EBEJICO YARUMAL ANTIOQUIA	$	216,98
	CDP 117621		
CTO DE INTERVENTORÍA PENDIENTE POR ADJUDICAR PROCESO CMA-DO-SRT-142-2021	INTERV. CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1127-2021 SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE	$	60,00
Contrato adjudicado a fecha 08 de noviembre de 2021	INTERV. CONVENIO 1032-2021 YAGUARA HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA	$	55,00
	INTERV. CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1219-2021 CAMPO ALEGRE HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA	$	60,00
Contrato de interventoría 1545-2020	INTERV. CONVENIO XXXX-2021 ADICION RIVERA HUILA	$	150,00
CTO INTERVENTORIA GRUPO 5 SIN ADJUDICAR PROCESO LICITATORIO CMA-DO-SRT-170-2021	INTERV. CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META	$	61,00
	INTERV. CONVENIO 863-2021 MESETAS META	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META	$	90,00
CMA-DO-SRT-148-2021 - PROCESO SIN ADJUDICAR	INTERV. CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GAMUEZ PUTUMAYO	$	60,00
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO	**$**	**276,42**
CMA-DO-SRT-183-2021	INTERV. CONVENIO 1352-2021 Leticia Amazonas	$	58,0
Pendiente por adjudicar - Ya cuenta con autorización de vigencias futuras	INTERV. CONVENIO 1106-2021 Arauca Arauca	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1105-2021 Cravo Norte Arauca	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1093-2021 PUERTO RONDON Arauca	$	58,0
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-128-2021 BOYACÁ	INTERV. CONVENIO 1206-2021 Buenavista BOYACA	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1203-2021 Coper BOYACA	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1178-2021 Muzo BOYACA	$	100,0
PROCESO No CMA-DO-SRT-168-2021 (MIRAR FILA 84-86)	INTERV. CONVENIO 1325-2021 Acacias Meta	$	58,0
PROCESO LICITATORIO CMA-DO-SRT-170-2021	INTERV. CONVENIO 1516-2021 CUMARAL META	$	21,0
ADJUDICADO - RES 3078 12/10/2021, NO SE HA SUSCRITO CONTRATO	INTERV. CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA	$	616,51
	INTERV. CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2101-2020 TUMERQUE BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1681-2020 PAUNA BOYACA		
CMA-DO-SRT-125-2021	INTERV. CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA	$	505,67
	INTERV. CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2105-2020 VARICHARA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-126-2021. EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO ADJUDICADO	INTERV. CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA	$	593,02
	INTERV. CONVENIO 2088-2020 TOPAGA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2097-2020 TOTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1657-2020 FLORESTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1674-2020 MONGUI BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA		
CONTRATO 1692DE 2021	INTERV. CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA	$	510,90
	INTERV. CONVENIO 1992-2020 JERICO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-123-2021. EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO ADJUDICADO	INTERV. CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA	$	492,23
	INTERV. CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1634 -2020 ALMEIDA BOYACA		
DIEGO FERNANDO CAICEDO GRUPO 9 BOYACÁ CMA-DO-SRT-043-2021	INTERV. CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA	$	409,42
	INTERV. CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACÁ BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1946-2020 TUTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-119-2021	INTERV. CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA	$	762,28
	INTERV. CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1942-2020 TIBASOSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1641-2020 TIBASOSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA		

	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO	$ 276,42
PROCESO CMA-DO-SRT-150-2021	INTERV. CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA INTERV. CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA INTERV. CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA INTERV. CONVENIO 1675-2020 MUZO BOYACA INTERV. CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA INTERV. CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA INTERV. CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA	$ 679,67
Cto de Interventoría No. 1695-2021. Valor contrato: $491.806.126	INTERV. CONVENIO 2116-2020 ALABANIA CAQUETA INTERV. CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INTERV. CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA INTERV. CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA INTERV. CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA	$ 491,81
Cto de Interventoría No. 1696-2021. Valor contrato: $415.272.466	INTERV. CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA INTERV. CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA INTERV. CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA INTERV. CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA	$ 415,28
Cto de Interventoría No. 1687-2021. Valor contrato: $391.033.450	INTERV. CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE INTERV. CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE INTERV. CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE INTERV. CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE	$ 391,03
CONTRATO No.1688-2021	INTERV. CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE INTERV. CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DE L GUAVIARE GUAVIARE	$ 403,26
Contrato adjudicado a fecha 29 de septiembre de 2021, por valor de $406.428.242. Aún no se ha suscrito el contrato.	INTERV. CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA INTERV. CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA INTERV. CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA INTERV. CONVENIO 1665-2020 NATAGA HUILA INTERV. CONVENIO 1703-2020 TESALIA HUILA	$ 406,51
Contrato de interventoría No. 1621-2021	INTERV. CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA INTERV. CONVENIO 2178-2020 PALESTINA HUILA INTERV. CONVENIO 1892-2020 PITALITO HUILA INTERV. CONVENIO 2182-2020 TARQUI HUILA INTERV. CONVENIO 1731-2020 TIMANA HUILA	$ 432,22
CONTRATO No 1681-2021	INTERV. CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META INTERV. CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META INTERV. CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META	$ 233,56
CONTRATO No 1632-2021	INTERV. CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META INTERV. CONVENIO 1852-2020 GRANADA META INTERV. CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META INTERV. CONVENIO 1951-2020 VISTA HERMOSA META	$ 378,61
1690-2021	INTERV. CONVENIO 1978 -2020 CARURU VAUPES INTERV. CONVENIO 2083 -2020 TARIRA VAUPES	$ 326,20
	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES	
	CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA	$ 600,00
	CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA	$ 550,00
	CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA	$ 450,00
	CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA	$ 1.500,00
	CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA	$ 510,00
	CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA	$ 540,00
	CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA	$ 810,00
	CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1492-2020 TIBASOSA BOYACA	$ 320,00
	CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 2088-2020 TOPAGA BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 2097-2020 TOTA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 2101-2020 TURMEQUE BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1946-2020 TUTA BOYACA	$ 490,00
	CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA	$ 490,00
	CONVENIO 2105-2020 VIRACACHA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA	$ 970,00
	CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 1992-2020 JERICO BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA	$ 450,00
	CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA	$ 1.000,00
	CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA	$ 900,00
	CONVENIO 2116-2020 ALBANIA CAQUETA	$ 960,00
	CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA	$ 900,00
	CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA	$ 950,00
	CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA	$ 960,00
	CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA	$ 1.000,00
	CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA	$ 760,00
	CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA	$ 950,00
	CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE	$ 550,00
	CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE	$ 550,00
	CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE	$ 610,00
	CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE	$ 510,00

	CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE	$	690,00
	CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE	$	940,00
	CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE	$	900,00
	CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS HUILA	$	900,00
	CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA HUILA	$	750,00
	CONVENIO 2176-2020 IQUIRA HUILA	$	610,00
	CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA	$	760,00
	CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA	$	610,00
	CONVENIO 2178-2020 PALESTINA HUILA	$	760,00
	CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA	$	710,00
	CONVENIO 1892-2020 PITALITO HUILA	$	580,00
	CONVENIO 2182-2020 TARQUI HUILA	$	640,00
	CONVENIO 2084-2020 TERUEL HUILA	$	750,00
	CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA HUILA	$	610,00
	CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA	$	740,00
	CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META	$	410,00
	CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META	$	510,00
	CONVENIO 1852-2020 GRANADA META	$	650,00
	CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META	$	840,00
	CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META	$	710,00
	CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META	$	840,00
	CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META	$	710,00
	CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META	$	510,00
	CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META	$	650,00
	CONVENIO 1951-2020 VISTAHERMOSA META	$	860,00
	CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META	$	670,00
	CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META	$	910,00
	CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META	$	650,00
	CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO	$	740,00
	CONVENIO 2083-2020 TARAIRA VAUPES	$	670,00
	CONVENIO 1978-2020 CARURU VAUPES	$	710,00
	CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA	$	750,00
	CONVENIOS 2020 ESPECIALES		
	CONVENIO 2294-2020 ALGECIRAS HUILA	$	1.976,00
	CONVENIO 2291-2020 GRANADA META	$	1.384,00
	CONVENIO 2189-2020 RESTREPO META	$	550,00
	CDP 117921		
	CONVENIO 1032-2021 YAGUARÁ HUILA	$	440,00
	CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA	$	650,00
	CONVENIO 904-2021 - ALTAMIRA HUILA	$	1.192,50
	CDP 116921		
	CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ	$	590,00
	CDP 117721		
	CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA	$	800,00
	CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA	$	840,00
	CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ	$	690,00
	CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ	$	690,00
	CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ	$	690,00
	CONCVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ	$	810,00
	CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ	$	570,00
	CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ	$	670,00
	CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE	$	650,00
	CONVENIO 863-2021 MESETAS META	$	800,00
	CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META	$	930,00
	CDP 118021		
	CONVENIO 842-2021 RIVERA HUILA	$	1.800,00
	CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA	$	546,09
	CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA	$	686,09
	CONVENIO 1219-2021 CAMPOALEGRE HUILA	$	586,09
	CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA	$	650,00
	CDP 127521		
	CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ	$	713,92
	CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ	$	490,00
	CONVENIO 1052-2021 JENESANO BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ	$	760,00
	CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ	$	610,00
	CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ	$	610,00
	CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE	$	570,00
	CONVENIO 1127-2021 SA LUIS DE PALENQUE CASANARE	$	650,00
	CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA	$	710,00
	CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META	$	610,00
	CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO	$	570,00
	CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO	$	910,00
	CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO	$	690,00
	CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO	$	570,00
	CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO	$	860,00
	CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO	$	640,00
	CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO	$	890,00

	CDP 117321	
	CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRÁ BOYACÁ	$ 1.133,00
CONTRATO No. 1607-2021	INTERV. CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO	$ 207,63
	INTERV. CONVENIO 1682-2020 PIAMONTE CAUCA	
CONTRATO No. 1590-2021.	INTERV. CONVENIO 1720-2020 CRAVO NORTE ARAUCA	$ 311,76
	INTERV. CONVENIO 1702-2020 TAME ARAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA	
CONTRATO No 1548-2021	INTERV. CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META	$ 242,85
	INTERV. CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META	
	INTERV. CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META	
CONTRATO No 1555-2021	INTERV. CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META	$ 307,89
	INTERV. CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META	
	INTERV. CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META	
DIEGO FERNANDO CAICEDO GRUPO 7 BOYACÁ CMA-DO-SRT-104-2021	INTERV. CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA	$ 586,96
	INTERV. CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA	
Cto de Interventoría No. 1593-2021. Valor contrato: $314.610.517	INTERV. CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE	$ 314,61
	INTERV. CONVENIO 1677-2020 OROCUE CASANARE	
	INTERV. CONVENIO 1701-2020 TAMRA CASANARE	
	CDP 34321 de fecha 2021-02-16	
Contrato de interventoría No. 1650-2021	INTERV. CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS HUILA	$ 464,26
	INTERV. CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 2176-2020 IQUIRA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 2084-2020 TERUEL HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1663-2020 HOBO HUILA	
	CONVENIOS ADICIONES	
	CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA	$ 430,00
	INTERVENTORIAS	
	INTERV. CONVENIO 1464-2020 LABRANZAGRANDE BOYACA	$ 60,22
	INTERV. CONVENIO 1525-2020 SAN EDUARDO BOYACA	$ 48,20
	INTERV. CONVENIO 1469-2020 RONDON BOYACA	$ 69,06
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS HUILA	$ 150,00
	CDP 175121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (106 CONVENIOS)	
DIEGO FERNANDO CAICEDO FASE 3 BOYACÁ CMA-DO-SRT-130-2021	INTERV. CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ	$ 1.158,00
	INTERV. CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1052-2021 JENESANNO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1258-2021 TENZA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1330-2021 MIRAFLORES BOYACÁ	
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-127-2021 BOYACA	INTERV. CONVENIO 1190-2021 MUZO	$ 600,00
	INTERV. CONVENIO 1191-2021 SAN PABLO DE BORBUR	
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-109-2021 BOYACA	INTERV. CONVENIO 1215-2021 NOBSA	$ 327,10
	CONVENIO 1641-2020 BELEN BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 1675-2020 CERINZA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA	$ 540,00
	CONVENIO 1595-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA	$ 850,00
	CONVENIO 1634-2020 ALMEIDA	$ 710,00
	CONVENIO 1657-2020 FLORESTA	$ 590,00
	CONVENIO 1674-2020 MONGUI	$ 570,00
	CONVENIO 1681-2020 PAUNA	$ 750,00
	CONVENIO 1258-2021 TENZA	$ 660,00
	CONVENIO 1215-2021 NOBSA BOYACA	$ 431,00
	CDP 116921	
	CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR	$ 2.970,00

	CDP 117621		
	INTERV. CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR	$	296,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1292-2021 LA PALMA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1304-2021 UTICA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1305-2021 SESQUILE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1306-2021 MEDINA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1307-2021 VIANI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1380-2021 PASCA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1308-2021 TIBACUY CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1381-2021 VENECIA CUNDINAMARCA	$	60,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 959-2021 CARMEN DE CURUPA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 960-2021 CHOCONTA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1025-2021 GACHETA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1020-2021 LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1253-2021 SIMIJACA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1257-2021 UBATE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1238-2021 SUSA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1282-2021 CHOACHI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1290-2021 TOCANCIPA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1302-2021 PANDI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1310-2021 TAUSA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1301-2021 GUATAQUI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1299-2021 FOMEQUE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1296-2021 GRANADA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1293-2021 FACATATIVA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1291-2021 GACHETA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1294-2021 TENJO CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1295-2021 COGUA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1298-2021 FUQUENE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1300-2021 ZIPACON CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1303-2021 GUATAVITA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1379-2021 SILVANIA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 893-2021 HATO SANTANDER	$	250,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 864-2021 SANTA BARBARA SANTANDER	$	60,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1125-2021 MOLAGAVITA SANTANDER	$	60,00
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO	**$**	**276,42**
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1196-2021 Paime Cundinamarca	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1197-2021 CAPARRAPI Cundinamarca	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1517-2021 ZIPAQUIRA Cundinamarca	$	27,0

	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR		
	INTERV. CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR		
	INTERV. CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR	$	609,70
	INTERV. CONVENIO 1640-2020 BECERRIL CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1643-2020 BOSCONIA CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1653-2020 EL COPEY CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1668-2020 LA PAZ CESAR		
1659-2021	INTERV. CONVENIO 1964-2020 AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1971-2020 ARBELAEZ CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2077-2020 SIBATE CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2071-2020 SILVANIA CUNDINAMARCA	$	546,51
	INTERV. CONVENIO 2085-2020 TOCAIMA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1667-2020 LA MESA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1719-2020 SAN BERNARDO CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1709-2020 VIOTA CUNDINAMARCA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1837-2020 CAQUEZA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2168-2020 CHIPAQUE CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1990-2020 FOSCA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2150-2020 GACHALA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1850-2020 GAMA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2160-2020 CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2151-2020 JUNIN CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2152-2020 QUETAME CUNDINAMARCA	$	762,50
	INTERV. CONVENIO 1947-2020 UBAQUE CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2153-2020 UNE CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1662-2020 GUTIERREZ CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1680-2020 PARATEBUENO CUNDINAMARCA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1686-2020 EL PEÑON CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1867-2020 LA PEÑA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2164-2020 PAIME CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2057-2020 QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1940-2020 SUTATAUSA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2163-2020 VILLAPINZON CUNDINAMARCA	$	741,60
	INTERV. CONVENIO 2158-2020 YACOPI CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1645-2020 CAPARRAPI CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1659-2020 GACHANCIPA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1670-2020 MACHETA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1693-2020 SAN CAYETANO CUNDINAMARCA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2162-2020 GUAYABAL DE SIQUIMIA CNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1872-2020 LA VEGA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2161-2020 NOCAIMA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2170-2020 QUIPILE CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1936-2020 SASAIMA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1660-2020 GUADUAS CUNDINAMARCA	$	651,50
	INTERV. CONVENIO 1965-2020 ALBAN CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2159-2020 BOJACA CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 2147-2020 CACHIPAY CUNDINAMARCA		
	INTERV. CONVENIO 1699-2020 SUBACHOQUE CUNDINAMARCA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2214-2020 ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1973-2020 BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2208-2020 CHINACOTA NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1979-2020 CHITAGA NORTE DE SANTANDER	$	536,38
	INTERV. CONVENIO 2222-2020 CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2210-2020 LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2086-2020 TOLEDO NORTE DE SANTANDER		
1651-2021	INTERV. CONVENIO 2235-2020 AGUADA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2239-2020 BARBOSA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2254-2020 CIMITARRA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1989-2020 FLORIAN SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2242-2020 GUAVATA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1991-2020 JESUS MARIA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1873-2020 LANDAZURI SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2320-2020 SANTA HELENA DEL OPON SANTANDER	$	767,26
	INTERV. CONVENIO 1948-2020 VELEZ SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1710-2020 LA BELLEZA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1685-2020 PUENTE NACIONAL SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1692-2020 SAN BENITO SANTANDER		
1703-2021	INTERV. CONVENIO 2240-2020 CARCASI SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2017-2020 MALAGA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2065-2020 SAN JOSE DE MIRANDA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1646-2020 CAPITANEJO SANTANDER	$	614,46
	INTERV. CONVENIO 1648-2020 CERRITO SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1651-2020 CONCEPCION SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1656-2020 ENCISO SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1690-2020 SAN ANDRES SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1982-2020 COROMORO SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1998-2020 GUADALUPE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2316-2020 GUAPOTA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2249-2020 ONZAGA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2246-2020 PALMAR SANTANDER		

1689-2021	INTERV. CONVENIO 2244-2020 PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER	$	767,26
	INTERV. CONVENIO 2318-2020 SAN GIL SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2252-2020 VALLE DE SAN JOSE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2250-2020 VILLANUEVA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1638-2020 BARICHARA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1664-2020 JORDAN SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1679-2020 PARAMO SANTANDER		
1691-2021	INTERV. CONVENIO 2319-2020 EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER	$	614,32
	INTERV. CONVENIO 2245-2020 LOS SANTOS SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1976-2020 CALIFORNIA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2026-2020 MATANZA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1908-2020 RIONEGRO SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2317-2020 SABANA DE TORRES SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2087-2020 TONA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2087-2020 BETULIA SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1642-2020 CHARTA SANTANDER		

	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES		
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR	$	590,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR	$	650,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR	$	620,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR	$	500,00
	CONVENIOS 2020 ESPECIALES		
	CONVENIO 2293-2020 EL PASO CESAR	$	10.336,00
	CONVENIO 2292-2020 VELEZ SANTANDER	$	5.880,00
	CONVENIO 2228-2020 GALAN SANTANDER	$	3.417,50
	CONVENIO 2231-2020 CHARALA SANTANDER	$	2.957,50
	CONVENIO 2234-2020 PIEDECUESTA SANTANDER	$	2.002,00
	CDP 117921		
	CONVENIO 1379-2021 - SILVANIA CUNDINAMARCA	$	500,00
	CDP 127521		
	CONVENIO 1302-2021 PANDÍ CUNDINAMARCA	$	610,00
	CDP 117321		
1578-2021	INTERV. CONVENIO 2309-2020 MORALES BOLIVAR	$	614,44
	INTERV. CONVENIO 2044-2020 NOROSI BOLIVAR		
	INTERV. CONVENIO 2135-2020 AGUACHICA CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1851-2020 GONZALEZ CESAR		
	INTERV. CONVENIO 1865-2020 LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 2209-2020 LA PLAYA DE BELEN NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1881-2020 OCAÑA NORTE DE SANTANDER		
	INTERV. CONVENIO 1953-2020 ABREGO NORTE DE SANTANDER		

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No SVR 86933

Fecha
23/11/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1640092

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERMAN PEÑA MATEUS
De	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Copia a	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN;SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES;
Asignacion de la Copia:	SHIRLEY YINETH RAMIREZ PEDRAZA;JUAN ESTEBAN ROMERO TORO ;JOSEPH MIGUEL CASTILLO TORO ;
Asignado a:	LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE

Información del Documento

■ **Referencia**	Alcance al memorando SRV86647 del 22/11/2021 - solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de $210.308´000.000 de pesos, del proyecto "Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional" – prorroga convenios y contratos 2021.

Anexos

■ **Anexo**	**LISTADO CONV Y CONTRATOS.pdf**

■Contenido

Cordial saludo,

Atentamente doy alcance al memorando SRV86647 del 22/11/2021, remito solicitud para trámite de Vigencia Futura Ordinaria por el valor de $210.308´000.000 millones de pesos, del proyecto *"Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos - Colombia Rural. Nacional"* identificado con código BPIN 2019011000005.

Link de documentos:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmarias_invias_gov_co/EonFsIVzeoZOm9ysFNzxYPMByUvYA9OssYsoa3A4pQV3wQ?e=DQPrqt

El trámite de la presente vigencia se da con la finalidad de prorrogar los convenios y contratos suscritos con los CDP 132121, CDP 203221, CDP 118021, CDP 175121, CDP 127521, CDP 117321, CDP 116921, CDP 117621, CDP 183821, CDP 117921, CDP 200821, CDP 34321 y CDP 117721; y/o convenios y contratos relacionados en el archivo adjunto.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de Vias Regionales.

JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
Vo. Bo. Director de operación y ejecución.

Elaboro. Ing. Lida Arias.
VoBo. Dr. Cristian Beltrán



Historia del documento

	TOTAL SOLICITUD	$	210.308
CONTRATO	**CDP 132121**		
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN CMA-DO-SRT-180-2021	INTERV. CONVENIO 1266-2021 Vías Paro Caldas	$	394,0
	INTERV. CONVENIO 2468-2019 ANSERMA CALDAS	$	2,0
	INTERV. CONVENIO 1473-2021 SAMANA CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 1471-2021 MARQUETALIA CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 1474-2021 VILLAMARIA CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 1470-2021 MARMATO CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 1472-2021 RIO SUCIO - SAN JOSE CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 1469-2021 ARANZAZU CALDAS	$	40,0
	INTERV. CONVENIO 841-2021 Canton de San Pablo Chocó	$	250,0
	INTERV. CONVENIO 1142-2021 Acandí Chocó	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1141-2021 Riosucio Chocó	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1411-2021 NUQUI Chocó	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1337-2021 RIO IRO Chocó	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1124-2021 Leiva NARIÑO	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1126-2021 Policarpa NARIÑO	$	10,0
	INTERV. CONVENIO 1218-2021 Taminango NARIÑO	$	30,0
	INTERV. CONVENIO 1131-2021 Alpujarra Tolima	$	100,0
	INTERV. CONVENIO 1133-2021 Fresno Tolima	$	100,0
	INTERV. CONVENIO 1136-2021 FLANDES TOLIMA	$	162,00
	INTERV. CONVENIO 1132-2021 Melgar Tolima	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1134-2021 Valle de San Juan Tolima	$	100,0
	INTERV. CONVENIO 2638-2019 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA	$	30,0
	INTERV. CONVENIO 2526-2019 GINEBRA VALLE DEL CAUCA	$	30,0
	INTERV. CONVENIO 1244-2021 TRUJILLO VALLE DEL CAUCA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1242-2021 BUGALAGRANDE Valle del Cauca	$	40,0
	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321		
1660-2021	INTERV. CONVENIO 2165-2020 ARAZANZU CALDAS	$	587,42
	INTERV. CONVENIO 1987-2020 FILADELFIA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2020-2020 MANIZALES CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2195-2020 NEIRA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2039-2020 PACORA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2155-2020 SALAMINA CALDAS		
1595-2021	INTERV. CONVENIO 2264-2020 CARMEN DE APICALA TOLIMA	$	966,09
	INTERV. CONVENIO 2257-2020 CHAPARRAL TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2258-2020 COYAIMA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2322-2020 NATAGAIMA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2259-2020 RIOBLANCO TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2263-2020 SALDAÑA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2261-2020 SAN ANTONIO TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1748-2020 ALPUJARRA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1736-2020 PURIFICACION TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1741-2020 VILLARRICA TOLIMA		
1664-2021	INTERV. CONVENIO 2299-2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA	$	714,53
	INTERV. CONVENIO 2268-2020 CALIMA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1834-2020 GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1880-2020 OBANDO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1734 -2020 LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1739 -2020 SEVILLA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 898 -2021 CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA		
	CDP 183821 del 07 de julio de 2021		
1315-2020	INTERV. MUNICIPIOS RISARALDA	$	103,27

	CDP 200821 del 31 de agosto de 2021		
1502-2020	INTERV. MUNICIPIOS NARIÑO	$	150,00
	CDP 117321		
1433-2021	INTERV. CONVENIO 2270-2020 CANDELARIA VALLE DEL CAUCA	$	757,82
	INTERV. CONVENIO 2273-2020 EL CERRITO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1994-2020 GUACARI VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2277-2020 LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2278-2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2271-2020 RESTREPO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1949-2020 VIJES VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1747-2020 YUMBO VALLE DEL CAUCA		
1486-2021	INTERV. CONVENIO 2274-2020 ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA	$	713,26
	INTERV. CONVENIO 2266-2020 ARGELIA VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 2005-2020 LA UNION VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1737-2020 EL CAIRO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1733-2020 EL DOVIO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1738-2020 ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA		
	INTERV. CONVENIO 1740-2020 VERSALLES VALLE DEL CAUCA		
1465-2021	INTERV. CONVENIO 2298-2020 ALVARADO TOLIMA	$	899,82
	INTERV. CONVENIO 2256-2020 AMBALEMA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2321-2020 CAJAMARCA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2262-2020 CASABIANCA TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2265-2020 ESPINAL TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1885-2020 PALOCABILDO TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1888-2020 PIEDRAS TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 2260-2020 VENADILLO TOLIMA		
	INTERV. CONVENIO 1735-2020 SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA TOLIMA		
1513-2021	INTERV. CONVENIO 2112-2020 BELALCAZAR CALDAS	$	593,38
	INTERV. CONVENIO 2040-2020 PALESTINA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2143-2020 RIOSUCIO CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 2113-2020 RISARALDA CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 1952-2020 VITERBO CALDAS		
	INTERV. CONVENIO 1700-2020 SUPIA CALDAS		
1613-2021	INTERV. CONVENIO 2194-2020 LA CRUZ NARIÑO	$	806,91
	INTERV. CONVENIO 2007-2020 LA UNION NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2012-2020 LINARES NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1916-2020 SAN BERNANRDO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2201-2020 ARBOLEDA NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1972-2020 BELEN NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2091-2020 ALBAN NARIÑO		
1508-2021	INTERV. CONVENIO 1864-2020 LA CELIA RIASRALDA	$	475,32
	INTERV. CONVENIO 2010-2020 LA VIRGINIA RISARALDA		
	INTERV. CONVENIO 2315-2020 PEREIRA RISARALDA		
1494-2021	INTERV. CONVENIO 2204-2020 ALDANA NARIÑO	$	904,35
	INTERV. CONVENIO 2198-2020 CUMBAL NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1847-2020 EL ROSARIO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1896-2020 POTOSI NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 2203-2020 SAN LORENZO NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1652-2020 CUMBITARA NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1655-2020 EL PEÑOL NARIÑO		
	INTERV. CONVENIO 1658-2020 FUNES NARIÑO		

	CDP 117321	
1610-2021	INTERV. CONVENIO 2122-2020 BOLIVAR CAUCA	$ 649,65
	INTERV. CONVENIO 1868-2020 LA SIERRA CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2041-2020 PATIA CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2129-2020 ROSAS CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2300-2020 SANTA ROSA CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2313-2020 TIMBIO CAUCA	
1602-2021	INTERV. CONVENIO 2023-2020 MANZANARES CALDAS	$ 542,74
	INTERV. CONVENIO 2111-2020 MARULANDA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 2061-2020 SAMANA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 1666-2020 LA DORADA CALDAS	
	INTERV. CONVENIO 1708-2020 VICTORIA CALDAS	
1498-2021	INTERV. CONVENIO 1833-2020 BOJAYA CHOCO	$ 556,61
	INTERV. CONVENIO 1838-2020 CARMEN DEL DARIEN CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 2137-2020 CERTEGUI CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 2032-2020 MEDIO ATRATO CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 1907-2020 RIO QUITO CHOCO	
1530-2021	INTERV. CONVENIO 1845-2020 EL CANTON DEL SAN PABLO CHOCO	$ 553,43
	INTERV. CONVENIO 1855-2020 ITSMINA CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 2138-2020 NOVITA CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 2297-2020 TADO CHOCO	
	INTERV. CONVENIO 1694-2020 SAN JOSE DEL PALMAR CHOCO	
1652-2021	INTERV. CONVENIO 2296-2020 LOPEZ DE MICAY CAUCA	$ 687,21
	INTERV. CONVENIO 1889-2020 PIENDAMO CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2312-2020 PURACE CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2070-2020 SILVIA CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2128-2020 TOTORO CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1730-2020 EL TAMBO CAUCA	
1643-2021	INTERV. CONVENIO 1974-2020 CALOTO CAUCA	$ 645,95
	INTERV. CONVENIO 2123-2020 CORINTO CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2124-2020 GUACHENE CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2125-2020 MIRANDA CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 2127-2020 SUAREZ CAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1714-2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA	
1623-2021	INTERV. CONVENIO 2193-2020 GUAITARILLA NARIÑO	$ 817,20
	INTERV. CONVENIO 1886-2020 PASTO NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 1636-2020 BARBACOAS NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 1671-2020 MAGÜI NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 1687-2020 RICAURTE NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 1704-2020 TANGUA NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 1711-2020 YACUNQUER NARIÑO	
1549-2021	INTERV. CONVENIO 2279-2020 CONTADERO NARIÑO	$ 1.391,54
	INTERV. CONVENIO 2269-2020 MALLAMA NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2281-2020 CÓRDOBA NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2282-2020 PUERRES NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2288-2020 SAMANIEGO NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2283-2020 PASTO NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2272-2020 SANTACRUZ DE GUACHAVES NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2267-2020 TÚQUERRES NARIÑO	
1572-2021	INTERV. CONVENIO 2287-2020 ALDANA NARIÑO	$ 1.450,77
	INTERV. CONVENIO 1984-2020 CUASPUD NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2284-2020 FUNES NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2285-2020 ILES NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2276-2020 POTOSÍ NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2286-2020 PUPIALES NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2289-2020 CUMBAL NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2255-2020 GUACHUCAL NARIÑO	
	INTERV. CONVENIO 2253-2020 IPIALES NARIÑO	
1569-2020	INTERV. VÍAS RURALES VALLE DEL CAUCA	$ 192,00
1269-2020	INTERV. VIAS RURALES CHOCO	$ 103,16
1537-2020	INTERV. VIAS RURALES TOLIMA	$ 210,00
	CDP 34321	
1465 DE 2021	2298-2020 Tolima Alvarado	$ 690
	2256-2020 Tolima Ambalema	$ 720
	2321-2020 Tolima Cajamarca	$ 100
	2262-2020 Tolima Casabianca	$ 760
	2265-2020 Tolima Espinal	$ 470
	1735-2020 Tolima Mariquita	$ 610
	1885-2020 Tolima Palocabildo	$ 760
	1888-2020 Tolima Piedras	$ 590
	2260-2020 TolimaVenadillo	$ 710

1400-2021	INTERV. CONVENIO 837-2021 BARANOA ATLÁNTICO	$	614,12
	INTERV. CONVENIO 832-2021 CAMPO DE LA CRUZ ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 836-2021 GALAPA ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 833-2021 POLONUEVO ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1315-2021 LURUACO ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1279-2021 SABANAGRANDE ATLÁNTICO		
	INTERV. CONVENIO 1278-2021 MANATI ATLÁNTICO		
	CDP 175121		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 839-2021 SAN MARCOS SUCRE	$	500,00
	INTERV. CONVENIO 1267-2021 COLOSO SUCRE		
	CDP 117621		
1820-2021	INTERV. CONVENIO 1113-2021 APARTADÓ ANTIOQUIA	$	2.183,59
	INTERV. CONVENIO 859-2021 BARBOSA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1148-2021 EL RETIRO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 844-2021 GOMEZ PLATA ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1121-2021 RIONEGRO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1264-2021 SAN PEDRO URABÁ ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 1202-2021 URRAO ANTIOQUIA		
	INTERV. CONVENIO 838-2021 YUMARAL ANTIOQUIA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 862-2021 GOBERNACIÓN BOLIVAR (Anchi, maria la baja, el guamo, san pablo, santa rosa, zambrano)	$	568,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1135-2021 MOMIL CORDOBA	$	487,32
	INTERV. CONVENIO 840-2021 MOÑITOS CORDOBA		
	INTERV. CONVENIO 1049-2021 SAN ANTERO CORDOBA		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1336-2021 MAICAO GUAJIRA	$	264,15
	INTERV. CONVENIO 1334-2021 SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA		
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 981-2021 Buriticá Antioquia	$	564,0
	INTERV. CONVENIO 994-2021 Cañas gordas Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1048-2021 Carepa Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 970-2021 Entrerríos Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 961-2021 Guadalupe Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1023-2021 La Ceja Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1164-2021 Peñol Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1156-2021 Santuario Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 1214-2021 Yarumal Antioquia		
	INTERV. CONVENIO 934-2021 Baranoa Atlántico	$	58
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1091-2021 MAGANGUE BOLIVAR	$	70,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 929-2021 Cereté Cordoba	$	242,4
	INTERV. CONVENIO 924-2021 Cereté Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1114-2021 Cereté Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 926-2021 Cotorra Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 912-2021 GOBERNACION Cordoba	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 920-2021 Montería Cordoba	$	290,0
	INTERV. CONVENIO 1359-2021 Ayapel Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 925-2021 Planeta Rica Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1143-2021 Planeta Rica Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 992-2021 Pueblo Nuevo Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 917-2021 Sahagun Cordoba	$	232,0
	INTERV. CONVENIO 919-2021 San Carlos Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 1180-2021 San Pelayo Cordoba		
	INTERV. CONVENIO 937-2021 San Pelayo Cordoba		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1016-2021 Uribia Guajira	$	77,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 935-2021 Chibolo Magdalena	$	232,0
	INTERV. CONVENIO 1017-2021 Cienaga Magdalena		
	INTERV. CONVENIO 1314-2021 Fundación Magdalena		
	INTERV. CONVENIO 1327-2021 Reten Magdalena		
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 915-2021 GOBERNACION Sucre	$	181,6
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 918-2021 Sincé Sucre	$	350,1
	INTERV. CONVENIO 916-2021 Buenavista Sucre		
	INTERV. CONVENIO 928-2021 Caimito Sucre		
	INTERV. CONVENIO 1115-2021 Sincelejo Sucre		

	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321	
1694-2021	INTERV. CONVENIO 2100-2020 ABEJORRAL ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1829-2020 ARGELIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2237-2020 CONCEPCION ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2175-2020 GUARNE ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1878-2020 NARIÑO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1918-2020 SAN CARLOS ANTIOQUIA	$ 856,55
	INTERV. CONVENIO 2019-2020 SAN RAFAEL ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1930-2020 SAN VICENTE ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1997-2020 SONSON ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1661-2020 GUATAPE ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1713-2020 LA CEJA ANTIOQUIA	
1686-2021	INTERV. CONVENIO 2013-2020 AMALFI ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1975-2020 CISNEROS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1899-2020 PUERTO BERRIO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2000-2020 PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	$ 657,35
	INTERV. CONVENIO 2157-2020 YALI ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1669-2020 MACEO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1695-2020 SAN ROQUE ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1712-2020 YONDO ANTIOQUIA	
	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321	
1699-2021	INTERV. CONVENIO 2103-2020 ANDES ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2184-2020 ANGELOPOLIS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1995-2020 BETANIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2011-2020 BETULIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2025-2020 CARAMANTA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2180-2020 CONCORDIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2018-2020 FREDONIA ANTIOQUIA	$ 790,30
	INTERV. CONVENIO 2301-2020 JERICO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2035-2020 MONTEBELLO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1898-2020 PUEBLO RICO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1941-2020 TAMESIS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1941-2020 VALPARAISO ANTIOQUIA	
1697-2021	INTERV. CONVENIO 1969-2020 ANZA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2004-2020 CAÑASGORDAS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1849-2020 FRONTINO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2308-2020 GIRALDO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2154-2020 HELICONIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2064-2020 SAN JERONIMO ANTIOQUIA	$ 816,48
	INTERV. CONVENIO 2006-2020 SANTA FE DE ANTIOQUIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1751-2020 LIBORINA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1698-2020 SOPETRAN ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1706-2020 URAMITA ANTIOQUIA	
1400-2021	INTERV. CONVENIO 1895-2020 POLONUEVO ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1938-2020 SUAN ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 2031-2020 USUACURI ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1678-2020 PALMAR DE VARELA ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1683-2020 PONEDERA ATLANTICO	$ 614,12
	INTERV. CONVENIO 1718-2020 PUERTO COLOMBIA ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1717-2020 SANTA LUCIA ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1716-2020 BARANOA ATLANTICO	
	INTERV. CONVENIO 1715-2020 CAMPO DE LA CRUZ ATLANTICO	
1396-2021	INTERV. CONVENIO 1879-2020 NUEVA GRANADA MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1890-2020 PIJIÑO DEL CARMEN MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1894-2020 PLATO MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1931-2020 SANTA ANA MAGDALENA	$ 522,80
	INTERV. CONVENIO 1935-2020 ARACATACA MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1696-2020 SANTA BARBARA DE PINTO MAGDALENA	
1378-2021	INTERV. CONVENIO 1887-2020 PEDRAZA MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1893-2020 PIVIJAY MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1906-2020 REMOLINO MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1937-2020 SITIONUEVO MAGDALENA	$ 525,90
	INTERV. CONVENIO 2248-2020 ZAPAYAN MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1749-2020 CONCORDIA MAGDALENA	
	INTERV. CONVENIO 1689-2020 SALAMINA MAGDALENA	

	ADICIONES 2020	
1564-2020	ADICIÓN INTERV. 1564-2020 CONSORCIO INTERVIAS SUCRE	$ 93,37
	INTERVENTORIAS	
1552-2020	INTERV. MUNICIPIOS ANTIOQUIA GRUPO 3	$ 148,25
1578-2020	INTER VÍAS TERCIARIAS ANTIOQUIA GRUPO 1.	$ 234,70
	CDP 117321	
1414-2021	INTERV. CONVENIO 1901-2020 PUERTO LIBERTADOR CORDOBA	$ 913,12
	INTERV. CONVENIO 1917-2020 SAN BERNARDO DEL VIENTO CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 2093-2020 SAN JOSE DE URE CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1929-2020 SAN PELAYO CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1943-2020 TIERRALTA CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1650-2020 CHIMA CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1673-2020 MOMIL CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1686-2020 PUERTO ESCONDIDO CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1688-2020 SAHAGUN CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1691-2020 SAN ANDRES SOTAVENTO CORDOBA	
	INTERV. CONVENIO 1705-2020 TUCHIN CORDOBA	
	CDP 34321	
1412-2021	INTERV. CONVENIO 2172-2020 APARTADO ANTIOQUIA	$ 947,12
	INTERV. CONVENIO 2016-2020 ARBOLETES ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2166-2020 CACERES ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1999-2020 CAREPA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2015-2020 CAUCASIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2145-2020 EL BAGRE ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2009-2020 MUTATA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2038-2020 NECHI ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2306-2020 NECOCLI ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2021-2020 TARAZA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2014-2020 ZARGOZA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1753-2020 TURBO ANTIOQUIA	
	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES CDP 34321	
1443-2021	INTERV. CONVENIO 1854-2020 HATONUEVO LA GUAJIRA	$ 481,64
	INTERV. CONVENIO 1876-2020 MANAURE LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 2173-2020 RIOHACHA LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 2089-2020 URIBIA LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 1639-2020 BARRANCAS LA GUAJIRA	
1448-2021	INTERV. CONVENIO 2090-2020 VILLANUEVAA LA GUAJIRA	$ 501,56
	INTERV. CONVENIO 1654-2020 EL MOLINO LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 1707-2020 URUMITA LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 1843-2020 DISTARCCION LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 1848-2020 FONSECA LA GUAJIRA	
	INTERV. CONVENIO 2171-2020 LA JAGUA DEL PILAR LA GUAJIRA	
1497-2021	INTERV. CONVENIO 2047-2020 ARJONA BOLIVAR	$ 928,82
	INTERV. CONVENIO 1830-2020 ARROYOHONDO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1841-2020 CORDOBA BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1985-2020 EL CARMEN DE BOLIVAR BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1875-2020 MAHATES BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1919-2020 SAN ESTANISLAO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2048-2020 SAN JACINTO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1924-2020 SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2098-2020 TURBANA BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1644-2020 CALAMAR BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1721-2020 SOPLAVIENTO BOLIVAR	
1543-2021	INTERV. CONVENIO 1905-2020 REGIDOR BOLIVAR	$ 1.033,66
	INTERV. CONVENIO 2063-2020 SAN FERNANDO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2034-2020 SAN JACINTO DEL CAUCA BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1935-2020 SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2079-2020 SIMITI BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2082-2020 TALAIGUA NUEVO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1750-2020 HATILLO DE LOBA BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1836-2020 CANTA GALLO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 1980-2020 CICUCO BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2092-2020 EL PEÑON BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2043-2020 MOMPOS BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2037-2020 ALTOS DEL ROSARIO BOLIVAR	
1649-2021	INTERV. CONVENIO 1827-2020 ANGOSTURA ANTIOQUIA	$ 798,51
	INTERV. CONVENIO 2169-2020 BELLO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2140-2020 BRICEÑO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2181-2020 DONMATIAS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2008-2020 ITUANGO ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2024-2020 MEDELLIN ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1928-2020 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2307-2020 SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 2022-2020 VALDIVIA ANTIOQUIA	
	INTERV. CONVENIO 1732-2020 TOLEDO ANTIOQUIA	
1640-2021	INTERV. CONVENIO 1869-2020 LA UNION SUCRE	$ 599,21
	INTERV. CONVENIO 1882-2020 OVEJAS SUCRE	
	INTERV. CONVENIO 1884-2020 PALMITO SUCRE	
	INTERV. CONVENIO 2080-2020 SAN LUIS DE SINCE SUCRE	
	INTERV. CONVENIO 1853-2020 GUARANDA SUCRE	
	INTERV. CONVENIO 1939-2020 SUCRE SUCRE	

	CONVENIOS ADICIONES		
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS CORDOBA	$	69,47
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS BOLIVAR	$	59,78
DT ANT	INTERV. CONVENIO XXXX SANTUARIO EBEJICO YARUMAL ANTIOQUIA	$	216,98
	CDP 117621		
CTO DE INTERVENTORÍA PENDIENTE POR ADJUDICAR PROCESO CMA-DO-SRT-142-2021	INTERV. CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1127-2021 SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE	$	60,00
Contrato adjudicado a fecha 08 de noviembre de 2021	INTERV. CONVENIO 1032-2021 YAGUARA HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA	$	55,00
	INTERV. CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1219-2021 CAMPO ALEGRE HUILA	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA	$	60,00
Contrato de interventoría 1545-2020	INTERV. CONVENIO XXXX-2021 ADICION RIVERA HUILA	$	150,00
CTO INTERVENTORIA GRUPO 5 SIN ADJUDICAR PROCESO LICITATORIO CMA-DO-SRT-170-2021	INTERV. CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META	$	61,00
	INTERV. CONVENIO 863-2021 MESETAS META	$	80,00
	INTERV. CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META	$	90,00
CMA-DO-SRT-148-2021 - PROCESO SIN ADJUDICAR	INTERV. CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO	$	60,00
	INTERV. CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GAMUEZ PUTUMAYO	$	60,00
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO	**$**	**276,42**
CMA-DO-SRT-183-2021	INTERV. CONVENIO 1352-2021 Leticia Amazonas	$	58,0
Pendiente por adjudicar - Ya cuenta con autorización de vigencias futuras	INTERV. CONVENIO 1106-2021 Arauca Arauca	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1105-2021 Cravo Norte Arauca	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1093-2021 PUERTO RONDON Arauca	$	58,0
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-128-2021 BOYACÁ	INTERV. CONVENIO 1206-2021 Buenavista BOYACA	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1203-2021 Coper BOYACA	$	58,0
	INTERV. CONVENIO 1178-2021 Muzo BOYACA	$	100,0
PROCESO No CMA-DO-SRT-168-2021 (MIRAR FILA 84-86)	INTERV. CONVENIO 1325-2021 Acacias Meta	$	58,0
PROCESO LICITATORIO CMA-DO-SRT-170-2021	INTERV. CONVENIO 1516-2021 CUMARAL META	$	21,0
ADJUDICADO - RES 3078 12/10/2021, NO SE HA SUSCRITO CONTRATO	INTERV. CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA	$	616,51
	INTERV. CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2101-2020 TUMERQUE BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1681-2020 PAUNA BOYACA		
CMA-DO-SRT-125-2021	INTERV. CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA	$	505,67
	INTERV. CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2105-2020 VARICHARA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-126-2021. EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO ADJUDICADO	INTERV. CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2088-2020 TOPAGA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2097-2020 TOTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1657-2020 FLORESTA BOYACA	$	593,02
	INTERV. CONVENIO 1674-2020 MONGUI BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA		
CONTRATO 1692DE 2021	INTERV. CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1992-2020 JERICO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA	$	510,90
	INTERV. CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-123-2021. EN PROCESO DE SELECCIÓN- NO ADJUDICADO	INTERV. CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA	$	492,23
	INTERV. CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1634 -2020 ALMEIDA BOYACA		
DIEGO FERNANDO CAICEDO GRUPO 9 BOYACÁ CMA-DO-SRT-043-2021	INTERV. CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA	$	409,42
	INTERV. CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACÁ BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1946-2020 TUTA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA BOYACA		
PROCESO CMA-DO-SRT-119-2021	INTERV. CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1942-2020 TIBASOSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1641-2020 TIBASOSA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA	$	762,28
	INTERV. CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA		
	INTERV. CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA		

	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021	
PROCESO CMA-DO-SRT-150-2021	INTERV. CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA	$ 679,67
	INTERV. CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1675-2020 MUZO BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA	
Cto de Interventoría No. 1695-2021. Valor contrato: $491.806.126	INTERV. CONVENIO 2116-2020 ALABANIA CAQUETA	$ 491,81
	INTERV. CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA	
	INTERV. CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA	
	INTERV. CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA	
	INTERV. CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA	
Cto de Interventoría No. 1696-2021. Valor contrato: $415.272.466	INTERV. CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA	$ 415,28
	INTERV. CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA	
	INTERV. CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA	
	INTERV. CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA	
Cto de Interventoría No. 1687-2021. Valor contrato: $391.033.450	INTERV. CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE	$ 391,03
	INTERV. CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE	
	INTERV. CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE	
	INTERV. CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE	
CONTRATO No.1688-2021	INTERV. CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE	$ 403,26
	INTERV. CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DE L GUAVIARE GUAVIARE	
Contrato adjudicado a fecha 29 de septiembre de 2021, por valor de $406.428.242. Aún no se ha suscrito el contrato.	INTERV. CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA	$ 406,51
	INTERV. CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1665-2020 NATAGA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1703-2020 TESALIA HUILA	
Contrato de interventoría No. 1621-2021	INTERV. CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA	$ 432,22
	INTERV. CONVENIO 2178-2020 PALESTINA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1892-2020 PITALITO HUILA	
	INTERV. CONVENIO 2182-2020 TARQUI HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1731-2020 TIMANA HUILA	
CONTRATO No 1681-2021	INTERV. CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META	$ 233,56
	INTERV. CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META	
	INTERV. CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META	
CONTRATO No 1632-2021	INTERV. CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META	$ 378,61
	INTERV. CONVENIO 1852-2020 GRANADA META	
	INTERV. CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META	
	INTERV. CONVENIO 1951-2020 VISTA HERMOSA META	
1690-2021	INTERV. CONVENIO 1978 -2020 CARURU VAUPES	$ 326,20
	INTERV. CONVENIO 2083 -2020 TARIRA VAUPES	
	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES	
	CONVENIO 1828-2020 ARCABUCO BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1835-2020 CALDAS BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2052-2020 CAMPOHERMOSO BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 1839-2020 CHIVATA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2056-2020 CIENAGA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1981-2020 COMBITA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 2060-2020 CUITIVA BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1993-2020 GAMEZA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1996-2020 GUACAMAYAS BOYACA	$ 600,00
	CONVENIO 2069-2020 GUAYATA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2072-2020 GÜICAN BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2001-2020 IZA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 1874-2020 MACANAL BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 1877-2020 MOTAVITA BOYACA	$ 550,00
	CONVENIO 2109-2020 PAIPA BOYACA	$ 450,00
	CONVENIO 2073-2020 PAJARITO BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2074-2020 PANQUEBA BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 2107-2020 PUERTO BOYACA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 2059-2020 QUIPAMA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 1909-2020 SABOYA BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1915-2020 SACHICA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2304-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA	$ 1.500,00
	CONVENIO 2075-2020 SAN LUIS DE GACENO BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 2076-2020 SANTA MARIA BOYACA	$ 510,00
	CONVENIO 1934-2020 SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA	$ 540,00
	CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 2078-2020 SOCOTA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 2295-2020 SORA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 2094-2020 SUSACON BOYACA	$ 810,00
	CONVENIO 2095-2020 TIBANA BOYACA	$ 690,00
	CONVENIO 1492-2020 TIBASOSA BOYACA	$ 320,00
	CONVENIO 1944-2020 TIPACOQUE BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 1945-2020 TOCA BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 2088-2020 TOPAGA BOYACA	$ 720,00
	CONVENIO 2097-2020 TOTA BOYACA	$ 610,00
	CONVENIO 2101-2020 TURMEQUE BOYACA	$ 750,00
	CONVENIO 1946-2020 TUTA BOYACA	$ 490,00
	CONVENIO 2104-2020 VILLA DE LEYVA BOYACA	$ 490,00
	CONVENIO 2105-2020 VIRACACHA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2106-2020 ZETAQUIRA BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 2102-2020 TUTAZA BOYACA	$ 740,00
	CONVENIO 2050-2020 AQUITANIA BOYACA	$ 650,00
	CONVENIO 1842-2020 CORRALES BOYACA	$ 970,00
	CONVENIO 2310-2020 GACHANTIVA BOYACA	$ 760,00
	CONVENIO 1992-2020 JERICO BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 2003-2020 LA CAPILLA BOYACA	$ 670,00
	CONVENIO 2302-2020 MIRAFLORES BOYACA	$ 450,00
	CONVENIO 1672-2020 MILAN CAQUETA	$ 1.000,00
	CONVENIO 1697-2020 SOLITA CAQUETA	$ 900,00
	CONVENIO 2116-2020 ALBANIA CAQUETA	$ 960,00
	CONVENIO 2114-2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA	$ 900,00
	CONVENIO 1977-2020 CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA	$ 950,00
	CONVENIO 2117-2020 CURILLO CAQUETA	$ 960,00
	CONVENIO 1846-2020 EL DONCELLO CAQUETA	$ 1.000,00
	CONVENIO 1988-2020 FLORENCIA CAQUETA	$ 760,00
	CONVENIO 2311-2020 PUERTO RICO CAQUETA	$ 950,00
	CONVENIO 2120-2020 AGUAZUL CASANARE	$ 550,00
	CONVENIO 2118-2020 MANI CASANARE	$ 550,00
	CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE	$ 610,00
	CONVENIO 2121-2020 VILLANUEVA CASANARE	$ 510,00
	CONVENIO 1903-2020 RECETOR CASANARE	$ 690,00
	CONVENIO 2174-2020 EL RETORNO GUAVIARE	$ 940,00

	CONVENIO 1920-2020 SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE	$	900,00
	CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS HUILA	$	900,00
	CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA HUILA	$	750,00
	CONVENIO 2176-2020 IQUIRA HUILA	$	610,00
	CONVENIO 2177-2020 OPORAPA HUILA	$	760,00
	CONVENIO 1883-2020 PAICOL HUILA	$	610,00
	CONVENIO 2178-2020 PALESTINA HUILA	$	760,00
	CONVENIO 1891-2020 PITAL HUILA	$	710,00
	CONVENIO 1892-2020 PITALITO HUILA	$	580,00
	CONVENIO 2182-2020 TARQUI HUILA	$	640,00
	CONVENIO 2084-2020 TERUEL HUILA	$	750,00
	CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA HUILA	$	610,00
	CONVENIO 1826-2020 AGRADO HUILA	$	740,00
	CONVENIO 1825-2020 ACACIAS META	$	410,00
	CONVENIO 1844-2020 EL CALVARIO META	$	510,00
	CONVENIO 1852-2020 GRANADA META	$	650,00
	CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META	$	840,00
	CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META	$	710,00
	CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META	$	840,00
	CONVENIO 1922-2020 SAN JUAN DE ARAMA META	$	710,00
	CONVENIO 2066-2020 SAN JUANITO META	$	510,00
	CONVENIO 2134-2020 SAN MARTIN META	$	650,00
	CONVENIO 1951-2020 VISTAHERMOSA META	$	860,00
	CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META	$	670,00
	CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META	$	910,00
	CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META	$	650,00
	CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO	$	740,00
	CONVENIO 2083-2020 TARAIRA VAUPES	$	670,00
	CONVENIO 1978-2020 CARURU VAUPES	$	710,00
	CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA	$	750,00
	CONVENIOS 2020 ESPECIALES		
	CONVENIO 2294-2020 ALGECIRAS HUILA	$	1.976,00
	CONVENIO 2291-2020 GRANADA META	$	1.384,00
	CONVENIO 2189-2020 RESTREPO META	$	550,00
	CDP 117921		
	CONVENIO 1032-2021 YAGUARÁ HUILA	$	440,00
	CONVENIO 1058-2021 SAN AGUSTIN HUILA	$	650,00
	CONVENIO 904-2021 - ALTAMIRA HUILA	$	1.192,50
	CDP 116921		
	CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ	$	590,00
	CDP 117721		
	CONVENIO 870-2021 FORTUL ARAUCA	$	800,00
	CONVENIO 869-2021 SARAVENA ARAUCA	$	840,00
	CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ	$	690,00
	CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ	$	690,00
	CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ	$	690,00
	CONCVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ	$	810,00
	CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ	$	570,00
	CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ	$	670,00
	CONVENIO 865-2021 NUNCHIA CASANARE	$	650,00
	CONVENIO 863-2021 MESETAS META	$	800,00
	CONVENIO 1332-2021 MAPIRIPAN META	$	930,00
	CDP 118021		
	CONVENIO 842-2021 RIVERA HUILA	$	1.800,00
	CONVENIO 1217-2021 SANTA MARIA HUILA	$	546,09
	CONVENIO 1220-2021 GIGANTE HUILA	$	686,09
	CONVENIO 1219-2021 CAMPOALEGRE HUILA	$	586,09
	CONVENIO 1216-2021 LA PLATA HUILA	$	650,00
	CDP 127521		
	CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ	$	713,92
	CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ	$	490,00
	CONVENIO 1052-2021 JENESANO BOYACÁ	$	590,00
	CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ	$	760,00
	CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ	$	610,00
	CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ	$	710,00
	CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ	$	610,00
	CONVENIO 1028-2021 SACAMA CASANARE	$	570,00
	CONVENIO 1127-2021 SA LUIS DE PALENQUE CASANARE	$	650,00
	CONVENIO 1059-2021 SUAZA HUILA	$	710,00
	CONVENIO 1021-2021 LEJANIAS META	$	610,00
	CONVENIO 1024-2021 COLON PUTUMAYO	$	570,00
	CONVENIO 1026-2021 MOCOA PUTUMAYO	$	910,00
	CONVENIO 1029-2021 SANTIAGO PUTUMAYO	$	690,00
	CONVENIO 1030-2021 SIBUNDOY PUTUMAYO	$	570,00
	CONVENIO 1031-2021 VILLAGARZON PUTUMAYO	$	860,00
	CONVENIO 1054-2021 ORITO PUTUMAYO	$	640,00
	CONVENIO 1061-2021 VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO	$	890,00

	CDP 117321	
	CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRÁ BOYACÁ	$ 1.133,00
CONTRATO No. 1607-2021	INTERV. CONVENIO 2054-2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO	$ 207,63
	INTERV. CONVENIO 1682-2020 PIAMONTE CAUCA	
CONTRATO No. 1590-2021.	INTERV. CONVENIO 1720-2020 CRAVO NORTE ARAUCA	$ 311,76
	INTERV. CONVENIO 1702-2020 TAME ARAUCA	
	INTERV. CONVENIO 1900-2020 PUERTO CARREÑO VICHADA	
CONTRATO No 1548-2021	INTERV. CONVENIO 2187-2020 CABUYARO META	$ 242,85
	INTERV. CONVENIO 2314-2020 PUERTO GAITAN META	
	INTERV. CONVENIO 1902-2020 PUERTO LOPEZ META	
CONTRATO No 1555-2021	INTERV. CONVENIO 1866-2020 LA MACARENA META	$ 307,89
	INTERV. CONVENIO 2191-2020 PUERTO LLERAS META	
	INTERV. CONVENIO 2188-2020 PUERTO RICO META	
DIEGO FERNANDO CAICEDO GRUPO 7 BOYACÁ CMA-DO-SRT-104-2021	INTERV. CONVENIO 1983-2020 COVARACHIA BOYACA	$ 586,96
	INTERV. CONVENIO 2058-2020 CUBARA BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2062-2020 EL COCUY BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2002-2020 SAN MATEO BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2068-2020 SATIVASUR BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 2108-2020 CHISCAS BOYACA	
	INTERV. CONVENIO 1831-2020 BOAVITA BOYACA	
Cto de Interventoría No. 1593-2021. Valor contrato: $314.610.517	INTERV. CONVENIO 2119-2020 TRINIDAD CASANARE	$ 314,61
	INTERV. CONVENIO 1677-2020 OROCUE CASANARE	
	INTERV. CONVENIO 1701-2020 TAMRA CASANARE	
	CDP 34321 de fecha 2021-02-16	
Contrato de interventoría No. 1650-2021	INTERV. CONVENIO 1967-2020 ALGECIRAS HUILA	$ 464,26
	INTERV. CONVENIO 1840-2020 COLOMBIA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 2176-2020 IQUIRA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 2084-2020 TERUEL HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1950-2020 VILLAVIEJA HUILA	
	INTERV. CONVENIO 1663-2020 HOBO HUILA	
	CONVENIOS ADICIONES	
	CONVENIO 1676-2020 NOBSA BOYACA	$ 430,00
	INTERVENTORIAS	
	INTERV. CONVENIO 1464-2020 LABRANZAGRANDE BOYACA	$ 60,22
	INTERV. CONVENIO 1525-2020 SAN EDUARDO BOYACA	$ 48,20
	INTERV. CONVENIO 1469-2020 RONDON BOYACA	$ 69,06
	INTERV. CONVENIO XXXX MUNICIPIOS HUILA	$ 150,00
	CDP 175121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021	
DIEGO FERNANDO CAICEDO FASE 3 BOYACÁ CMA-DO-SRT-130-2021	INTERV. CONVENIO 877-2021 BOYACÁ BOYACÁ	$ 1.158,00
	INTERV. CONVENIO 1237-2021 BUENAVISTA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 881-2021 CUCAITA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 872-2021 ESPINO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 911-2021 LA UVITA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 952-2021 LA VICTORIA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1027-2021 OICATA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 910-2021 SAN MIGUEL DE SEMA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 878-2021 SANTA SOFIA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 871-2021 SATIVA NORTE BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1055-2021 PAZ DE RIO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1047-2021 GARAGOA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1052-2021 JENESANNO BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1046-2021 COPER BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1053-2021 MARIPI BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1057-2021 RONDON BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1283-2021 MONIQUIRA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1060-2021 SUTAMARCHAN BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1333-2021 NUEVO COLON BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1258-2021 TENZA BOYACÁ	
	INTERV. CONVENIO 1330-2021 MIRAFLORES BOYACÁ	
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-127-2021 BOYACA	INTERV. CONVENIO 1190-2021 MUZO	$ 600,00
	INTERV. CONVENIO 1191-2021 SAN PABLO DE BORBUR	
DIEGO FERNANDO CAICEDO CMA-DO-SRT-109-2021 BOYACA	INTERV. CONVENIO 1215-2021 NOBSA	$ 327,10
	CONVENIO 1641-2020 BELEN BOYACA	$ 590,00
	CONVENIO 1647-2020 CERINZA BOYACA	$ 790,00
	CONVENIO 1675-2020 CERINZA BOYACA	$ 710,00
	CONVENIO 1752-2020 SAMACA BOYACA	$ 540,00
	CONVENIO 1595-2020 SAN JOSE DE PARE BOYACA	$ 850,00
	CONVENIO 1634-2020 ALMEIDA	$ 710,00
	CONVENIO 1657-2020 FLORESTA	$ 590,00
	CONVENIO 1674-2020 MONGUI	$ 570,00
	CONVENIO 1681-2020 PAUNA	$ 750,00
	CONVENIO 1258-2021 TENZA	$ 660,00
	CONVENIO 1215-2021 NOBSA BOYACA	$ 431,00
	CDP 203221	
1582 DE 2020	Convenios No. 2756 - 2019 San vicente del caguán	$ 33,70
	CDP 116921	
	CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR	$ 2.970,00

	CDP 117621		
	INTERV. CONVENIO 892-2021 LA JAGUA CESAR	$	296,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1292-2021 LA PALMA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1304-2021 UTICA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1305-2021 SESQUILE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1306-2021 MEDINA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1307-2021 VIANI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1380-2021 PASCA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1308-2021 TIBACUY CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1381-2021 VENECIA CUNDINAMARCA	$	60,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 959-2021 CARMEN DE CURUPA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 960-2021 CHOCONTA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1025-2021 GACHETA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1020-2021 LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1253-2021 SIMIJACA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1257-2021 UBATE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1238-2021 SUSA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1282-2021 CHOACHI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1290-2021 TOCANCIPA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1302-2021 PANDI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1310-2021 TAUSA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1301-2021 GUATAQUI CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1299-2021 FOMEQUE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1296-2021 GRANADA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1293-2021 FACATATIVA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1291-2021 GACHETA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1294-2021 TENJO CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1295-2021 COGUA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1298-2021 FUQUENE CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1300-2021 ZIPACON CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1303-2021 GUATAVITA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1379-2021 SILVANIA CUNDINAMARCA	$	55,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 893-2021 HATO SANTANDER	$	250,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 864-2021 SANTA BARBARA SANTANDER	$	60,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1125-2021 MOLAGAVITA SANTANDER	$	60,00
	CDP 132121 - INTERVENTORIAS DE CONVENIOS 2021 (76 CONVENIOS) SALDO	**$**	**276,42**
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1196-2021 Paime Cundinamarca	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1197-2021 CAPARRAPI Cundinamarca	$	58,0
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1517-2021 ZIPAQUIRA Cundinamarca	$	27,0

	INTERVENTORIAS 2020 CDP 34321	
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR	
	INTERV. CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR	
	INTERV. CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR	$ 609,70
	INTERV. CONVENIO 1640-2020 BECERRIL CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1643-2020 BOSCONIA CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1653-2020 EL COPEY CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1668-2020 LA PAZ CESAR	
1659-2021	INTERV. CONVENIO 1964-2020 AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1971-2020 ARBELAEZ CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2077-2020 SIBATE CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2071-2020 SILVANIA CUNDINAMARCA	$ 546,51
	INTERV. CONVENIO 2085-2020 TOCAIMA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1667-2020 LA MESA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1719-2020 SAN BERNARDO CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1709-2020 VIOTA CUNDINAMARCA	
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1837-2020 CAQUEZA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2168-2020 CHIPAQUE CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1990-2020 FOSCA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2150-2020 GACHALA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1850-2020 GAMA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2160-2020 CUNDINAMARCA	$ 762,50
	INTERV. CONVENIO 2151-2020 JUNIN CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2152-2020 QUETAME CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1947-2020 UBAQUE CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2153-2020 UNE CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1662-2020 GUTIERREZ CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1680-2020 PARATEBUENO CUNDINAMARCA	
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 1686-2020 EL PEÑON CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1867-2020 LA PEÑA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2164-2020 PAIME CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2057-2020 QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1940-2020 SUTATAUSA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2163-2020 VILLAPINZON CUNDINAMARCA	$ 741,60
	INTERV. CONVENIO 2158-2020 YACOPI CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1645-2020 CAPARRAPI CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1659-2020 GACHANCIPA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1670-2020 MACHETA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1693-2020 SAN CAYETANO CUNDINAMARCA	
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2162-2020 GUAYABAL DE SIQUIMIA CNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1872-2020 LA VEGA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2161-2020 NOCAIMA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2170-2020 QUIPILE CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1936-2020 SASAIMA CUNDINAMARCA	$ 651,50
	INTERV. CONVENIO 1660-2020 GUADUAS CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1965-2020 ALBAN CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2159-2020 BOJACA CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 2147-2020 CACHIPAY CUNDINAMARCA	
	INTERV. CONVENIO 1699-2020 SUBACHOQUE CUNDINAMARCA	
EN PROCESO DE CONTRATACION	INTERV. CONVENIO 2214-2020 ARBOLEDAS NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1973-2020 BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2208-2020 CHINACOTA NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1979-2020 CHITAGA NORTE DE SANTANDER	$ 536,38
	INTERV. CONVENIO 2222-2020 CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2210-2020 LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2086-2020 TOLEDO NORTE DE SANTANDER	
1651-2021	INTERV. CONVENIO 2235-2020 AGUADA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2239-2020 BARBOSA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2254-2020 CIMITARRA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1989-2020 FLORIAN SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2242-2020 GUAVATA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1991-2020 JESUS MARIA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1873-2020 LANDAZURI SANTANDER	$ 767,26
	INTERV. CONVENIO 2320-2020 SANTA HELENA DEL OPON SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1948-2020 VELEZ SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1710-2020 LA BELLEZA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1685-2020 PUENTE NACIONAL SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1692-2020 SAN BENITO SANTANDER	
1703-2021	INTERV. CONVENIO 2240-2020 CARCASI SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2017-2020 MALAGA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2065-2020 SAN JOSE DE MIRANDA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1646-2020 CAPITANEJO SANTANDER	$ 614,46
	INTERV. CONVENIO 1648-2020 CERRITO SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1651-2020 CONCEPCION SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1656-2020 ENCISO SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1690-2020 SAN ANDRES SANTANDER	
1689-2021	INTERV. CONVENIO 1982-2020 COROMORO SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1998-2020 GUADALUPE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2316-2020 GUAPOTA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2249-2020 ONZAGA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2246-2020 PALMAR SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2244-2020 PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER	$ 767,26
	INTERV. CONVENIO 2318-2020 SAN GIL SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2252-2020 VALLE DE SAN JOSE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2250-2020 VILLANUEVA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1638-2020 BARICHARA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1664-2020 JORDAN SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1679-2020 PARAMO SANTANDER	
1691-2021	INTERV. CONVENIO 2319-2020 EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2245-2020 LOS SANTOS SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1976-2020 CALIFORNIA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2026-2020 MATANZA SANTANDER	$ 614,32
	INTERV. CONVENIO 1908-2020 RIONEGRO SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2317-2020 SABANA DE TORRES SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2087-2020 TONA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2087-2020 BETULIA SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1642-2020 CHARTA SANTANDER	

	CONVENIOS 2020 EXCEPCIONALES	
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2131-2020 CURUMANI CESAR	$ 590,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2136-2020 EL PASO CESAR	$ 650,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 2132-2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR	$ 620,00
EN PROCESO DE CONTRATACION	CONVENIO 1897-2020 PUEBLO BELLO CESAR	$ 500,00
	CONVENIOS 2020 ESPECIALES	
	CONVENIO 2293-2020 EL PASO CESAR	$ 10.336,00
	CONVENIO 2292-2020 VELEZ SANTANDER	$ 5.880,00
	CONVENIO 2228-2020 GALAN SANTANDER	$ 3.417,50
	CONVENIO 2231-2020 CHARALA SANTANDER	$ 2.957,50
	CONVENIO 2234-2020 PIEDECUESTA SANTANDER	$ 2.002,00
	CDP 117921	
	CONVENIO 1379-2021 - SILVANIA CUNDINAMARCA	$ 500,00
	CDP 127521	
	CONVENIO 1302-2021 PANDÍ CUNDINAMARCA	$ 610,00
	CDP 117321	
1578-2021	INTERV. CONVENIO 2309-2020 MORALES BOLIVAR	$ 614,44
	INTERV. CONVENIO 2044-2020 NOROSI BOLIVAR	
	INTERV. CONVENIO 2135-2020 AGUACHICA CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1851-2020 GONZALEZ CESAR	
	INTERV. CONVENIO 1865-2020 LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 2209-2020 LA PLAYA DE BELEN NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1881-2020 OCAÑA NORTE DE SANTANDER	
	INTERV. CONVENIO 1953-2020 ABREGO NORTE DE SANTANDER	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	10 (Día)	12 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	X
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1486 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, GRUPO II

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS FERNANDO GARCÍA ARIZABALETA RESOLUCIÓN No.: (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS
2274-2020
2266-2020
1737-2020
1733-2020
2005-2020
1738-2020
1740-2020

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: **5 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **5 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **2/12/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/12/2021** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 713.263.916,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 713.263.916,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Director de Interventoría	$ 5.800.000		4,00	$ 23.200.000						0,00	$ -		$ -	4,00	$ 23.200.000
	3	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000		5,00	$ 60.000.000						0,00	$ -		$ -	5,00	$ 60.000.000
	4	Ingeniero Auxiliar Interventoría	$ 2.800.000		5,00	$ 56.000.000						0,00	$ -		$ -	5,00	$ 56.000.000
	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4.700.000		1,50	$ 7.050.000						0,00	$ -		$ -	1,50	$ 7.050.000
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.700.000		1,50	$ 7.050.000						0,00	$ -		$ -	1,50	$ 7.050.000
	1	Especialista en Estructuras	$ 4.700.000		1,50	$ 7.050.000						0,00	$ -		$ -	1,50	$ 7.050.000
	1	Profesional Ambiental	$ 3.900.000		4,00	$ 15.600.000						0,00	$ -		$ -	4,00	$ 15.600.000
	1	Profesional Social	$ 3.800.000		2,00	$ 7.600.000						0,00	$ -		$ -	2,00	$ 7.600.000
		PERSONAL TÉCNICO															
	2	Inspector SISO	$ 2.200.000		4,00	$ 17.600.000						0,00	$ -		$ -	4,00	$ 17.600.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
	1	Ingeniero auxiliar administrativo	$ 2.500.000		5,00	$ 12.500.000						0,00	$ -		$ -	5,00	$ 12.500.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 213.650.000							$ -		$ -		$ 213.650.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34							2,34		2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 499.941.000							$ -		$ -		$ 499.941.000

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Especialistas y Director	Dia	$ 175.000	85,00	$ 14.875.000						0,00	$ -		$ -	85,00	$ 14.875.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	11	Motocicletas(150ccomayor,modelo2014enadelante,incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 600.000	5,00	$ 33.000.000						0,00	$ -		$ -	5,00	$ 33.000.000
	2	Trabajodetopografía(incluyepersonal,equipoytransporte)	Mes	$ 6.000.000	2,00	$ 24.000.000						0,00	$ -		$ -	2,00	$ 24.000.000
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	Gl	$ 1.200.000	4,00	$ 4.800.000						0,00	$ -		$ -	4,00	$ 4.800.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Mes	$ 1.100.000	5,00	$ 5.500.000						0,00	$ -		$ -	5,00	$ 5.500.000
		OTROS COSTOS															
	1	Transportesaéreos,marítimosy/oterrestres(incluyepeajes y combustible)	Mes	$ 1.800.000	5,00	$ 9.000.000						0,00	$ -		$ -	5,00	$ 9.000.000
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	Mes	$ 450.000	5,00	$ 2.250.000						0,00	$ -		$ -	5,00	$ 2.250.000
	1	Bolsa insumos de bioseguridad	Gl			$ 2.265.442						0,00	$ -		$ -		$ 2.265.442
	1	Comunicaciones(telefoníafijay/ocelular,fax,correo,internet, etc.)	Mes	$ 500.000	5,00	$ 2.500.000						0,00	$ -		$ -	5,00	$ 2.500.000
	1	Veedurías ciudadanas (pago según comprobante)	Mes	$ 250.000	5,00	$ 1.250.000						0,00	$ -		$ -	5,00	$ 1.250.000
		Ajuste por Acta de modificación											$ -				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 99.440.442							$ -		$ -		$ 99.440.442
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	$ 599.381.442,00			**TOTAL**			**TOTAL**	$ -	**TOTAL**	$ -	**TOTAL**	$ 599.381.442,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 599.381.442,00							$ -		$ -		$ 599.381.442,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 113.882.474,00							$ -		$ -		$ 113.882.474,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 713.263.916,00							$ -		$ -		$ 713.263.916,00

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1486 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, GRUPO II

INTERVENTOR: CONSORCIO ODESSA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS FERNANDO GARCÍA ARIZABALETA RESOLUCIÓN No.: (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS
2274-2020
2266-2020
1737-2020
1733-2020
2005-2020
1738-2020
1740-2020

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: **5 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **5 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **2/12/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/12/2021** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 713.263.916,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 713.263.916,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (meses)
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 599.381.442	$ 113.882.474	$ 713.263.916	5
VALOR EJECUTADO ACUMULADO ():	$ -	$ -	$ -	0
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 599.381.442	$ 113.882.474	$ 713.263.916	
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 599.381.442	$ 113.882.474	$ 713.263.916	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

Se requiere prorrogar el contrato de interventoría No. 1486-2021 por cinco (5) meses hasta el 31 de mayo del 2022, solicitud realizada mediante oficio C-A-129-007-2021 de fecha 01-12-2021.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER SARZON DIAZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula No. : 25202-27254 CND

Firma:
Nombre : LUIS FERNANDO GARCIA ARIZABALETA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 7670034871

Firma:
Nombre : LUIS FERNANDO GARCIA ARIZABALETA
Director Territorial
Matrícula No. : 7670034871

Firma
Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. : 01106-0831 CPITVC

Firma
Nombre: RUBÉN DARIO GUIZA VELANDIA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. : 01112-10603

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.