INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	21 de junio de 2018	PERIODO No.	9	DEL	14/06/2018	AL	20/06/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	62 EQUIVALE AL 29,11%	PLAZO TRANSCURRIDO:	62 EQUIVALE AL 34,07%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
1	7	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	0,74%	V0
2	8	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	0,74%	V1
3	9	13	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	9,63%	V2

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

JASEN	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **GERENCIA DE PROYECTOS**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	21 de junio de 2018	**PERIODO No.**	9	DEL	**14/06/2018**	AL	**20/06/2018**

6. Actividades Administrativas

En la Novena semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

• Terminan de realizar las visitas a puntos suministrados por la entidad, en total se visitaron 135 puntos.
• Entrega por parte del contratista de 10 diseños y 3 fichas de mantenimiento.
• Remisión por parte de esta interventoría a la entidad de 10 diseños y 3 fichas de mantenimiento.
• Continúan realizando Mesas de trabajo para revisión de fichas técnicas y esquemas típicos (Trabajo con los diseñadores).
• Realiza comité de Seguimiento de Obra.
• Aprobación de PMT General.
• Presentación de esquema de Diseño de Materas.
• Aprobación de PMT General.
• Se recomienda a la SDM aprobar el 100 % del presupuesto de obra referido al presupuesto contractual.
•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.
•Entrega de informe Semanal y Remisión del informe Mensual.
• Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Foto 1.Algunos de los sitios visitados. Carrera 30 entre Av. Primero de



Foto 2. Algunos de los sitios .Carrera 30 entre Av. Primero de Mayo y



Foto 3. Algunos de los sitios críticos visitados.Autonorte calle 114



Foto 4.Algunos sitios visitados.Autonorte con calle 94



Foto 5.Algunos sitios visitados.Carrera 49 entre Calle 128C y 129 (Ambos Costados)



Foto 6.Algunos sitios Visitados.Calle 13 entre Carrera 36 y Semáforo peatonal carrera 37-35 - Sede SDM

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**