UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

REUNION COMITÉ TECNICO EVALUADOR

Acta No. 081

Principio de Procedencia
1201.092

Área / Proceso que realiza la reunión:	**DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA**				
Tema de la reunión:	RECOMENDAR ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 18000928 H4 A DE 2018 Proceso de Selección Abreviada de menor cuantía No.18000928 H4 A de 2018, cuyo objeto es: **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI – CHOCÓ**				
Lugar :	Sala de reuniones de la Dirección Regional				
Fecha :	22 de noviembre de 2018	**Hora Inicio:**	02:30 a. m.	**Hora Final:**	03:00 a.m.
Asistentes:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

RECOMENDACIÓN COMITE

El comité analiza la solicitud de adición y prorroga suscrita por el servidor público Mauricio Hoyos Sierra, Gerente aeroportuario de la Regional Antioquia y supervisor del contrato, en la cual solicita UNA ADICIÓN EN VALOR DE $160.338.385.00 y una prórroga de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, con el fin de realizar obras adicionales de conformidad con el acta de modificación de cantidades con aumento de valor No. 01, suscrita el 26 de noviembre de 2018 por el representante legal del CONSORCIO OBRAS NUQUI, el supervisor del contrato y el Director Regional Antioquia, en la cual manifiestan:

"Se realizó la modificación de cantidades de obra **con** aumento de valor, puesto que se reemplazará toda la malla averiada y destruida, adicional existes actividades no previstas como:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 10" PARA CANALIZACIÓN DE PASOS DE AGUA
CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 2,50*1,80*0,85 PARA PASO DE AGUA, INCLUYE REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T1700
RESTITUCION DE MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS INFORMATIVOS EN ACRILICO 0,5*0,3 M

Se realizaron mayores cantidades, quedando el contrato de la siguiente forma:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CONTRATO 18000928 H4 A DE 2018 - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCÓ

ACTA DE BALANCE DE OBRA Nº 1

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS NUQUÍ	NIT: 901.209.936-6	PLAZO: 3 MESES.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
		UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	(+/-)	VL TOTAL	CANT	VL PARC
1,00									
1,10	RELLENO EN RECEBO B-200 COMPACTADO	M3	76,50	$ 69.960	$ 5.351.940	489,30	$ 34.231.428	565,80	$ 39.583.368
1,20	ANDEN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) e= 0,10 m ESCOBIADO Y	M2	755,00	$ 56.890	$ 43.367.350	-300,00	($ 17.067.000)	455,00	$ 26.300.350
1,30	EXCAVACION MANUAL (CONCRETO CICLOPEO, PIE DE AMIGO Y PEDESTALES).	M3	82,00	$ 36.300	$ 2.976.600	566,00	$ 20.545.800	648,00	$ 23.522.400
1,40	VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000PSI INCLUYE REFUERZO.	M3	30,00	$ 878.570	$ 26.357.100	6,46	$ 5.676.703	36,46	$ 32.007.803
1,50	CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO	M3	60,00	$ 418.570	$ 25.114.200	12,88	$ 5.391.182	72,88	$ 30.505.382
1,60	CIMIENTO PIE AMIGO CONCRETO 3000 PSI, CIMIENTO PEDESTAL CONCRETO	M3	7,00	$ 607.130	$ 4.249.910	0,00	$ 0	7,00	$ 4.249.910
1,70	MORTERO 1:4.	ML	900,00	$ 8.770	$ 7.893.000	-326,00	($ 2.859.020)	574,00	$ 5.033.980
1,80	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA, INCLUYE TUBERIA (POSTE, PIE DE APOYO Y PIE DE AMIGO), ALAMBRE DE PUA Y ACCESORIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.	ML	900,00	$ 151.360	$ 136.224.000	-326,00	($ 49.349.960)	574,00	$ 86.880.640
1,90	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA DE 2m EN MAL ESTADO (INCLUYE BOTADERO)	ML	550,00	$ 18.000	$ 9.900.400	0,00	$ 0	550,00	$ 9.900.400
SUBTOTAL					*$ 261.429.000*				*$ 258.044.732*
	OBRA EXTRA								
OE 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 10" PARA CANALIZACIÓN DE PASOS DE AGUA	ML	0,00	$ 200.000	$ 0	6,00	$ 1.200.000	6,00	$ 1.200.000
OE 2	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 2,50*1,50*0,85 PARA PASO DE AGUA, INCLUYE REFUERZO	GL	0,00	$ 1.700.000	$ 0	1,00	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000
OE 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TL700	M2	0,00	$ 12.000	$ 0	27,00	$ 324.000	27,00	$ 324.000
OE 4	RESTITUCION DE MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA	ML	0,00	$ 130.000	$ 0	965,00	$ 125.450.000	965,00	$ 125.450.000
OE 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS INFORMATIVOS EN ACRILICO 0,5*0,3 M	UN	0,00	$ 120.000	$ 0	10,00	$ 1.200.000	10,00	$ 1.200.000
SUBTOTAL					*$ 0*				*$ 129.874.000*
	COSTOS DIRECTOS TOTALES DE LA OBRA				$ 261.429.000				$ 387.918.732
	ADMINISTRACION	18%			$ 47.057.220				$ 69.825.372
	IMPREVISTOS	4%			$ 10.457.160				$ 15.516.749
	UTILIDAD	4%			$ 10.457.160				$ 15.516.749
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 1.986.860				$ 2.948.182
	TOTAL PROYECTO				$ 331.387.400				$ 491.725.785
					SOLICITUD ADICION		$ 160.338.385		

Adjunta a la presente solicitud de adición los siguientes documentos:

- Acta de "SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA" suscrita por el servidor público Mauricio Hoyos Sierra
- Acta No. 1 "MODIFICACION DE CANTIDADES CON AUMENTO DE VALOR DEL CONTRATO No. 18000928 H4 A DE 2018", de fecha 26 de noviembre de 2018 suscrita por el contratista, el director Regional y el supervisor del contrato
- Certificado de disponibilidad presupuestal No 15518 del 22 de noviembre de 2018


El comité encuentra justificada la adición

Dadas las anteriores consideraciones, el Comité asesor evaluador **RECOMIENDA APROBAR UNA ADICIÓN EN VALOR DE CIENTO SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($160.338.385.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD Y UNA PRORROGA DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO No. 18000928 H4 SUSCRITO CON CONSORCIO OBRAS NUQUI.**

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Rionegro a los 22 días del mes de noviembre de 2018, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma

CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR	DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA	
DUGLAS JULIAN SARMIENTO OLANO	CONTRATISTA REGIONAL ANTIOQUIA	
ROSA ELISA GONEZ TORO	PROFESIONAL AERONAUTICO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN	PROFESIONAL AERONAUTICO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
MARIA CAMILA RAMIREZ ZULETA	CONTRATISTA REGIONAL ANTIOQUIA	
DIANA YOLANDA PARDO PEREZ	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SECRETARIA TECNICA COMITÉ ASESOR EVALUADOR	

ACTA 081, RECOMIENDA ADICION Y PRORROGA PROCESO 18000928 H4 A