AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA

NÚMERO DE CONTRATO	18001697-H4 de 2018
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	**CV INTEGRAL DISEÑO & CONSTRUCCIÓN S.A.S**
OBJETO	**CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL CARAÑO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.**
VALOR	**CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS (47.036.098), INCLUIDO IVA**
PLAZO	Veinte días (20) calendario
CDP SIIF	No 13818 del 6 de noviembre de 2018.
RP SIIF	No 65018 del 30 de noviembre de 2018.
FECHA LEGALIZACIÓN	07 de diciembre de 2018
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MAURICIO HOYOS SIERRA

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere prorrogar treinta (30) días calendario el contrato 18001697 H4, consistente en CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL CARAÑO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

2. JUSTIFICACION

Se requiere la prórroga de treinta (30) días calendario, debido a que el trámite para obtener los permisos del ingreso del personal al aeropuerto, que otorga el concesionario "Air Plan", son muy lentos puesto que hacen solamente capacitaciones 3 días a la semana. Así mismo las constantes lluvias características de la zona y las fiestas de fin de año generan tiempos muertos para la ejecución de las obras. Esto ha generado un retraso en el avance de la ejecución del contrato y el personal de obra que es del sector.

El contrato quedaría al aprobar esta solicitud con fecha de terminación 29 de enero de 2019.

Cordialmente:

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del contrato