N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Circunstancias naturales tales como temblores inundación es, fuertes lluvias, sequia	Retrasos o dificultad es en la ejecución	1	3	4	Riesgo medio	Entidad	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto	1	2	2	Riesgo bajo	Si	Interventoria , Supervisión y Contratista	Desde que se advierta por cualquier fuente de información,que el riesgo puede concretarse,análisis de pluviometría, informes del IDEAM,históricos por períodos del año, etc	Tan pronto se advierta	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomienda la Unidad , la Interventoria y la Supervisión de Obra	Tan pronto sea advertida la circunstancia natural seguimientos diarios
2	General	Externo	Planeación y ejecución	Riesgo financiero	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos,salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización del Contrato en ejecución	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de capacidad organizacional que garanticen que este riesgo sea improbable en su máxima expresión	1	4	5	Riesgomedio	Si	La UAEOS en apoyo de la Interventoria y la Supervisión de Obra	Desde que se elaboran los estudios previos	Cuando se adjudica el contrato,incluso en la ejecución,es necesario hacerle seguimiento , no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional	Desde el momento en que se elaboran los estudios previos y el pliego	Durante todo el proceso de selección,incluso en la propia ejecución del contrato
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Las especificaciones técnicas de los bienes son responsabilidad exclusiva del contratista quien deberá cumplir con lo acordado por el supervisor del contrato	Es posible que la aprobación de la entrega suponga varias modificaciones previas por lo que la Interventoria,la Supervisión y el contratista deberán garantizar la disponibilidad	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Durante la ejecución del contrato, La Entidad debe garantizar disposición total del personal responsable de coordinar y aprobar la entrega de los bienes a entera satisfacción del Supervisor asignado por la UAEOS	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor designado por la UAEOS	Firma Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Análisis responsable y objetivo de las especificaciones mínimas solicitadas	Diario
4	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Falsedad en los documentos que conforman la oferta	Declaratoria desierta del proceso decontratación	1	4	5	medio	Entidad	Aprobación de la entrega de elementos por parte del supervisor,para lo cual se constatará la calidad y oportunidad de entrega y la veracidad y el alcance de la información atendida durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Integrantes de los comites evaluadores de la UAEOS	Evaluación de los comités Evaluación de los comités	Publicacion de las evaluaciones	Verificación de los documentos que integran la oferta	De acuerdo a la cronología del proceso
5	Especifico	Interno	planeación	Economico	Incremento injustificado de los precios ofertados	Variación del presupuesto aumentándolo injustificadamente	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir las consecuencias/verificando las condiciones reales de mercado así como el incremento del IPC para la presente vigencia	1	2	3	Riesgo bajo	No	La Interventoria y la Supervisión de Obra	Firma del contrato	Culminacion del contrato	Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC	Anual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista será el responsable del esquema de custodia, seguridad y el control de los elementos, hasta tanto se entreguen a entera satisfacción por parte de la Interventoria ,y de la supervisión del contrato. Lo que supone el manejo adecuado y exclusivo de la información de requerimientos para el cumplimiento del objeto contratado	El contratista responde por las condiciones de seguridad que se vean alteradas o vulneradas con ocasión del inadecuado manejo de la información	4	5	9	Riesgo extremo	Contratista	Aprobación de la entrega de elementos por parte del Interventoria y del supervisor, para lo cual se constatará la calidad y oportunidad de entrega y la veracidad y el alcance de la información atendida durante la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	si	La Interventoria y la Supervisión de Obra	Firma Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Análisis responsable y objetivo de las especificaciones mínimas solicitadas	Diario
7	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Teniendo en cuenta que se trata del suministro de bienes y servicios que incluye disponibilidad del contratista para la atención de los requerimientos de la Entidad, el contratista debe incluir dentro de su cálculo presupuestal el salario y el factor prestacional, la carga administrativa y los impuestos que correspondan para garantizar suministros durante el término de ejecución del contrato	La UAEOS no reconocerá valores adicionales por errores imputables al contratista en la estructuración de la oferta económica	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Durante la ejecución del contrato se revisarán las condiciones mínimas de seguridad, calidad, oportunidad y garantías solicitadas, ofertadas y contratadas, según requerimiento de la Entidad	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratista ,Interventoria y Supervisor responsable del pago por parte de la UAEO	Firma Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Revisión y aprobación de la certificación de cumplimiento de pago de aportes al sistema de seguridad social según corresponda	A la fecha del respectivo corte
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo economico	Variaciones súbitas en los precios de los servicios	Dificultad en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo medio	Contratista	Prever con antelación los cambios en los precios de los honorarios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos	1	3	4	Riesgo bajo	si	Contratista	Desde la estructuración de la propuesta	Acta de Recibo Final	Monitoreo y revisión a través del supervisor del contrato	Una vez advertidos los indicios de desabastecimiento