INFORME DE SUPERVISIÓN 01

CONVENIO SOLIDARIO N° 094 DE 2022

"PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER".

ABRIL 2022
ALBA YANETH GALEANO CAMPOS
Supervisor

BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ
RL ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER" ASOJUNTAS"
Contratista

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 2
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
3. ACTAS SUSCRITAS HASTA LA PRESENTE FECHA 3
4. ACTIVIDADES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA 3
   4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS 3
   4.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 13
   4.3 ACTIVIDADES FINANCIERAS 13
5. CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 13
6. RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 14
7. RELACION EQUIPOS UTILIZADOS 16

1. INTRODUCCION

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población urbana del municipio de Málaga, específicamente en los habitantes de los barrios María Auxiliadora, María Isabelita, Poveda Flórez y Kennedy, debido al deterioro de la superficie de rodadura que se encuentra sin pavimentar, aunado a lo anterior, el incremento de tráfico por ser una de las vías de ingreso principal a los barrios de la zona sur occidental del municipio.

Dadas las características mencionadas anteriormente, el deterioro de la vía retrasa el desarrollo económico y genera aumento de los tiempos de viaje, baja comercialización de productos, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-económico y educativo de la zona.

Así mismo, el aumento de tiempos de recorrido afecta el acceso oportuno a servicios médicos, daños y averías en los vehículos y lesiones o accidentes a transeúntes.

Se trata entonces de atender oportunamente las vías que no cuentan con una capa de rodadura adecuada para la movilidad vehicular y peatonal, que presenten alto deterioro o generen alto riesgo de accidente y requieran la construcción, mantenimiento y reparación de pavimentos vehiculares y peatonales para mejorar la movilidad y accesibilidad de los sectores.

Teniendo en cuenta que los recursos para las vías y caminos del municipio son muy escasos, y las necesidades que se presentan en las diferentes veredas deben ser atendidas, buscando que las comunidades realicen aportes, y que sus demandas y necesidades reciban la atención debida, el municipio debe buscar la satisfacción de las necesidades optimizando sus recursos, buscando la equidad y realizando en consecuencia una intervención en sus vías y caminos, que permita y garantice el ejercicio de los derechos fundamento tales y prestación de servicios a cargo del Estado, se optimicen los recursos en la medida a que se benefician mayor número de comunidades, se adelantará un convenio con las diferentes JAC del municipio.

La **JUNTA DE ACCION COMUNAL** aparte de contribuir con la coordinación de las obras también aportará herramienta menor, para realizar las actividades de obra contemplada en el (WBS - Work Breakdown Structure) Estructura de desglose del trabajo,- priorizando los recursos que se destinen para satisfacer la necesidad planteada, así mismo, es de tener en cuenta que el aporte comunal es de vital importancia no sólo en desarrollo del objeto del convenio, sino como un factor de empoderamiento y cuidado de los bienes públicos, que son dignos de las más altas civilizaciones y culturas, lo cual le da a la realización del convenio un valor agregado.

Para la ejecución de las actividades de obra se deberán tener en cuenta las especificaciones técnicas, a fin de no alterar el producto final

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONVENIO SOLIDARIO:	N° 094 DE 2022
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MALAGA
JAC:	ASOCICACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA
NIT:	900.249.076-4
PRESIDENTE:	BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. 2.175.200 DE SAN MIGUEL
OBJETO:	**"PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER"**
CDP	01-131-22 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2022
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (279.995.348,00)
APORTE DEL MUNICIPIO:	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (277.195.395,00)
APORTE JAC:	DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (2.799.953,00)
SUPERVISION	ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PLAZO DE EJECUCION:	SESENTA Y SIETE (67) DIAZ
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:	MUNICIPIO DE MÁLAGA

3. ACTAS SUSCRITAS HASTA LA PRESENTE FECHA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	**14 DE FEBRERO DE 2022**	**LEGALIZADA**
Acta parcial de avance 01	**8 DE ABRIL DE 2022**	**LEGALIZADA**

4. ACTIVIDADES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA

4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS

El día 14 de febrero de 2022 nos reunimos el señor BEARMINO MARQUEZ HERNANDEZ identificado con numero de cedula 2.175.200, representante legal de la ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER "ASOJUNTAS" con NIT 900.249.076-4, contratista y jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial, ALBA YANEHT GALEANO CAMPOS en Calidad de Supervisora, para dar por ejecutadas las siguientes actividades realizadas en el marco del Convenio Solidario N°094 de 2022

1.0 PRELIMINARES

1.1 Demolición de pavimentos rígidos: Este ítem es afectado en menor cantidad en 21,80 metros cuadrados, ya que al realizar la demolición de pavimento y cuantificada la cantidad de obra realizada en la ejecución de la obra el valor final de este ítem es de 108.20 metros cuadrados.



1.2 Excavación en material común de explanación y canales: Toda vez realizado el replanteo y localización de obra se evidencia que el volumen de movimiento de tierra para la construcción de la estructura de los pavimentos es de 183.02 metros cúbicos por lo tanto a la cantidad contratada inicialmente de 228.00 se le descontaran 44.98 metros cúbicos.



1.3 Excavaciones en Roca sin prestamos: Toda vez realizado el replanteo y localización de obra, y los movimientos de tierras se evidencia que el volumen de excavación en roca requerido para poder alcanzar la cota de subrasante de las estructuras de pavimento es de 37.50 metros cúbicos, por lo tanto, este ítem es afectado en 209.50 metros cúbicos menos.



2.0 ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN

2.1 Excavaciones en Roca sin prestamos: Toda vez realizado el replanteo y localización de obra y los movimientos de tierras se evidencia que el volumen de excavación en roca requerido para poder alcanzar la cota de desplante de la estructura de contención es de 30.00 metros cúbicos, por lo tanto, este ítem es afectado en 130.00 metros cúbicos menos.





2.3 Acero Refuerzo fy 420 Mpa para Muro de Contención: Al realizar la localización y replanteo de la estructura de contención se definen la cota de desplante y la alzada del muro; ya contando con estas cotas y dimensiones se realiza el despiece de acero de refuerzo a emplear obteniendo una cuantía de 2162.77 kilogramos, afectando este ítem en 212.73 kilogramos menos de la cantidad inicialmente contratada.





2.4 Concreto Resistencia de 28 Mpa: Al realizar la localización y replanteo de la estructura de contención se definen la cota de desplante y la alzada del muro; ya contando con estas cotas y dimensiones como la longitud de 23.48 metros una altura total en promedio de 3.03 metros, se cuantifica el volumen de concreto requerido para la construcción de 51.57, por tal motivo este ítem se afecta en 21.93 metros cúbicos menos.



2.5 Relleno de Estructuras con Recebo: Al realizar la localización y replanteo de la estructura de contención se definen la cota de desplante, la alzada del muro y nivel de la calzada de la vía, y al establecer dimensiones se cuantifica el volumen de relleno requerido en 124.75 metros cúbicos, afectando este ítem en 141.25 metros cúbicos menos de las cantidades iniciales pactadas.





3.0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

4.0 VARIOS

4.4 Transporte de materiales provenientes de demolición y excavación: Al realizar la localización y replanteo de las diferentes estructuras y cuantificado el volumen de movimiento de tierras se establece que el volumen de material a transportar es de 531.32 metros cúbicos; por lo tanto, este ítem se afecta en 204.68 metros cúbicos menos de la cantidad inicialmente pactada.



5.0 COMPENSACION POR DAÑOS CAUSADOS

4.3 Muro de Mampostería N°4: Durante el desarrollo y ejecución de esta actividad se evidencia que se requieren 41.40 metros cuadrados para completar la compensación por los daños causados; afectando la cantidad inicialmente pactada en 27.10 metros cuadrados menos.



MAYORES CANTIDADES

1.0 PRELIMINARES

1.2 Traslado de postes: Al realizar la localización y replanteo de la vía calle 5 entre carreras octava hacia la novena se evidencia que hay dos (02) postes de la red de baja tensión que se deben reubicar para permitir establecer el ancho de la calzada de 5.80 metros, por lo tanto, se aumentan 2 traslados más en este ítem.



2.0 ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN

2.2 Excavación en material común de explanación y canales: Al realizar la localización y replanteo de la estructura de contención y cuantificar el volumen total del movimiento de tierra de 214.43 metros cúbicos se hace necesario aumentar las cantidades en este ítem en 114.43 metros cúbicos ya que inicialmente se habían pactado 100.00 metros cúbicos.



3.0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

3.1 Base granular clase B: Toda vez realizado el replanteo y localización, el movimiento de tierras hasta la cota de subrasante se cuantifica el volumen de base clase B tota en 180.59 metros cúbicos requiriendo en este ítem una cantidad mayor de 29.59 metros cúbicos además de los 151.00 metros cúbicos inicialmente pactados.



3.2 Pavimento en concreto hidráulico de fraguado rápido (4000 psi): Toda vez realizado el replanteo y localización, definidos las longitudes y anchos de calzada de los tramos de vía se requiere incrementar en 11.81 metros cúbicos los 201.60 inicialmente pactados para completar los tramos de vía a intervenir y cumplir con el objeto contractual.



3.4 Acero de refuerzo fy 4200 MPA para bordillo: Ya definidos los tramos longitudinales de vía a construir y los tramos donde se construirán los bordillos, los cuales se reforzarán con acero de 3/8" anclado a la placa de pavimento separados cada 0.30 metros y un refuerzo longitudinal con acero de ¼" se determinó que la cantidad requerida para este ítem es de 377.28 kilogramos, por lo tanto, se requiere incrementar en 228.28 kilogramos la cantidad inicialmente pactada.



5.0 COMPENSACION POR DAÑOS CAUSADOS

5.1 Concreto clase D MR 21 MPA (3000 PSI): Realizada la localización y replanteo, definida la cota de subrasante y rasante de la calzada se evidencian la cota de cimentación de esta estructura de concreto clase D, con una altura promedio de 1.37 metros en una longitud de 18.20 metros, para la cual se requieren de 18.78 metros cúbicos e inicialmente se proyectaron 4.20 metros cúbicos por lo tanto se incrementa este ítem en 14.58 metros cúbicos. .



1. Que, iniciados los trabajos, se evidencia la necesidad de contemplar actividades no previstas inicialmente, las cuales no eran evidentes a tener en cuenta por la entidad al momento de proyectar la contratación inicialmente, pero que son necesarias para la funcionalidad y terminación de la obra, y solo se vio su necesidad solo cuando se dio inicio a las actividades. El ítem no previsto es:

ITEM NO PREVISTOS

2.0 ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN

2.6 Dren francés, geotextil no tejido 1600 y graba tubo de 4" perforado, de 0,35 de ancho por 2,75 de alto: Esta actividad inicialmente no se había contemplado y debido a que la estructura de contención es un muro patero que soporta una parte de la calzada de la calle 5 y se ubica en zona de ladera con pendientes superiores al 15 % se presentan infiltraciones y por lo tanto se hace necesario la recolección y encauce de estas aguas para garantizar la estabilidad de las estructuras, la unidad de medida es por metro lineal (m) la longitud de 23.48 metros y el precio es de ciento setenta y tres mil quinientos veinticinco pesos m/cte ($ 173.525,00), Como se evidencia en el análisis de precios unitario adjunto a esta acta.



3.0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

3.6 Acero Refuerzo Faltante para las dovelas y juntas longitudinales del pavimento fy 420 Mpa.: Este ítem se hace necesario para garantizar la estabilidad de las losas de concreto hidráulico para conformar las dovelas de las juntas trasversales y longitudinales; ya que la cuantía relacionada en él ítem 3.2 Pavimento en concreto hidráulico de fraguado rápido (4000 psi), en el análisis de precios unitario equivale a 3.22 kilogramos y se requiere de mucho más por metro cubico de concreto; por lo tanto la cantidad de acero faltante requerido para esta actividad es de 1277.29 kilogramos, unidad de medida kilogramo (kg), valor unitario se toma el valor del ítem 3.4 Acero de refuerzo fy 4200 MPA para bordillo que es de seis mil trescientos veintitrés pesos con diez centavos m/cte ($ 6.323.10).



5.0 COMPENSACION POR DAÑOS CAUSADOS

5.4 Acero Refuerzo fy 420 Mpa para Muro de Contención: Este ítem se hace necesario en este capítulo para poder cuantificar el acero que garantice la estabilidad a las diferentes estructuras que hacen parte de los daños causados a la vivienda afectada por la ampliación de la calzada en la carrera octava, como son la cimentación y confinamiento de la mampostería en bloque N°. 4, refuerzo para la placa de cubierta de la unidad sanitaria y refuerzo para las gradas de acceso. La cantidad de acero requerido para esta actividad es de 367.20 kilogramos, unidad de medida kilogramo (kg), valor unitario se toma el valor del ítem 2.3 Acero Refuerzo fy 420 Mpa para Muro de Contención, que es de seis mil trescientos veintitrés pesos con diez centavos m/cte. ($ 6.323.10).



5.5 Concreto Resistencia de 28 Mpa: Actividad que se requiere para formar los elementos de cimentación y confinamiento de la mampostería del muro en bloque N°. 4, para la placa de cubierta de la unidad sanitaria y para las gradas de acceso. La cantidad de concreto a utilizar en este ítem es de 4.06 metros cúbicos, unidad de medida metro cubico (m^3), valor unitario se toma el valor del ítem 2.4 Concreto Resistencia de 28 Mpa, que es de quinientos cincuenta y seis mil quinientos cinco pesos con ochenta y siete centavos m/cte ($ 556.505,87).



4.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Registro fotográfico generando la actualización del proceso constructivo.
- Actualización de los archivos y documentación del contrato de Convenio Solidario N° 094 de 2022
- Supervisión en el proceso de ejecución de cada actividad, contempladas en las especificaciones técnicas y así garantizar la calidad y durabilidad de las actividades.

4.3 ACTIVIDADES FINANCIERAS

A continuación, se muestra el balance financiero.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES	
CDP N° 01-31-22 28-01-2022		$ 277.195.395,00
RP N° 01-122-22 28-01-2022		$ 277.195.395,00
Valor convenio		$ 279.995.348,00
Valor Anticipo		$ 138.597.697.50
Valor a pagar acta de avance 01	$ 249.475.856	
Amortización anticipo acta avance 01		$ 138.597.697.50
SALDO POR PAGAR		$ 110.878.158.50
Saldo por Ejecutar	$ 27.719.539.50	$ 27.719.539.50
SUMAS IGUALES	$ 277.195.395,00	$ 277.195.395,00

5. CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Por parte de la supervisión del Convenio Solidario N°094 de 2022, se verifico en campo las cantidades ejecutadas hasta el día 8 de abril de 2022, para lo cual se recorrió la zona intervenida y se evidencio el avance en la entrega de la obra en la pavimentación correspondiente.
Para estas actividades realizadas por el contratista, se realizó el balance financiero, en el cual se tiene en cuenta los valores unitarios de cada actividad y que se cumple con el porcentaje administrativo para este contrato, a continuación, se presenta el costo total del presente contrato:

ALCALDIA MUNICIPAL MALAGA.
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
MALAGA SOMOS TODOS.

ANEXO 1. ACTA PARCIAL DE AVANCE 01

PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER — 90,02% EJECUTADO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.1		CANTIDADES FALTANTES	
						CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1,0	PRELIMINARES				$ 10.241.439		$ 10.241.439		$ -
1.1	Demolición de pavimentos rigidos	m2	108,20	$ 16.877,39	$ 1.826.095,00	108,20	$ 1.826.095	-	$ -
1.2	Traslado de postes	un	4,00	$ 410.101,98	$ 1.640.408,00	4,00	$ 1.640.408	-	$ -
1.3	Excavación en material común de explanación y canales	m3	183,02	$ 22.177,45	$ 4.058.917,00	183,02	$ 4.058.917	-	$ -
1.4	Excavaciones en Roca sin prestamos	m3	37,50	$ 72.427,18	$ 2.716.019,00	37,50	$ 2.716.019	-	$ -
2,0	ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN				$ 51.942.846,00		$ 51.942.846		$ -
2.1	Excavaciones en Roca sin Prestamos	m3	30,00	$ 72.427,18	$ 2.172.815,00	30,00	$ 2.172.815	-	$ -
2.2	Excavación en material común de explanación y canales	m3	214,43	$ 22.177,45	$ 4.755.510,00	214,43	$ 4.755.510	-	$ -
2.3	Acero Refuerzo fy 420 Mpa para Muro de Contencion	kg	2162,27	$ 6.323,10	$ 13.672.248,00	2162,27	$ 13.672.248	-	$ -
2.4	Concreto Resistencia de 28 Mpa	m3	51,57	$ 556.505,87	$ 28.699.008,00	51,57	$ 28.699.008	-	$ -
2.5	Relleno de Estructuras con Recebo	m3	124,75	$ 21.188,50	$ 2.643.265,00	124,75	$ 2.643.265	-	$ -
3,0	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				$ 147.844.060,00		$ 133.564.941		$ 14.279.118
3.1	Base granular clase B	m3	180,59	$ 107.886,83	$ 19.483.282,00	180,59	$ 19.483.282	-	$ -
3.2	Pavimento en concreto hidraulico de fraguado rapido (4000 psi)	m3	213,41	$ 539.968,81	$ 115.234.744,00	194,18	$ 104.851.143	19,23	$ 10.383.600
3.3	Concreto Resistencia de 28 Mpa	m3	0,00	$ 556.505,87	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.4	Acero de refuerzo fy 4200 MPA para bodillo	kg	377,28	$ 6.323,10	$ 2.385.579,00	276,70	$ 1.749.602	100,58	$ 635.977
3.5	Bordillo de Concreto Vaciado In Situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m	402,00	$ 26.717,55	$ 10.740.455,00	280,00	$ 7.480.914	122,00	$ 3.259.541
4,0	VARIOS				$ 13.185.792,00		$ 8.349.162		$ 4.836.631
4.1	Suministro e Instalacion Tuberia Sanitaria 8" de diametro	ml	16,00	$ 74.966,02	$ 1.199.456,00		$ -	16,00	$ 1.199.456
4.2	Pozo de inspeccion diametro interior 1.5 m y 3.5 m de prof	un	1,00	$3.449.449,86	$ 3.449.450,00		$ -	1,00	$ 3.449.450
4.3	Suministro e Instalacion Tuberia Sanitaria 4" de diametro	ml	4,00	$ 46.931,09	$ 187.724,00		$ -	4,00	$ 187.724
4.4	Transporte de materiales provenientes de demolicion y excavación	m3	531,32	$ 15.714,00	$ 8.349.162,00	531,32	$ 8.349.162	-	$ -
5,0	COMPENSACION POR DAÑOS CAUSADOS				$ 18.225.368,00		$ 17.682.233		$ 543.135
5.1	Concreto clase D MR 21 MPA (3000 PSI)	m2	18,78	$ 851.130,67	$ 15.984.238,00	18,78	$ 15.984.238	-	$ -
5.2	Enchape para Baño	m2	11,00	$ 49.375,93	$ 543.135,00		$ -	11,00	$ 543.135
5.3	Muro de Mamposteria N°4	m2	41,40	$ 41.014,37	$ 1.697.995,00	41,40	$ 1.697.995	-	$ -
6,0	ITEMS NO PREVISTOS				$ 20.238.390,00		$ 13.784.732		$ -
6	Dren frances, geotextil no tejido 1600 y graba tubo de 4" perforado, de 0.35 de ancho por 2.75 de alto	m	23,48	$ 173.525,00	$ 4.074.367,00	23,48	$ 4.074.367		
6.2	Acero Refuerzo Adicional para las dovelas y juntas longitudinales del pavimento fy 420 Mpa	kg	1277,29	$ 6.323,10	$ 8.078.432,00	811,17	$ 5.129.109		
6.3	Realice de los pozos de inspecion	un	12,00	$ 215.480,40	$ 2.585.765,00		$ -		
6.4	Realice de los sumideros	un	2,00	$ 460.285,00	$ 920.570,00		$ -		
6.5	Acero Refuerzo fy 420 Mpa para Muro de Contencion	kg	367,20	$ 6.323,10	$ 2.321.842,00	367,20	$ 2.321.842	-	$ -
6.6	Concreto Resistencia de 28 Mpa	m3	4,06	$ 556.505,87	$ 2.259.414,00	4,06	$ 2.259.414	-	$ -
				COSTOS DIRECTOS	$ 261.677.895,00		$ 235.565.353		$ 19.658.884
				COSTOS INDIRECTOS	$ 18.317.453,00		$ 16.489.575		$ 1.376.122
				A=6%	$ 15.700.674,00		$ 14.133.921		$ 1.179.533
				I=1%	$ 2.616.779,00		$ 2.355.654		$ 196.589
				U=0%	$ -		$ -		$ -
				VALOR TOTAL (C.D. + C.I.)	$ 279.995.348,00		$ 252.054.928		$ 21.035.006

6. RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Se anexa planillas de seguridad social.

Representante legal C.C. 2.175.200			
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO	MARZO
	N.° de Planilla	7835288007	7835310551
	Valor cotizado	$ 0.00	$ 0.00
	Fondo de Pensiones	--------	--------
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO	MARZO
	N.° de Planilla	7835288007	7835310551
	Valor cotizado	5.300	5.300
	A.R.L.	POSITIVA	POSITIVA
APORTES PARAFISCALES	CCF	COMFENALCO	COMFENALCO
	VALOR COTIZADO	40.000	40.000
APORTE SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO	Agosto
	N.° de Planilla	7835288007	7835310551
	Valor cotizado	$ 40.000	$ 40.000
	EPS	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL

Trabajadores: C.c 13.926.440 C.c 91.296.351 C.c 13.537.106			
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Febrero	Marzo
	N.° de Planilla	7830748409	7832868312
	Valor cotizado	$ 384.200	$ 1.216.100
	Fondo de Pensiones	Porvenir, Colpensiones	Porvenir, Colpensiones
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Febrero	Marzo
	N.° de Planilla	7830748409	7832868312
	Valor cotizado	$ 278.900	$ 738.000
	A.R.L.	Positiva	Positiva
APORTE PARAFISCALES	CCF	Comfenalco	Comfenalco
	Valor Cotizado	$160.400	$738.000
APORTE SALUD	Periodo de cotización	Febrero	Marzo
	N.° de Planilla	7830748409	7832868312
	Valor cotizado	$ 160.400	$ 94.500
	EPS	Nueva EPS, Sanitas	Nueva EPS, Sanitas

No	TRABAJADORES	CARGO	N° DE CEDULA	PLANILLA AL SISTEMA DE SEGURO
1	OSCAR FABIAN JIMENEZ GARCIA	OBRERO	1.005.230.644	7830748409

				7832868312
2	DUBAN STIVEN DOMINGUEZ ESTUPIÑAN	OBRERO	13.923.139	**7830748409** **7832868312**
3	LUIS ROBERTO JAIMES BALLESTEROS	OBRERO	13.923.726	**7830748409** **7832868312**
4	NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ	INGENIERO	13.925.791	**7830748409** **7832868312**
5	NELSON DOMINGUEZ FLOREZ	OFICIAL	13.927.464	**7830748409** **7832868312**
6	OSCAR MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ	MAESTRO	13.927.892	**7830748409** **7832868312**
7	JOSE ANTONIO BLANCO CARO	OBRERO	41.332.283	**7830748409** **7832868312**
8	EDWAR ADRIAN CHAVEZ CERVANTES	OBRERO	1.007.536.474	**7832868312**
9	EDISON GUILLERMO PACHECO CAMACHO	TECNOLOGO	1.048.730.680	**7832877362** **7832868312**
10	LUIS EDUARDO FLOREZ DOMINGUEZ	OBRERO	13.926.483	**7832868312**
11	HERNANDO PARRA	OBRERO	13.923.139	**7832868312**

7. RELACION EQUIPOS UTILIZADOS

Para la ejecución del Convenio Solidario N° 094 de 2022, por parte del contratista se contó con herramienta menor, además de equipos para la ejecución de las diferentes actividades

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Motoniveladora	60	Hora
vibro compactador	60	Hora
Retroexcavadora	235	Horas
Volquetas	60	Viajes
Minicargador	15	horas
Camión de transporte	1	DIA

Se expide en Málaga, a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2022.

ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 180 DE 2021

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900249076
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 12 8 51 CENTRO	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	007 - PAVIMENTACIÓN CLL 5 -9
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7835288007**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	marzo
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/04/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1419327355

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			1	**$ 40.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			1	**$ 40.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 5.300
SUBTOTAL:			1	**$ 5.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 85.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900249076
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 12 8 51 CENTRO	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	007 - PAVIMENTACIÓN CLL 5 -9
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7835310551**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	abril
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/04/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1419343549

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			1	**$ 40.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			1	**$ 40.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 5.300
SUBTOTAL:			1	**$ 5.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 85.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900249076
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 12 8 51 CENTRO	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	007 - PAVIMENTACIÓN CLL 5 -9
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7835288007**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/19		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1419327355

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:													**$ 40.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 40.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:			**$ 40.000**	**$ 0**	**$ 40.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO			ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 2175200	MARQUEZ HERNANDEZ BELARMINO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.000.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 85.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927464
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON DOMINGUEZ FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 14 A #5 -45 BRR VILLA UNION	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7830748409**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	marzo
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/03/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1369876104

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 85.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 298.800
SUBTOTAL:			4	**$ 384.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 85.600
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	$ 21.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 21.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 32.000
SUBTOTAL:			7	**$ 160.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	7	$ 160.400
SUBTOTAL:			7	**$ 160.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 278.900
SUBTOTAL:			7	**$ 278.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 983.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927464
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON DOMINGUEZ FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 14 A #5 -45 BRR VILLA UNION	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7832877362**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/03/31		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1391276904	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
SUBTOTALES:										**$ 128.000**	**$ 0**	**$ 128.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 32.000
SUBTOTALES:													**$ 32.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 32.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 55.700	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 55.700
SUBTOTALES:									**$ 55.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 55.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 32.000	$ 0	$ 32.000
SUBTOTALES:			**$ 32.000**	**$ 0**	**$ 32.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927464
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON DOMINGUEZ FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 14 A #5 -45 BRR VILLA UNION	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7832868312**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/04/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1419304138

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 597.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 618.700
SUBTOTAL:			8	**$ 1.216.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 194.700
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	$ 40.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 109.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 80.000
SUBTOTAL:			11	**$ 424.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	11	$ 424.100
SUBTOTAL:			11	**$ 424.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 738.000
SUBTOTAL:			11	**$ 738.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.802.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927464
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON DOMINGUEZ FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 14 A #5 -45 BRR VILLA UNION	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7830748409**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/03/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1369876104

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.400	$ 0	$ 85.400
230301	230301-PORVENIR	3	$ 298.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.800	$ 0	$ 298.800
SUBTOTALES:										**$ 384.200**	**$ 0**	**$ 384.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 85.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 21.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 32.000
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 21.400
SUBTOTALES:													**$ 160.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 160.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 278.900	$ 278.900	$ 0	$ 0	$ 278.900
SUBTOTALES:									**$ 278.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 278.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	7	$ 160.400	$ 0	$ 160.400
SUBTOTALES:			**$ 160.400**	**$ 0**	**$ 160.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927464
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON DOMINGUEZ FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 14 A #5 -45 BRR VILLA UNION	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7830748409**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/03/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1369876104	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																								PENSIÓN									SALUD						ARP															
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 4133283	BLANCO CARO JOSE ANTONIO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.000.000	FIJO			SI	15																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 21.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 533.334		$ 37.200	16	$ 533.334	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 983.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927464
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON DOMINGUEZ FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 14 A #5 -45 BRR VILLA UNION	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7832868312**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/04/19		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1419304138	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 597.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.400	$ 0	$ 597.400
230301	230301-PORVENIR	4	$ 618.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.700	$ 0	$ 618.700
SUBTOTALES:										**$ 1.216.100**	**$ 0**	**$ 1.216.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 194.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.700	$ 0	$ 0	$ 194.700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.400	$ 0	$ 0	$ 109.400
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:													**$ 424.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 424.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 738.000	$ 738.000	$ 0	$ 0	$ 738.000
SUBTOTALES:									**$ 738.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 738.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	11	$ 424.100	$ 0	$ 424.100
SUBTOTALES:			**$ 424.100**	**$ 0**	**$ 424.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005230644	JIMENEZ GARCIA OSCAR FAVIAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005230702	DOMINGUEZ ESTUPINAN DUBAN STIBEN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	05																25-14 COLPENSIONES	26	$ 866.667	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 138.700	EPS002-SALUD TOTAL	26	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 34.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 866.667		$ 60.400	26	$ 866.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1007536474	CHAVEZ CERVANTES EDWAR ADRIAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	05																230301-PORVENIR	26	$ 866.667	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 138.700	EPS005-SANITAS S.A.	26	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 34.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 866.667		$ 60.400	26	$ 866.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1048730680	PACHECO CAMACHO EDINSON GUILLERMO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 13923139	PARRA HERNANDO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.000.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	SUBS NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 13923726	JAIMES BALLESTEROS LUIS ROBERTO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.000.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927464
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON DOMINGUEZ FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 14 A #5 -45 BRR VILLA UNION	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7832868312**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/04/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1419304138

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 13925791	BAEZ GUTIERREZ NELSON ANTONIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 13926483	DOMINGUEZ FLOREZ LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	05																25-14 COLPENSIONES	26	$ 866.667	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 138.700	EPS002-SALUD TOTAL	26	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 34.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 866.667		$ 60.400	26	$ 866.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 13927464	FLOREZ DOMINGUEZ NELSON	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 13927892	RAMIEREZ RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 4133283	BLANCO CARO JOSE ANTONIO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.000.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.802.300**

Planilla Pagada