JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRAS
NUMERO	13002202022
OBJETO	Contratar las obras de adecuación para el traslado del Centro Zonal Industrial de la Bahía, departamento de Bolívar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, SIINCO, S.A.S
SUPERVISOR	Consuelo Isabel Lizarazo Amaris
VALOR INICIAL	Cincuenta y Un Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos Dos Pesos M/cte. ($51.139.202,00)
PLAZO INICIAL	Será hasta por 30 días calendario, contando desde la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de febrero de 2022
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	04 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de marzo de 2022
CDP	30022 del 25/01/2022
RP	51222 del 25/02/2022
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
ADICIONES	Se adicionaron veinticuatro millones novecientos noventa y nueve mil cuarenta y un peso m/cte. ($ 24.929.041), quedando el valor final del contrato en la suma de setenta y seis millones sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y tres peos m/cte ($ 76.068.243)
PRORROGA Nro. 1	Desde el 29 de marzo de 2022 hasta el 12 de abril de 2022, quedando un plazo final hasta el 12 de abril de 2022.
PRORROGA Nro. 2	Desde el 13 de abril de 2022 hasta el 05 de mayo de 2022, quedando

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	un plazo final hasta el 05 de mayo 2022.
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	Se modifica unos ítems, con relación algunos disminuyen y otros aumentan y se adicionan nuevos ítems a la ficha de condiciones técnicas.
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	Prórroga Nro. 3
VALOR ADICIONAR	N/A
CDP	30022
FORMA DE PAGO	La establecida en el clausulado general del contrato.
PRÓRROGA	Desde el 06 de mayo de 2022 hasta el 27 de mayo de 2022, quedando un plazo final del 27 de mayo de 2022.
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON	
Teniendo en cuenta que los funcionarios de la Dirección de Informática y Tecnología, por inconvenientes administrativos en lo relacionado con la comisión para la ciudad de Cartagena, no han culminado la instalación de las canaletas para el cableado estructurado de la red LAN y la red eléctrica, necesarios para que el contratista SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, SIINCO, S.A.S, culmine el componente eléctrico de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Nro. 13002202022.	
ANEXOS	• Copia de Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. • Certificado de existencia y representación legal no superior a treinta (30) días de expedición • Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría), • Certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal • Certificado de antecedentes judiciales • Certificación expedida por el revisor fiscal donde conste encontrarse al día en los aportes a seguridad social en los últimos 6 meses

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	• Rut actualizado.
FIRMA LA SOLICITUD **CONSUELO ISABEL LIZARAZO AMARIS** jldlz Profesional Especializado con funciones de Coordinación Grupo Administrativo	

PÚBLICA