UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

REUNION COMITÉ TECNICO EVALUADOR

Acta No. 101

Principio de Procedencia
1201.092

Área / Proceso que realiza la reunión:	**DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA**				
Tema de la reunión:	RECOMENDAR PRORROGA DE PLAZO AL CONTRATO 18001144 H4 DE 2018 Proceso de Selección de mínima cuantía No.18001144 H4 de 2018, cuyo objeto es: **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LAS ESTACIONES VOR MARINILLA, OTU-REMEDIOS EN ANTIOQUIA Y QUIBDÓ EN CHOCÓ**				
Lugar :	Sala de reuniones de la Dirección Regional				
Fecha :	20 de diciembre de 2018	**Hora Inicio:**	11:30 p. m.	**Hora Final:**	12:00 m
Asistentes:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

RECOMENDACIÓN COMITE

El comité analiza la solicitud de prórroga, suscrita por el servidor público Mauricio Hoyos Sierra, Gerente aeroportuario de la Regional Antioquia y supervisor del contrato, en la cual solicita una prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario, con base en la siguiente justificación:

"1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere prorrogar en cuarenta y cinco (45) días calendario el contrato 18001144 H4, consistente en CONTRATAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LAS ESTACIONES VOR MARINILLA, OTÚ-REMEDIOS EN ANTIOQUIA Y QUIBDÓ EN CHOCÓ

2. JUSTIFICACION

Se requiere la prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario, debido a que el ingreso del material al sitio de la obra que se encuentra en zona de seguridad del aeropuerto El Caraño de la ciudad de Quibdó requiere de trámites y exigencias del concesionario "Air Plan" que en la zona los proveedores no cumplen con facilidad.

Dentro de estos requerimientos se encuentran:

- Carné del vehículo
- Carné del conductor
- Pase aeroportuario

• Visto bueno del inspector aeroportuario

El contrato quedaría al aprobar esta solicitud con fecha de terminación 7 de febrero de 2019".

Anexa a la presente solicitud

- Acta de solicitud de prórroga suscrita por el servidor público Mauricio Hoyos Sierra
- Solicitud de prórroga, suscrita por el contratista con fecha 20 de diciembre de 2018

El comité encuentra justificada la prorroga

Dadas las anteriores consideraciones, el Comité asesor evaluador **RECOMIENDA APROBAR UNA PRORROGA DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO AL CONTRATO No. 18001144 H4 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD GRUPO S Y C S.A.S.**

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Rionegro a los 20 días del mes de diciembre de 2018, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR	DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA	
ROSA ELISA GONEZ TORO	PROFESIONAL AERONAUTICO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN	PROFESIONAL AERONAUTICO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
RODRIGO LOPEZ SEGURA	CONTRATISTA REGIONAL ANTIOQUIA	
DUGLAS JULIAN SARMIENTIO OLANO	CONTRATISTA REGIONAL ANTIOQUIA	
DIANA YOLANDA PARDO PEREZ	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SECRETARIA TECNICA COMITÉ ASESOR EVALUADOR	