CLÁUSULA 1. MODIFICACION: Modificar el Anexo 2 - TABLA DE HITOS DEL APENDICE G – LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACION, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, del Contrato de Conformidad con los Hitos previstos en la cláusula 14.1

- **CORREDOR MIXTO ORIENTAL**

OBRAS GRUPO 3 AV. VILLAVICENCIO - AV. MANUEL CEPEDA VARGAS (NO INCLUYE INTERSECCIONES AV. VILLAVICENCIO Y MANUEL CEPEDA VARGAS)	**% sobre el global ofertado**	Fase I / Fase II Distribución de porcentajes durante la ejecución de la etapa de construcción, según anexo 2 Apéndice G – Versión 2 Avalado por la Interventoría mediante comunicación MAB-2-1674-0547-22 con Radicado IDU 20225260872672												
CORREDOR MIXTO ORIENTAL	**24,50%**													
AV. VILLAVICENCIO - AV. MANUEL CEPEDA VARGAS (NO INCLUYE INTERSECCIONES AV. VILLAVICENCIO Y MANUEL CEPEDA VARGAS) (MIXTO)	17,00%	4,68%	7,02%	7,02%	11,70%	4,68%	4,68%	7,02%	4,68%	7,02%	9,36%	9,36%	9,36%	13,42%
	Meta Física longitud de carril (m)	200	300	300	500	200	200	300	200	300	400	400	400	Hito final incluye señalización y semaforización
ESPACIO PÚBLICO	7,00%	8,57%	8,57%	11,14%	8,57%	12,00%	47,14%	4,01%						
	Meta Física área (m2)	1.000	1.000	1.300	1.000	1.400	5.500	Hito final incluye mobiliario						
ZONAS VERDES	0,50%	100,00%												
	Hito completo	Zonas Verdes												

- **CORREDOR MIXTO OCCIDENTAL**

OBRAS GRUPO 3 AV. VILLAVICENCIO - AV. MANUEL CEPEDA VARGAS (NO INCLUYE INTERSECCIONES AV. VILLAVICENCIO Y MANUEL CEPEDA VARGAS) **% sobre el global ofertado**	**% sobre el global ofertado**	Distribución de porcentajes durante la ejecución de la etapa de construcción, según anexo 2 Apéndice G – Versión 2 Avalado por la Interventoría mediante comunicación MAB-2-1674-0160-22 con Radicado IDU 20225260191052												
CORREDOR MIXTO OCCIDENTAL	**25,00%**													
AV. VILLAVICENCIO - AV. MANUEL CEPEDA VARGAS (NO INCLUYE INTERSECCIONES AV. VILLAVICENCIO Y MANUEL CEPEDA VARGAS) (MIXTO)	18,00%	4,40%	6,60%	6,60%	8,80%	13,20%	2,20%	6,60%	6,60%	6,60%	8,80%	8,80%	8,80%	12%
	Meta Física longitud vía (m)	200	300	300	400	600	100	300	300	300	400	400	400	Hito final incluye señalización y semaforización
ESPACIO PÚBLICO	6,50%	15,55%	19,58%	17,36%	15,75%	5,05%	11,50%	9,19%	6,02%					
	Meta Física área (m2)	2.200	2.771	2.457	2.229	715	1.628	1.300	Hito final incluye mobiliario					
ZONAS VERDES	0,50%	100,00%												
	Hito completo	-												

- **CORREDOR BRT**

OBRAS GRUPO 3 AV. VILLAVICENCIO - AV. MANUEL CEPEDA VARGAS (NO INCLUYE INTERSECCIONES AV. VILLAVICENCIO Y MANUEL CEPEDA VARGAS) % sobre el global ofertado	**% sobre el global ofertado**	Distribución de porcentajes durante la ejecución de la etapa de construcción, según anexo 2 Apéndice G – Versión 2 Avalado por la Interventoría mediante comunicación MAB-2-1674-0160-22 con Radicado IDU 20225260191052															
CORREDOR BRT	**21,00%**																
AV. VILLAVICENCIO - AV. MANUEL CEPEDA VARGAS (NO INCLUYE INTERSECCIONES AV. VILLAVICENCIO Y MANUEL CEPEDA VARGAS) (MIXTO) (BRT)	20,00%	4,43%	4,43%	5,90%	5.90%	4,43%	4.43%	10,330%	10.33%	5.02%	4,43%	4.43%	9.44%	4.43%	3.10%	11.91%	7.06%
	Meta Física longitud vía (m)	300	300	400	400	300	300	700	700	340	300	300	640	300	210	810	Hito final incluye señalización y semaforización
ESPACIO PÚBLICO	0,50%	50,00%	50,00%														
	Hito completo	2.811	2.811														
ZONAS VERDES	0,50%	100,00%															
	Hito completo	-															

CICLORUTA, ESTACIONES, TAQUILLAS, CICLOESTACIONES

OBRAS GRUPO 3 AV. VILLAVICENCIO - AV. MANUEL CEPEDA VARGAS (NO INCLUYE INTERSECCIONES AV. VILLAVICENCIO Y MANUEL CEPEDA VARGAS)	**% sobre el global ofertado**	Distribución de porcentajes durante la ejecución de la etapa de construcción, según anexo 2 Apéndice G – Versión 2 Avalado por la Interventoría mediante comunicación MAB-2-1674-0160-22 con Radicado IDU 20225260191052									
CICLORUTA	**1,50%**	46,53%	26,08%	27,39%							
	Porcentaje de Hito completado	Hito: Cicloruta Tramo 1	Hito: Cicloruta Tramo 2	Hito: Cicloruta Tramo 3							
ESTACIÓN PATIO BONITO	**12,50%**	3,75%	3,75%	2,75%	2,75%	18,50%	18,50%	18,75%	18,75%	6,25%	6,25%
	Meta Física según método constructivo	Demolición estación existente Vagón 1 (50%)	Demolición estación existente Vagón 2 (50%)	Cimentación Vagón 1 (50%)	Cimentación Vagón 2 (50%)	Instalación Estructura Metálica Vagón 1 (50%)	Instalación Estructura Metálica Vagón 2 (50%)	Arquitectura Vagón 1 (50%)	Arquitectura Vagón 2 (50%)	Puertas y sistema electromecanico VAGÓN 1	Puertas y sistema electromecanico VAGÓN 2
ESTACIÓN BIBLIOTECA EL TINTAL	**12,50%**	3,75%	2,75%	2,75%	18,50%	18,50%	18,75%	18,75%	6,25%	6,25%	3,75%
	Meta Física según método constructivo	Demolición estación existente Vagón 1 y 2 Existente (50%)	Cimentación Vagón 1 (50%)	Cimentación Vagón 2 (50%)	Instalación Estructura Metálica Vagón 1 (50%)	Instalación Estructura Metálica Vagón 2 (50%)	Arquitectura Vagón 1 (50%)	Arquitectura Vagón 2 (50%)	Puertas y sistema electromecánico VAGÓN 1	Puertas y sistema electromecánico VAGÓN 2	Demolición estación existente Vagón 3 y 4 Existente (50%)
TAQUILLAS (8)	**2,00%**	8,33%	8,33%	16.66%	16,66%	8,33%	16,68%	8,33%	16,68%		
	Meta Física estructura terminada	Taquilla Tipo 1 Costado Occidental (1 unidad). Estación Biblioteca el Tintal.	Taquilla Tipo 1 Costado Oriental (1 unidad). Estación Biblioteca El Tintal.	Taquilla Tipo 2 Costado Occidental (1 unidad). Estación Biblioteca el Tintal.	Taquilla Tipo 2 Costado Oriental (1 unidad). Estación Biblioteca El Tintal.	Taquilla Tipo 1 Costado Occidental (1 unidad). Estación Patio Bonito.	Taquillas Tipo 2 Costado Occidental (1 unidad). Estación Patio Bonito.	Taquilla Tipo 1 Costado Oriental (1 unidad). Estación Patio Bonito.	Taquilla Tipo 2 Costado Oriental (1 unidad). Estación Patio Bonito.		
CICLOESTACIONES (1)	**1,00%**	100,00%									
	Meta Física estructura terminada	Cicloestación Biblioteca el Tintal Tipo 1 (1)									

TABLA DE HITO DE PAGO
Etapa de Construcción

ACTIVIDADES	MEDICIÓN Y/O META FÍSICA	% SOBRE EL GLOBAL CONTRATO	TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21
				28/may/22	28/jun/22	28/jul/22	28/ago/22	28/sep/22	28/oct/22	28/nov/22	28/dic/22	28/ene/23	28/feb/23	28/mar/23	28/abr/23	28/may/23	28/jun/23	28/jul/23	28/ago/23	28/sep/23	28/oct/23	28/nov/23	28/dic/23	28/ene/24
				27/jun/22	27/jul/22	27/ago/22	27/sep/22	27/oct/22	27/nov/22	27/dic/22	27/ene/23	27/feb/23	27/mar/23	27/abr/23	27/may/23	27/jun/23	27/jul/23	27/ago/23	27/sep/23	27/oct/23	27/nov/23	27/dic/23	27/ene/24	27/feb/24
FASE I																								
2.1 CALZADA MIXTA OCCIDENTAL	% Actualizado	18,0%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,40%	6,60%	6,60%	8,80%	13,20%	2,20%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00%	8,80%	8,80%	8,80%	
	Meta Física longitud de carril (m)		4.000,00 ml	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml	200 ml	300 ml	300 ml	400 ml	600 ml	100 ml	300 ml	300 ml	300 ml	0 ml	400 ml	400 ml	400 ml	
																							12,00%	
																							Hito final incluye señalización y semaforización	
2.2. ESPACIO PÚBLICO OCCIDENTAL	% Actualizado	4,4%	68,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,55%	19,58%	17,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,75%	
	Meta Física área (m2)		9.657 m2												2.200 m2	2.771 m2	2.457 m2						2.229 m2	
1.2 ESPACIO PÚBLICO ORIENTAL	% Actualizado	1,2%	17,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,57%	8,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Meta Física área (m2)		2.000 m2							1.000 m2	1.000 m2													
3.1 CALZADAS BRT ORIENTALES Y OCCIDENTALES	% Actualizado	20,0%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,43%	4,43%	5,90%	5,90%	4,43%	4,43%	10,33%	10,33%	5,02%	4,43%	4,43%	9,44%	4,43%	3,10%	11,91%	
	Meta Física longitud de carril (m)		6.300,00 ml	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml	300 ml	300 ml	400 ml	400 ml	300 ml	300 ml	700 ml	700 ml	340 ml	300 ml	300 ml	640 ml	300 ml	210 ml	810 ml	
																							7,06%	
																							Hito final incluye señalización y semaforización	
3.2 ESPACIO PÚBLICO BRT	% Actualizado	0,5%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
	Meta Física área (m2)		5.622 m2																			2.811 m2	2.811 m2	
4.1 ESTACIÓN PATIO BONITO	% Actualizado	12,5%	100,00%											3,75%	3,75%	2,75%	2,75%	18,50%	18,50%	18,75%	18,75%	6,25%	6,25%	
	Meta Física según método constructivo		100,00%											Demolición estación existente Vagón 1 (50%)	Demolición estación existente Vagón 2 (50%)	Cimentación Vagón 1 (50%)	Cimentación Vagón 2 (50%)	Instalación Estructura Metálica Vagón 1 (50%)	Instalación Estructura MetálicaVagón 2 (50%)	Arquitectura Vagón 1 (50%)	Arquitectura Vagón 2 (50%)	Puertas y sistema electromécanico VAGÓN 1	Puertas y sistema electromécanico VAGÓN 2	
5.1 ESTACIÓN BIBLIOTECA EL TINTAL	% Actualizado	12,5%	100,00%			3,75%		2,75%	2,75%	18,50%	18,50%	18,75%	18,75%	6,25%	6,25%		3,75%							
	Meta Física según método constructivo		100,00%			Demolición estación existente Vagón 1 (50%) VAGÓN 1y 2 Existente		Cimentación Vagón 1 (50%)	Cimentación Vagón 2 (50%)	Instalación Estructura Metálica Vagón 1 (50%)	Instalación Estructura MetálicaVagón 2 (50%)	Arquitectura Vagón 1 (50%)	Arquitectura Vagón 2 (50%)	Puertas y sistema electromécanico VAGÓN 1	Puertas y sistema electromécanico VAGÓN 2		Demolición estación existente Vagón 2 (50%) VAGÓN 3 y 4 Existente							
6.1 TAQUILLAS (8)		2,0%	100,00%																					
6.1 TAQUILLAS (4) - ESTACIÓN PATIO BONITO	% Actualizado	1,0%	50,02%																				8,33%	16,68%	8,33%	16,68%
	Meta Física estructura terminada		100,00%																				Taquilla Tipo 1 Costado Occidental (1 unidad). Estación Patio Bonito.	Taquillas Tipo 2 Costado Occidental (1 unidad). Estación Patio Bonito.	Taquilla Tipo 1 Costado Oriental (1 unidad). Estación Patio Bonito.	Taquilla Tipo 2 Costado Oriental (1 unidad). Estación Patio Bonito.
6.1 TAQUILLAS (4) - BIBLIOTECA EL TINTAL	% Actualizado	1,0%	49,98%									8,33%	8,33%	16,66%	16,66%									
	Meta Física estructura terminada		100,00%									Taquilla Tipo 1 Costado Occidental (1 unidad). Estación Biblioteca el Tintal.	Taquilla Tipo 1 Costado Oriental (1 unidad). Estación Biblioteca El Tintal.	Taquilla Tipo 2 Costado Occidental (1 unidad). Estación Biblioteca el Tintal.	Taquilla Tipo 2 Costado Oriental (1 unidad). Estación Biblioteca El Tintal.									
7.1 CICLOESTACIONES (1)	% Actualizado	1,0%	100,00%											100,00%										
	Meta Física estructura terminada		100,00%											Cicloestación Biblioteca el Tintal Tipo 1 (1)										
FASE II																								
1.1 CALZADA MIXTA ORIENTAL	% Actualizado	17,0%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,68%	7,02%	7,02%	11,70%	4,68%	4,68%	7,02%	4,68%	7,02%	9,36%	9,36%	9,36%	0,00%	0,00%	
	Meta Física longitud de carril (m)		3.700,00 ml	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml	0 ml	200 ml	300 ml	300 ml	500 ml	200 ml	200 ml	300 ml	200 ml	300 ml	400 ml	400 ml	400 ml	0 ml	0 ml	
																							13,42%	
																							Hito final incluye señalización y semaforización	
1.2 ESPACIO PÚBLICO ORIENTAL	% Actualizado	5,8%	82,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,57%	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,14%	
	Meta Física área (m2)		9.200 m2									1.300 m2					1.000 m2	1.400 m2					5.500 m2	
																							4,01%	
																							Hito final incluye mobiliario	
1.3 ZONAS VERDES ORIENTALES	% Actualizado	0,5%	100,00%																				100,00%	
	Hitos Parciales Completos		100,00%																				Zonas Verdes	
2.2. ESPACIO PÚBLICO OCCIDENTAL	% Actualizado	2,06%	31,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,05%	0,00%	0,00%	11,50%	9,19%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Meta Física área (m2)		3.643 m2													715 m2			1.628 m2	1.300 m2				
																							6,02%	
																							Hito final incluye mobiliario	
2.3 ZONAS VERDES OCCIDENTALES	% Actualizado	0,500%	100,00%																				100,00%	
	Hitos Parciales Completos		100,00%																				Zonas Verdes	
3.3 ZONAS VERDES BRT	% Actualizado	0,500%	100,00%																				100,00%	
	Hitos Parciales Completos		100,00%																				Zonas Verdes	
8.1 CICLORUTA	% Actualizado	1,5%	100,00%															46,53%		26,08%			27,39%	
	Hitos Completo por Tramos		Tramo 3: 355ml Tramo 2: 338ml Tramo 1: 603ml Total: 1.296ml															Hito: Cicloruta Tramo 1		Hito: Cicloruta Tramo 2			Hito: Cicloruta Tramo 3	

ENTREGA Y RECIBO FASE I y II