UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **PERIODO MES:** FEBRERO 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 1628 DE 2020

OBJETO:

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

CONTRATISTA: INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S

PLAZO INICIAL: AL 31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO: 29 DE MARZO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
FECHA DE REANUDACIÓN: -
FECHA DE VENCIMIENTO: -
PLAZO ACUMULADO: 11.10

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 81,013,134,790.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 33,046,982,306.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 114,060,117,096.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 36,701,503,960.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 6,886,265,240.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1871 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	Km	3.65
	Rehabilitación	Km	3.00
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	Km		10.60
	Rehabilitación	Km		16.95
Estructuras	Túneles			
	Puentes	Unidad		0.15
	Pontones			
Mantenimiento		Km		32.55
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 101,835,420,014.00	$ 803,583,955.00	$ 102,639,003,969.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 7,988,101,445.00		$ 7,988,101,445.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 140,598,773.00		$ 140,598,773.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 557,750,000.00	$ 105,972,500.00	$ 663,722,500.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 2,304,690,409.00		$ 2,304,690,409.00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000,000.00		$ 324,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 114,060,117,096.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 4,093,390,407.00	$ 29,913,238.00	$ 4,123,303,645.00	$ 4,123,303,645.00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 4,093,390,407.00	$ 29,913,238.00	$ 4,123,303,645.00	$ 4,123,303,645.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 33,357,601,560.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 33,398,156,097.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100.12%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 88
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 105
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 83
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **193**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	DE 2

FECHA: 2/28/2020 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **PERIODO MES:** FEBRERO 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 1628 DE 2020

OBJETO:
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

CONTRATISTA: INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S

PLAZO INICIAL:	AL 31 DE JULIO DE 2022		
FECHA DE INICIO:	29 DE MARZO DE 2021	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 81,013,134,790.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ 33,046,982,306.00
FECHA DE REANUDACIÓN:	-	**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 114,060,117,096.00
FECHA DE VENCIMIENTO:	-	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ 36,701,503,960.00
PLAZO ACUMULADO:	11.10	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ 6,886,265,240.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1871 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ruta 6207. PR 46+200. Corte de talud para conformación de terraza posterior inicio de perforación anclajes activos en la zona



Ruta 6209. Fresado carpeta asfaltica existente.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

POSIBLE INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS E INFORMES, (INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA EL 27 DE JUNIO DE 2021 DE LOS AJUSTES Y/O UNIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA REVISIÓN Y POSTERIOR RADICACIÓN AL INVIAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 1628 DE 20210). MEDIANTE COMUNICADO 215-455-2022 DEL 17 DE FEBRERO 2022, LA INTERVENTORIA EMITE EL SIGUIENTE CONCEPTO : " AL REALIZARSE TODOS LOS AJUSTES EN LA INTERVENCIÓN DE LAS OBRAS EN EL CORREDOR VIAL , Y AL ESTAR ACTUALMENTE TRABAJANDO SOBRE LA BASE DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE INTERVENCIÓN, LAS CAUSALES POR LAS CUALES SE PRESENTÓ INFORME AL INVÍAS PARA QUE DE CONSIDERARLO VIABLE, SIGUIENDO EL DEBIDO PROCESO,DIERA INICIO A PROCESO SANCIONATORIO CONTRA EL CONSORCIO MECO VIAL DESAPARECEN, DADO QUE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA CESION REALIZADA A INGENIERIA DE VIAS S.A.S. HA TENIDO UNA DINÁMICA QUE VA ACORDE CON LAS METAS PROPUESTAS ACTUALMENTE PARA EL PROYECTO, POR LO TANTO LA INTERVENTORÍA CONSIDERA QUE ES VIABLE EL CIERRE DEL CITADO PROCESO. "

Firma

Nombre: HÉCTOR RAÚL PRIETO TABARES
Director de Interventoría
Matrícula No. 7620222598 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial