Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA No: 008** COMITÉ DE OBRA CONTRATO Nº120-CPS-204-2022 Código: **F-MC-001** Versión:**00** Fecha: **02-01-2020**	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL
FECHA: 13-06-2022	**LUGAR: Concivelsa**	**HORA INICIO:**

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO
José Rodrigo Zuluaga Naranjo	Representante legal de CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
Jobanny José Copete Álvarez	Supervisor del contrato
Gustavo Adolfo Sánchez Pulgarin	Residente de obra
Oscar Sánchez Bello	Auxiliar de obra

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO
Julián de Jesús Ramírez Guarín	Técnico operativo

ORDEN DEL DÍA

1. Reunión para verificar estados de compromisos acta anterior
2. Avance de actividades
3. Acuerdos a todo lo relacionado con el contrato contractual
4. Compromisos

DESARROLLO

En el municipio de El Carmen de Viboral, el día 13 de junio de se reunieron el señor **JOSÉ RODRIGO ZULUAGA NARANJO,** identificado con cédula de ciudadanía N° **71.110.981**, en su calidad de Representante Legal de la la empresa **CONCIVELSA Y CIA S.A.S** con NIT **811013037-0**, el arquitecto **JOBANNY JOSÉ COPETE ÁLVAREZ,** identificado con cedula de ciudadanía quien actúa como supervisor del contrato, tecnólogo en construcciones civiles **GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ PULGARIN** identificado con cedula **1.060.647.230,** como el residente de obra de CONCIVELSA, el tecnólogo en construcciones civiles **OSCAR SÁNCHEZ BELLO**, identificado con cedula de ciudadanía 71.114.799, auxiliar de obra de CONCIVELSA, el técnico operativo Julián Ramírez Guarín. Con la finalidad de llevar a cabo el acta de obra.

Se realiza la solicitud al contratista visita a Aldana para una obra transversal de emergencia, esto debido a la emergencia que se tiene y el alto peligro por perdida de banca

Recorrido en los puntos más críticos para verificación estado e intervención

Escaneado con CamScanner

Compromisos:

Contratista

- Resane de obras debido a que se observa hormigonado en el punto villas de la paz
Esta actividad se debe hacer con prioridad debido a la importancia de esta obra
- Entrega de informes semanales
Es obligatorio continuar con el buen uso de esta herramienta y actualizar todo a tiempo
- Entrega de presupuesto para obra transversal.
En el transcurso de esta semana debido a que se debe verificar, realizar obras extras y demás temas administrativos, es de obligatorio cumplimiento
- Actualización del drive
Se encuentran atrasados en esta información se debe realizar actualización de urgencia
- Acta de comité el 17 de junio de 2022
-
- Supervisión

- - Seguimiento a las actividades del contratista

ɔmpromisos de la semana

- **Apu de todas las obras extras**
- **Visita obra transversal**
- **Cantidades**
- **Limpieza de las zonas donde se ha trabajado**
- **Actualización del drive**

Escaneado con CamScanner

Municipio
El Carmen de Viboral

CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL EXTERNO

CODIGO: F-PE-002 VERSION: 08 FECHA: 12/02/2020

Evento: Acto N°008

Lugar: Concivelsa

Funcionario Responsable:

Fecha y Hora: 13-06-2022

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Señale con una x las condiciones que cumpla						Firma
						Zona		Sexo		LGBTI	Edad	
						Urbana	Rural	Hombre	Mujer	LGBTI	N° de años	
1	Jose rodrigo Zuluaga N	71110981	N. la Corcan			X		X				
2	Oscar Sanchez Bello	71114999	Residente			X		X				
3	[illegible]	[illegible]	concivelsa	Tetequis7010@	3253207	X		X			45	
4	[illegible]	1202555	e. interes.	[illegible]	322511	X		X			36	
5	Julian Ramirez G	1038415	Intso	—	4432000	X		X			26	
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
					TOTALES							

Escaneado con CamScanner

Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA No: 009** COMITÉ DE OBRA CONTRATO N°120-CPS-204-2022 Código: **F-MC-001** Versión:**00** Fecha: **02-01-2020**	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL
FECHA: 17-06-2022	**LUGAR: Infraestructura**	**HORA INICIO:** 8:00am

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO
José Rodrigo Zuluaga Naranjo	Representante legal de CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
Jobanny José Copete Álvarez	Supervisor del contrato
Gustavo Adolfo Sánchez Pulgarin	Residente de obra
Oscar Sánchez Bello	Auxiliar de obra

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO
Julián de Jesús Ramírez Guarín	Técnico operativo

ORDEN DEL DÍA

1. Reunión para verificar estados de compromisos acta anterior
2. Avance de actividades
3. Acuerdos a todo lo relacionado con el contrato contractual
4. Compromisos

DESARROLLO

En el municipio de El Carmen de Viboral, el día 13 de junio de se reunieron el señor **JOSÉ RODRIGO ZULUAGA NARANJO,** identificado con cédula de ciudadanía N° **71.110.981**, en su calidad de Representante Legal de la la empresa **CONCIVELSA Y CIA S.A.S** con NIT **811013037-0**, el arquitecto **JOBANNY JOSÉ COPETE ÁLVAREZ,** identificado con cedula de ciudadanía quien actúa como supervisor del contrato, tecnólogo en construcciones civiles **GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ PULGARIN** identificado con cedula **1.060.647.230,** como el residente de obra de CONCIVELSA, el tecnólogo en construcciones civiles **OSCAR SÁNCHEZ BELLO**, identificado con cedula de ciudadanía 71.114.799, auxiliar de obra de CONCIVELSA, el técnico operativo Julián Ramírez Guarín. Con la finalidad de llevar a cabo el acta de obra.

Luego de examinar por parte de la Supervisión Municipal del contrato los Análisis de Precios Unitarios (APU) de las Actividades de obra extra, que se adjuntan a la presente Acta, y que fueron presentados por el contratista ejecutor; y luego de verificar que los mismos se ajustan a los precios comerciales. Se aprueban las siguientes descripciones y precios:

Escaneado con CamScanner

por solicitud de la supervisión del contrato, con el fin de garantizar la atención de todas las emergencias presentadas debido a la ola invernal; así mismo del buen desarrollo y estabilidad de la obra, se identificó la necesidad de realizar actividades no contempladas inicialmente en dicho contrato, pero que cumplen de igual forma con el objeto del contrato y el alcance contemplado. Una vez realizado el balance financiero por parte del contratista, dichas obras son evaluadas y aprobadas por parte de los profesionales responsables de la vigilancia del proyecto. Por tal motivo el contratista anexa los Análisis de Precios Unitarios de las obras extras a desarrollar para su evaluación y posteriormente aprobación.

Dando cumplimiento y mitigación de las actividades a realizar.

Se realiza como actividad principal la concertación de APU de obras extras

Recorrido en Aldana

Compromisos:

Compromisos acta anterior

- **Apu de todas las obras extras**

Se reciben apu por parte del contratista y además se devuelven en el transcurso de la semana

- **Visita obra transversal**

Se realiza formalmente

- **Cantidades**

Se toman cantidades en obra para ejecución

- **Limpieza de las zonas donde se ha trabajado**

Cumplido

- **Actualización del drive**

Cumplido

Compromisos

- Generar acta de cambio de obra y generar acta de acuerdo de precios de parte de la supervisión para poder iniciar actividades de mitigación y organizar obra.
- Inicio de actividades

Los listados de asistencia son de la veracidad de esta acta

Escaneado con CamScanner

Municipio
El Carmen de Viboral

CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL EXTERNO

CODIGO: F-PE-002 VERSION: 08 FECHA: 12/02/2020

Evento: Acto N°009

Lugar: Infraestructura

Funcionario Responsable:

Fecha y Hora: 17-06-2022 8:00am

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Señale con una x las condiciones que cumpla						Firma
						Zona		Sexo		LGBTI	Edad	
						Urbana	Rural	Hombre	Mujer	LGBTI	N° de años	
1	Oscar Sánchez Bello	71114799	Residente		3013777172	X		X			48	
2	[illegible]	1204555, 114FLX.	[illegible]	[illegible]	[illegible]						32	
3	Cristian A. Sánchez D.	1060647230	Conciudad	Tecnico3707070010@hotm	323 294 6680	X		X			34	
4	José Rodrigo Zuluaga Naranjo	9711481	RL			X		X				
5	Julian Ramirez G	1038415208	TO Infra	Tecnicooperativo@	8432000	X		X				
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
					TOTALES							

Escaneado con CamScanner

Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA No: 010** COMITÉ DE OBRA CONTRATO Nº120-CPS-204-2022 Código: **F-MC-001** Versión:**00** Fecha: **02-01-2020**	
FECHA: 24-06-2022	**LUGAR: Infraestructura**	**HORA INICIO:** 8:00am

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO
Jobanny José Copete Álvarez	Supervisor del contrato
Gustavo Adolfo Sánchez Pulgarin	Residente de obra
Oscar Sánchez Bello	Residente de obra

INVITADOS:

NOMBRE	CARGO
Julián de Jesús Ramírez Guarín	Técnico operativo

ORDEN DEL DÍA

1. Reunión para verificar estados de compromisos acta anterior
2. Avance de actividades
3. Acuerdos a todo lo relacionado con el contrato contractual
4. Compromisos

DESARROLLO

En el municipio de El Carmen de Viboral, el día 06-06-2022 se reunieron, el arquitecto **JOBANNY JOSÉ COPETE ÁLVAREZ,** identificado con cedula de ciudadanía quien actúa como supervisor del contrato, tecnólogo en construcciones civiles **GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ PULGARIN** identificado con cedula **1.060.647.230,** como el residente de obra de CONCIVELSA, el tecnólogo en construcciones civiles **OSCAR SÁNCHEZ BELLO**, identificado con cedula de ciudadanía 71.114.799, auxiliar de obra de CONCIVELSA, el técnico operativo Julián Ramírez Guarín. Con la finalidad de llevar a cabo el acta de obra.

Se realiza visita a obra y se verifican las cantidades, en el cual se toman observaciones sobre el orden, el vaciado, se verifica materiales en las cuales se solicita sacar cilindros de prueba con respecto a los vaciados realizados a la fecha, se evidencia necesario poder dar trámite de parte de la supervisión y el contratista para la adicción y poder finalizar obra

Compromisos acta anterior:

- Generar acta de cambio de obra y generar acta de acuerdo de precios de parte de la supervisión para poder iniciar actividades de mitigación y organizar obra.

Escaneado con CamScanner

Se cumple con esta actividad y quedan designadas cantidades y obras extras

- Inicio de actividades

Se da inicio de actividades y se autoriza a montar el pago N3

Compromisos

- Acta de pago Nº3
- Solicitud de adicción para continuar con estas actividades y poder finalizar obras extras y cumplimiento de la obra
- Actualizar pólizas cuando se realice adicción

Los listados de asistencia son de la veracidad de esta acta

Escaneado con CamScanner

Municipio
El Carmen de Viboral

CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL EXTERNO

CODIGO: F-PE-002 VERSION: 08 FECHA: 12/02/2020

MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES
EL CARMEN DE VIBORAL

Evento: Acta Nº 10

Lugar: Infraestructura

Funcionario Responsable:

Fecha y Hora: 24-06-2022 8:00am

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo o Entidad	Correo o Dirección	Teléfono/Celular	Señale con una x las condiciones que cumpla						Firma
						Zona		Sexo		LGBTI	Edad	
						Urbana	Rural	Hombre	Mujer	LGBTI	Nº de años	
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	313 [illegible]	X		X			34	
2	Oscar Sánchez Bello	71114991	Presidente		301 [illegible]	X		X				
3	José rodrigo zuluaga naranjo	71110981	P. L.		312 [illegible]	X		X				
4	[illegible]	[illegible]	s. infraes	[illegible]		X		X			[illegible]	
5	Julian Ramirez G	1038405203	T.O Infra	Tecnicooperativo Op	543000	X		X			26	
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
					TOTALES							

Escaneado con CamScanner