ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Modificación del Contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal

VER MODIFICACIÓN

X

Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento del Anexo No. 1 – Anexo Técnico Módulo 2 se contabilizarán desde que EL CONTRATISTA reciba los diseños geométricos para cada

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Modificación No. 2 contrato 1904-2020.pdf	Modificación No. 2 contrato 1904-2020.pdf	(detalle)
Antecedentes Modificación No. 2 - 1904-2020 - obra.rar	Antecedentes Modificación No. 2 - 1904-2020 - obra.rar	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El documento Antecedentes Modificación No. 2 - 1904-2020 - obra.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento Modificación No. 2 contrato 1904-2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA 19-08-2021 07:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Diego López Cuesta 18-08-2021 08:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Catalina Téllez Posada 18-08-2021 12:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Ejecución de una modificación - Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Cerrar el contrato

Ejecución de una modificación - Cerrar el contrato (según lo esperado)

Justificación de la modificación

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR los plazos establecidos en los numerales 4.1.1, 4.1.2. y 4.2. del Anexo No. 1 – Anexo Técnico Módulo 2 de la Licitación Pública No. LP-DT-056-2020, a través del siguiente parágrafo que se incorpora a la Cláusula Octava: Plazo del Contrato 1904 de 2020, el cual para todos los efectos quedará así: "PARÁGRAFO: Las partes acuerdan por este documento fijar las fechas máximas para los deberes contenidos en el numeral 4.1.1. Revisión estudios y diseños del Anexo No. 1 – Anexo Técnico Módulo 2 hasta el 22 de noviembre de 2021 y para los plasmados en el numeral 4.1.2 Ajuste y/o unificación y/o complementación y/o actualización y/o adaptación de Estudios y diseños hasta el 22 de diciembre de 2021. El plazo de 16 días calendario previos al cumplimiento del plazo de entrega no se altera ni suprime, en el cual se efectuará la revisión y correcciones o ajustes, si son del caso. Los cuatro meses para obtener los resultados de la gestión predial indicados en el numeral 4.2 Etapa de Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento del Anexo No. 1 – Anexo Técnico Módulo 2 se contabilizarán desde que EL CONTRATISTA reciba los diseños geométricos para cada

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del documento	Detalle
Modificación No. 2 contrato 1904-2020.pdf	Modificación No. 2 contrato 1904-2020.pdf	(detalle)
Antecedentes Modificación No. 2 - 1904-2020 - obra.rar	Antecedentes Modificación No. 2 - 1904-2020 - obra.rar	(detalle)

Anexos Anexar documentos

Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal

Volver | Evaluar proveedor | Rechazar modificación | Publicar modificación | Ver modificación | >