Al contestar cite Radicado 20182110238293 Id: 338805
Folios: 26 Fecha: 13-noviembre-2018 18:19:07
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 195 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- BGP INC SUCURSAL NUEVA GRANADA

FECHA DEL INFORME: noviembre 13 de 2018

CONTRATO NÚMERO	520 DE 2018	**FECHA DE FIRMA (ADJUDICACION)**	11-09-2018
		FECHA DE INICIO	24-09-2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**BGP INC Sucursal Nueva Granada**		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	NIT: 901.113.609-9		
OBJETO DEL CONTRATO	***"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS MAGNETOTELÚRICOS EN LA CORDILLERA ORIENTAL"*, para el SUBPROYECTO 5**		
CDP No.	51118	**FECHA CDP**	04/04/2018
RP No.	136318	**FECHA RP**	14/09/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta 31 de diciembre de 2018	**FECHA DE TERMINACION**	31/12/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	24/09/2018	**MODIFICACIONES AL CONTRATO**	Ninguna
VALOR DEL CONTRATO	$ 7.240.257.937	**FORMA DE PAGO**	Anticipo-contra entrega productos
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	OCTUBRE 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

1.2 Resumen

Se presentan en este informe las actividades realizada por el grupo de trabajo de la empresa BGP INC Sucursal Nueva Granada en el periodo transcurrido entre el 1 de Octubre hasta el 31 de Octubre del 2018 en el desarrollo del Contrato No. 520 del 2018 suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

1.2 Generalidades del Contrato

En fecha 11 de septiembre mediante Acta de Adjudicación la Agencia Nacional de Hidrocarburos decide aadjudicar la Licitación Pública No ANH-03-LP-2018 cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS MAGNETOTELÚRICOS EN LA CORDILLERA ORIENTAL”, para el SUBPROYECTO 5, a la empresa BGP INC SUCURSAL NUEVA GRANADA, identificada con Nit. 901.113.609-9, representada legalmente por el doctor XU ZHONGJUN, identificado con cédula de extranjería No. 737358, por un valor de **SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($7.240.257.937)**, incluidos todos los costos logísticos, administrativos, financieros y técnicos indispensables para la ejecución del proyecto, así como el Impuesto al Valor Agregado -IVA- y demás costos directos e indirectos.

En fecha 25 de Septiembre se firma el acta de inicio del Contrato No. 520 del 2018 teniendo en cuenta que:

Las partes suscribieron contrato No, 520 del2018 el 14 de Septiembre de 2018

Las garantías del contrato fueron aprobadas el 17 de Septiembre del 2018.

2 El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de Diciembre del 2018.Actividades Realizadas en el periodo 01 octubre al 31 Octubre

1.2 Área Administrativa

Se hizo entrega de Cronograma de trabajo.

- Hojas de vida del personal
- Documento contentivo de la Metodología o plan de Trabajo.

Se inició el trámite de constitución de la Fiducia con el Banco Davivienda.

2.2 Área Técnica

Profesionales a Cargo en campo: Ángel Tovar / Edwin Vallejo

Presentación técnica Workshop 01-octubre-2018

Presentación de informe técnico, el cual contiene:

- Definición del sitio de localización de la estación remota de referencia.
- Definición del área de pruebas de calibración de equipos paralelo y de identidad
- Definición del sitio de pruebas experimentales para respuesta

geológica y de profundidad.

La Supervisión del Contrato en compañía del Jefe de Grupo revisa en Bodega la existencia de los equipos completos de adquisición.

Se define formato para permiso y autorización de ingreso al predio

Se acogen las recomendaciones dada por la supervisión y Gerencia de Seguridad

Comunidades y Medio Ambiente, en el área Técnica y se realizan las modificaciones la presentación ante las autoridades

14 Octubre Se aprueba formato por parte del área técnica para solicitud de permisos con información básica del propietario

16 Octubre desplazamiento del grupo técnico al área de estudio

17 Octubre. Se realizó la instalación de los 25 equipos con sus respectivas Bobinas, más un dipolo eléctrico para medición de campo eléctrico. Se realizó la instalación y calibración de las bobina en presencia del Supervisor de la ANH, Dr. Hugo Buitrago.

18 y 19 Octubre. Descarga y procesamiento de datos de archivos de calibración

20 Octubre en el área de estudio se realiza el desplazamiento de equipos y personal al lugar de inicio de la prueba de respuesta geológica en Silvania.

20 Octubre, el coordinador de Campo se desplaza al área de Fúquene para realizar pruebas de la Estación remota de referencia (ERR) e instalar a partir del 21 de Octubre ERR.

El Equipo técnico informa que el día 21 de Octubre se iniciaran las pruebas de respuesta geológica en el Área de Silvania a partir de la estación 258 a menores, el tiempo de adquisición será de 24 horas.

A la fecha se encuentran Dos puntos MT adquiridos, Tres puntos MT registrando por 24 horas, se inició del punto 257 a menores, se han presentado inconvenientes por ruido ambiental los cuales se han solucionado abriendo la disposición de los electrodos y así mejorar la respuesta, la estación remota de referencia se encuentra registrando normalmente, para el día de mañana se programó 4 frentes de trabajo para instalar los 5 puntos para completar los puntos de la respuesta geológica. Se anexa formato de campo para aprobación y revisión.

El día 26 de Octubre las estaciones LO8 243 y LO8 247 fueron repetidos el día de hoy por presentar ruido en la adquisición y se instalaron los puntos 144, 145, 245, 246.


Se realiza presentación ante supervisor de la ANH para aprobación de Pruebas de paralelo e identidad, Estación remota de referencia y prueba experimental / Respuesta geológica, concluyendo un tiempo de adquisición de 15 horas.


Se entrega presentación adjunta a este informe en donde se modifica la presentación de la leyenda y la escala de las resistividades no se

hacen en Log (R) sino en Ohm-m.

A 27 de Octubre se adquieren los puntos 146,147,149,150,151,257,258 y 242 para un total del 24 sondeos Magnetotelúricos adquiridos

Al final de Octubre se lleva un total de 70 estaciones de la Línea 8.





2.3 Área Social

Profesional a Cargo: Camila Reina

Elaboración de los lineamientos sociales para el estudio MTCO5SP5, primera versión, entregado a la gerencia del proyecto. Mediante Correo electrónico del 26 de septiembre, enviado al supervisor técnico BGP.

Elaboración de directorio de autoridades locales del AID líneas 7 y 8 mediante Correo electrónico del 26 de septiembre, enviado al supervisor técnico BGP.

Elaboración y envío de la presentación social para el workshop mediante Correo electrónico del 27 de septiembre, enviado al supervisor técnico BGP.

Presentación social Workshop 01-octubre-2018

Elaboración y envío del primer cronograma tentativo para las reuniones informativas con las autoridades locales. Mediante Correo electrónico del 01 de octubre, enviado al supervisor técnico y jefe de grupo BGP.

Generación y envío de preguntas para el servicio público de empleo para la reunión programada por el área social de la ANH mediante Correo electrónico del 02 de octubre, enviado al supervisor técnico BGP.

Elaboración y envío de la presentación para las autoridades locales. Mediante Correo electrónico del 03 de octubre, enviado al supervisor técnico, jefe de grupo y directora MT de BGP.

Generación de la primera alerta social respecto a la consulta popular a realizarse en el municipio de Fusagasugá. mediante Correo electrónico del 04 de octubre, enviado al supervisor técnico, jefe de grupo y directora MT de BGP. Mediante correo electrónico del 04 de octubre, enviado por el supervisor técnico de BGP al supervisor técnico ANH.

Ajustes a la presentación de las autoridades locales, conforme las sugerencias hechas por el área social de la ANH y la directora del proyecto MT de BGP. Mediante correo electrónico del 04 de octubre enviado al supervisor técnico, jefe Ajustes al cronograma de las reuniones informativas, debido a las circunstancias sociales alrededor de la intención de realizar las pruebas experimentales en el municipio de Fusagasugá. Correo electrónico del 04 de octubre enviado al supervisor técnico, jefe de grupo y directora MT de BGP.

Asistencia a la reunión programada por la ANH con el servicio público de empleo, la estrategia territorial a nivel del ministerio de trabajo, con el propósito de definir los parámetros legales aplicables al estudio MT en la contratación de personal.

Se concluye que pese a que el estudio sugiere diversas utilidades de la información que se obtenga, la naturaleza del contrato se enmarca en el sector de los hidrocarburos lo que legalmente soporta que se debe hacerse el proceso de contratación mediante decreto 1668.

Generación de alerta social temprana acerca del ingreso a las zonas del páramo de Sumapaz. Debido a los antecedentes de acciones comunitarias de la provincia del Sumapaz.

Elaboración y envío de matriz de actores y riesgos sociales para la línea 8.

Asistencia a la reunión con la ANH para acordar los lineamientos para las reuniones informativas conforme a los ajustes técnicos y sociales para las pruebas experimentales.

Entrega de lineamientos sociales segunda versión, matriz de actores y riesgos sociales, presentación para las autoridades locales e in-forme de alertas sociales para la línea 8. Oficio radicado ante la ANH de la entrega de la documentación relacionada. Este soporte se envió mediante correo electrónico, así como el cronograma abierto para las reuniones informativas del 16 al 20 de octubre

Desplazamiento al municipio de Tocaima para iniciar el recorrido de entrega de oficio de convocatoria de reuniones informativas y Radicación de oficios ante las Autoridades los municipios en la lista:

- Silvania: 11 Octubre
- Tocaima: 12 Octubre
- Apulo: 11 Octubre

- Jerusalén : 12 Octubre
- Guataquí: 12 Octubre

Se acogen las recomendaciones dada por la supervisión y Gerencia de Seguridad Comunidades y Medio Ambiente, en el área Social y se realizan las modificaciones a la presentación ante las autoridades

Envío cronograma vía email, para las reuniones informativas, concertado en los despachos de las alcaldías de los municipios de Tocaima, Jerusalén, Apulo y Guataquí.

Radicado de oficio emitido por la ANH, para la solicitud del espacio de la reunión informativa en el municipio de Silvania.

Radicado de oficio emitido por la ANH, para la solicitud del espacio de la reunión informativa en el municipio de Silvania.

16 Octubre Contacto telefónico con la alcaldía de Silvania para programar la reunión informativa, de su parte se informa que el día jueves se reunirán internamente para definir agenda.

16 octubre Envío al área social de la ANH los oficios radicados en alcaldías y personerías de Silvania, Guataquí, Jerusalén, Apulo y Tocaima.

16 Octubre Se envía Oficio vía email a la ANH solicitando oficio para la reunión con la Alcaldía de Viotá.

17 Octubre. Confirmación de las reuniones programadas con las autoridades locales de Tocaima, Apulo, Guataquí y Jerusalén, la reunión de Apulo programada para el 18 de

octubre a las 3 .30 pm se adelanta para las 2.00 pm.

Programación de reunión informativa con la alcaldía de Silvania para mañana a las 11.00 am en el despacho municipal.

18 Octubre Reuniones informativas con las autoridades locales de los municipio de Silvania, Tocaima y Apulo, estos espacios contaron con la participación de un representante de la ANH, se brindó información sobre los aspectos técnicos, sociales y ambientales del estudio de magnetotelúrica, se levantó listado de asistencia, acta y registro fotográfico.

Se asistió a reunión de socialización del proyecto en la Alcaldía del municipio de Silvania.

Reuniones informativas con las autoridades locales de los municipios de Guataquí y Jerusalén, estos espacios contaron con la participación de un representante de la ANH, se brindó información sobre los aspectos técnicos, sociales y ambientales del estudio de magnetotelúrica, se levantó listado de asistencia, acta y registro fotográfico.

A 20 Octubre Se realizó la firma de los puntos 177, 178, 179, 180, 181 y 185 en las Veredas Cachimbolo y El Palmar del Municipio de Apulo

A 20 Octubre En el municipio de Silvania se firmó el punto 258 de propiedad del señor Bernardo Cáceres en la vereda Loma Alta

A 20 octubre Se contactó al señor Felipe Roberto Silva García Propietario de la hacienda Santa María en la vereda Cachimbolo donde quedan los puntos 183,184, 186, y 187, quien solicito una carta explicando con términos geológicos con qué fin se realizan los estudios y donde puede conseguir una copia de los resultados.

A 20 octubre Se contactó la señora Lilia Pichón, propietaria del predio donde están ubicados los puntos 190 y 191 quien manifestó no encontrarse en la zona y regresa la próxima semana. Por otra parte se identificó los propietarios del predio donde se encuentran los puntos 175, 176 y 182, quedando así identificados todos los puntos del municipio de Apulo.

Se informa que los permisos para los puntos 242,243,244, 245,246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 se encuentran firmados a la fecha, para un total de 16 puntos con autorización, la ubicación de dichos puntos se encuentra en las veredas Loma Alta y Panamá Alto del municipio de Silvania

Radicado de oficio emitido por la ANH ante las autoridades locales de Viotá alcaldía y copia a personería. No se agendó reunión debido a que el alcalde no se encuentra en el municipio, se espera la confirmación del espacio posiblemente para el viernes 26 de octubre en horas de la mañana.

Se generó una alerta social respecto a la posición negativa del personero de Viotá ante las actividades del sector de los hidrocarburos, esta información se envió a la agencia del estudio y jefatura de grupo.

Gestiones para el contacto del personal MONC de las áreas de influencia.

Contacto y envío de correo electrónico con el área de gestión comunitaria de la alcaldía municipal de Tocaima para agendar y convocar la reunión con los presidentes de las juntas de acción

comunal de las veredas del área de influencia del estudio, según acuerdo en reunión informativa con las autoridades municipales, este encuentro se programó para el día de mañana a las 9:00 am, en el hotel SAEL de Tocaima.

Reunión informativa con los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas Santa Rosa, Armenia, Vásquez, Cerro de la Mata, Guacana y la coordinadora de participación ciudadana de la alcaldía de Tocaima. En el espacio se brindó información general sobre el estudio, se levantó acta de reunión y registro fotográfico.

Desplazamiento a la ciudad de Bogotá para la asistencia a la reunión programada con la ANH para el día de mañana.

Reunión informativa con los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas Santa Rosa, Armenia, Vásquez, Cerro de la Mata, Guacana y la coordinadora de participación ciudadana de la alcaldía de Tocaima. En el espacio se brindó información general sobre el estudio, se levantó acta de reunión y registro fotográfico.

Desplazamiento a la ciudad de Bogotá para la asistencia a la reunión programada con la ANH para el día de mañana.

Acompañamiento en exámenes médicos de ingreso a personal MONC de los municipios de Jerusalén, Apulo y Tocaima.


Convocatoria para exámenes de ingreso programados para el día de mañana a personal MONC de Guataquí y Jerusalén.


Digitalización de información.

Acompañamiento en exámenes médicos de ingreso a personal MONC de los municipios de Jerusalén y Guataquí.

Convocatoria para exámenes de ingreso programados para los días 29 y 30 de octubre a personal MONC de Viotá.

Cliente:	**ANH**			ESTUDIO			**Subproyecto P5**	
	GESTION SOCIAL							
	Reunión Institucional	Reunión Comunidad	Otras Reuniones	TOTAL Reuniones	MONC local contratado	MOC contratado local	PQRS Atendidas	PQRS Resueltas
DIA								
SEMANA					8			
MES	6	1		6	16			
PROYECTO	6	1		7	16			





2.4 Área de HSE

Profesional a Cargo: JAIRO AURELIO ASPRILLA RODRIGUEZ

28 Octubre Se realizó charla pre operacional a 35 personas, se realizó inspección general a 4 vehículos que aspiran ingresar al proyecto, se realizó inducción general de HSE y evaluación a cuatro conductores, se prestó apoyo con montañista al grupo MT1y MT2 en la línea 8 en Silvania entre los puntos 241, 242, 243, y 259,260, terreno quebrado, y al grupo MT3 se le presto apoyo con montañista, en la línea 8 en los tramos 143,147,148 en terreno quebrado, se realiza reunión semanal de HSE con conductores.

29 Octubre Se realizó charla pre operacional a 38 personas, y calistenia, se hace entrega de los documentos del SG de la semana a los grupos de MT, y el formato de chequeo diario a los vehículos para la semana, se realizó se realizó inducción general de HSE y evaluación a 8 personas que ingresan al proyecto, se prestó apoyo con montañista al grupo MT1,MT2en la línea 8 en entre los puntos 194,195, y al grupo MT4 se le presto apoyo con montañista, en la línea 8 en los tramos 158,157,159 en terreno quebrado.

30 Octubre Se realizaron 5 charla pre operacional a 51 personas, y se realizó calistenia, se realizó inspección general a 3 vehículos que aspiran ingresar al proyecto, se realizó

inducción general de HSE y evaluación a tres conductores, se hicieron 2 inspecciones a grupos de trabajo, se prestó apoyo con montañista, Delta1 al grupo MT4 y MT5 en la línea 8 en los puntos, 173-174-188-187,Delta2 con MT 2 en la línea 8 en los puntos 138-139-140,se trabaja en la actualización del sistema de gestión.

31 Octubre Se realizaron 5 charla pre operacional a 45 personas, se realizaron 27 pruebas de alcoholimetrías a conductores, personal roll y staff, se realizó calistenia, se realizó breafing de seguridad a dos visitantes de la gerencia de HSE, se izó acompañamiento con visitantes cuadrilla MT4 verificando procedimiento seguro de trabajo, se prestó apoyo con montañista, Delta1 al grupo MT4 y en la línea 8 en los puntos, 196-1191-1190-186 Delta2 con MT5 en la línea 8 en los puntos 169,170.

2.5 Área de Gestión Ambiental

Profesional a cargo: Sonia Díaz

Elaboración presentación para workshop y documento lineamientos ambiental o Plan de acción de cumplimiento ambiental básico.

Elaboración documentación gestión ambiental y matriz legal. Internamente formatos aprobados. Matriz legal en revisión por parte de la coordinación HSE

Acercamiento al IGAC y CAR

Se presenta para aprobación interna formato de reporte de campo de gestión ambiental

Se acogen las recomendaciones dada por la supervisión y Gerencia de Seguridad Comunidades y Medio Ambiente, en el Área de Gestión Ambiental y

se realizan las modificaciones a la presentación ante las autoridades

Se presenta para revisión interna el Plan de Acción de cumplimiento Ambiental – Proyectos Adquisición de datos Magnetotelúricos – PACA

Revisión interna de documentos para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Ambiental.

Actualización PACA y Matriz legal

16 Octubre Se continúa trabajando en los documentos de los programas de gestión ambiental (manejo de residuos, uso eficiente de agua y energía).

17 Octubre En acercamiento con el funcionario de la CAR, Sr Juan Pineda (DGOAT), manifiesta no tener conocimiento ni haber estado en reunión con la ANH sobre socialización del proyecto MTCOSP5, tampoco conocer el método a utilizar para el estudio. Se radica carta informando inicio de actividades.

Se radica carta en la Oficina de Parques Naturales informando también el inicio de actividades.

18 Octubre Se solicitara a la ANH los soportes de las reuniones con autoridades ambientales tanto de la línea 8 como de la línea 7 para adjuntar en la documentación de la próxima reunión ante la CAR y Parques Naturales.
Socialización de los lineamientos ambientales en los municipios de Guataquí y Jerusalén.
Elaboración del documento de Procedimiento diligenciamiento actas MT y documento de Procedimiento Reacondicionamiento estaciones MT.
Inducción general a 19 personas. Inducción específica a 6 personas. Revisión reacondicionamiento área de pruebas MT.

Radicados en la ciudad de Socorro para disposición final de residuos generados durante la ejecución de actividades MT en la línea 7.

Actualización matriz Gestión ambiental (actividades programas de gestión ambiental).

Charla programas de gestión integral de residuos sólidos a personal.

Gestión documentación oficina. Apoyo a grupo de trabajo MT1, MT2, MT 5 y MT 3. 2 charlas: manejo de residuos y programas de gestión ambiental.

2.6 Área Protección Industrial

Profesional a cargo: Julio Villamizar

Presentación Protección Industrial Workshop 01-octubre-2018

Se acogen las recomendaciones generales recibidas en la CAR por parte del asesor del área de zonas protegidas (Páramo del Sumapaz) el señor Álvaro Arias del día viernes 5 de octubre, lo anterior debido a que las comunidades del sector no permiten el ingreso de particulares y se cuenta con la presencia de dos sindicatos en esta zona que hasta el momento no han permitido el ingreso a esta entidad (CAR) para iniciar con la gestión respecto al Plan de manejo ambiental del área.

Por otra parte, se debe tener en consideración la resolución 0886 de 2018, que hace mención al concepto emitido por el consejo de estado en diciembre del 2014, sobre el desmonte gradual de actividades agropecuarias en las zonas de páramo, argumento que también manifestó el funcionario en mención, haciendo referencia a que la oposición de la comunidad se enmarca en cualquier tipo de actividad en la zona, independiente de su naturaleza.

Se realizan los oficios para radicar ante la Fuerza Pública; Ejército nacional a la

II División, Quinta Brigada en Bucaramanga y la Décima Tercera Brigada en la ciudad de Bogotá

Se entabla comunicación vía telefónica con los miembros de la Fuerza Pública en la ciudad de Bucaramanga sobre cómo se debe hacer el proceso de socialización del proyecto.

Se radica el documento en la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional sobre la presentación del proyecto y se le hace antesala al Comandante de la Brigada, logrando ser atendidos por el segundo comandante socializando el proyecto y quedando pendiente la reunión con el Comandante de la brigada según lo agenda.

Trabajos administrativos, se sigue alimentando el plan de Protección industrial para el proyecto

Desplazamiento desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Tocaima

Radicado del oficio de la Policía Nacional del municipio informando la llegada del personal de la empresa nacional y extranjero

Se implementa la charla de 5 minutos diaria sobre minas A/P, AEI y recomendaciones en el área, acompañamiento al personal en campo y reconocimiento del terreno

18 Octubre Recomendaciones al personal sobre cuidados del cuerpo en el área, acompañamiento al personal en campo


16 – 20 Octubre Acompañamiento y reconocimiento del terreno donde se desarrolla el proyecto con el personal de operadores de MT.


Seguimiento al personal en campo y en los diferentes frentes del proyecto de la Línea 8 hasta su retorno a campo base sin novedad.

2.7 Área Gestión Inmobiliaria

Profesional a cargo: Diógenes Garcia

GESTION INMOBILIARIA			
PERMISOS	AVISOS	Delimitaciones	PAGOS
8	22	226	362
35	29		
93			
136	136		





3 REGISTRO FOTOGRAFICO

1.2 Registro fotográfico adquisición



















3.2 Registro Fotográfico Área Social



Reunión con presidentes de JAC AID Tocaima

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato – (Valor de acuerdo al acta de inicio firmada).	$ 7.240.257.937,00
Valor por desembolso	0
No. de desembolsos realizados a la fecha	0
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	0
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	$ 7.240.257.937,00

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato 195 de 2018, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

3.3 Recomendaciones

Ninguna

Atentamente,



Hugo Hernán Buitrago Garzón
Gestor T1.
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Hugo Hernán Buitrago Garzón
Supervisor de contrato No. 520 de 2018