FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE
(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

1. ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA (seleccionar el tipo de contrato) **No** IDU-1601-2019 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO ASOCIADO IDU-1601-2019
(Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)

CONTRATISTA Consorcio Caracas Sur (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) NIT 901341140-4 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR Consorcio Interdiseños Troncal Caracas (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901344645-5 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR Meliza Marulanda
(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU Donny Santana Rodriguez
(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 95 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** diciembre (Mes) **DE** 2019 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 256.554.412.806,00**
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				**PLAZO**	

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 95 meses
(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	4	**DE FECHA**	25/03/2020	**No. DÍAS**	20
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	6	**DE FECHA**	13/04/2020	**No. DÍAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	7	**DE FECHA**	27/04/2020	**No. DÍAS**	14
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**			
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES				**No. DÍAS**	47

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 11 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2028 (Año)

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.	45	**DE FECHA**	2/12/2021	**VALOR**	$127.862.966
	58		19/05/2022		$4.006.726
	59		19/05/2022		-$112.813.861
	60		19/05/2022		$516.104.541
	61		19/05/2022		$2.233.861.925
	62		19/05/2022		-$108.490.401
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES				**VALOR**	**$ 2.660.531.896,00**

ADICIONES:

Adicion No.	1	**DE FECHA**	5/10/2021	**VALOR**	$ 269.874.832,00
Adicion No.	2	**DE FECHA**	26/01/2022	**VALOR**	$ 4.831.777.574,00
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	**$ 5.101.652.406**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **VALOR** **$ 261.656.065.212**

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Según el informe semanal N. **130** de fecha **1/08/2022** el contrato se encuentra en el siguiente avance

AVANCE FISICO	Programado	**45,36%**	Ejecutado	**28,77%**
AVANCE FINANCIERO	Programado	**$ 118.689.647.350**	Ejecutado	**$ 75.289.014.507**

El valor facturado a la fecha corresponde a **$ 38.699.723.208** equivalente a **14,79%** %, del valor actual del contrato.

Anticipo del contrato

Valor Anticipo amortizado **N.A.** Valor Anticipo por Amortizar **N.A.**

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si es solicitud de adición o prórroga o las dos

ADICIÓN ☐ al contrato citado de _____ (Indique el valor de la adición)

PRORROGA ☑ al contrato citado de 4 meses (Indique el plazo de la prórroga solicitada)

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA

Se requiere la prórroga del plazo previsto en el Modificatorio No. 7 Adición No. 2 al contrato de obra, en relación con las obras del muro de cerramiento de la Picota, teniendo en cuenta los términos requeridos para las actividades de obra solicitados por el USPEC con el fin de garantizar la seguridad del centro penitenciario La Picota; de acuerdo a las comunicaciones D-1547 del 1 de agosto de 2022 y D-1605 de 4 de agosto de 2022 y conforme el PDT adjunto a la solicitud.

Justificación técnica

a. Construcción del puesto de control de accesos a la Picota:

Las actividades contempladas en el Modificatorio No.7 y expresadas en el numeral (xiii) alcance y objeto, cláusula quinta del contrato 1601, son las siguientes:

"La construcción del nuevo cerramiento en el predio del complejo penitenciario y carcelario de Bogotá COMEB la Picota; en el frente que colinda con la Troncal Caracas; incluyendo el cerramiento tipo Colegio localizado entre las abscisas K0+000 al K0+198.54, y el cerramiento de seguridad localizado entre las abscisas K0+140 al K0+783.97, con su respectivo acceso (puerta peatonal (2) y puerta vehicular (2)), obras estas a ejecutar conforme a los productos de los estudios y diseños elaborados por el Consorcio Caracas Sur, aprobados por la Interventoría Consorcio Interdiseños Troncal Caracas y recibidos por el IDU."

Lo anterior, fue revisado entre el INPEC - USPEC, el Consorcio Caracas Sur, el IDU y la interventoría en mesa de trabajo llevada a cabo el 5 de mayo de 2022, donde el INPEC - USPEC expuso la necesidad de construir el puesto de control de acceso para garantizar la seguridad en el centro penitenciario la COMEB La Picota. Por esta razón, el Consorcio procedió a presentar a la interventoría el balance de cantidades con el que se pudo determinar que con los recursos disponibles del Modificatorio No. 7 era posible incluir la construcción del puesto de control de acceso.

Es relevante aclarar en este punto, que los diseños se encuentran aprobados como se presenta en la siguiente tabla:

- Topografía TCSGI01-3808-21 TCSGI01-3862-21 20212361920791
- Geotecnia TCSGI01-3857-21 20212361930591
- Arquitectura y Urbanismo TCSGI01-3816-21 20222360084701
- Estructuras TCSGI01-4022-22 20222360065411
- Redes Hidrosanitarias TCSGI01-5070-22 20222361062421
- Redes Secas TCSGI01-4793-22 20222361120941
- Presupuesto TCSGI01-5439-22 20222251299381

La presente solicitud se encuentra justificada juridicamente en la facultad que tienen las partes de introducir variaciones a lo pactado contractualmente, cuando se presenten causas que sustenten su modificación, como en el presente caso, donde se justifica ajustar el plazo dadas las actividades adicionales que conllevan mayores tiempos de ejecución para garantizar la seguridad del establecimiento penitenciario y permitir la entrega del predio para las obras de la troncal.

Nota Contratista:

La firma de la presente acta por parte del Contratista no implica una renuncia tácita a los derechos que tiene de efectuar las reclamaciones que estime procedentes que puedan llegar a generar la prórroga. En consecuencia, el Contratista se reserva el derecho a presentar las reclamaciones que considere necesarias.

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

La Interventoría mediante comunicado TCSGI01-5713-22 recomienda al IDU suscribir el modificatorio para la solicitud de prórroga del modificatorio No. 7 adición No. 2.

La presente modificación aplica a lo referente al modificatorio No. 7 adición No. 2 e incorpora la construcción de puesto de control de accesos.

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.

En virtud de lo expuesto El IDU de conformidad con la comunicación TCSGI01-5713-22 se acoge a la recomendación indicada por la Interventoría y ve viable y necesaria la modificación propuesta

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

Notas:

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No 1 el cual constituye parte integral de esta acta de solicitud.

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los cinco (Día en letras) (5) (Día en números) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Guillermo Cortés Santacruz
Representante Legal del Contratista
Consorcio Caracas Sur

(Firma)

(Nombre) Saúl Tomás Salas Blanco
Representante Legal del Interventor
Consorcio Interdiseños Troncal Caracas

(Firma)

(Nombre) Donny Santana Rodriguez
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) Denice Bibiana Acero Vargas
Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema de transporte
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) Meliza Maiulanda
Director(a) Técnico(a) de construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma) N/A

(Nombre) Claudia Tatiana Ramos Bermudez
Subdirector(a) General de infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano