OTRO SÍ No. 05
AL CONTRATO No. LP-004-2022

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CAREPA** NIT. 890.985.316-8.
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S** NIT 900.924.664-0 R/L **GILSEN PEREZ BAENA** CC 7.487.421 DIRECCION Calle 70 N° 67-01 TELEFONO 3105054948 CORREO: proyectos@constructoragilsenperez.com APARTADO, ANTIOQUIA
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA
VALOR TOTAL:	TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($375.329.243)
PLAZO	DOS (02) MESES Y SESENTA (60) DÌAS

Entre los suscritos a saber, **JONNAN ALEXIS CERQUERA**, mayor de edad y de esta vecindad, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 98.648.954 de Bello, Antioquia, quien en su calidad de Alcalde Municipal, según Acta de posesión del 29 de diciembre de 2019 de la Notaria Única de Carepa, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE CAREPA,** NIT 890.985.316-8 quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y por la otra **GILSEN PEREZ BAENA** identificado con la CC 7.487.421 actuando como representante legal de **CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S** identificado con NIT. 900.924.664-0, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente OTRO SÍ Nº 05 al contrato No. LP-004-2022, teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES:

1. Que previo proceso de selección, las partes suscribieron contrato de obra No. LP-004-2022 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, por un plazo inicial de dos (2) meses, el cual se inició el 3 de mayo de 2022.

2. Mediante otrosí No. 01 del 30 de junio de 2022 se introdujo una modificación a las actividades a realizar en el Contrato N° LP-004-2022 y se realizó una prórroga de veinte (20) días.

3. Mediante el otrosí N° 2 del 15 de julio de 2022 se adicionó la garantía de responsabilidad civil extracontractual.

4. Mediante el otrosí N° 3 del 22 de julio de 2022 se modificó la cláusula primera en los ítems que allí se referencian.

5. Mediante otrosí N° 04 del 09 de agosto del 2022 se modificó la cláusula TERCERA adicionando actividades al contrato, y mediante clausula CUARTA se adiciona un presupuesto por el valor de CATORCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L **($14.095.431)**

6. Que el contratista mediante oficio enviado el 10 de agosto manifiesta que se evidenciaron algunas obras totalmente deterioradas por su antigüedad, las cuales no

fueron tenidas en cuenta inicialmente, porque sus apreciaciones dependían de las intervenciones de las obras contempladas en este contrato. Por lo tanto, se sugiere que, para cumplir a cabalidad con este proyecto se hace necesario intervenir estas obras. Las cuales fueron verificadas por la supervisión y están especificadas así:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	Vr UNITARIO	Vr TOTAL
1	DESMONTE Y CAMBIO DE CUBIERTA: Se refiere al desmonte de tejas existentes y la instalacion de nuevas tejas en fibrocemento en el patio interno de la CASA DE LA CULTURA. Incluye suministro de materiales. mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	M2	30,00	$ 145.000,00	$ 4.350.000,00
2	CONSTRUCCION DE PISO EN TABLON GRES, se refiere a la demolicion y construccion de piso en tablon de gres de 30*30 cm. Incluye hotada de escombros , suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	M2	33,00	$ 135.000,00	$ 4.455.000,00
3	CONSTRUCCION DE PISO EN CONRETO , se refiere a la construccion de piso en CONCRETO DE 3000 PSI E = 10 CM . Incluye suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	M2	33,00	$ 84.533,48	$ 2.789.604,84
4	Construcción de cordon lateral de piso seccion 0,10*0,20 m, en concreto de 3,000 psi. Incluye suministro, preparación, transporte e instalación del concreto, nivelación, vibrado, conformación de la superficie, curado, protección y todo lo requerido para el hormigonado, suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. incluye acero de refuerzo.	ml	22,00	$ 48.500,00	$ 928.400,00
5	REUBICACION DE BAJANTES, se refiere a la reubicacion de bajantes de aguaslluvias de Ø 3" y 4". Incluye, suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	ML	25,00	$ 110.000,00	$ 2.750.000,00
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 15.273.005
			ADMINISTRACION	25%	$ 3.818.251
			UTILIDAD	5%	$ 763.650
			IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 145.094
			VALOR TOTAL PROYECTO		$ 20.000.000

7. Que en vista de las anteriores consideraciones se realiza una prórroga de **VEINTE (20) DÍAS al contrato LP-004-2022**, con el fin de ejecutar y terminar las actividades adicionales, logrando así una correcta ejecución del contrato.

8. Que mediante las actividades anteriormente mencionadas se realiza una adición en dinero a la cláusula CUARTA del contrato N° LP-004-2022 el valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000), quedando un valor total de TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($375.329.243)

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, hemos convenido celebrar el presente otrosí Modificatorio No. 05 de 2022 al Contrato No. LP-004-2022 en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA. ACLARARSE la parte resolutiva del otrosí N°4 del contrato **LP-004-2022,** como a continuación se ilustra:

PRORROGA. Que en vista de las anteriores consideraciones se realiza una prórroga de VEINTE (20) DÍAS al contrato LP-004-2022, con el fin de ejecutar y terminar las actividades adicionales, quedando el contrato con un tiempo de duración de DOS (02) MESES Y SESENTA (60) DÌAS logrando así una correcta ejecución del contrato

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR a la cláusula CUARTA del contrato N° LP-004-2022 el valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000), quedando un valor total de TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($375.329.243). Para realizar las siguientes actividades en la

casa de la cultura que no están contempladas en el contrato y son importantes para el buen funcionamiento de las adecuaciones realizadas, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	Vr UNITARIO	Vr TOTAL
1	DESMONTE Y CAMBIO DE CUBIERTA: Se refiere al desmomte de tejas existentes y la instalacion de nuevas tejas en fibrocemento en el patio interno de la CASA DE LA CULTURA. Incluye suministro de materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	M2	30,00	$ 145.000,00	$ 4.350.000,00
2	CONSTRUCCION DE PISO EN TABLON GRES, se refiere a la demolicion y construccion de piso en tablon de gres de 30*30 cm. Incluye botada de ecombros , suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	M2	33,00	$ 135.000,00	$ 4.455.000,00
3	CONSTRUCCION DE PISO EN CONRETO , se refiere a la construccion de piso en CONCRETO DE 3000 PSI E = 10 CM . Incluye suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	M2	33,00	$ 84.533,48	$ 2.789.604,84
4	Construcción de cordon lateral de piso seccion 0,10*0,20 m, en concreto de 3,000 psi. Incluye suministro, preparación, transporte e instalación del concreto, nivelación, vibrado, conformación de la superficie, curado, protección y todo lo requerido para el hormigonado, suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. incluye acero de refuerzo.	ml	22,00	$ 48.500,00	$ 928.400,00
5	REUBICACION DE BAJANTES, se refiere a la reubicacion de bajantes de aguaslluvias de Ø 3" y 4". Incluye, suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	ML	25,00	$ 110.000,00	$ 2.750.000,00
					-
		TOTAL COSTO DIRECTO			$ 15.273.005
		ADMINISTRACION		25%	$ 3.818.251
		UTILIDAD		5%	$ 763.650
		IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 145.094
		VALOR TOTAL PROYECTO			$ 20.000.000

PARAGRAFO: La adición esta soportada en el certificado presupuestal N° 00782 con rubro 2.3.2.02.02.005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN con un valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000), expedido por la secretaría de Hacienda el 12/08/2022

CLÁUSULA TERCERA. Garantías, se realizará actualización de las garantías suministradas por el contratista al momento de legalizar el contrato.

CLÁUSULA CUARTA. Las demás cláusulas y estipulaciones previstas en el Contrato Nº LP-004-2022 no modificadas por el presente documento, continúan iguales, vigentes y exigibles.

CLÁUSULA QUINTA El presente Otrosí Modificatorio No. 05 de 2022 se perfecciona con la firma de las partes

Por el Municipio,

JONMAN ALEXIS CERQUERA
Alcalde Municipal

Por el Contratista,

GILSEN PEREZ BAENA
R/L CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Madelein Ramos Bedoya	Apoyo contratación		
Revisó	Gloria Elena González Londoño	Secretaria de Planeación		
Revisó	Hender Manco Avendaño	Profesional Universitario		
Revisó	Manuel Patiño Perdomo	Asesor Jurídico		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.				

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

DOCUMENTO: JUSTIFICACIÓN PARA ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA LP-004-2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA"

CIUDAD: CAREPA–ANTIOQUIA

FECHA: AGOSTO DE 2022

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

El artículo 311 de la Constitución Política establece que a el Municipio de Carepa le corresponde como entidad fundamental de la división político-administrativa, la prestación de los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes.

Con el fin de cumplir con los requerimientos de los inmuebles públicos de la Administración Municipal se requiere el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, así mismo es necesario brindar el normal desarrollo de las actividades a cargo de las diferentes dependencias, garantizando la buena prestación de los servicios a su cargo, la ejecución de los planes y proyectos establecidos en el Plan de la actual administración, para ello se requiere el óptimo y eficiente funcionamiento de los espacios de su propiedad y los que se encuentran a su cargo, que conforman sus inmuebles públicos.

En la búsqueda de mejorar la infraestructura de los espacios de la casa de la cultura y la institución educativa "CREM del municipio de Carepa-Antioquia, a través de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, priorizó la adecuación de las instalaciones anteriormente mencionadas.

DIAGNÓSTICO:

Que el municipio de Carepa celebró el contrato de Obra por medio de la Licitación Pública N° **LP-004-2022** con **CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S** identificado con NIT. 900.924.664-0 cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA" por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($341.233.812).

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO N°	LP-004-2022		
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA**		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA		
SUPERVISOR:	GLORA ELENA GONZÁLEZ LONDOÑO		
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S**		
NIT: CONTRATISTA	900.924.664-0		
VALOR TOTAL:	TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($355.329.243).		
CDP:	000220	RP:	00435
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES Y CUARENTA (40) DÍAS		

1. Que previo proceso de selección, las partes suscribieron contrato de obra No. LP--004-2022 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL CREM

EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, por un plazo inicial de dos (2) meses, el cual se inició el 3 de mayo de 2022.

2. Mediante otrosí No. 01 del 30 de junio de 2022 se introdujo una modificación a las actividades a realizar en el Contrato N° LP-004-2022 y se realizó una prórroga de veinte (20) días.
3. Mediante otrosí N° 02 del 15 de julio de 2022 se introdujo una modificación a la cláusula decima quinta adicionando la garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
4. Mediante otrosí N° 03 del 22 de julio de 2022 se modificó la cláusula primera en los ítems que allí se referían y se realizó una prórroga de veinte (20) días.
5. Mediante otrosí N° 04 del 09 de agosto del 2022 se aclaró la parte resolutiva del otrosí N° 1 del contrato LP-004-2022, y se adicionó a la cláusula CUARTA del contrato el valor de CATORCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($14.095.431).
6. Que el contratista mediante oficio enviado el 10 de agosto manifiesta que se evidenciaron algunas obras totalmente deterioradas por su antigüedad, las cuales no fueron tenidas en cuenta inicialmente, porque sus apreciaciones dependían de las intervenciones de las obras contempladas en este contrato. Por lo tanto, se sugiere que, para cumplir a cabalidad con este proyecto se hace necesario intervenir estas obras. Las cuales fueron verificadas por la supervisión y están especificadas así:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	Vr UNITARIO	Vr TOTAL
1	DESMONTE Y CAMBIO DE CUBIERTA: Se refiere al desmonte de tejas existentes y la instalacion de nuevas tejas en fibrocemento en el patio interno de la CASA DE LA CULTURA. Incluye suministro de materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	M2	30,00	$ 145.000,00	$ 4.350.000,00
2	CONSTRUCCION DE PISO EN TABLON GRES, se refiere a la demolicion y construccion de piso en tablon de gres de 30*30 cm. Incluye botada de escombros , suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	M2	33,00	$ 135.000,00	$ 4.455.000,00
3	CONSTRUCCION DE PISO EN CONRETO , se refiere a la construccion de piso en CONCRETO DE 3000 PSI E = 10 CM . Incluye suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	M2	33,00	$ 84.533,48	$ 2.789.604,84
4	Construcción de cordon lateral de piso seccion 0,10*0,20 m, en concreto de 3.000 psi. Incluye suministro, preparación, transporte e instalación del concreto, nivelación, vibrado, conformación de la superficie, curado, protección y todo lo requerido para el hormigonado, suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye acero de refuerzo.	ml	22,00	$ 48.500,00	$ 928.400,00
5	REUBICACION DE BAJANTES, se refiere a la reubicacion de bajantes de aguaslluvias de Ø 3" y 4". Incluye, suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	ML	25,00	$ 110.000,00	$ 2.750.000,00
		TOTAL COSTO DIRECTO			$ 15.273.005
		ADMINISTRACION		25%	$ 3.818.251
		UTILIDAD		5%	$ 763.650
		IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 145.094
		VALOR TOTAL PROYECTO			$ 20.000.000

7. Que el contratista solicita VEINTE (20) DÍAS más de prorroga al contrato LP-004-2022, con el fin de ejecutar y terminar las actividades adicionales.

CLÁUSULA PRIMERA. ACLARARSE, Que en vista de las anteriores consideraciones se realiza una prórroga de **VEINTE (20) DÍAS al contrato LP-004-2022**, con el fin de ejecutar y terminar las actividades adicionales, logrando así una correcta ejecución del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR, a la cláusula CUARTA del contrato N° LP-004-2022 el valor de VENTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000), quedando un valor total de TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($375.329.243). Para realizar las siguientes actividades en la casa de

la cultura que no están contempladas en el contrato y son importantes para el buen funcionamiento de las adecuaciones realizadas, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	Vr UNITARIO	Vr TOTAL
1	DESMONTE Y CAMBIO DE CUBIERTA: Se refiere al desmonte de tejas existentes y la instalacion de nuevas tejas en fibrocemento en el patio interno de la CASA DE LA CULTURA. Incluye suministro de materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	M2	30,00	$ 145.000,00	$ 4.350.000,00
2	CONSTRUCCION DE PISO EN TABLON GRES, se refiere a la demolicion y construccion de piso en tablon de gres de 30*30 cm. Incluye botada de escombros , suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	M2	33,00	$ 135.000,00	$ 4.455.000,00
3	CONSTRUCCION DE PISO EN CONRETO , se refiere a la construccion de piso en CONCRETO DE 3000 PSI E = 10 CM . Incluye suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	M2	33,00	$ 84.533,48	$ 2.789.604,84
4	Construcción de cordon lateral de piso seccion 0,10*0,20 m, en concreto de 3,000 psi. Incluye suministro, preparación, transporte e instalación del concreto, nivelación, vibrado, conformación de la superficie, curado, protección y todo lo requerido para el hormigonado, suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. incluye acero de refuerzo.	ml	22,00	$ 48.500,00	$ 928.400,00
5	REUBICACION DE BAJANTES, se refiere a la reubicacion de bajantes de aguaslluvias de Ø 3" y 4". Incluye, suministro de materiales, herramienta menor, equipos, mano de obra, transporte interno y externo y todos lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la interventoria.	ML	25,00	$ 110.000,00	$ 2.750.000,00
		TOTAL COSTO DIRECTO			$ 15.273.005
		ADMINISTRACION		25%	$ 3.818.251
		UTILIDAD		5%	$ 763.650
		IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 145.094
		VALOR TOTAL PROYECTO			$ 20.000.000

PARRAGRAFO: La adición esta soportada en el certificado presupuestal N° 00782 con rubro 2.3.2.02.005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN con valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000), expedido por la secretaría de Hacienda el 12/08/2022.

CLAUSULA TERCERA: PRORROGAR el plazo total del Contrato N° LP-004-2022 en veinte (20) días adicionales, quedando un plazo total de DOS (2) MESES y SESENTA (60) DÍAS.

CLAUSULA CUARTA. Garantías, se realizará actualización de las garantías suministradas por el contratista al momento de legalizar el contrato.

CLÁUSULA QUINTA. Las demás cláusulas continúan iguales y vigentes.

CLÁUSULA SEXTA. El presente Otrosí Modificatorio No. 05 de 2022 se perfecciona con la firma de las partes.

GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO
Secretaria de Planeación, Obras Públicas y vivienda

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
Proyectó	Sergio Cardona	
Revisó	ARQ. Gloria Elena González Londoño	

	MUNICIPIO DE CAREPA PROCESO DE APOYO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION Solicitud de Bienes y Servicios	Código: F-PA-CYC-50 Versión: 0 Fecha: Dic. 1/2008

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAREPA

CERTIFICA QUE:

El objeto contractual denominado **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y DEL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA"** se encuentra acorde al proyecto inscrito en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Carepa Antioquia que se relaciona en el siguiente cuadro, y que cuenta con el visto bueno del comité técnico del Banco de Programas y Proyectos.

Código BPIN de proyecto	**2022051470015 - Territorial**
Nombre del proyecto:	**Mantenimiento y adecuación de la Casa de la Cultura en el Municipio de Carepa**
Valor proyecto para la presente vigencia	2022
Fecha de inicio:	15/01/2022
Fecha de terminación:	31/12/2022
Nombre completo del responsable principal del proyecto:	SECRETARIA DE EDUCACION
Identificar a cuál sector corresponde:	CULTURA

Se expide a los 16 días del mes de agosto de 2022

GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO
SECRETARIA DE PLANEACIÒN Y OBRA PÙBLICA

Proyectó: Lina R.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PA-CYC-50	
		Versión: 00	
	Solicitud de Bienes y Servicios	Fecha de aprobación: Dic. 1/2008	
		Página 1 de 1	

SOLICITUD NO.	DÍA	MES	AÑO	DEPENDENCIA
	11	10	2022	SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL CREMEN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA

ELEMENTO	U/MED	COD/CUBS	CANT.	V/UNITARIO
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA			1	$20.000.000
VALOR TOTAL: VEINTE MILLONES DE PESOS M/L				$20.000.000

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DE RUBRO
Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	CPC: 54129
NOMBRE DEL PROYECTO	**CODIGO DEL PROYECTO**
Mantenimiento y adecuación de la Casa de la Cultura en el municipio de Carepa.	2022051470040

ELABORÓ	SOLICITÓ	APROBACIÓN				AUTORIZACIÓN C.D.P.
			Fecha			
		Acta Nº	D	M	A	
Elailda Muñoz Corrales **Auxiliar Administrativo**	**Secretaria de Educación y Cultura**					

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO 2022

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00782

Fecha de Expedición: 12/08/2022

Nit ò Cedula:	890985316 - 8
Beneficiario:	MUNICIPIO DE CAREPA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2022 de las MUNICIPIO DE CAREPA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

C1E26BD383DB416E173ECA9D8D3547DC

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**20.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	20.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	20.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	20.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3301018	Casas de la cultura adecuadas	20.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	20.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos corrientes de libre destinación	20.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2022051470040	Mantenimiento y adecuación de la Casa de la Cultura en el municipio de Carepa	20.000.000,00

Valor en letras:

VEINTE MILLONES DE PESOS M/L

Objeto de la Disponibilidad

MATENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA

Secretario de Hacienda

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO 2022

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00830

Fecha de Expedición: 12/08/2022

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00782	12/08/2022

El Secretario de hacienda CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2022, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

305A75A41C144E50DF27832B28F41C8E

Nit ò Cedula:	900924664 - 0
Beneficiario:	CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**20.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	20.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	20.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	20.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3301018	Casas de la cultura adecuadas	20.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	20.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos corrientes de libre destinación	20.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2022051470040	Mantenimiento y adecuación de la Casa de la Cultura en el municipio de Carepa	20.000.000,00

Valor en letras:

VEINTE MILLONES DE PESOS M/L

Objeto del Compromiso

OTRO SI AL CONTRATO LP-004-2022 MATENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL CREM EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA

Secretario de Hacienda