Findeter Financiera del Desarrollo	**ACTA No. 77 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364 de 2021.** **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-102452 DE 2021** **Sesión Virtual** VEINTE (20) DE MAYO DE 2022.	

Nombre del Fideicomiso: Asistencia Técnica Findeter	
Acta de Comité: Técnico Operativo	Acta No. 77 Contrato Interadministrativo 1364 de 2021
Modalidad: Virtual	Fecha inicio: Veinte (20) de mayo de 2022 Hora inicio: 08:00 p.m. Hora final: 11:59 p.m. Línea: Infraestructura - COI-1364 de 2021.
Presidente del comité: Wilmar Sepúlveda Díaz	Secretario del Comité: Sonia Magaly Sanchez Cuevas

ORDEN DEL DÍA:

TEMA	RESPONSABLE(S)
1. Verificación del quórum.	Secretario del Comité.
2. Solicitud: Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por el término de quince (15) días calendario.	JORGE ENRIQUE RIVERA CARDOZO (supervisora)
3. Solicitud: Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato 3-1-102452-COI-1364-17 (PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022) que tiene por objeto "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", por el término de quince (15) días calendario.	CRISTIAN YESID BULA PEÑA (supervisor)
4. Proposiciones y varios	Participantes

En Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de mayo de 2022, siendo las 08:00 p.m., se reunieron en sesión virtual los miembros de Comité, con la finalidad de llevar a cabo el Comité Técnico No. 77, contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2022, los invitados de la presente sesión se detallan en la lista de asistencia, que hace parte integral de la presente acta.

MIEMBROS COMITÉ TÉCNICO		
NOMBRE	**CARGO**	**CALIDAD/ ENTIDAD**
Wilmar Sepúlveda Diaz	Gerente de Infraestructura	FINDETER
Diego Fernando Lopez	Profesional con funciones de Coordinador de Contratación Derivada y de Liquidaciones de FINDETER	FINDETER
Claudia Johanna Rodriguez Guadrón	Profesional Técnico de la Gerencia de Infraestructura	FINDETER
Leslie Diahann Martinez Luque	funcionario del nivel Asesor, designado por el ordenador del gasto del Ministerio	MINDEPORTE
Jorge Armando Mojica Rodriguez	Profesional delegado por el Director de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	MINDEPORTE

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se recuerda a los miembros del Comité Técnico que de acuerdo con el numeral 2.2.2., del MANUAL OPERATIVO, las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.

2.2.2. COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de carácter técnico necesarias para la debida ejecución de los recursos incorporados en el Fideicomiso. En todo caso, el Comité Técnico no asumirá funciones que correspondan a los interventores de los proyectos, ni a los supervisores de las interventorías, ni las labores de asistencia técnica a cargo de FINDETER en el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

Este órgano colegiado está integrado por delegados o designados de FINDETER y del MINISTERIO. Las delegaciones o designaciones se realizarán por escrito, mediante correo electrónico o físico.

El Comité sesionará válidamente con la asistencia y/o participación de la mayoría de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por unanimidad.

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Director de Contratación de FINDETER o el Técnico Especialista con funciones de Coordinador de Contratación Derivada y de Liquidaciones de FINDETER
Profesional de la Gerencia de Infraestructura

PRINCIPAL MINISTERIO DEL DEPORTE
Un funcionario (ingeniero civil o arquitecto), del nivel Asesor, designado por el ordenador del gasto del Ministerio
Dos (2) Profesional(es) Delegado(s) o Designado(s) por el Director de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte

La Dirección de Contratación de FINDETER participará en todas las sesiones en que se discuta la aprobación de documentos precontractuales y la Coordinación de Contratación Derivada y de Liquidaciones de FINDETER participará en las sesiones en que se discutan asuntos relacionados con la etapa de ejecución de los contratos. Lo anterior, en el marco de sus respectivas competencias.

Este Comité podrá sesionar en forma presencial o virtual. Las sesiones las convocará FINDETER, de forma virtual, incluyendo en la misma los soportes y temas a tratar que haya propuesto cualquiera de los integrantes del Comité. La convocatoria se realizará al menos con dos (2) días de anticipación a la sesión, sin embargo, en cualquier momento podrá sesionar válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, siempre que asista al menos un integrante por parte del MINISTERIO, y las decisiones serán tomadas por unanimidad.

La Secretaría Técnica estará a cargo de FINDETER quien deberá adjuntar a cada sesión los documentos precontractuales, contractuales y/o poscontractuales necesarios para tomar las decisiones que se presenten a consideración del comité.

El gerente de Infraestructura de FINDETER será el encargado de presidir la sesión y suscribir el acta de la misma, en su ausencia lo hará su suplente o quien designen los miembros de comité para ello. La Dirección de Contratación o la Coordinación de Contratación Derivada y de Liquidaciones, según corresponda de acuerdo con sus competencias, será la encargada de adelantar la secretaría de las sesiones del Comité Técnico, levantar las actas de cada una de las sesiones, y todas las demás actividades que se desprendan de esta gestión, de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podrán asistir como invitados las personas que los integrantes consideren pertinente invitar.

Con base en lo anterior, se cuenta con quórum valido para deliberar y aprobar de acuerdo con la estructura del órgano colegiado y sus funciones. Se tiene igualmente que las decisiones del Comité deberán ser adoptadas por unanimidad.

Para los efectos del trámite y formalización de la presente Acta de Comité, se designa como presidente: WILMAR SEPULVEDA DIAZ y secretario del Comité: SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS.

DECISIÓN DEL COMITÉ:

A continuación, se relaciona la decisión de este comité a los puntos tratados:

TEMA	SOPORTES	MOTIVACIÓN	DECISIÓN
2. Solicitud: Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por el término de quince (15) días calendario.	✓ Concepto del supervisor de fecha 20 de mayo de 2022. ✓ Concepto de la Alcaldía del Municipio de Guacamayas comunicado del 17 de mayo de 2022 ✓ Concepto de interventoría según comunicación del 20 de mayo de 2022	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA** la Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por el término de quince (15) días calendario.	**APROBADO**
3. Solicitud: Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato 3-1-102452-COI-1364-17 (PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022) que tiene por objeto	✓ Concepto del supervisor de fecha 19 de mayo de 2022	En consideración a los soportes allegados, el Comité Técnico **APRUEBA** la suspensión del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-	**APROBADO**

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", por el término de quince (15) días calendario.	✓ Comunicación por parte del municipio de fecha 16de mayo de 2022. ✓ Comunicación del contratista de interventoría CT-MD-034-04	ATMINDEPORTE-I-039- 2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022 por un (01) mes.	
4. Proposiciones y Varios	No se presentaron por parte de los miembros de comité puntos adicionales.		

Las decisiones de la presente acta de comité están basadas en los conceptos de la interventoría, del supervisor y soportes adjunto; la firma de la presente Acta está delegada al presidente y secretario, tal y como lo establece el Manual Operativo Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter.

Presidente del Comité:	secretario del Comité:
WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ Gerente de Infraestructura FINDETER	SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS secretario Comité Técnico FINDETER

RE: COMITÉ TÉCNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar

JA Jorge Armando Mojica Rodriguez <jmojica@mindeporte.gov.co>

viernes 20/05/2022 8:29 p. m.

Para SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; Leslie Diahann Martinez Luque; Raquel Stella Valenzuela Sandoval; WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ; **y 4 usuarios más**

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**; EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ; **y 3 usuarios más**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches, en relación a la citación del comité técnico 77 para el desarrollo del contrato interadministrativo COI-1364 de 2021 con el siguiente orden del día, se emite voto favorable, según el concepto emitido por cada uno de los supervisores de cada contrato de interventoría por parte de Findeter y según los soportes allegados por cada representante legal de la interventoría a Findeter, los cuales hacen parte del concepto emitido así:

1. Verificación del quorum.
2. Solicitud: Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", **por el término de quince (15) días calendario, entre el 21 de mayo al 4 de junio de 2022.**
3. Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato 3-1-102452-COI-1364-17 (PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022) que tiene por objeto "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", **por el término de quince (15) días calendario, entre el 22 de mayo al 5 de junio de 2022.**
4. Proposiciones y varios.

Cordial saludo

El deporte es de todos Mindeporte

Contratista Arquitecto
GIT Infraestructura
Jorge Armando Mojica Rodriguez
e-mail: jmojica@mindeporte.gov.co
Tel: (+57) 4377030 Ext. 0000
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Dirección: Av. 68 No 55-65
www.mindeporte.gov.co

RE: COMITÉ TÉCNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar

IA IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE

Para SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; lemartinez@mindeporte.gov.co; jmojica@mindeporte.gov.co; ravalenzuela@mindeporte.gov.co; **y 4 usuarios más**

viernes 20/05/2022 8:07 p. m.

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**; EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ; **y 3 usuarios más**


Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Cordial saludo:

Me permito delegar al Dr. Diego Fernando López Moreno, abogado de la Jefatura de Contratación Derivada, para que emita voto de conformidad con el numeral 2.2.2. del manual operativo.

Atentamente,

IVÁN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE
Jefe de Contratación Derivada
Jefatura de Contratación Derivada
SECRETARIA GENERAL
Conmutador: (+571) 6230388/11 Ext. 1317 – Bogotá D.C.
IARAMIREZ@findeter.gov.co



Re: COMITÉ TÉCNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar

CJ CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON

Para SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; lemartinez@mindeporte.gov.co; jmojica@mindeporte.gov.co; ravalenzuela@mindeporte.gov.co; **y 4 usuarios más**

viernes 20/05/2022 8:12 p. m.

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**; EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ; **y 3 usuarios más**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches,

En atención a los puntos expuestos en COMITÉ TÉCNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021, doy voto favorable.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

RE: COMITÉ TÉCNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar

LD Leslie Diahann Martinez Luque <lemartinez@mindeporte.gov.co>

viernes 20/05/2022 8:27 p. m.

Para CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; Jorge Armando Mojica Rodriguez; **y 5 usuarios más**

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**; EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ; **y 3 usuarios más**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches,

En relación a la citación del comité técnico 77 para el desarrollo del contrato interadministrativo COI-1364 de 2021 con el siguiente orden del día, se emite voto favorable, según el concepto emitido por cada uno de los supervisores de cada contrato de interventoría por parte de Findeter y según los soportes allegados por cada representante legal de la interventoría a Findeter, los cuales hacen parte del concepto emitido así:

1. Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por el término de quince (15) días calendario, entre el 21 de mayo al 4 de junio de 2022.

2. Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato 3-1-102452-COI-1364-17 (PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022) que tiene por objeto "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", por el término de quince (15) días calendario, entre el 22 de mayo al 5 de junio de 2022.

saludos

LM

RE: COMITÉ TÉCNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar

WE WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ

viernes 20/05/2022 8:51 p. m.

Para CLAUDIA JOHANNA RODRIGUEZ GUALDRON; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; lemartinez@mindeporte.gov.co; jmojica@mindeporte.gov.co; **y 4 usuarios más**

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**; EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ; **y 3 usuarios más**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas noches

En atención a los temas tratados en el COMITÉ TÉCNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021, los documentos aportados y la recomendación de la supervisión, doy voto FAVORABLE

Cordialmente,

WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
Gerente de Infraestructura
wesepulveda@findeter.gov.co

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial
Comprometidos con Colombia

RE: COMITÉ TÉCNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

DF DIEGO FERNANDO LOPEZ MORENO

Para SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS; CARLOS DAVID RODRIGUEZ MEDINA; CLAUDIA MERCEDES DELGADO VARGAS; lemartinez@mindeporte.gov.co; jmojica@mindeporte.gov.co; ravalenzuela@mindeporte.gov.co; **y 4 usuarios más**

viernes 27/05/2022 11:09 p. m.

CC LUZ MARINA SANJUAN DURAN; YANETH PATRICIA MAYA GOMEZ; LORENA GARCIA GALINDO; **LISTA DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**; EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ; **y 3 usuarios más**

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas tardes.

Voto favorable a los puntos expuestos en COMITÉ TÉCNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021.

Cordialmente,

Diego Fernando López Moreno
Coordinación Contratación Derivada
Profesional Jurídico
Conmutador: 6230388 ext. 1462 – Bogotá D.C.
dflopez@findeter.gov.co

