DEPENDENCIA QUE PROYECTA	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE
FECHA	AGOSTO 2022

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Que el Municipio de Sibaté suscribió el contrato de compraventa **N° 011-2022**, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROPECUARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS VINCULADOS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ"** con Acta de Inicio el día 12 de agosto de 2022, con fecha prevista de terminación el día 26 de AGOSTO de 2022.

Que, a los 24 días del mes de agosto del presente año, el contratista manifestó ante el supervisor del contrato a cargo de la **Secretaria De Agricultura Desarrollo Económico Y Ambiente** en cabeza del señor **Diego Andres Ramírez Cubillos,** que para garantizar el debido cumplimiento del ítem No. 08 descrito en el actual contrato, el cual requiere un proceso de desinfección y adecuación de un área específica y lograr cumplir con la instalación de cuarto frio mixto, por tal razón se hace necesario realizar una prórroga para dar cumplimiento a la ejecución totalidad de las obligaciones del actual proceso.

Por lo anterior, se requiere hacer una prórroga al Contrato de Compraventa No. 011-2022, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROPECUARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS VINCULADOS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ"** celebrado con PABONI DE COLOMBIA S.A.S. identificado con NIT: 800.159.776-2, su representante legal la señora ROCIO DEL PILAR PALACIOS RUBIANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.807.995 de Bogotá.

Teniendo en cuenta la necesidad presentada, es indispensable realizar **OTROSI No. 1, EN TIEMPO** al Contrato de **COMPRA VENTA No**. **011- 2022,** modificando para tal efecto las siguientes cláusulas:

"CLAUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION: (15) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.".

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN.

2.1. OBJETO: OTRO SI EN TIEMPO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 011 DE 2022 Cuyo objeto es, **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROPECUARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS VINCULADOS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ"**

2.1.1 Condiciones Técnicas Exigidas y características de los bienes. Se mantiene la condición inicialmente contratada.

2.1.2 Autorizaciones Licencias y/o Permisos: N/A

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: OTROSI EN TIEMPO No. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 011-2022. Cuyo objeto es, **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROPECUARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS VINCULADOS A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ"**

2.3. CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN:
El presente Otrosí se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS contados desde la suscripción del acta de inicio.

FECHAS	DESDE	HASTA	TOTAL
PLAZO INICIAL	12-08-2022	26-08-2022	15 DÍAS
PLAZO A ADICIONAR	27-08-2022	26-09-2022	1 MES
		PLAZO TOTAL	**1 MES y 15 DÍAS**

3. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

El Contratista se obliga para con el Municipio a realizar la actualización de las Pólizas solicitadas en la Cláusula Novena del Contrato.

4. ANEXOS:

- Copia acta de inicio

5. RESPONSABLES

_____ORIGINAL FIRMADO_____
DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS
Secretario de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente

PROYECTÓ: Sergio Adames Castañeda Jefe De Oficina Agropecuaria	**REVISÓ:** Leo Nathaly Bravo Ramírez Jefe de Contratación	**APROBÓ**: Juan Carlos Gutiérrez Ramírez Secretario General

Agosto 2022