Ecologic Ingeniería S.A.S.
NIT | 901370333-2

Bogotá, Colombia. Agosto 11 de 2022

Señores

Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA".
Ing. WILLER ANDRÉS RODRÍGUEZ
Ciudad

REF.: Solicitud de prorroga en el tiempo de ejecución del contrato 663 de 19-07-2022

Objeto del contrato: "ADQUIRIR ELEMENTOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AGUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA"

Amablemente solicitamos a la entidad se realice una adición al tiempo de ejecución del contrato en referencia por un periodo de un (1) mes adicional, finalizando así el contrato el día 03 de octubre de 2022, basados en los siguientes argumentos:

- Los fabricantes de los productos a suministrar nos informan que por escases de materiales ha dificultado la fabricación de equipos y repuestos repercutiendo en un aumentado en los tiempos de entrega de los productos.
- Los equipos solicitados son nuevos y se encuentran sujetos a fabricación e importación.
- La importación y nacionalización de los equipos tiene una duración de aproximadamente 15 días calendario.
- El tiempo estimado por la entidad no es suficiente para realizar la fabricación, importación, nacionalización y capacitación.
- Se estima una semana para la ejecución de la capacitación en el uso y funcionamiento de los equipos, periodo en el cual la entidad deberá disponer del personal a capacitar durante un día para realizar dicha capacitación.

Atentamente,

Camilo Andrés Salamanca Flórez
Representante Legal Ecologic Ingeniería SAS.