USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

USPEC
31/8/2022 13:15:42 Folios: 2
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: LUDWING JOEL VALERO SAENZ,
I-2022-025632

MEMORANDO

PARA : **DR. LUDWING JOEL VALERO**
Director de Gestión Contractual

DE: Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura.

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PRORROGA E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA N°276 DE 2020 CONSTRUCCION ERON LA GUAJIRA.

FECHA: Bogotá D.C., 30 de agosto de 2022

Cordial saludo.

Dando alcance a nuestra la solicitud de modificación contractual radicada el día 29 de julio de 2022 mediante memorando I-2022-024632, por medio de la presente se remite nuevamente para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes de la necesidad de suscribir Otrosí de PRORROGA E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS al contrato de obra N°276 de 2020 el cual tiene como objeto: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, el cual fue solicitado por el contratista CONSORCIO ERON LA GUAJIRA, revisado y aprobado por la interventoría BAJO EL CONTRATO 186 de 2021 ejecutada por el CONSORCIO INTER-ERON RIOHACHA.

Para tal fin se adjuntan los siguientes documentos:

- Oficios de solicitud de Prórroga, inclusión de ítems no previstos, realizado por el contratista de obra revisados y aprobados por la interventoría para efectos del trámite respectivo.

- Lista de APUS firmados por la interventoría y contratista de obra

- Acta de fijación de precios ítems no previstos 02

- Balance de mayores y menores cantidades de obra

- Cuadro de justificación técnica de ítems no previstos y Análisis de precios unitarios

- Acta de mayores y menores cantidades de Obra

La anterior solicitud se realiza luego de las observaciones presentadas por la Dirección de Gestión Contractual de manera verbal a la solicitud de modificación contractual referenciada, con el propósito de dar continuidad al proyecto, para lo cual se tomó la decisión de modificar el alcance a la solicitud inicialmente presentada, eliminando lo relacionado con la REDUCCIÓN DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO – Incluir parágrafo en la Cláusula CUARTA - VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA, por lo que se solicita proceder a dar el trámite al otrosí requerido en esta comunicación ya que esto impacta directamente las decisiones para la ejecución del contrato de obra.


Atentamente,



ARQ. MARÍA CONSTANZA MEJÍA CONTRERAS

Copia: N.A

Ruta: \\192.168.70.23\proyectos_inversion\005 TÉCNICO\XXX_NUEVO EPMSC_RIOHACHA\2022\1. Obra\Modificaciones contractuales\EDITABLES\Memo solicitud prorroga y NP AGO 2022.docx
Ubicación archivo fisico: carpeta contrato de obra 276/20 riohacha

PROYECTO	DIEGO OTONIEL MARTINEZ ALVAREZ CONTRATISTA	8/30/2022 4:46:05 PM	
REVISO	LILIANA RIVERA ORJUELA CONTRATISTA	8/30/2022 4:58:01 PM	
FIRMO	MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS SUBDIRECTOR	8/31/2022 1:15:40 PM	