ACTA No. 5 ACTA DE JUSTIFICACION DE ITEMS NO PREVISTOS

CONTRATO No.	**Contrato de obra DT-RIS-SAM-04-002-2022**
VIGENCIA (días ó meses)	150 DIAS
ADICION PLAZO:	60Dias
OBJETO DEL CONTRATO	**Contratar la realización de mantenimientos Eléctricos de la sede de Armenia, ubicada en la Carrera 12, Calle 16 Esquina, sector la Giralda, a cargo de la escuela Esap - Dirección Territorial Quindío Risaralda-, y otros mantenimientos para la correcta prestación del servicio del año 2022.**
LOCALIZACION DEL PROYECTO	**CARRERA 12, CALLE 16 ESQUINA, SECTOR LA GIRALDA - ARMENIA**
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	90 DIAS CALENDARIO
PRORROGA	60 DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	150 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	**24 de mayo de 2022**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**23 de octubre de 2022**
VALOR INICIAL	$96.604.170
VALOR ADICION REQUERIDA	$20.488.972
VALOR TOTAL	$117.093.142
CONTRATISTA	**CONSORCIO M&F Representado por JAIME VIVI GARCIA, C.C. 1.094.917.059**
SUPERVISOR	**SANDRA MILENA OCAMPO**

En Armenia; a los 28 días del mes de Agosto del 2022, en las instalaciones de Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, Armenia el supervisor SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO del contrato con el fin revisar y aprobar los precios unitarios complementarios del contrato anteriormente mencionado.

A continuación se relacionan dichos precios unitarios complementarios al origen del Contrato de obra DT-RIS-SAM-04-002-2022 indicando los ítems correspondientes y cantidades estimadas de obra de los mismos que garantizan el correcto funcionamiento de la presente ejecución de obra.

4	NO PREVISTOS										
4,1	Suministro e instalación Salida doble datos CATEGORIA 6A	UND	0,00	$ 149.130,00	$ -	7,00	0,00	$ 1.043.910,00	$ -	7,00	$ 1.043.910,00
4,2	Suministro e Instalación Cable UTP Categoria 6A	ML	0,00	$ 6.460,00	$ -	350,00	0,00	$ 2.261.000,00	$ -	350,00	$ 2.261.000,00
4,3	Desconexion, desarmado, traslado y reinstalación de gabinete existente. Instalación remanente de cableado UTP CAT 6A. Reconexión puntos de datos en gabinete, identificación y etiquetado de puntos de datos, instalación organizador de cable, soporte en tramite de movimiento de punto de internet con proveedor. Configuración de equipos activos de acuerdo a topologia existente.	UND	1,00	$ 12.269.026,00	$ 12.269.026,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 12.269.026,00
SUBTOTAL #4					$ -						$ 15.573.936,0

Justificación técnica de Ítems Nuevos.

NP	Suministro e instalación Salida doble datos CATEGORIA 6A	Se requiere suministrar, montar e instalar puntos adicionales de salida doble datpos para garantizar el uso adecuado de la sede
NP	Suministro e Instalación Cable UTP Categoria 6A	Se requiere suministrar, montar e instalar el cable UTP categoria 6A para el funcionamiento de los puntos de datos
NP	esconexion, desarmado, traslado y reinstalación de gabinete existente. Instalación remanente de cableado UTP CAT 6A. Reconexión puntos de datos en gabinete, identificación y etiquetado de puntos de datos, instalación organizador de cable, soporte en tramite de movimiento de punto de internet con proveedor. Configuración de equipos activos de acuerdo a topologia existente.	Se requiere reubicar y reinstalar el rack para habilitar las oficinas de los funcionarios donde se encuentra actualmente y que afecta el ambiente ocupando un area importante de las mismas

CONCLUSION: Una vez revisado las actividades y precios ofertados por contratista CONSORCIO M&F Representado por JAIME VIVI GARCIA, C.C. 1.094.917.059,y Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 28 días del mes de Agosto del año 2022.

LUIS ALBERTO SIERRA PAJOY
DIRECTOR TERRITORIAL

SANDRA MILENA OCAMPO DELGADO
COORD ADMINISTRATIVA