Ítem en el Plan de Adquisiciones: 646

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	NÚMERO: 503 de 2022	
OBJETO: Elaboración de estudios para determinar el estado actual de la de la infraestructura construida para la "Adecuación de la cancha municipal en el municipio de Santo Domingo, Antioquia"		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	Rodrigo Ali Cubillos Vergara
VALOR [$]:	INICIAL	Diecisiete millones trescientos cincuenta y nueve mil setecientos veinte pesos ($17.359.720) incluidas pólizas e impuestos aplicables
	ACTUAL (CON ADICIONES)	N/A
PLAZO:	INICIAL	El plazo del contrato será de treinta (30) díascalendario, contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma Secop II
	ACTUAL (CON PRORROGAS)	N/A

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	202201014423	14/09/2022

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD


TIPO DE MODIFICACION					
VALOR		PLAZO	X	CLÁUSULA	X
SOLICITUD	*ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL* *Modificar el alcance del contrato adicionando las obras No contractuales en aras de cumplir el objeto contractual, las actividades que se deben incluir son las siguientes:* *1. Apiques tipo exploración de 60x60x80 en los filtros para destapar los inicios y determinar la estructura del filtro* *PLAZO:* *Modificar el plazo así:* • *20 días* • *El plazo del contrato luego de la prórroga termina el 5 de octubre de 2022.*				

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Los estudios a realizarse en el Municipio de Santo Domingo son:

- Ensayos de laboratorio
- Televisación de aguas lluvias y negras en el escenario deportivo
- Levantamiento topográfico del escenario Deportivo

Para el cumplimiento de las actividades y el pago anticipado correspondiente al 30% del valor del contrato el contratista presenta el siguiente cronograma de ejecución:



Teniendo en cuenta esto, el contratista realiza visita al municipio de Santo Domingo con el acompañamiento de la supervisión por parte de INDEPORTES ANTIOQUIA el día 24 de agosto de 2022 en donde, según lo reportado por el contratista se evidencia lo siguiente:

VISITA TECNICA			
NOMBRE DE LA OBRA		Elaboración de estudios para determinar el estado actual de la infraestructura construida para la "Adecuación de la cancha municipal en el Municipio de Santo Domingo, Antioquia"	
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía	**NUMERO DEL PROCESO**	MC 012 de 2022 Cont. 503-2022
PROFESIONAL (ES) DE LA VISITA	Rodrigo Cubillos	**NOMBRE DEL CLIENTE**	INDEPORTES ANTIOQUIA
	Juan Salinas	**CONTACTO DEL CLIENTE**	Ing. Guillermo Tuttle
DEPARTAMENTO	Antioquia	**MUNICIPIO**	Santo Domingo
FECHA DE LA VISITA	**HORA INICIO**	**HORA FINAL**	**TIEMPO TOTAL**
24 de Agosto 2022	10:30 pm	11:30 pm	1 hora

INFORME DE LA VISITA

1. Se observa campo deportivo en tierra.
2. Se observa cerramiento con muro en ladrillo, con estructura metálica y malla eslabonada.
3. Presenta oxidación en las soldaduras de la estructura metálica y hay elementosque no se encuentran soldados, además faltan las puertas de acceso con sus respectivas estructuras.
4. Se presenta oxidación en las soldaduras de los arcos de futbol.
5. Se observa en el costado oriental presencia de agua estancada, además en el costado sur oriental se observa un muro de contención el cual no presenta drenajes.
6. En el costado sur se observa una cuneta.
7. Hay presencia de maleza en el área del campo deportivo.

REQUERIMIENTOS DE LA VISITA

1. Realizar la inspección con televisación de redes del filtro del campo deportivo.
2. Realizar apiques para determinar la estructura del filtro construido.
3. Realizar sondeos al lecho filtrante para determinar el espesor promedio.
4. Realizar caracterización y/o granulometría de los apiques.
5. Realizar levantamiento topográfico con coordenadas arbitrarias.
6. Realizar pruebas de soldadura al cerramiento existente.

EVIDENCIAS DE LA VISITA






Posterior a esto, surge la necesidad de reevaluar las cantidades de los ensayos a realizar en el escenario deportivo, motivo por el cual se convoca a reunión el día 7 de septiembre de 2022 con la asistencia del contratista y el equipo técnico, para definir las cantidades necesarias y reales de ejecución del contrato.

En consecuencia, a través de comunicado con radicado de INDEPORTES ANTIOQUIA No. 202202006324 del 13 de septiembre de 2022 el contratista solicita modificación al contrato en los siguientes términos:

"(…) Por medio de la presente solicito una modificación en las cantidades y al tiempo de ejecución de las de la obra del contrato en referencia, ya que analizadas las características topográficas y técnicas del proyecto se hace necesario:

1. *Realizar la inspección de los ramales mediante televisación.*
2. *Realizar apiques para determinar la estructura del filtro construido.*
3. *Realizar sondeos del lecho filtrante para determinar el espesor promedio.*
4. *Realizar caracterización y/o granulometría de los apiques.*

Por lo anteriormente expuesto, se solicita una adición en plazo de veinte (20) días calendario al plazo inicial, nueva fecha de terminación 05 de octubre de 2022.
Además, de adicionan las siguientes actividades:

1. *Apiques tipo exploración de 60x60x80 en los filtros para destapar los inicios y determinar la estructura del filtro.*
2. *Sondeos para determinar espesor del lecho filtrante y su estructura.*

Con la presente modificación de cantidades de obra y tiempo de ejecución no afecta el Objeto, ni el valor y se liquidarán en el sitio las cantidades reales de Obra.
Anexo análisis de precios unitarios y cuadro de cantidades de obras a ejecutar (…)".

Por lo anterior, una vez analizada la solicitud, en mi calidad de supervisor manifiesto que se hace necesario realizar la modificación No. 1 a la Aceptación de la Oferta No. 503 de 2022, Contratación mediante la modalidad contractual de Mínima Cuantía No. MC-012 de 2022, luego de haber concertado en reunión realizada el 7 de septiembre de 2022 con el contratista y el equipo técnico correspondiente de las actividades requeridas, para realizar los ensayos y las inspecciones necesarias, con esta no se afectara el objeto del mismo, ni el valor, se deberá modificar el alcance de este, adicionando las obras NO contractuales y el plazo de ejecución del mismo, esto para cumplir con el objeto del contrato.

Mediante aclaratoria del 15 de septiembre de 2022, el contratista aclara:

Se aclara solicitud de modificación con fecha día 09 de septiembre de 2022 con radicado N° 202202006324 del 13 de septiembre del 2022 de INDEPORTES ANTIOQUIA, donde por error de transcripción se incluyó la actividad no contractual "sondeos para determinar espesor del lecho filtrante y su estructura" la cual no se realizará en el proyecto-Oferta 503-2022, Mínima Cuantía No. MC - 012 de 2022 Elaboración de estudios para determinar el estado actual de la infraestructura construida para la "Adecuación de la cancha municipal en el Municipio de Santo Domingo, Antioquia"-, teniendo en cuenta que la cancha es un escenario deportivo en grama natural y por especificación técnica la estructura no posee lecho filtrante, en consecuencia, dicha actividad no fue incluida en el acta de mayores y menores cantidades ni se realizó precio unitario para esta actividad en este proyecto.

En mi calidad de supervisor apruebo la solicitud de aclaratoria enviada por el contratista con fecha del 15 de septiembre de 2022, a través de la cual preciso la única obra que se deberá incluir al contrato, la cual hace referencia a:

- Apiques tipo exploración de 60x60x80 en los filtros para destapar los inicios y determinar la estructura del filtro

4. ANEXOS

- ✓ Solicitud de modificación al contrato por parte del contratista con radicado de INDEPORTES ANTIOQUIA No. 202202006324 del 13 de septiembre de 2022.
- ✓ Presupuesto actualizado con las condiciones reales de ejecución.
- ✓ Cronograma de ejecución de actividades actualizado.
- ✓ Informe de Supervisión.
- ✓ Aceptación de la oferta Mínima Cuantía No. 503 DE 2022.

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No. CSC-100023920

TIPO DE AMPARO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	12/08/2022	12/03/2023	3.471.944,00	11.250,00
PAGO ANTICIPADO	12/08/2022	12/03/2023	5.207.916,00	11.250,00
PRESTACIONES SOCIALES	12/08/2022	12/09/2025	867.986,00	11.250,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/09/2022	12/03/2023	3.471.944,00	11.250,00

Póliza de seguro de cumplimiento

Se requiere ampliar la vigencia de la póliza con la ampliación del plazo 20 días más.

GARANTIA / POLIZA No. CSC-100005735

TIPO DE AMPARO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	45.000,00
PATRONAL	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00

Póliza de seguro de responsabilidad civil

Se requiere ampliar la vigencia de la póliza con la ampliación del plazo 20 días más.