CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC-27	GESTIÓN CONTRACTUAL	1.0

FORMATO
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL
(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☑ **PRORROGA** ☑

1. ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA (seleccionar el tipo de contrato) **No** 1737 DE 2021 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO ASOCIADO 1762 DE 2021
(Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) NIT 901.543.097-2 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.542.548-8 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU NORMAN RICARDO SÁNCHEZ DUEÑAS
(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECIOCHO (18) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 46.725.766.622,00**
(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No. _____ **DE FECHA** _____ **PLAZO** _____

PRORROGA No. _____ **DE FECHA** _____ **PLAZO** _____

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS **PLAZO** _____

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ y OCHO (18) MESES
(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	**DE FECHA**	23/02/2022	**No. DÍAS**	30 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 4	**DE FECHA**	24/03/2022	**No. DÍAS**	30 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 5	**DE FECHA**	22/04/2022	**No. DÍAS**	30 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 6	**DE FECHA**	23/05/2022	**No. DÍAS**	30 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 7	**DE FECHA**	22/06/2022	**No. DÍAS**	12 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 8	**DE FECHA**	05/07/2022	**No. DÍAS**	30 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 9	**DE FECHA**	03/08/2022	**No. DÍAS**	8 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 10	**DE FECHA**	12/08/2022	**No. DÍAS**	10 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 11	**DE FECHA**	22/08/2022	**No. DÍAS**	10 días calendario
ACTA DE REINICIO No. 12	**DE FECHA**	01/09/2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN 2 No. 13	**DE FECHA**	06/09/2022	**No. DÍAS**	8 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 14	**DE FECHA**	14/09/2022	**No. DÍAS**	5 días calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 15	**DE FECHA**	19/09/2022	**No. DÍAS**	8 días calendario
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES			**No. DÍAS**	211 días calendario

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 28 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC-27	GESTIÓN CONTRACTUAL	1.0

FORMATO
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL
(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☑ **PRORROGA** ☑

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. _____ **DE FECHA** _____ **VALOR** _____

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. _____ **DE FECHA** _____ **VALOR** _____

VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES **VALOR** $ -

ADICIONES:

Adición No. _____ **DE FECHA** _____ **VALOR** _____

Adición No. _____ **DE FECHA** _____ **VALOR** _____

VALOR TOTAL DE ADICIONES **VALOR** $ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **VALOR** _____

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Según el informe semanal N. **12** de fecha **06/09/2022** el contrato se encuentra en el siguiente avance

AVANCE FISICO Programado **0,53%** Ejecutado **0.35%**

AVANCE FINANCIERO Programado **0,578%** Ejecutado **0,347%**

El valor facturado a la fecha corresponde a **$ -** equivalente a **0,00%** %, del valor actual del contrato.

Anticipo del contrato

Valor Anticipo amortizado **$ -** Valor Anticipo por Amortizar **$ 5.572.106.523**

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si es solicitud de adición o prórroga o las dos

ADICIÓN ☑ al contrato citado de $ 378.084.877,00
(Indique el valor de la adición)

PRORROGA ☑ al contrato citado de Tres (03) MESES
(Indique el plazo de la prórroga solicitada)

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA

El Consorcio Vial Colombia 2021 (en adelante se denominará "CVC 2021)", contratista de obra del contrato de la referencia solicita la ampliación de la etapa de Preliminares por un término estimado de TRES (03) meses adicionales al plazo contractual con el fin de terminar todo lo correspondiente a los entregables de esta etapa como son:

- Los análisis de Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidas en la oferta.

- Programa Detallado de Trabajo

- Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras.

- Contar con la programación del PAC de obra aprobado por la Interventoría.

- Contar con el o los PMT, según la necesidad, aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

- Actualizar el MAO con los estudios y diseños definitivos para aprobación por la Interventoría.

- Contar con la totalidad de los productos aprobados por ESP y/o terceros.

Por otro lado es necesario completar la revisión de los diseños una vez sean entregados completamente; aclarar lo concerniente al tema del factor alfa (α) de capacidad de carga del suelo y es por ello que en este tiempo de prórroga se preparará lo pertinente al costo, modo, tiempo de ejecución y la localización de los pilotes para la PDA. De igual manera durante el mismo periodo y en paralelo realizar las gestiones para determinar los recursos requeridos para llevar a cabo la prueba de carga como la inclusión de dichos recursos al contrato y seguidamente la ejecución de la prueba de carga y el análisis de resultados.

El CVC 2021 solicita la adición por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($378.084.877,00) M/C correspondientes al valor de la prórroga y sus componentes, de acuerdo al siguiente cuadro:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☑ **PRORROGA** ☑

PRESUPUESTO 3 MES DE PRORROGA ETAPA DE PRELIMINAR		
COSTO PLANTILLA ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)	$	44,349,812.00
COSTO PLANTILLA DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (	$	95,910,205.00
COSTO PLANTILLA PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (D)	$	42,986,976.00
SUBTOTAL COMPONENTES (B+C+D)	$	183,246,993.00
VALOR ESTIMADO PLATILLA DE FASE DE PRELIMINARES (I)	$	194,837,884.00
VALOR TOTAL (B+C+D+I)	$	378,084,877.00

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta que con la comunicación PTE153_02-413-22 (IDU 20225261661392 del 20 de septiembre de 2022) y alcance PTE153_417-22 (IDU 20225261693232) del 26 de septiembre de 2022, la interventoría viabilizó la prórroga y adición de la Fase de Preliminares del Contrato de Obra 1737 de 2021 con el propósito de incluir el plazo necesario para estructurar propuesta para ejecutar pilotes de prueba y analizar resultados de la prueba de carga, de acuerdo a los lineamientos dados por el IDU en el comunicado STESV 20223361528881 con radicado de Interventoría PTE153_02- 400-22 del 14 de septiembre de 2022, y que de igual manera en este plazo se continuarán realizando actividades propias de la fase de preliminares como lo es el análisis de la documentación e información de los estudios y diseños que fue entregada por el Consultor Integral S.A., y terminar los productos establecidos como condiciones precedentes para el inicio de la Fase de Ejecución, se requiere prorrogar y adicionar el Contrato de obra para continuar con el desarrollo de actividades ya descritas

En el plazo solicitado, además de estructurar y ejecutar los temas atinentes a pilotes de prueba, se requiere para culminar la elaboración y obtener la aprobación de la Interventoría respecto de los productos que fueron establecidos como condiciones precedentes para el inicio de la Fase de Ejecución, tales como:

- Los análisis de Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidas en la oferta.
- Programa Detallado de Trabajo
- Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras.
- Contar con la programación del PAC de obra aprobado por la Interventoría.
- Contar con el o los PMT, según la necesidad, aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad.
- Actualizar el MAO con los estudios y diseños definitivos para aprobación por la Interventoría.
- Contar con la totalidad de los productos aprobados por ESP y/o terceros.

La adición solicitada por el Contratista para atender la prórroga de la fase de preliminares por valor de $378,084,877,00 esta respaldada por el CDP 4589 del 15 de septiembre de 2022 por la suma de $464.154.271

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL
(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☑ **PRORROGA** ☑

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.

En atención a la solicitud de prórroga de tres (3) meses y adición por $378,084,877,00 , para la etapa de preliminares, de acuerdo con el oficio de la interventoría PTE153_02-413-22 y PTE153_02-417-22 , se concluye lo siguiente:

1. Que dicha solicitud de prórroga y adición por parte del contratista de obra se encuentra debidamente aprobada por la Interventoría.

2. Que de acuerdo con lo manifestado por la interventoría, *"(…) existen ciertas actividades que aún se encuentran pendientes por terminar para iniciar las obras, las cuales no ha sido posible culminar debido a las gestiones que se han adelantado para completar los estudios y diseños:*

- *Los análisis de Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidas en la oferta.*
- *Programa Detallado de Trabajo*
- *Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras.*
- *Contar con la programación del PAC de obra aprobado por la Interventoría.*
- *Contar con el o los PMT, según la necesidad, aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad.*
- *Actualizar el MAO con los estudios y diseños definitivos para aprobación por la Interventoria.*
- *Contar con la totalidad de los productos aprobados por ESP y/o terceros.*

(…)"

3. Que de conformidad con lo señalado en el oficio STESV 20223361528881 del 14 de Septiembre de 2022, se "*(…) concluye que con el fin de dirimir el tema asociado al factor alfa (α) de capacidad de carga del terrero, es conveniente y necesario realizar la prueba de carga (…)", por lo cual se debe "(…) adelantar las gestiones necesarias que permitan establecer las condiciones de costo, modo, tiempo y lugar para ejecutar dicha prueba de carga, lo cual deberá incorporarse al contrato de obra mediante la correspondiente modificación contractual, previa solicitud debidamente aprobada por la interventoría (…)".*

4. Que para respaldar la adición, derivada de la prórroga de tres (3) meses solicitada por el contratista y aprobada por la interventoría, se cuenta con el siguiente Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 4589 del 15 de septiembre de 2022, por valor de $464.154.271.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, con el fin de salvaguardar la finalidad de la contratación objeto del contrato IDU-1737-2021, y de preservar el interés público que dio origen a la misma, encuentra conveniente y procedente, suscribir la respectiva prórroga por tres (3) meses para la fase de preliminares y la correspondiente adición presupuestal de $378,084,877,00 para cubrir los costos de dicha prórroga.

Notas:

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No NA el cual constituye parte integral de esta acta de solicitud.

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los Veintiséis (Día en letras) (26) (Día en números) días del mes de septiembre (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

(Firma)	(Firma)
(Nombre) JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ GOMEZ	(Nombre) SAÚL TOMÁS SALAS BLANCO
Representante Legal - Contratista	Representante Legal - Interventor
CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153
(Firma)	(Firma)
(Rol) Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU	(Rol) Supervisor del Contrato IDU
(Nombre) NORMAN RICARDO SÁNCHEZ DUEÑAS	(Nombre) JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
(Cargo)	(Cargo) Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial