Acta Consecutivo No.	**004-02-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022**	**Lugar y Fecha**	Virtual plataforma teams -28-julio-2022
Asunto	**REANUDACIÓN AUDIENCIA POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO No. 040-00-D-GRUAL-CACOM-1-2022**		
Oficina Productora	Departamento de Contratos y Ordenador del Gasto.		
Hora Inicio	10:56 AM	**Hora Finalización**	11:35 AM
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Instalación de la audiencia por el señor Ordenador del gasto.
2. Pronunciamiento de la entidad.

Desarrollo:

El teniente coronel Naily Akid Ganem Hernández, instaura la audiencia presentándose con los datos que lo identifican como Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 1, le da la palabra a la abogada asesora del Departamento de Contratos, la señorita Carolina Isabel Triana.

Saluda a las partes y pasa a señalar:

Para las partes aquí presentes, es menester indicar que la Ordenación del Gasto y su equipo jurídico ha realizado una revisión de fondo de los hechos presentados que dan lugar a la apertura del procedimiento administrativo sancionatorio, se identifica que, hay un cumplimiento parcial de los hechos invocados, pues el contratista allegó la documentación para suscripción de acta de inicio, documento que quedó con fecha de 25 de julio de 2022, donde relacionó e hizo entrega de la siguiente documentación:

- Formato revisión y aprobación de hojas de vida.
- Flujo de caja para alojamientos solteros.
- Flujo de caja para alojamientos familiar.
- Formato revisión y aprobación de programación de obra.
- Programación de obras viviendas.
- Cinco (5) formatos Acta de vecindad.
- Análisis de A.U
- Análisis de precios Unitarios “APU”
- Dos (2) formatos de hoja de vida.
- Plan de aseguramiento de calidad de la obra.
- Plan de manejo ambiental y de escombros.
- Plan de salud ocupacional.
- Aprobación de hojas de vida.

De acuerdo al otro hecho invocado en el pliego de cargos, correspondiente a la no ejecución del 20% estipulado en el clausulado contractual, corte programado para el pasado 9 de julio de 2022, fecha para la cual el contratista debió entregar como mínimo el 20% del valor del contrato, a la fecha de la presente audiencia no hay entrega a satisfacción de ninguno de los compromisos de obra.

Ante esto, por decisión del Ordenador del Gasto, procedo a indicar al contratista que realizaré citación, invocando y haciendo efectiva la cláusula de Solución de Controversias estipulada en la cláusula quince del documento contractual, por parte de la entidad se realizará acta de acuerdo directo para estipular entre las partes, como superar el 20% del corte pasado e incumplido, en este estableceremos compromisos y fechas de entrega, sin que se afecte el porcentaje que se debe cumplir para el próximo 09 de septiembre de 2022.

Por lo anteriormente dicho, se procede a suspender el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado contra el contratista Pering SAS hasta el próximo 09 de septiembre de 2022, cuando se haga cumplimiento de la entrega del primer corte.

La apoderada del contratista, solicita la palabra y señala que no le parece justo, teniendo en cuenta que se organizó toda la documentación y se hizo entrega, haciendo hincapié que no hay mérito para la suspensión del procedimiento, sino más bien se esperaba el cierre del proceso.

La abogada del Departamento de Contratos, le explica que solo hay un cumplimiento parcial de los hechos que dieron lugar al inicio del procedimiento por presunto incumplimiento, por no existir la superación de los dos hechos, la entidad no puede realizar un archivo, por esta razón y como el contratista ha manifestado su voluntad de colaboración se citará a reunión de acuerdo directo ya que dentro de la ritualidad de este procedimiento no se admiten acuerdos pues tiene una finalidad propia que es conminar al contratista o declarar o no el incumplimiento por medio de la multa o el cláusula penal pecuniaria.

La apoderada del contratista, indica: “ah ok”

Por parte de la apoderada de la aseguradora, se indica que queda atenta a la próxima citación. Solicita que el envío de la citación sea notificada con antelación al correo electrónico marieth.montoya@segurosdelestado.com.

No siendo más, se da por terminada la presente audiencia, siendo el 28 de julio de 2022 a las 11:57 am.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Programación Acuerdo Directo	T2. Lewis Rivera	Mes de agosto
Citación a Acuerdo Directo	Dra. Carolina I Triana P	

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	Reunión de Acuerdo Directo		
Fecha-Hora	10 de agosto de 2022, 10:00 AM	**Lugar**	Vía Teams