
DIAGRAMA DE GANTT

Id	EDT	ITEM	Nombre de la actividad	Duración	Unidad	% FISICO C	Cantidad	valor total	Inicio	Fin
1	1.1	01	**2022 09 28 PROGRAMACION GENERAL - EJECUTAR BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIO LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA.**	**252 días?**		**59%**		**$2.107.542.032,80**	**vie 8/04/22**	**jue 15/12/22**
2	1.1		**Etapa preconstrucción**	**39 días?**		**100%**		**$0,00**	**vie 8/04/22**	lun 16/05/22
3	2.1	1	**LABORATORIO CIUDADANO - NIVEL 2 FASE 1**	**192,13 días?**		**95%**		**$230.698.929,56**	**lun 16/05/22**	**mié 23/11/22**
148	2.9.1	2	**MUSEO CIENCIAS NATURALES)_NIVEL 1 - FASE 2**	**183,13 días?**		**78%**		**$432.304.748,47**	**dom 29/05/22**	**dom 27/11/22**
239	4.1	3	**MUSEO CIENCIAS NATURALES_NIVEL 2 - FASE 3**	**200 días?**		**57%**		**$166.360.114,27**	**lun 30/05/22**	**jue 15/12/22**
341	**1.5**	6.4.14	**DEMOLICIONES_RETIROS_ACABADOS BODEGA_NIVEL 2**	**45,13 días?**		**15%**		**$15.259.317,80**	**vie 28/10/22**	**dom 11/12/22**
367	5.1	4	**MIVO (MUSEO INTERACTIVO)_NIVEL 3 FASE 4**	**195,13 días?**		**23%**		**$246.171.375,96**	**sáb 4/06/22**	**jue 15/12/22**
448	8.1	6.3.3	**REDES - ILUMINACION GENERAL DEL PROYECTO.**	**197,5 días?**		**93%**		**$288.882.066,76**	**sáb 28/05/22**	**dom 11/12/22**
509	10.1	6.3.5	**REDES - AIRE ACONDICIONADO GENERAL DEL PROYECTO.**	**201,5 días?**		**61%**		**$370.226.421,71**	**sáb 28/05/22**	**jue 15/12/22**
584	1.9	5	**HALL DE ACCESO NIEVEL 0 FASE 5**	**134,5 días?**		**8%**		**$14.245.668,06**	**sáb 30/07/22**	**dom 11/12/22**
624	1.10	6	**ZONAS COMUNES (NIVEL 1) FASE 6**	**40 días?**		**23%**		**$343.393.390,21**	**dom 6/11/22**	**jue 15/12/22**
807	1.11		FIN DE ADECUACIONES MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA.	**0 días**		**0%**		**$0,00**	**jue 15/12/22**	**jue 15/12/22**



Tarea	Tarea resumida	Tarea inactiva	Resumen manual
División	Tarea crítica resumida	Hito inactivo	solo el comienzo
Hito	Hito resumido	Resumen inactivo	solo fin
Resumen	Progreso resumido	Tarea manual	Fecha límite
Resumen del proyecto	Tareas externas	solo duración	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Hito externo	Informe de resumen manual	Progreso