ACTA DE SUSPENSIÓN No. __2__

FECHA DEL ACTA	21 de octubre de 2022

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	CM-SAPSB-02020-2022
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATISTA	M&B INTEROBRAS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
C.C. o N.I.T.	901.089.832-2
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARD EDUARDO MANTILLA JAIMES
C.C. o N.I.T.	1.090.174.828
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO VILLA SUCRE, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. ($108.661.280,oo)
PLAZO O DURACIÓN	Ocho (08) meses
LUGAR DE EJECUCIÓN	VILLA SUCRE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER
RUBRO	PA-FIA-SGP-APSB del Departamento.
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**EDISABEL VILLAN ROJAS** 04 de mayo del 2022 CD-SAPSB-00099-2022
INTERVENTOR (Externo)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2022
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: 6 julio de 2022 ACTA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.1: 04 de agosto de 2022 ACTA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.1: 24 de agosto de 2022 ACTA DE REINICIO No.1 23 SEPTIEMBRE 2022

COPIA CONTROLADA

ACTA DE SUSPENSIÓN No. __2__

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: LA PRESENTE ACTA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE LA FECHA POR UN TERMINO AL MENOS DE UN MES O ANTES SI SON SUPERADAS LOS MOTIVOS DESCRITOS EN EL ACTA DE COMITÉ 16 POR SITUACIONES TANTO DE FUERTES LLUVIAS, OLA INVERNAL EN LA REGION, Y INCOMUNICACIÓN DEL CORREGIMIENTO VILLA SUCRE POR NINGUNA VIA DE ACCESO A CAUSA DEL FUERTE INVIERNO.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la secretaria de agua potable y saneamiento Básico, se reunieron los suscritos a saber: FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS, Ordenador del Gasto, Supervisor de la Interventoría Ing. EDISABEL VILLAN, M&B INTEROBRAS INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. INGENIERO LEONARD MANTILLA, contratista, con el fin de suspender la ejecución del Contrato No. CM-SAPSB-02020-2022 a partir del 21 de Octubre de 2022 y por un (01) mes, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el acta de comité No. 16, de fecha 21 de octubre de 2022, que hace parte integral de la presente acta, estableciéndose además como fecha de reiniciación de los mismos el día 21 de noviembre de 2022,y/o día siguiente hábil o antes si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen.

LEONARD EDUARDO MANTILLA JAIMES
R.L. M&B INTEROBRAS INTERVENTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Interventor (Externo)

EDISABEL VILLAN ROJAS
Supervisor de interventoría

FRANCISCO ALBERTO BERMONT GALVIS
Secretario De Agua Potable Y Saneamiento Básico
Ordenador del Gasto

COPIA CONTROLADA