FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO.

Montería, 21 de octubre de 2022

PARA: ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS

DE: LUIS ALBERTO REYES HERNÁNDEZ. Supervisor del Contrato COM009 de 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA

En mi condición de supervisor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de prórroga de tiempo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el plazo inicial estipulado del contrato COM009 DE 2022, es de 20 días calendario a partir de la firma del acta de inicio esto es el día 7 de octubre de 2022 y vence el día 26 de octubre de 2022, por lo que este aún se encuentra en los plazos pactados en el contrato inicial.

Que el tiempo que se solicita prorrogar tiene como finalidad el cumplimiento del objeto de contrato: CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CORDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA**.**

El contratista **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.** solicita mediante oficio con fecha 20 de octubre de 2022, prorroga de treinta (30) días calendario, debido a las siguientes consideraciones:

“Yo, **TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ**, Identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.066.733.952 de Planeta Rica, actuando como representante legal de la empresa **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEA S. A.S** con NIT. 900208747-2, solicito formalmente a **RAMA J– CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE**

MONTERÍA una ampliación de tiempo para el contrato COM009 DE 2022 por treinta (30) días calendario, la razón por la cual se solicita ampliación de tiempo es porque nuestro

proveedor de sillas se encuentra legalizando una mercancía donde se encuentran incluidas sillas Ref. **SILLA GERENTE** e **INTERLOCUTORA GERENTE** que hacen parte de dicho contrato."

MODIFICACIÓN A EFECTUAR

Se solicita **PRORROGAR** el tiempo del contrato COM009 DE 2022 en 30 días calendario.

Que en mi condición de supervisor del contrato COM009 de 2022 avalo esta prorroga por las consideraciones antes mencionadas, teniendo en cuenta que es necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.

Atentamente,



LUIS ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
Supervisor Contrato COM009 de 2022.