COLOMBIATEC S.A.S.

Bogotá, octubre 31 de 2022

Señor:
CARLOS ARTURO LOPEZ SAENZ
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR3853852
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA
Duitama Boyacá

Referencia: Solicitud prorroga contrato CO1.PCCNTR3853852

Cordial saludo.

Con relación al contrato de referencia, respetuosamente me permito informarle que a la fecha no hemos podido completar todos los bienes para la entrega porque uno de los mismos ha presentado varios cambios de fecha en el despacho.


En concreto el inconveniente es con el item 3 Maletín de Análisis, el cual consta de un pequeño laboratorio compacto, compuesto por varios productos químicos que sirven para analizar la calidad del agua. Este producto es de la marca MERCK y se produce en Alemania, debe ser importado desde allí hasta Colombia y el fabricante aún no lo ha podido despachar porque algunos de los productos químicos que contiene presentan escases, situación causada por la postpandemia y la guerra en Ucrania, como consta en el documento anexo.

La nueva fecha de despacho que proporciona el fabricante ha sido extendida hasta el 14 de diciembre de 2022 y a esa fecha hay que sumar el tiempo de transporte y nacionalización.

COLOMBIATEC S.A.S.

Por este motivo me veo en la obligación de solicitar una prorroga del contrato hasta el día 22 de diciembre de 2022.

Atentamente,



JEISON ENRIQUE BARÓN
Representante Legal COLOMBIATEC S.A.S.
jesionbaron@colombiatec.co
Cel. 3115033188

Coral Springs Fl, octubre 25, 2022

CERTIFICADO DE NO DESPACHO

3DBOTS LLC. Certifica que la empresa Colombiatec S.A.S. envió orden de compra No. 2226 en agosto de 2022, para suministro de partes y componentes electrónicos.

Dentro de la mencionada orden se gestionó el suministro de Laboratorio Compacto para el testeo de agua MERCK, dicho producto no ha sido despachado por el fabricante a causa de escases en algunos de los elementos que lo componen, tal como se evidencia en la comunicación vía mail anexa a este documento.



Jhon Moreno
Sales Manager
Info@3dbots.us
10359 Royal Palm Blvd
Coral Springs Fl 33065



Compose

Mail

Contacts

Calendar

Settings

Webmail Home

Reply | Reply all | Forward | Delete | Print | Archive | Junk | Mark | More | Previous | Next

Re: [ref:_00D30akC._5001E1Y47A0:ref]



From MilliporeSigma International Group
To info@3dbots.us
Reply-To intl@milliporesigma.com
Date 2022-10-25 10:59

Mr. Jhon, this is Brandom Rorty from Merck & Co. Regarding order No.5001E1Y47A0, the delivery date had to be postponed. There are a number of current shipping issues impacting freight logistics and with the gradual withdrawal of post pandemic restrictions and Ukranian war, chemicals to make our products are in short supply. The new delivery date is set for December 14, 2022. Do not hesitate to place your trust in us. We will do our best to fulfill your request.

If your request is urgent in nature please call 314-286-7995 or 1-800-201-7988 to reach our department.

Thank you for choosing MilliporeSigma.

*Please reply to this email directly if you have follow up questions or more details to update your original inquiry. This provides you the fastest way to update your inquiry.