Identificación

Fecha solicitud	01/11/2022								
Contrato No.	**20220535**		Fecha Cont.	11/08/2022		Tipo	Obra		
Contratista	INGECONSULT J&C SAS					Id.	NIT 901.050.445-6		
Supervisor o interventor	YULY ANDREA TURGA SALCEDO								
Objeto del contrato	OBRAS PARA EL CERCADO DE 1046 METROS LINEALES, DELIMITACION DEL PERIMETRO DE LOS VERTICES Y LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL PREDIO LAS FALDAS DE PROPIEDAD DEL MUNCIPIO DE SOGAMOSO COMO ACCION DE RESTAURACION Y PROTECCION DEL ECOSISTEMA DE IMPORTACIA HIDRICA DENTRO DEL PROGRAMA "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO TAREA DE TODOS"								
Valor	$ 51.723.000								
Plazo programado	meses	3	días			inició	22/08/2022	Fin	21/11/2022
Historial:									
Adiciones	De Fecha	30/09/2022	Valor	$ 10.166.000					
Prórrogas	De fecha		Desde		Hasta				
Suspensiones	De fecha		Desde		Hasta				
Plazo restante	meses		días		Vence el día				

I. Solicitud

Adicionar	Valor			Valor luego de adición		
Prorrogar	meses		días	Finaliza		
Suspender	meses	1	días	Finaliza	02/12/2022	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día			21/12/2022		
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No			
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	**Suspensión**	del contrato por los siguientes motivos:

Que el municipio de Sogamoso a la vez es propietario del Inmueble identificado con matricula catastral N° 095-151718. El cual requiere la delimitación con el fin de brindarle protección a través de la vinculación de familias guardaparamos, para prevenir el acceso directo de animales bovinos, equinos y ovinos. En concordancia con lo anterior el amojonamiento y el cercado en alambre de Púa es una necesidad para conservar el recurso hídrico.

Que, en razón a lo anterior el pasado 22 de agosto del presente año se dio inicio a la ejecución del contrato 20220535 con objeto "OBRAS PARA EL CERCADO DE 1046 METROS LINEALES, DELIMITACION DEL PERIMETRO DE LOS VERTICES Y LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL PREDIO LAS FALDAS DE PROPIEDAD DEL MUNCIPIO DE SOGAMOSO COMO ACCION

5:24 Pm
01 NOV 2022
Angélica B.

DE RESTAURACION Y PROTECCION DEL ECOSISTEMA DE IMPORTACIA HIDRICA DENTRO DEL PROGRAMA "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO TAREA DE TODOS"

Que durante el desarrollo de dicha obra se presentaron inconvenientes con los propietarios y colindantes, los cuales han tenido que intervenir profesionales de la Oficina de Gestión del Riesgo Y Ambiente, lo cual ha venido causando un retraso el proceso de ejecución del mismo.

Que el factor climático ha influido en el correcto avance de las actividades. Debido a que las fuertes precipitaciones han generado condiciones climáticas desfavorables en la zona, lo cual ha impedido totalmente el acceso de los animales, y por ende el traslado de materiales, máxime que en la mitad del predio objeto del proyecto discurre una quebrada, la cual en este momento presenta alto caudal por la ola invernal, colocando en riesgo tanto el transporte y personal de trabajo para este fin.

Por tal motivo a la fecha las condiciones iniciales a la suscripción del contrato han variado en cuanto al estado actual del terreno y accesos, toda vez en esta zona es critica la llegada de la segunda temporada de lluvias y considerando las probabilidades de que el fenómeno de la niña intensifique dicha temporada invernal. Lo cual ha llevado a concluir que para el sano desarrollo del proyecto es inevitable realizar las suspensión del mismo por un mes, para que de esta manera mejoren las condiciones climáticas.

III. Documentos y soportes

Solicitud suspensión presentada por **INGECONSULT J&C SAS**

IV. Modificaciones al contenido:

N/A

YULY ANDREA TURGA SALCEDO
Jefe de Oficina

YULY ANDREA TURGA SALCEDO
Supervisor/interventor

INGECONSULT J&C SAS
Contratista