CÓDIGO: AGB-01-F-07	ACTA DE SUSPENSIÓN	FECHA 2021/01	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Por tal motivo a la fecha las condiciones iniciales a la suscripción del contrato han variado en cuanto al estado actual del terreno y accesos, toda vez en esta zona es critica la llegada de la segunda temporada de lluvias y considerando las probabilidades de que el fenómeno de la niña intensifique dicha temporada invernal. Lo cual ha llevado a concluir que para el sano desarrollo del proyecto es inevitable realizar las suspensión del mismo por un mes, para que de esta manera mejoren las condiciones climáticas.

Suspensión Inicia	03/11/2022	Suspensión Termina	02/12/12	
Nuevo término	En consecuencia, y de conformidad con las modificaciones que ha sufrido el contrato, la nueva fecha de vencimiento del plazo está determinada para la fecha:			21/12/2022
Aviso al garante	El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.			
Efectos y reinicio	En caso de que las circunstancias que dan lugar a esta suspensión desaparezcan antes de culminar el lapso de la suspensión, se dará inmediato reinicio al contrato. Las partes se comprometen a hacer todas las gestiones y en lo que a cada una corresponda y sea posible, para eliminar o mitigar las causas que han dado lugar a la suspensión. En todo caso, se analizará si las causas que han dado lugar a la suspensión permanecen y hacen más adecuado proceder a la terminación del contrato. El acta de reinicio no requiere de modificación del contrato ni de visto bueno de la Oficina de Contratación, a la cual, sin embargo, se le remitirá inmediatamente copia de dicha acta para publicar en SECOP e incorporar al expediente.			
Otras constancias	N/A			
Adjuntos	Solicitud de modificación del contrato Solicitud suspensión presentada por **INGECONSULT J&C SAS**			

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron:

YULY ANDREA TURGA SALCEDO
Supervisor y/o Interventor

INGECONSULT J&C SAS
Contratista

YULY ANDREA TURGA SALCEDO
Vo Bo Jefe de Oficina Gestión del Riesgo y Ambiente

CÓDIGO: AGB-01-F-07	ACTA DE SUSPENSIÓN	FECHA 2021/01	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Fecha	01/11/2022	Contrato No.	20220535	Tipo	Obra
Objeto	OBRAS PARA EL CERCADO DE 1046 METROS LINEALES, DELIMITACION DEL PERIMETRO DE LOS VERTICES Y LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL PREDIO LAS FALDAS DE PROPIEDAD DEL MUNCIPIO DE SOGAMOSO COMO ACCION DE RESTAURACION Y PROTECCION DEL ECOSISTEMA DE IMPORTACIA HIDRICA DENTRO DEL PROGRAMA "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO TAREA DE TODOS"				
Contratista	INGECONSULT J&C SAS				
Supervisor	YULY ANDREA TURGA SALCEDO				

Ante solicitud presentada por contratista y supervisor, la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente ha elaborado documento por medio del cual se acordó la suspensión el contrato, el cual fue suscrito el día 22 de agosto de 2022 y se adjunta a la presente acta.

De conformidad con dicho documento se suscribe la presente acta de suspensión por el término de 1 mes, dejando constancia de lo siguiente:

Que el municipio de Sogamoso a la vez es propietario del Inmueble identificado con matricula catastral N° 095-151718. El cual requiere la delimitación con el fin de brindarle protección a través de la vinculación de familias guardaparamos, para prevenir el acceso directo de animales bovinos, equinos y ovinos. En concordancia con lo anterior el amojonamiento y el cercado en alambre de Púa es una necesidad para conservar el recurso hídrico.

Que, en razón a lo anterior el pasado 22 de agosto del presente año se dio inicio a la ejecución del contrato 20220535 con objeto "OBRAS PARA EL CERCADO DE 1046 METROS LINEALES, DELIMITACION DEL PERIMETRO DE LOS VERTICES Y LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL PREDIO LAS FALDAS DE PROPIEDAD DEL MUNCIPIO DE SOGAMOSO COMO ACCION DE RESTAURACION Y PROTECCION DEL ECOSISTEMA DE IMPORTACIA HIDRICA DENTRO DEL PROGRAMA "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO TAREA DE TODOS"

Que durante el desarrollo de dicha obra se presentaron inconvenientes con los propietarios y colindantes, los cuales han tenido que intervenir profesionales de la Oficina de Gestión del Riesgo Y Ambiente, lo cual ha venido causando un retraso el proceso de ejecución del mismo.

Que el factor climático ha influido en el correcto avance de las actividades. Debido a que las fuertes precipitaciones han generado condiciones climáticas desfavorables en la zona, lo cual ha impedido totalmente el acceso de los animales, y por ende el traslado de materiales, máxime que en la mitad del predio objeto del proyecto discurre una quebrada, la cual en este momento presenta alto caudal por la ola invernal, colocando en riesgo tanto el transporte y personal de trabajo para este fin.

02 NOV

INGECONSULT
Ingenieria Y Consultoria

NIT: 901050445-6

Sogamoso 31 de octubre de 2022

Ingeniera
Yuly Andrea Turga Salcedo
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente
Supervisor del Contrato

ASUNTO: suspensión al contrato No 20220535

Respetada ingeniera Cordial Saludo.

De acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato comentado y Otrosí No 1, en relación con el ítem "2" Suministro e instalación de postes prefabricados polietileno de alta densidad (HDPE) de 0.12 *012 y 2 m de altura, de igual manera postes pie de amigo, rollos de alambre, pintura etc, como se evidencio se encuentran ya puestos en sitio de acceso en el municipio de Aquitania para ser trasladados con transporte animal hacia la parte alta del predio para realizar el respectivo cercamiento, de acuerdo a indicaciones de la supervisión y profesional apoyo de la oficina de gestión del riesgo

No obstante, las fuertes precipitaciones han generado condiciones climáticas desfavorables en la zona, lo cual nos han impedido totalmente el acceso de los animales, y por ende el traslado de los materiales, máxime que en la mitad del predio objeto del proyecto discurre una quebrada, la cual en este momento presenta alto caudal por la ola invernal, colocando en riesgo tanto el transporte y personal de trabajo para este fin.

Es por esto por lo que amablemente le solicitamos la suspensión del contrato No 20220535 a partir de la fecha, de la presente comunicación, esperando que según fuentes del IDEAM bajen las altas precipitaciones y logremos tener acceso sin ningún tipo de riesgo tanto para transporte y personal. Situación que es imposible de planificar o anteceder.

De la misma forma estamos atentos a cualquier solicitud en que podamos ayudar y claramente cumplir con las obligaciones contractuales.

Cordialmente.

Ing. Javier Acevedo A.
R/L Ingeconsult J&C S.A.S

Correo: ingenieriaconsultoria@ingeconsuljc.com
Dirección: Calle 14a #8a-44
Teléfono: 7751908